Заказчик: ГУ.«Отдел образования Кегенского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СК-93	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	7 252 216,27									
Схема усиление несущих конструкций	63 656 889,41									
Архитектурное решение	29 925 747,40									
Водоснабжение и канализация	2 644 754,00	2 361 387,50							283 366,50	2 644 754,00
Отопление и вентиляция	6 571 630,00	5 867 526,79							704 103,21	6 571 630,00
Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование	5 206 439,00	4 648 606,25							557 832,75	5 206 439,00
ИТОГО	**115 257 676,08**	**12 877 520,54**							**1 545 302,46**	**14 422 823,00**
Удержание аванса										4 326 847
ВСЕГО к оплате										**10 095 976**

Заказчик: ГУ.«Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

Тлаударбекова Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Исполнитель: ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-93 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЩИТЫ										
1	1	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4359,61	1426,22	4360	1426	73	2446	7350	
				шт.		2860	537,02	2860	537		544		
2	2	С123-070201-0320	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	11464		11464		11464		12381	
				шт							917		
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		8	4958,85	122,32	39671	979	16996	15814	59923	
				шт.		2712	33,44	21696	268		4439		
4	4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35 100А 4Р		1	19196,43		19196				19196	
				шт						19196			
			Отпускная цена			19196		19196					
			Сметная стоимость оборудования					*19196*					
5	5	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35 40А 4Р		7	4325,89		30281				30281	
				шт						30281			
			Отпускная цена			4326		30281					
			Сметная стоимость оборудования					*30281*					
6	6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		4	2761,82	26,34	11047	105	5518	3905	16149	
				шт.		1356	0	5424	0		1196		
7	7	С123-070204-0626	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	1033		4132		4132		4463	
				шт.							331		
8	8	Ц13-080103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**		3	3531,84	441,04	10596	1323	1010	6287	18234	
				шт.		2754	156,82	8262	470		1351		
9	9	С123-070503-0412	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001**		3	4927		14781		14781		15963	
				шт.							1182		
10	10	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458	
				шт.		1244,1	33,44	1244	33		182		
11	11	С123-070501-1004	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала. СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**		1	10805		10805		10805		11669	
				шт.							864		
			Итого по разделу: 5. ЩИТЫ									198067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Щит осветительный с автоматами ЩО-1										
12	12	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4359,61 / 2860	1426,22 / 537,02	4360 / 2860	1426 / 537	73	2446 / 544	7350	
13	13	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11220		11220		11220	898	12118	
14	14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4958,85 / 2712	122,32 / 33,44	0 / 0	0 / 0	0	0 / 0	0	
15	15	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881	
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2761,82 / 1356	26,34 / 0	49713 / 24408	474 / 0	24831	17574 / 5383	72670	
17	17	С123-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1033		9297		9297	744	10041	
18	18	С123-070204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	9	4163		37467		37467	2997	40464	
			Итого по разделу: 6. Щит осветительный с автоматами ЩО-1									152524	
			Раздел: 7. Щит осветительный с автоматами ЩО-2										
19	19	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4359,61 / 2860	1426,22 / 537,02	4360 / 2860	1426 / 537	73	2446 / 544	7350	
20	20	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	639	8624	
21	21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,85 / 2712	122,32 / 33,44	4959 / 2712	122 / 33	2125	1977 / 555	7490	
22	22	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881	
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2761,82 / 1356	26,34 / 0	35904 / 17628	342 / 0	17933	12692 / 3888	52484	
24	24	С123-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1033		6198		6198	496	6694	
25	25	С123-070204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4163		29141		29141	2331	31472	
			Итого по разделу: 7. Щит осветительный с автоматами ЩО-2									123996	
			Раздел: 8. Щит осветительный с автоматами ЩО-3										
26	26	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4359,61 / 2860	1426,22 / 537,02	4360 / 2860	1426 / 537	73	2446 / 544	7350	
27	27	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201	496	6697	
28	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,85 / 2712	122,32 / 33,44	4959 / 2712	122 / 33	2125	1977 / 555	7490	
29	29	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881	
30	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		18	2761,82	26,34	49713	474	24831	17574	72670	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С123-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1356 1033	0	24408 9297	0	9297	5383 744	10041	
32	32	С123-070204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	9	4163		37467		37467	2997	40464	
			Итого по разделу: 8. Щит осветительный с автоматами ЩО-3									154594	
			Раздел: 9. Щит осветительный с автоматами ЩО-4										
33	33	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4359,61 2860	1426,22 537,02	4360 2860	1426 537	73	2446 544	7350	
34	34	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985		7985		7985	639	8624	
35	35	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,85 2712	122,32 33,44	4959 2712	122 33	2125	1977 555	7490	
36	36	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881	
37	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2761,82 1356	26,34 0	33142 16272	316 0	16554	11716 3589	48446	
38	38	С123-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1033		6198		6198	496	6694	
39	39	С123-070204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	6	4163		24978		24978	1998	26976	
			Итого по разделу: 9. Щит осветительный с автоматами ЩО-4									115463	
			Раздел: 10. Щит силовой распределительный с автоматами ЩРК-ЩРН										
40	40	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4359,61 2860	1426,22 537,02	4360 2860	1426 537	73	2446 544	7350	
41	41	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201	496	6697	
42	42	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,85 2712	122,32 33,44	4959 2712	122 33	2125	1977 555	7490	
43	43	С123-070204-0939	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881	
44	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2761,82 1356	26,34 0	24856 12204	237 0	12415	8787 2691	36335	
45	45	С123-070204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4163		37467		37467	2997	40464	
			Итого по разделу: 10. Щит силовой распределительный с автоматами ЩРК-ЩРН									108217	
			Раздел: 11. Вводно распределительное устройство ЩСВ										
46	46	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4359,61 2860	1426,22 537,02	4360 2860	1426 537	73	2446 544	7350	
47	47	С123-070201-0310	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15199		15199		15199	1216	16415	
48	48	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	4958,85	122,32	34712	856	14872	13837	52433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2712	33,44	18984	234		3884		
49	49	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35 100А 4Р**	шт	1	19196,43		19196		19196		19196	
			Отпускная цена			19196		19196					
			Сметная стоимость оборудования					*19196*					
50	50	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-35 40А 4Р**	шт	6	4325,89		25955		25955		25955	
			Отпускная цена			4326		25955					
			Сметная стоимость оборудования					*25955*					
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2761,82 / 1356	26,34 / 0	5524 / 2712	53 / 0	2759	1953 / 598	8074	
52	52	С123-070206-0132	**Переключатели кулачковые модели ПКП32-11 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 1Р/400 В, типа ИЭК**	шт.	2	3359		6718		6718	537	7255	
53	53	С123-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	5445		10890		10890	871	11761	
			Итого по разделу: 11. Вводно распределительное устройство ЩСВ									148440	
			Раздел: 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
54	81	Ц13-080206-1301	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	4985	179,89 / 146,74	0 / 0	896765 / 731499	0 / 0	165266	526679 / 113876	1537320	
55	82	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,5394	168503		596400		596400	47712	644111	
56	83	С123-060128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,326	260495		345416		345416	27633	373050	
57	84	С123-060128-0505	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2193	1608814		352813		352813	28225	381038	
			Итого по разделу: 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									2935519	
			Раздел: 13. Материалы										
58	85	С123-070202-0106	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	шт.	150	1298		194700		194700	15576	210276	
59	86	С123-070202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	204	39		7956		7956	636	8592	
60	87	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	4960	32		158720		158720	12698	171418	
61	88	С123-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	215	70		15050		15050	1204	16254	
62	89	С123-010201-0111	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	175	273		47775		47775	3822	51597	
			Итого по разделу: 13. Материалы									458137	
			Раздел: 14. Демонтажные работы										
63	90	Ц13-080304-0304 к=0,3	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	572,49 / 257,4	315,09 / 48,33	572 / 257	315 / 48	0	220 / 63	856	
64	91	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	210	93,25 / 93,03	0,22 / 0,12	19581 / 19535	46 / 24	0	14083 / 2693	36358	
65	92	Е12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	4380	24,51 / 24,51	0 / 0	107358 / 107358	0 / 0	0	77298 / 14772	199429	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	93	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	320	184,23	1,75	58954	561	0	42255	109306	
						182,48	0,92	58393	295		8097		
67	94	Ц13-080305-0906 к=0,3	Демонтаж Щитка осветительной.	шт	4	579,18	64,38	2317	258	0	1509	4131	
						514,8	9,03	2059	36		306		
68	95	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	200	56,36	0	11271	0	0	8115	20937	
						56,36	0	11271	0		1551		
			Итого по разделу: 14. Демонтажные работы									371015	
			ИТОГО:					3613702	16899	2387683	806248	4765969	
			В том числе :					1114482	5299	94628	346022		
			Стоимость оборудования, всего							94629			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		57192					
			Итого с временными									4823161	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96463					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4919624	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5 165 117,94	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-516 511,79					
			Итого со скидкой									4 648 606,15	
			НДС			12 %		557 832,74					
			Итого с НДС									5 206 438,88	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тунгыбаев К.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

«Отдел образования Кегенского района», БИН 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Айтбалаев К. А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водоснабжение и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-93 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Противопожарный водопровод здания В2										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2833,57	39,66	212518	2975	151312	42737	275675	
						776,41	15,01	58231	1126		20420		
			Итого по разделу: 1. Противопожарный водопровод здания В2									275675	
			Раздел: 2. Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
2	14	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2833,57	39,66	42504	595	30262	8547	55135	
						776,41	15,01	11646	225		4084		
			Итого по разделу: 2. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									55135	
			Раздел: 3. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб										
3	28	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	185	1205,73	13,83	223060	2558	2466	157004	410469	
						1178,57	0,13	218036	25		30405		
4	29	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	185	124		22940		22940		24775	
											1835		
5	30	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	125	1285,74	16,41	160718	2051	1585	113114	295738	
						1256,65	0,17	157081	21		21907		
6	31	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	123,75	198		24503		24503		26463	
											1960		
7	32	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1384,02	19,06	27680	381	241	19486	50939	
						1352,9	0,27	27058	5		3773		
8	33	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	339		6712		6712		7249	
											537		
9	34	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1623,74	25,1	19485	301	249	13638	35773	
						1577,9	0,6	18935	7		2650		
10	35	С123-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	885		10514		10514		11355	
											841		
11	36	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	164	2135,56	1362,03	350231	223373	0	136786	525978	
						773,53	384,89	126858	63122		38961		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	37	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	23		1472		1472	118	1590	
13	38	С123-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	59		1888		1888	151	2039	
14	39	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	35		840		840	67	907	
15	40	С123-020401-2507	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	90		1080		1080	86	1166	
16	41	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	64		1024		1024	82	1106	
17	42	С123-020401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	184		1840		1840	147	1987	
18	43	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	214		1284		1284	103	1387	
19	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	124	1449,11 524,12	924,99 261,3	179690 64991	114698 32401	0	70122 19985	269797	
20	45	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	13		702		702	56	758	
21	46	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	26		520		520	42	562	
22	47	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	42		672		672	54	726	
23	48	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	168		5712		5712	457	6169	
24	49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	147	1449,11 524,12	924,99 261,3	213019 77046	135973 38410	0	83129 23692	319840	
25	50	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	16		608		608	49	657	
26	51	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	29		580		580	46	626	
27	52	С123-020401-1109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	85		340		340	27	367	
28	53	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	2090		50160		50160	4013	54173	
29	54	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2126		34016		34016	2721	36737	
30	55	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	16		624		624	50	674	
31	56	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	29		174		174	14	188	
			Итого по разделу: 3. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб									2090196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1597109	482906	354320	644563	2421005	
			В том числе :					759882	135342		179333		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		29052				2450057	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49001				2499058	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 623 763,68	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-262 376,37					
			Итого со скидкой									2 361 387,31	
			НДС			12 %		283 366,48					
			Итого с НДС									2 644 753,79	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Айтбалаев И.А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жалапаш Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-93 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Отопление										
1	164	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопленияяз напорных полимерных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		393,4	434,86	18,37	171075	7225	2962	117907	312100	
				м трубопровода		408,97	7,3	160888	2871		23119		
2	165	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		359,37	273		98108		98108		105957	
				м							7849		
3	166	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		30,195	393		11867		11867		12816	
				м							949		
4	167	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм, диаметр до 25 мм. Прокладка		480,7	1276,2	0,3	613468	144	416733	141546	815415	
				м трубопровода		408,97	0	196591	0		60401		
5	168	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		475,893	678		322655		322655		348468	
				м							25812		
6	169	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм, диаметр до 32 мм. Прокладка		162,7	1829,9	0,3	297725	49	231137	47908	373284	
				м трубопровода		408,97	0	66539	0		27651		
7	170	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		161,073	936		150764		150764		162825	
				м							12061		
8	171	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		48,5	2833,57	39,66	137428	1924	97848	27636	178270	
				м трубопровода		776,41	15,01	37656	728		13205		
9	172	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		7	575,58	2,32	4029	16	146	2787	7361	
				шт.		552,34	0,61	3866	4		545		
10	173	С123-051309-0101	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005		7	14031		98217		98217		106074	
				шт.							7857		
11	174	С123-051314-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002		116	2165		251140		251140		271231	
				шт.							20091		
12	175	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		138,9	1203,91	160,48	167223	22291	23651	95408	283642	
				квт		873,16	80,85	121282	11230		21011		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	176	С123-051001-0108	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005**		926	2985		2764110		2764110		2985239	
				секция							221129		
14	177	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**		116	290,84	0	33738	0	12461	15319	52982	
				шт.		183,42	0	21277	0		3925		
			Итого по разделу: 4. Отопление									6015663	
			ИТОГО:					5121547	31649	4481799	448511	6015664	
								608099	14833		445605		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		72188					
			Итого с временными									6087852	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121757					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6209609	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 519 474,64	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-651 947,46					
			Итого со скидкой									5 867 527,18	
			НДС			12 %		704 103,26					
			Итого с НДС									6 571 630,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турибаев И.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования Кербулакского района», БИН 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «УКС»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Айтбалаев К.А