Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Отдел образования Кегенского района" Алматинская обл.Кегенский район,с Кеген,Б.Момышулы,19,Республика Казахстан, Алматинская обл., рн.Кегенский район, с. Кеген, ул. Момышулы,19А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	180540005422
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью Тунас,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, Енбекши с., ул. Набережная 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	971040000250
Договор (контракт)	договор № СК -93 от 07 мая 2020г	

Номер документа	Дата составления
29	25.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания СШ имени Ю.Бейсембетулы села Жаланаш			усл	1	492 320,25	492 320,25
				Итого	1	x	492 320,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулкибаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Р.Пардарбекова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№01	08.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	7 252 216,27									
Схема усиление несущих конструкций	63 656 889,41									
Архитектурное решение	58 470 135,65	439 571,65								
Водоснабжение и канализация	2 644 754,00									
Отопление и вентиляция	6 571 630,00								52 748,60	492 320,25
Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование	5 206 439,00									
Итого	**143 802 064,33**	**439 571,65**							**52 748,60**	**492 320,25**

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

Р.А. Жаударбекова

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Исполнитель: ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ГУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурное решение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-93 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3)										
1	1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	100	2424,12 1259,54	1,13 0	242412 125954	113 0	116346	90687 26648	359747	
2	2	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	53,06	758,09 537,51	3,23 1,01	40224 28520	171 54	11533	20573 4864	65662	
3	3	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	48	349,52 191,42	0 0	16777 9188	0 0	7589	6616 1871	25264	
			Итого по разделу: 2. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3)									450672	
			ИТОГО:					299413	285	135468	117876	450673	
			В том числе :					163662	54		33383		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5 408,08					
			Итого с временными									456 081,08	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9 121,62					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									465 202,70	
			Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1,04990099									488 412,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна проис-хождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-48 841,30					
			Итого со скидкой									439 571,66	
			НДС			12 %		52 748,60					
			Итого с НДС									492 320,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН:
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(Без оплаты)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СК-93	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	7 252 216,27									
Схема усиление несущих конструкций	63 656 889,41									
Архитектурное решение	109 886 222,10	45 907 220,04							5 508 866,41	51 416 086,45
Водоснабжение и канализация	9 723 327,00	6 320 154,46							758 418,54	7 078 573,00
Отопление и вентиляция	11 770 627,00	4 641 961,61							557 035,39	5 198 997,00
Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование	6 675 020,00	1 311 233,04							157 347,96	1 468 581,00
ИТОГО	**208 964 301,78**	**58 180 569,15**							**6 981 668,30**	**65 162 237,45**

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422

Р.А.Тлеубарбекова

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Исполнитель: ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250

Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Архитектурное решение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-93 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 10

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3)										
1	1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	900	2424,12	1,13	2181712	1014	1047116	816179	3237722	
						1259,54	0	1133582	0		239831		
2	2	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1199,94	758,09	3,23	909668	3878	260810	465262	1484924	
						537,51	1,01	644980	1218		109994		
3	3	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700	700,49	4,84	490345	3391	191410	213588	760248	
						422,21	1,58	295544	1106		56315		
4	4	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2411,33	315,74	0	761357	0	347732	297810	1143901	
						171,53	0	413625	0		84733		
5	5	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	79,484	4024,11	34,45	319852	2738	196567	87781	440244	
						1516,62	17,24	120547	1371		32611		
6	6	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1022,23	292,41	2,28	298912	2334	205759	66050	394158	
						88,84	0,9	90819	917		29197		
7	7	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,77	577,65	1,66	30482	87	13508	12190	46086	
						320,02	0,83	16887	44		3414		
			Итого по разделу: 1. отделка 1-го этажа на отм.+0,000(ГЗ/140/2018-АР лист 3)									7507283	
			Раздел: 2. отделка 2-го этажа на отм.+3.500(ГЗ/140/2018-АР лист 3)										
8	8	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1039,18	349,52	0	363210	0	164289	143224	546949	
						191,42	0	198922	0		40515		
9	9	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2072,11	318,17	2,43	659282	5031	298814	257730	990374	
						171,53	1,22	355437	2522		73361		
10	10	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	703,37	292,41	2,28	205673	1606	141577	45447	271210	
						88,84	0,9	62490	631		20090		
11	11	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		308,6275	2601,26	21,71	802820	6699	168298	453585	1356918	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2034,24	6,99	627823	2157		100512		
12	12	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		308,6275	707,74	4,58	218427	1413	67401	108232	352792	
			м2 окрашиваемой поверхности			484,77	2,3	149613	709		26133		
			Итого по разделу: 2. отделка 2-го этажа на отм.+3.500(ГЗ/140/2018-АР лист 3)									3518241	
			Раздел: 3. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/140/2018-АР лист 4)										
13	13	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на цементной песчаной прослойке 20 мм. Устройство		15	3877,06	133,52	58156	2003	39699	12515	76324	
				м2 покрытия		1096,95	61,83	16454	927		5654		
14	14	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		48,28	1593,4	74,54	76929	3599	12021	45371	132084	
				м2 покрытия		1269,88	35,33	61310	1706		9784		
15	15	С122-060301-0601	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001		49,2456	1198		58996		58996		63716	
				м2							4720		
16	16	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		611,27	728,21	21,47	445135	13126	176321	188902	684760	
				м2 покрытия		418,29	10,92	255688	6675		50723		
17	17	С122-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77		623,4954	1688		1052460		1052460		1136657	
				м2							84197		
18	18	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза		191,73	459,96	1,05	88189	201	58419	21363	118316	
			м2 отделываемой поверхности			154,22	0,53	29569	101		8764		
19	19	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство		191,73	6142,37	63,4	1177677	12156	1028019	103350	1383509	
				м2 покрытия		717,17	31,5	137502	6039		102482		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		191,73	874,41	15,83	167650	3036	109497	39684	223921	
				м2 поверхности		287,47	0	55117	0		16587		
21	21	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		191,73	1618,82	19,7	310377	3777	207784	72326	413319	
				м2 пола		515,39	8,54	98816	1637		30616		
22	22	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы бетонные 600х600х200. Устройство		5,76	15602,08	1200,43	89868	6914	76511	5801	103322	
				м3		1118,41	280,36	6442	1615		7654		
23	23	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		44,13	4361,11	133,52	192456	5892	138155	36818	247616	
				м2 покрытия		1096,95	61,83	48408	2728		18342		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ на отм.+0.000 (ГЗ/140/2018-АР лист 4)									4583546	
			Раздел: 4. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА (ГЗ/140/2018-АР лист 5)										
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		719,71	728,21	21,47	524103	15455	207600	222413	806237	
				м2 покрытия		418,29	10,92	301047	7860		59721		
25	25	С122-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77		734,1042	1688		1239168		1239168		1338301	
				м2							99133		
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА (ГЗ/140/2018-АР лист 5)									2144538	
			Раздел: 5. Проемы оконные (ГЗ/140/2018-АР лист 6)										
26	26	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		17,9075	130,77	0,28	2342	5	1325	730	3318	
			м2 фасада (без вычета проемов)			56,5	0,14	1012	2		246		
27	27	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		1,881	130,77	0,28	246	1	139	77	348	
			м2 фасада (без вычета проемов)			56,5	0,14	106	0		26		
28	28	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		3,1464	130,77	0,28	411	1	233	128	583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	178	0		43		
29	29	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		7,41	130,77	0,28	969	2	548	302	1373	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	419	1		102		
30	30	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		3,762	130,77	0,28	492	1	278	153	697	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	213	1		52		
31	31	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,19	130,77	0,28	25	0	14	8	35	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	11	0		3		
32	32	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,323	130,77	0,28	42	0	24	13	60	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	18	0		4		
33	33	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,5263	130,77	0,28	69	0	39	21	98	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	30	0		7		
34	34	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,399	130,77	0,28	52	0	30	16	74	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	23	0		5		
35	35	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,2565	130,77	0,28	34	0	19	10	48	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	14	0		4		
36	36	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		1,102	130,77	0,28	144	0	82	45	204	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	62	0		15		
37	37	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,266	130,77	0,28	35	0	20	11	49	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	15	0		4		
38	38	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,285	130,77	0,28	37	0	21	12	53	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	16	0		4		
39	39	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,228	130,77	0,28	30	0	17	9	42	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	13	0		3		
40	40	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		0,456	130,77	0,28	60	0	34	19	84	
				м2 фасада (без вычета проемов)		56,5	0,14	26	0		6		
			Итого по разделу: 5. Проемы оконные (ГЗ/140/2018-АР лист 6)									7066	
			Раздел: 6. Проемы дверные(ГЗ/140/2018-АР лист 8)										
41	41	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		12,6	2681,62	51,47	33788	648	4888	20541	58676	
				м2		2242,18	22,06	28251	278		4346		
42	42	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		12,6	25271		318415		318415		343888	
				м2							25473		
43	43	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		74,529	1741,02	78,24	129756	5831	36845	64607	209912	
				м2		1168,41	35,57	87080	2651		15549		
44	44	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		74,529	4295		320102		320102		345710	
				м2							25608		
45	45	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		8,82	2681,62	51,47	23652	454	3422	14379	41073	
				м2		2242,18	22,06	19776	195		3042		
46	46	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		8,82	25271		222890		222890		240721	
				м2							17831		
47	47	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		29,4	1741,02	78,24	51186	2300	14535	25486	82806	
				м2		1168,41	35,57	34351	1046		6134		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	29,4	4295		126273		126273	10102	136375	
49	49	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,835	2681,62 2242,18	51,47 22,06	7602 6357	146 63	1100	4622 978	13202	
50	50	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,835	25271		71643		71643	5731	77375	
51	51	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,793	1461,71 995,34	108,39 51,32	4083 2780	303 143	1000	2105 495	6682	
52	52	С121-090202-0308	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,793	20650		57675		57675	4614	62289	
53	53	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,62	2681,62 2242,18	51,47 22,06	12389 10359	238 102	1792	7532 1594	21514	
54	54	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,62	25271		116752		116752	9340	126092	
55	55	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,045	1461,71 995,34	108,39 51,32	4451 3031	330 156	1090	2295 540	7285	
56	56	С121-090202-0308	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,045	20650		62879		62879	5030	67910	
57	57	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	1461,71 995,34	108,39 51,32	4604 3135	341 162	1128	2374 558	7536	
58	58	С121-090202-0308	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	20650		65048		65048	5204	70251	
59	59	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,911	2941,64 2410,14	48,82 20,71	5621 4606	93 40	922	3345 717	9683	
60	60	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,911	25271		48293		48293	3863	52156	
61	61	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,47	1741,02 1168,41	78,24 35,57	2559 1718	115 52	727	1274 307	4140	
62	62	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5242		7706		7706	616	8322	
63	63	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,003	1461,71 995,34	108,39 51,32	4390 2989	326 154	1075	2263 532	7185	
64	64	С121-090102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,003	5764		17309		17309	1385	18694	
			Итого по разделу: 6. Проемы дверные(ГЗ/140/2018-АР лист 8)									2019478	
			Раздел: 7. Обшивка радиатора 8 шт (ГЗ/140/2018-АР лист 13.1)										
65	65	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Радиатор. Обшивка досками обшивки м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		17,6	2842,31 426,53	15,51 7,71	50025 7507	273 136	42245	5503 4442	59970	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С121-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,816	153862		433275		433275		467937	
											34662		
67	67	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0001408	589156,82	2276,82	83	0	33	36	128	
						352869	1001,24	50	0		10		
			Итого по разделу: 7. Обшивка радиатора 8 шт (ГЗ/140/2018-АР лист 13.1)									528036	
			Раздел: 8. ФАСАДЫ(ГЗ/140/2018-АР лист 18)										
68	68	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	1358,46	778,46	4,03	1057510	5477	63833	713349	1912528	
						727,44	1,89	988200	2563		141669		
69	69	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	67,923	11582		786684		786684		849619	
											62935		
70	70	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1358,46	214,99	1,44	292057	1954	133380	113514	438016	
						115,37	0,69	156723	935		32446		
71	71	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	294,51	8765,86	75,26	2581633	22165	814555	1261593	4150684	
						5924,8	24,78	1744913	7299		307458		
72	72	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,441	8497,9	1736,64	199199	40709	78213	70582	291364	
						3424,68	757,35	80278	17753		21583		
73	73	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	234,41	606,84	28,62	142250	6710	52749	62081	220677	
						353,19	14,64	82791	3432		16346		
74	74	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	234,41	1043,91	79,93	244704	18736	210043	18004	283725	
						67,94	38,74	15925	9081		21017		
75	75	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	5,4	1673,23	78	9035	421	1294	5408	15599	
						1355,66	35,33	7321	191		1155		
76	76	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,508	1304		7182		7182		7757	
											575		
77	77	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	606,84	28,62	3277	155	1215	1430	5084	
						353,19	14,64	1907	79		377		
78	78	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,4	782,94	59,95	4228	324	3629	311	4902	
						50,95	29,06	275	157		363		
79	79	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00756	249044		1883		1883		2033	
											151		
80	80	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,064	26337,11	12689,69	1686	812	406	504	2365	
						7308,84	3623,94	468	232		175		
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,472	91,15	2,36	134	3	63	49	198	
						46,14	0,28	68	0		15		
82	82	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,472	162,4	3,35	239	5	155	58	321	
						53,93	0,55	79	1		24		
83	83	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,064	249828		15989		15989		17268	
											1279		
84	84	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,06995	31038,22	10326,46	2171	722	267	1005	3430	
						16891,8	3064,96	1182	214		254		
85	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,60885	91,15	2,36	147	4	69	54	216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		46,14	0,28	74	0		16		
					1,60885	162,4	3,35	261	5	169	63	350	
				м2		53,93	0,55	87	1		26		
87	87	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86										
					0,06995	249828		17475		17475		18874	
				т							1398		
88	88	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж										
					4	630,59	168,12	2522	672	331	1240	4063	
				м2 покрытия		379,77	50,82	1519	203		301		
89	89	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012										
					4,424	2929		12958		12958		13995	
				м2							1037		
90	90	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж										
					0,03043	31038,22	10326,46	944	314	116	437	1492	
				т конструкций		16891,8	3064,96	514	93		111		
91	91	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86										
					0,03043	249828		7602		7602		8210	
				т							608		
92	92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
					0,69989	91,15	2,36	64	2	30	23	94	
				м2		46,14	0,28	32	0		7		
93	93	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115										
					0,69989	162,4	3,35	114	2	74	27	152	
				м2		53,93	0,55	38	0		11		
94	94	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство										
					6,86	1161,39	14,15	7967	97	182	5554	14603	
				м2 покрытия		1120,72	3,72	7688	26		1082		
95	95	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012										
					6,86	1439		9872		9872		10661	
				м2							790		
96	96	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм										
					0,195	10808		2108		2108		2276	
				1000 шт							169		
97	97	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка										
					0,01404	861063,96	1332,96	12089	19	8551	2540	15800	
				т		250668	584,22	3519	8		1170		
98	98	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство										
					5,7	1673,23	78	9537	445	1366	5709	16466	
				м2 покрытия		1355,66	35,33	7727	201		1220		
99	99	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91										
					5,814	1304		7581		7581		8188	
				м2							607		
100	100	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство										
					5,7	606,84	28,62	3459	163	1283	1510	5366	
				м2 стяжки		353,19	14,64	2013	83		397		
101	101	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103										
					5,7	782,94	59,95	4463	342	3831	328	5174	
				м2 стяжки		50,95	29,06	290	166		383		
102	102	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
					0,008208	249044		2044		2044		2208	
				т							164		
103	103	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Монтаж										
					0,0669	31038,22	10326,46	2076	691	256	961	3281	
				т конструкций		16891,8	3064,96	1130	205		243		
104	104	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86										
					0,0669	249828		16713		16713		18051	
				т							1337		
105	105	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство										
					1,8	1933,52	11,72	3480	21	2882	420	4213	
				м желобов		320,53	3,74	577	7		312		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2250,22	122,2	2250	122	1968	135	2576	
						159,73	27,54	160	28		191		
107	107	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	0,0193895	369,69	0,83	7	0	4	2	10	
						154,5	0,41	3	0		1		
108	108	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,47	2336		5770		5770		6232	
											462		
109	109	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1895		1895		1895		2047	
											152		
110	110	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1,8	1669		3004		3004		3245	
											240		
111	111	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	2,227	2570,54	55,4	5725	123	4397	880	7133	
						540,96	8,07	1205	18		528		
112	112	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	7,43	1673,23	78	12432	580	1780	7441	21463	
						1355,66	35,33	10073	263		1590		
113	113	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,5786	1304		9882		9882		10673	
											791		
114	114	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,43	606,84	28,62	4509	213	1672	1968	6995	
						353,19	14,64	2624	109		518		
115	115	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	7,43	782,94	59,95	5817	445	4993	428	6745	
						50,95	29,06	379	216		500		
116	116	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07283	26337,11	12689,69	1918	924	462	573	2691	
						7308,84	3623,94	532	264		199		
117	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,67509	91,15	2,36	153	4	71	56	225	
						46,14	0,28	77	0		17		
118	118	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,67509	162,4	3,35	272	6	176	66	365	
						53,93	0,55	90	1		27		
119	119	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07283	249828		18195		18195		19651	
											1456		
120	120	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,08759	31038,22	10326,46	2719	904	335	1259	4295	
						16891,8	3064,96	1480	268		318		
121	121	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,01457	91,15	2,36	184	5	86	67	271	
						46,14	0,28	93	1		20		
122	122	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,01457	162,4	3,35	327	7	212	79	439	
						53,93	0,55	109	1		32		
123	123	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08759	249828		21882		21882		23633	
											1751		
124	124	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,4	630,59	168,12	4036	1076	529	1984	6501	
						379,77	50,82	2431	325		482		
125	125	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012		7,0784	2929		20733		20733		22391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							1659		
126	126	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж		0,03622	31038,22	10326,46	1124	374	138	520	1776	
				т конструкций		16891,8	3064,96	612	111		132		
127	127	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,03622	249828		9049		9049		9773	
				т							724		
128	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,83306	91,15	2,36	76	2	36	28	112	
				м2		46,14	0,28	38	0		8		
129	129	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,83306	162,4	3,35	135	3	88	33	181	
				м2		53,93	0,55	45	0		13		
130	130	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство		9,93	1161,39	14,15	11533	141	263	8039	21138	
				м2 покрытия		1120,72	3,72	11129	37		1566		
131	131	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		9,93	1439		14289		14289		15432	
				м2							1143		
132	132	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм		0,196	10808		2118		2118		2288	
				1000 шт							169		
133	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка		0,01404	861063,96	1332,96	12089	19	8551	2540	15800	
				т		250668	584,22	3519	8		1170		
134	134	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство		11,6	1673,23	78	19410	905	2779	11618	33509	
				м2 покрытия		1355,66	35,33	15726	410		2482		
135	135	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		11,832	1304		15429		15429		16663	
				м2							1234		
136	136	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		11,6	606,84	28,62	7039	332	2610	3072	10920	
				м2 стяжки		353,19	14,64	4097	170		809		
137	137	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		11,6	782,94	59,95	9082	695	7796	668	10530	
				м2 стяжки		50,95	29,06	591	337		780		
138	138	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,016704	249044		4160		4160		4493	
				т							333		
139	139	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		0,17	4361,11	133,52	741	23	532	142	954	
				м2 покрытия		1096,95	61,83	186	11		71		
140	140	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		2,248	1933,52	11,72	4347	26	3600	525	5261	
				м желобов		320,53	3,74	721	8		390		
141	141	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		1	2250,22	122,2	2250	122	1968	135	2576	
				1 воронка		159,73	27,54	160	28		191		
142	142	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб		0,0227258	369,69	0,83	8	0	5	3	12	
				м2 фасада (без вычета проемов)		154,5	0,41	4	0		1		
143	143	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		2,895	2336		6763		6763		7304	
				м							541		
144	144	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		1	1895		1895		1895		2047	
				шт.							152		
145	145	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		2,248	1669		3752		3752		4052	
				м							300		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком		2,849	2570,54	55,4	7323	158	5624	1126	9126	
				м примыканий		540,96	8,07	1541	23		676		
147	147	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство		1,6	1673,23	78	2677	125	383	1602	4622	
				м2 покрытия		1355,66	35,33	2169	57		342		
148	148	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		1,632	1304		2128		2128		2298	
				м2							170		
149	149	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		1,6	606,84	28,62	971	46	360	424	1506	
				м2 стяжки		353,19	14,64	565	23		112		
150	150	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		1,6	130,49	9,99	209	16	179	15	242	
				м2 стяжки		8,49	4,84	14	8		18		
151	151	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,04667	26337,11	12689,69	1229	592	296	367	1724	
				т конструкций		7308,84	3623,94	341	169		128		
152	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,07341	91,15	2,36	98	3	46	36	144	
				м2		46,14	0,28	50	0		11		
153	153	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,07341	162,4	3,35	174	4	113	42	234	
				м2		53,93	0,55	58	1		17		
154	154	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,04667	249828		11659		11659		12592	
				т							933		
155	155	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж		0,04176	31038,22	10326,46	1296	431	160	600	2048	
				т конструкций		16891,8	3064,96	705	128		152		
156	156	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,96048	91,15	2,36	88	2	41	32	129	
				м2		46,14	0,28	44	0		10		
157	157	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,96048	162,4	3,35	156	3	101	38	209	
				м2		53,93	0,55	52	1		15		
158	158	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,04176	249828		10433		10433		11267	
				т							835		
159	159	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,85	630,59	168,12	1167	311	153	574	1879	
				м2 покрытия		379,77	50,82	703	94		139		
160	160	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012		2,0461	2929		5993		5993		6472	
				м2							479		
161	161	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж		0,02451	31038,22	10326,46	761	253	94	352	1202	
				т конструкций		16891,8	3064,96	414	75		89		
162	162	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,02451	249828		6123		6123		6613	
				т							490		
163	163	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,56373	91,15	2,36	51	1	24	19	76	
				м2		46,14	0,28	26	0		6		
164	164	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,56373	162,4	3,35	92	2	59	22	123	
				м2		53,93	0,55	30	0		9		
165	165	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство		3,76	1161,39	14,15	4367	53	100	3044	8004	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1120,72	3,72	4214	14		593		
166	166	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	3,76	1439		5411		5411	433	5843	
167	167	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм	1000 шт	0,194	10808		2097		2097	168	2264	
168	168	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,01404	861063,96 250668	1332,96 584,22	12089 3519	19 8	8551	2540 1170	15800	
169	169	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	1,025	1933,52 320,53	11,72 3,74	1982 329	12 4	1641	239 178	2399	
170	170	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2250,22 159,73	122,2 27,54	2250 160	122 28	1968	135 191	2576	
171	171	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	0,0171523	369,69 154,5	0,83 0,41	6 3	0 0	4	2 1	9	
172	172	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,185	2336		5104		5104	408	5512	
173	173	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1895		1895		1895	152	2047	
174	174	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1,025	1669		1711		1711	137	1848	
175	175	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	1,813	2570,54 540,96	55,4 8,07	4660 981	100 15	3579	717 430	5807	
176	176	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	6,94	1673,23 1355,66	78 35,33	11612 9408	541 245	1663	6950 1485	20048	
177	177	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,0788	1304		9231		9231	738	9969	
178	178	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,94	606,84 353,19	28,62 14,64	4211 2451	199 102	1562	1838 484	6533	
179	179	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,94	130,49 8,49	9,99 4,84	906 59	69 34	777	67 78	1050	
180	180	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06341	26337,11 7308,84	12689,69 3623,94	1670 463	805 230	402	499 174	2343	
181	181	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45843	91,15 46,14	2,36 0,28	133 67	3 0	62	49 15	196	
182	182	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,45843	162,4 53,93	3,35 0,55	237 79	5 1	153	57 24	318	
183	183	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06341	249828		15842		15842	1267	17109	
184	184	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,07277	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	2259 1229	751 223	278	1046 264	3569	
185	185	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,67371	91,15 46,14	2,36 0,28	153 77	4 0	71	56 17	225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	186	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,67371	162,4 53,93	3,35 0,55	272 90	6 1	176	66 27	364	
187	187	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07277	249828		18180		18180	1454	19634	
188	188	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	3,67	630,59 379,77	168,12 50,82	2314 1394	617 186	304	1138 276	3728	
189	189	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,05902	2929		11889		11889	951	12840	
190	190	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,02849	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	884 481	294 87	109	409 103	1397	
191	191	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02849	249828		7118		7118	569	7687	
192	192	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,65527	91,15 46,14	2,36 0,28	60 30	2 0	28	22 7	88	
193	193	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,65527	162,4 53,93	3,35 0,55	106 35	2 0	69	26 11	143	
194	194	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	6,41	1161,39 1120,72	14,15 3,72	7445 7184	91 24	170	5189 1011	13645	
195	195	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	6,41	1439		9224		9224	738	9962	
196	196	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм	1000 шт	0,193	10808		2086		2086	167	2253	
197	197	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,01404	861063,96 250668	1332,96 584,22	12089 3519	19 8	8551	2540 1170	15800	
198	198	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	13,9	1673,23 1355,66	78 35,33	23258 18844	1084 491	3330	13921 2974	40153	
199	199	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	14,178	1304		18488		18488	1479	19967	
200	200	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,9	606,84 353,19	28,62 14,64	8435 4909	398 204	3128	3681 969	13086	
201	201	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	13,9	782,94 50,95	59,95 29,06	10883 708	833 404	9341	801 935	12618	
202	202	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020016	249044		4985		4985	399	5384	
203	203	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Монтаж	т конструкций	0,15046	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	4670 2542	1554 461	575	2162 547	7379	
204	204	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15046	249828		37589		37589	3007	40596	
205	205	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	1,425	1933,52 320,53	11,72 3,74	2755 457	17 5	2282	333 247	3335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	206	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2250,22 159,73	122,2 27,54	2250 160	122 28	1968	135 191	2576	
207	207	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	0,0255204	369,69 154,5	0,83 0,41	9 4	0 0	5	3 1	13	
208	208	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,251	2336		7594		7594	608	8202	
209	209	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1895		1895		1895	152	2047	
210	210	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1,425	1669		2378		2378	190	2569	
211	211	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	2,58	2570,54 540,96	55,4 8,07	6632 1396	143 21	5093	1020 612	8264	
212	212	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	3,84	1673,23 1355,66	78 35,33	6425 5206	300 136	920	3846 822	11093	
213	213	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	3,9168	1304		5108		5108	409	5516	
214	214	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,84	606,84 353,19	28,62 14,64	2330 1356	110 56	864	1017 268	3615	
215	215	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	3,84	130,49 8,49	9,99 4,84	501 33	38 19	430	37 43	581	
216	216	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,08277	26337,11 7308,84	12689,69 3623,94	2180 605	1050 300	525	652 227	3058	
217	217	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,90371	91,15 46,14	2,36 0,28	174 88	4 1	81	64 19	256	
218	218	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,90371	162,4 53,93	3,35 0,55	309 103	6 1	200	75 31	415	
219	219	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08277	249828		20678		20678	1654	22333	
220	220	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,06412	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	1990 1083	662 197	245	921 233	3144	
221	221	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,47476	91,15 46,14	2,36 0,28	134 68	3 0	63	49 15	198	
222	222	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,47476	162,4 53,93	3,35 0,55	239 80	5 1	155	58 24	321	
223	223	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06412	249828		16019		16019	1282	17300	
224	224	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,03	630,59 379,77	168,12 50,82	2541 1530	678 205	333	1249 303	4094	
225	225	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012		4,45718	2929		13055		13055		14099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							1044		
226	226	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж		0,03111	31038,22	10326,46	966	321	119	447	1526	
				т конструкций		16891,8	3064,96	526	95		113		
227	227	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,03111	249828		7772		7772		8394	
				т							622		
228	228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,71553	91,15	2,36	65	2	31	24	96	
				м2		46,14	0,28	33	0		7		
229	229	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,71553	162,4	3,35	116	2	75	28	156	
				м2		53,93	0,55	39	0		12		
230	230	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство		7	1161,39	14,15	8130	99	186	5667	14901	
				м2 покрытия		1120,72	3,72	7845	26		1104		
231	231	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		7	1439		10073		10073		10879	
				м2							806		
232	232	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм		0,196	10808		2118		2118		2288	
				1000 шт							169		
233	233	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка		0,01404	861063,96	1332,96	12089	19	8551	2540	15800	
				т		250668	584,22	3519	8		1170		
234	234	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		2	1933,52	11,72	3867	23	3203	467	4681	
				м желобов		320,53	3,74	641	7		347		
235	235	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		1	2250,22	122,2	2250	122	1968	135	2576	
				1 воронка		159,73	27,54	160	28		191		
236	236	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб		0,0269805	369,69	0,83	10	0	6	3	14	
				м2 фасада (без вычета проемов)		154,5	0,41	4	0		1		
237	237	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		3,437	2336		8029		8029		8671	
				м							642		
238	238	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		1	1895		1895		1895		2047	
				шт.							152		
239	239	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		2	1669		3338		3338		3605	
				м							267		
240	240	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком		2,015	2570,54	55,4	5180	112	3978	797	6454	
				м примыканий		540,96	8,07	1090	16		478		
241	241	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство		14,39	1673,23	78	24078	1122	3448	14412	41569	
				м2 покрытия		1355,66	35,33	19508	508		3079		
242	242	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		14,6778	1304		19140		19140		20671	
				м2							1531		
243	243	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		14,39	606,84	28,62	8732	412	3238	3811	13547	
				м2 стяжки		353,19	14,64	5082	211		1003		
244	244	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		14,39	130,49	9,99	1878	144	1612	138	2177	
				м2 стяжки		8,49	4,84	122	70		161		
245	245	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,12347	26337,11	12689,69	3252	1567	783	972	4562	
				т конструкций		7308,84	3623,94	902	447		338		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
246	246	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,83981	91,15 46,14	2,36 0,28	259 131	7 1	121	95 28		382	
247	247	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,83981	162,4 53,93	3,35 0,55	461 153	10 2	298	111 46		618	
248	248	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12347	249828		30846		30846	2468		33314	
249	249	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,18453	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	5727 3117	1906 566	705	2651 670		9049	
250	250	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,24419	91,15 46,14	2,36 0,28	387 196	10 1	181	142 42		571	
251	251	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,24419	162,4 53,93	3,35 0,55	689 229	14 2	446	166 68		924	
252	252	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18453	249828		46101		46101	3688		49789	
253	253	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12,58	630,59 379,77	168,12 50,82	7933 4777	2115 639	1040	3900 947		12779	
254	254	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,91348	2929		40753		40753	3260		44013	
255	255	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,04586	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	1423 775	474 141	175	659 167		2249	
256	256	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04586	249828		11457		11457	917		12374	
257	257	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,05478	91,15 46,14	2,36 0,28	96 49	2 0	45	35 11		142	
258	258	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,05478	162,4 53,93	3,35 0,55	171 57	4 1	111	41 17		230	
259	259	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	17,56	1161,39 1120,72	14,15 3,72	20394 19680	249 65	466	14216 2769		37379	
260	260	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	17,56	1439		25269		25269	2022		27290	
261	261	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм	1000 шт	0,269	10808		2907		2907	233		3140	
262	262	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,01404	861063,96 250668	1332,96 584,22	12089 3519	19 8	8551	2540 1170		15800	
263	263	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	7,084	1933,52 320,53	11,72 3,74	13697 2271	83 26	11343	1654 1228		16579	
264	264	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2250,22 159,73	122,2 27,54	4500 319	244 55	3937	270 382		5152	
265	265	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб		0,0692998	369,69	0,83	26	0	15	8		36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 фасада (без вычета проемов)			154,5	0,41	11	0		3		
266	266	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8,828	2336		20622		20622	1650	22272	
267	267	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1895		3790		3790	303	4093	
268	268	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	7,084	1669		11823		11823	946	12769	
269	269	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	3,556	2570,54 540,96	55,4 8,07	9141 1924	197 29	7020	1406 844	11390	
270	270	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток . Устройство	м2 покрытия	7,95	1673,23 1355,66	78 35,33	13302 10777	620 281	1905	7962 1701	22965	
271	271	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,109	1304		10574		10574	846	11420	
272	272	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,95	606,84 353,19	28,62 14,64	4824 2808	228 116	1789	2105 554	7484	
273	273	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	7,95	130,49 8,49	9,99 4,84	1037 68	79 38	890	76 89	1203	
274	274	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07933	26337,11 7308,84	12689,69 3623,94	2089 580	1007 287	503	624 217	2931	
275	275	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82459	91,15 46,14	2,36 0,28	166 84	4 1	78	61 18	245	
276	276	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,82459	162,4 53,93	3,35 0,55	296 98	6 1	192	72 29	397	
277	277	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07933	249828		19819		19819	1586	21404	
278	278	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной. Монтаж	т конструкций	0,08131	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	2524 1373	840 249	311	1168 295	3987	
279	279	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,87013	91,15 46,14	2,36 0,28	170 86	4 1	80	62 19	252	
280	280	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,87013	162,4 53,93	3,35 0,55	304 101	6 1	197	73 30	407	
281	281	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08131	249828		20314		20314	1625	21939	
282	282	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,78	630,59 379,77	168,12 50,82	3014 1815	804 243	395	1482 360	4856	
283	283	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,28668	2929		15485		15485	1239	16723	
284	284	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Козырек стальной отделка. Монтаж	т конструкций	0,03272	31038,22 16891,8	10326,46 3064,96	1016 553	338 100	125	470 119	1605	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	285	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03272	249828		8174		8174	654	8828	
286	286	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,75256	91,15 46,14	2,36 0,28	69 35	2 0	32	25 7	101	
287	287	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,75256	162,4 53,93	3,35 0,55	122 41	3 0	79	30 12	164	
288	288	Е11-120101-1001	Обшивка потолка и парапетов из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	7,93	1161,39 1120,72	14,15 3,72	9210 8887	112 29	210	6420 1250	16880	
289	289	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	7,93	1439		11411		11411	913	12324	
290	290	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм Х 80 мм	1000 шт	0,194	10808		2097		2097	168	2264	
291	291	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка	т	0,01404	861063,96 250668	1332,96 584,22	12089 3519	19 8	8551	2540 1170	15800	
292	292	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	1,8	1933,52 320,53	11,72 3,74	3480 577	21 7	2882	420 312	4213	
293	293	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2250,22 159,73	122,2 27,54	2250 160	122 28	1968	135 191	2576	
294	294	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	0,022922	369,69 154,5	0,83 0,41	8 4	0 0	5	3 1	12	
295	295	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,92	2336		6821		6821	546	7367	
296	296	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1895		1895		1895	152	2047	
297	297	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	1,8	1669		3004		3004	240	3245	
298	298	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	2,656	2570,54 540,96	55,4 8,07	6827 1437	147 21	5243	1050 630	8507	
			Итого по разделу: 8. ФАСАДЫ(ГЗ/140/2018-АР лист 18)									9876527	
			Раздел: 9. Ограждение ОГ-2(ГЗ/140/2018-АР лист 53)										
299	299	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	242,4	103,15 72,04	24,13 6,57	25004 17462	5849 1593	1693	13719 3098	41821	
300	300	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27108	245619		66582		66582	5327	71909	
301	301	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14897	206294		237026		237026	18962	255988	
302	302	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3008	861063,96 250668	1332,96 584,22	259008 75401	401 176	183206	54415 25074	338497	
303	303	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06598	589156,82 352869	2276,82 1001,24	38873 23282	150 66	15440	16811 4455	60138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 9. Ограждение ОГ-2(ГЗ/140/2018-АР лист 53)									768354	
			Раздел: 10. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА В-2(РП 140/2018 АР лист 57)										
304	304	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью		0,03092	377499,78	1193,82	11672	37	9944	1230	13935	
				т		54692	575,84	1691	18		1032		
305	305	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,025	126049,67	1346,32	3151	34	1749	996	4479	
				м3		54756	564,55	1369	14		332		
306	306	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,02	49634,32	2517,41	993	50	390	411	1516	
				м3 изоляции		27595,08	950,13	552	19		112		
307	307	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50		0,0206	11582		239		239		258	
				м3							19		
308	308	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами		1	26371,92	223,57	26372	224	22251	2852	31562	
				зонт		3897,43	64,03	3897	64		2338		
309	309	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80		0,12	351		42		42		45	
				м2							3		
310	310	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0004	861063,96	1332,96	344	1	244	72	450	
				т		250668	584,22	100	0		33		
311	311	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью		0,07096	377499,78	1193,82	26787	85	22822	2824	31980	
				т		54692	575,84	3881	41		2369		
312	312	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,0966	126049,67	1346,32	12176	130	6757	3848	17306	
				м3		54756	564,55	5289	55		1282		
313	313	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,052	49634,32	2517,41	2581	131	1015	1069	3942	
				м3 изоляции		27595,08	950,13	1435	49		292		
314	314	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50		0,05356	11582		620		620		670	
				м3							50		
315	315	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами		1	26371,92	223,57	26372	224	22251	2852	31562	
				зонт		3897,43	64,03	3897	64		2338		
316	316	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80		0,18	351		63		63		68	
				м2							5		
317	317	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0008	861063,96	1332,96	689	1	487	145	900	
				т		250668	584,22	201	0		67		
318	318	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью		0,084	377499,78	1193,82	31710	100	27016	3343	37857	
				т		54692	575,84	4594	48		2804		
319	319	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,1265	126049,67	1346,32	15945	170	8848	5039	22663	
				м3		54756	564,55	6927	71		1679		
320	320	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,071	49634,32	2517,41	3524	179	1386	1459	5382	
				м3 изоляции		27595,08	950,13	1959	67		399		
321	321	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50		0,07313	11582		847		847		915	
				м3							68		
322	322	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами		1	26371,92	223,57	26372	224	22251	2852	31562	
				зонт		3897,43	64,03	3897	64		2338		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	323	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,27	351		95		95		102	
											8		
324	324	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0008	861063,96	1332,96	689	1	487	145	900	
						250668	584,22	201	0		67		
325	325	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,1728	377499,78	1193,82	65232	206	55575	6876	77877	
						54692	575,84	9451	100		5769		
326	326	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,2661	126049,67	1346,32	33542	358	18613	10599	47672	
						54756	564,55	14571	150		3531		
327	327	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,152	49634,32	2517,41	7544	383	2967	3124	11522	
						27595,08	950,13	4194	144		853		
328	328	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,15656	11582		1813		1813		1958	
											145		
329	329	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26371,92	223,57	26372	224	22251	2852	31562	
						3897,43	64,03	3897	64		2338		
330	330	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,16	351		407		407		440	
											33		
331	331	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0016	861063,96	1332,96	1378	2	975	289	1801	
						250668	584,22	401	1		133		
332	332	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,04994	377499,78	1193,82	18852	60	16061	1987	22507	
						54692	575,84	2731	29		1667		
333	333	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0778	126049,67	1346,32	9807	105	5442	3099	13938	
						54756	564,55	4260	44		1032		
334	334	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,047	49634,32	2517,41	2333	118	918	966	3563	
						27595,08	950,13	1297	45		264		
335	335	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,04841	11582		561		561		606	
											45		
336	336	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26371,92	223,57	26372	224	22251	2852	31562	
						3897,43	64,03	3897	64		2338		
337	337	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,4	351		140		140		152	
											11		
338	338	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0004	861063,96	1332,96	344	1	244	72	450	
						250668	584,22	100	0		33		
339	339	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,06602	377499,78	1193,82	24923	79	21233	2627	29754	
						54692	575,84	3611	38		2204		
340	340	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,1623	126049,67	1346,32	20458	219	11352	6465	29076	
						54756	564,55	8887	92		2154		
341	341	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,054	49634,32	2517,41	2680	136	1054	1110	4093	
						27595,08	950,13	1490	51		303		
342	342	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50		0,05562	11582		644		644		696	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							52		
343	343	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26371,92 / 3897,43	223,57 / 64,03	26372 / 3897	224 / 64	22251	2852 / 2338	31562	
344	344	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,9	351		316		316	25	341	
345	345	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0004	861063,96 / 250668	1332,96 / 584,22	344 / 100	1 / 0	244	72 / 33	450	
346	346	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,05972	377499,78 / 54692	1193,82 / 575,84	22544 / 3266	71 / 34	19207	2376 / 1994	26914	
347	347	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,084	126049,67 / 54756	1346,32 / 564,55	10588 / 4600	113 / 47	5876	3346 / 1115	15049	
348	348	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,047	49634,32 / 27595,08	2517,41 / 950,13	2333 / 1297	118 / 45	918	966 / 264	3563	
349	349	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,04841	11582		561		561	45	606	
350	350	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26371,92 / 3897,43	223,57 / 64,03	26372 / 3897	224 / 64	22251	2852 / 2338	31562	
351	351	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,84	351		295		295	24	318	
352	352	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0004	861063,96 / 250668	1332,96 / 584,22	344 / 100	1 / 0	244	72 / 33	450	
353	353	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,04612	377499,78 / 54692	1193,82 / 575,84	17410 / 2522	55 / 27	14833	1835 / 1540	20785	
354	354	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0568	126049,67 / 54756	1346,32 / 564,55	7160 / 3110	76 / 32	3973	2262 / 754	10176	
355	355	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,031	49634,32 / 27595,08	2517,41 / 950,13	1539 / 855	78 / 29	605	637 / 174	2350	
356	356	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,03193	11582		370		370	30	399	
357	357	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26371,92 / 3897,43	223,57 / 64,03	26372 / 3897	224 / 64	22251	2852 / 2338	31562	
358	358	С121-050308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44	351		154		154	12	167	
359	359	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0004	861063,96 / 250668	1332,96 / 584,22	344 / 100	1 / 0	244	72 / 33	450	
360	360	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	258,52	1933,52 / 320,53	11,72 / 3,74	499855 / 82864	3029 / 966	413961	60358 / 44817	605030	
361	361	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	22	2250,22 / 159,73	122,2 / 27,54	49505 / 3514	2688 / 606	43302	2966 / 4198	56669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
362	362	Е11-120101-0801	Обделки из фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	1,3265715	369,69 154,5	0,83 0,41	490 205	1 1	284	148 51	689	
363	363	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	168,99	2336		394761		394761	31581	426341	
364	364	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	22	1895		41690		41690	3335	45025	
365	365	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	258,52	1669		431470		431470	34518	465987	
366	366	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	464	91,25 38,84	5,12 2,12	42338 18023	2376 986	21938	13687 4482	60506	
367	367	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	2,25	126049,67 54756	1346,32 564,55	283612 123201	3029 1270	157382	89619 29858	403090	
368	368	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы бетонные. Устройство	м3	3,84	20102,2 5084,73	1759,56 402,2	77192 19525	6757 1544	50910	15170 7389	99752	
			Итого по разделу: 10. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА В-2(РП 140/2018 АР лист 57)									2887072	
			Раздел: 11. Кровля Блок А(ГЗ/140/2018-АР лист70)										
369	369	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	339,28 83,14	12,94 3,19	322314 78984	12290 3027	231040	59048 30509	411871	
370	370	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	950	587,56 214,46	56,1 13,22	558184 203735	53294 12558	301155	155731 57113	771029	
371	371	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	142,5	22752		3242160		3242160	259373	3501533	
372	372	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	339,28 83,14	12,94 3,19	322314 78984	12290 3027	231040	59048 30509	411871	
373	373	С121-080102-0505	Пленка армированная полимерная удельным весом 130 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	964,25	178		171637		171637	13731	185367	
374	374	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	950	655,76 356,71	29,37 14,64	622974 338876	27899 13911	256199	254007 70159	947140	
375	375	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	950	459,43 26,45	29,97 14,53	436456 25130	28474 13801	382852	28031 37159	501646	
376	376	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,33	15605,74 14163,6	1410,78 617,66	20756 18838	1876 821	42	14155 2793	37703	
377	377	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шаг сетки 200х200 ммГОСТ 23279-2012	т	1,33	249044		331229		331229	26498	357727	
378	378	Е11-120101-1001	Обшивка из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	228,74	1161,39 1120,72	14,15 3,72	265656 256353	3237 850	6066	185186 36067	486910	
379	379	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	240,177	1439		345615		345615	27649	373264	
			Итого по разделу: 11. Кровля Блок А(ГЗ/140/2018-АР лист70)									7986061	
			Раздел: 12. Кровля Блок Б(ГЗ/140/2018-АР лист73)										
380	380	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	240	339,28 83,14	12,94 3,19	81427 19954	3105 765	58368	14917 7708	104052	
381	381	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		240	587,56	56,1	141015	13464	76081	39343	194786	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 утепляемого покрытия		214,46	13,22	51470	3173		14429		
382	382	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	36	22752		819072		819072	65526	884598	
383	383	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	240	339,28	12,94	81427	3105	58368	14917	104052	
						83,14	3,19	19954	765		7708		
384	384	С121-080102-0505	Пленка армированная полимерная удельным весом 130 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	243,6	178		43361		43361	3469	46830	
385	385	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	240	655,76	29,37	157383	7048	64724	64170	239277	
						356,71	14,64	85611	3514		17724		
386	386	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	240	459,43	29,97	110263	7194	96720	7081	126732	
						26,45	14,53	6349	3487		9388		
387	387	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,336	15605,74	1410,78	5244	474	11	3576	9525	
						14163,6	617,66	4759	208		706		
388	388	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шаг сетки 200х200 ммГОСТ 23279-2012	т	0,336	249044		83679		83679	6694	90373	
			Итого по разделу: 12. Кровля Блок Б(ГЗ/140/2018-АР лист73)									1800227	
			Раздел: 13. Обшивка фронтона блок В(ГЗ/140/2018-АР лист 77)										
389	389	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,7183368	65197,56	27073,36	46834	19448	11565	16538	68441	
						22024,8	9950,83	15821	7148		5070		
390	390	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1068	249828		26682		26682	2135	28816	
391	391	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,108	249466		26942		26942	2155	29098	
392	392	Е11-120101-1001	Обшивка из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	46,65	1161,39	14,15	54179	660	1237	37767	99302	
						1120,72	3,72	52281	173		7356		
393	393	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	46,65	1439		67129		67129	5370	72500	
394	394	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,99	488823,96	2065,96	483936	2045	231671	180804	717919	
						252747	906,82	250220	898		53179		
395	395	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	22,2	1808,53	459,65	40149	10204	18665	11006	55248	
						508,11	180,45	11280	4006		4092		
396	396	С121-060201-0404	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	22,2	8879		197114		197114	15769	212883	
			Итого по разделу: 13. Обшивка фронтона блок В(ГЗ/140/2018-АР лист 77)									1284206	
			Раздел: 14. Оконные проемы Техпомещения(ГЗ/140/2018-АР лист 78)										
397	397	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,56	3133,29	169,18	1755	95	733	702	2653	
						1655,88	83,98	927	47		196		
398	398	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,56	12877		7211		7211	577	7788	
399	399	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		1,4	1094,19	5,02	1532	7	1183	249	1923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	400	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,2	244,32 2011	2,53	342 2413	4	2413	142 193	2606	
401	401	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,266	130,77 56,5	0,28 0,14	35 15	0 0	20	11 4	49 15020	
			Итого по разделу: 14. Оконные проемы Техпомещения(ГЗ/140/2018-АР лист 78)										
			Раздел: 15. Кровля техпомещения вент.шахты(ГЗ/140/2018-АР лист 80)										
402	402	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,356	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	130115 33958	1425 672	94732	24933 12404	167452	
403	403	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2134	96454,43 24199,5	1432,29 597,99	20583 5164	306 128	15114	3810 1951	26345	
404	404	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0821	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	7878 2056	86 41	5736	1510 751	10139	
405	405	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Кобылька и лежень. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2017	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	19354 5051	212 100	14091	3709 1845	24908	
406	406	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02594	861063,96 250668	1332,96 584,22	22336 6502	35 15	15799	4693 2162	29191 258034	
			Итого по разделу: 15. Кровля техпомещения вент.шахты(ГЗ/140/2018-АР лист 80)										
			Раздел: 16. Кровля на тамбур (ГЗ/140/2018-АР лист 81)										
407	407	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,998	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	95763 24992	1049 495	69721	18351 9129	123243	
408	408	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,47	96454,43 24199,5	1432,29 597,99	45334 11374	673 281	33287	8391 4298	58023	
409	409	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0821	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	7878 2056	86 41	5736	1510 751	10139	
410	410	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Кобылька и лежень. Установка	м3 древесины в конструкции	0,143	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	13722 3581	150 71	9990	2629 1308	17659	
411	411	Е11-120101-1001	Обшивка из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	41,28	1161,39 1120,72	14,15 3,72	47942 46263	584 153	1095	33420 6509	87871	
412	412	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	41,28	1439		59402		59402	4752	64154	
413	413	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	43,46	803,09 703,91	21,56 8,2	34902 30592	937 356	3373	22283 4575	61760	
414	414	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	49,979	1833		91612		91612	7329	98940 521790	
			Итого по разделу: 16. Кровля на тамбур (ГЗ/140/2018-АР лист 81)										
			Раздел: 17. Обшивка фронтонов тамбура(ГЗ/140/2018-АР лист 82)										
415	415	Е11-120101-1001	Обшивка из металлосайдинга. Устройство	м2 покрытия	5,27	1161,39 1120,72	14,15 3,72	6121 5906	75 20	140	4267 831	11218	
416	416	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	5,27	1439		7584		7584	607	8190 19410	
			Итого по разделу: 17. Обшивка фронтонов тамбура(ГЗ/140/2018-АР лист 82)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(РП ГЗ-140/2018 АР лист 83)										
417	417	Е11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**		29,124	14329,96	80,83	417346	2354	398868	12339	464059	
				м ограждения		553,61	34,81	16123	1014		34375		
418	418	С121-060208-0703	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное**		29,124	11642		339062		339062		366187	
				м							27125		
419	419	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,063	861063,96	1332,96	54247	84	38371	11397	70895	
				т		250668	584,22	15792	37		5252		
420	420	С121-130201-0903	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,003888	526735		2048		2048		2212	
				т							164		
			Итого по разделу: 18. ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(РП ГЗ-140/2018 АР лист 83)									903355	
			Раздел: 19. люк выхода на чердак ИД-1(ГЗ/140/2018-АР лист 86)										
421	421	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**		1,820232	3327,36	541,43	6057	986	2537	2006	8707	
				м2		1392,36	137,93	2534	251		645		
422	422	С121-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10Н,**		1,820232	33106		60261		60261		65081	
				м2							4821		
423	423	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные МС-1. Монтаж**		0,26464	75280,53	26790,27	19922	7090	2630	8998	31233	
				т конструкций		38552,6	8668,86	10203	2294		2314		
424	424	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,0704	245619		17292		17292		18675	
				т							1383		
425	425	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		0,06192	211266		13082		13082		14128	
				т							1047		
			Итого по разделу: 19. люк выхода на чердак ИД-1(ГЗ/140/2018-АР лист 86)									137828	
			Раздел: 20. Стремянка МС-1, -2шт(ГЗ/140/2018-АР лист 87)										
426	426	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,05816	75280,53	26790,27	4378	1558	578	1977	6864	
				т конструкций		38552,6	8668,86	2242	504		508		
427	427	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,032	245619		7860		7860		8489	
				т							629		
428	428	С121-050301-3003	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**		0,02616	218061		5704		5704		6161	
				т							456		
			Итого по разделу: 20. Стремянка МС-1, -2шт(ГЗ/140/2018-АР лист 87)									21512	
			Раздел: 21. Обшивка стальной рамы меж осях Г,В,Б,А-4шт(РП ГЗ-140/2018 АР лист 88)										
429	429	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		54,88	2437,35	14,36	133762	788	63851	49993	198456	
				м2 потолка		1259,54	5,68	69123	312		14700		
			Итого по разделу: 21. Обшивка стальной рамы меж осях Г,В,Б,А-4шт(РП ГЗ-140/2018 АР лист 88)									198455	
			Раздел: 22. Обшивка стальной рамы меж осях Г,В,Б,А-4шт(РП ГЗ-140/2018 АР лист 89)										
430	430	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкойгипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		16,28	2437,35	14,36	39680	234	18941	14830	58871	
				м2 потолка		1259,54	5,68	20505	93		4361		
			Итого по разделу: 22. Обшивка стальной рамы меж осях Г,В,Б,А-4шт(РП ГЗ-140/2018 АР лист 89)									58871	
			Раздел: 23. Обшивка стальной рамы тамбура(РП ГЗ-140/2018 АР лист 90)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
431	431	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкойгипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		5,9	2437,35	14,36	14380	85	6864	5375	21335	
				м2 потолка		1259,54	5,68	7431	34		1580		
			Итого по разделу: 23. Обшивка стальной рамы тамбура(РП ГЗ-140/2018 АР лист 90)									21335	
			ИТОГО:					35511424	494266	23998520	8068417	47066239	
								11018654	187476		3486403		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		564 794,87					
			Итого с временными									47 631 033,87	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		952 620,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48 583 654,55	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									51 008 022,27	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-5 100 802,23					
			Итого со скидкой									45 907 220,04	
			НДС			12 %		5 508 866,41					
			Итого с НДС									51 416 086,45	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" (Без оплаты)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Водоснабжение и канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-93 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 11

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	1	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2283,47 1861,02	124,52 27,54	2283 1861	125 28	298	1360 291	3935	
2	2	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16370		16370		16370		17680	
3	3	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	16939,48 1239,3	119,32 41,31	135516 9914	955 330	124647	1310 7376	154324	
4	4	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	8	26998,74 17901	7278,4 2675,2	215990 143208	58227 21402	14555	11431 118519	361270	
5	5	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОКЛПОБ	шт.	8	20796		166368		166368	26761	179677	
6	6	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	22204		355264		355264	13309	383685	
7	7	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537		12351		12351	28421	13339	
8	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,8	91,15 46,14	2,36 0,28	1076 544	28 3	503	988 394 118	1588	
9	9	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,8	81,2 26,97	1,68 0,28	958 318	20 3	620	231 95	1285	
10	10	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3105,89 2443,38	193,27 96,39	3106 2443	193 96	469	1829 395	5329	
11	11	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909	1913	25822	
12	12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	88,94 87,32	1,25 0	6671 6549	93 0	28	4716 911	12297	
13	13	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47 1861,02	124,52 27,54	4567 3722	249 55	596	2720 583	7869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	16370		32740		32740		35359	
15	15	Е11-160601-0102	клапаны обратные, диаметром до 50 мм. Установка		1	2283,47	124,52	2283	125	298	2619	3935	
						1861,02	27,54	1861	28		1360		
											291		
16	16	С123-041001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7754		7754		7754		8374	
											620		
17	17	С123-041012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	9436		37744		37744		40764	
											3020		
18	18	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1222		7332		7332		7919	
											587		
19	19	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23434,29	485,52	23434	486	12188	7836	33772	
						10761	121,96	10761	122		2502		
20	20	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39017		39017		39017		42138	
											3121		
21	21	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818		51643	
											3825		
22	22	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17239,03	227,68	17239	228	15783	938	19631	
						1228,8	74,16	1229	74		1454		
23	23	С123-040905-1228	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1246		1246		1246		1346	
											100		
24	24	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	335		670		670		724	
											54		
25	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	88,94	1,25	1334	19	6	943	2459	
						87,32	0	1310	0		182		
26	26	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	272	636,78	69,03	173204	18775	72359	65833	258160	
						301,73	34,42	82071	9364		19123		
27	27	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	101	199		20099		20099		21707	
											1608		
28	28	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	82	262		21484		21484		23203	
											1719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	42	310		13020		13020	1042	14062	
30	30	С121-110403-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	12	354		4248		4248	340	4588	
31	31	С121-110403-0218	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	35	528		18480		18480	1478	19958	
32	32	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	35	537		18795		18795	1504	20299	
33	33	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18	91,15 46,14	2,36 0,28	1641 830	42 5	768	602 179	2422	
34	34	Е11-130301-1406 К=2	**Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	18	162,4 53,93	3,35 0,55	2923 971	60 10	1892	706 290	3920	
35	35	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**	м3	0,25	21668,01 4460,08	1015,91 374,64	5417 1115	254 94	4048	870 503	6790	
36	36	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	257	88,94 87,32	1,25 0	22858 22442	320 0	96	16158 3121	42138	
37	37	С123-040905-1228	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	шт.	46	1246		57316		57316	4585	61901	
38	38	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	85	1205,73 1178,57	13,83 0,13	102487 100179	1175 11	1133	72137 13970	188594	
39	39	С123-010601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	85	124		10540		10540	843	11383	
40	40	Е11-170101-0107	**Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	18	10227,16 9432,45	590,82 282,78	184089 169784	10635 5090	3670	125909 24800	334798	
41	41	С123-030102-3210	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	18	9143		164574		164574	13166	177740	
42	42	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	18	998,6 963,9	0,15 0	17975 17350	3 0	622	12492 2437	32904	
43	43	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	18	7743		139374		139374	11150	150524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12		13	14
44	44	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	813			14634			14634			15805	
45	45	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	14	2548,08		67,44	35673		944	4655	1171		62285	
46	46	С123-030102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96			2148,12		34,27	30074		480		21998			
47	47	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	14	3348			46872			46872	4614		50622	
48	48	С123-030102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукоятночный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	14	998,6		0,15	13980		2	484	3750		25592	
						963,9		0	13495		0		9716			
49	49	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	2270			31780			31780	1896		34322	
50	50	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	шт.	14	813			11382			11382	2542		12293	
51	51	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	3729,58		178,09	18648		890	2706	911		32196	
						3010,32		90,6	15052		453		11163			
52	52	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	17046			85230			85230	2385		92048	
53	53	С123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	комплект	2	1835,62		221,58	3671		443	502	6818		6259	
						1363,23		111,89	2726		224		2124			
54	54	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	2	14014			28028			28028	464		30270	
55	55	С123-030102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукоятночный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	2	998,6		0,15	1997		0	69	2242		3656	
						963,9		0	1928		0		1388			
56	56	С123-020401-4302	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6286			12572			12572	271		13578	
57	57	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	894			1788			1788	1006		1931	
58	58	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	шт.	2	813			1626			1626	143		1756	
59	59	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	110	10666,47		49,61	1173311		5457	1051223	130		1359471	
						1060,29		18,73	116632		2060		85458			
60	60	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	м трубопровода	25	8290,91		33,44	207273		836	182339	100702		242839	
						963,9		12,67	24098		317		17578			
61	61	С123-020802-0113	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	18	4881			87858			87858	17988		94887	
62	62	С123-020802-0114	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х50 ГОСТ 6942-98	шт.	16	1436			22976			22976	7029		24814	
					24	2585			62040			62040	1838		67003	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	С123-020803-1503	Колено для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	16	43504		696064		696064	4963	751749	
64	64	С123-020601-0803	Прочистка DN 100	шт.	10	546		5460		5460	55685	5897	
65	65	С123-020802-0703	Крестовина чугунная прямая DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	4883		14649		14649	437	15821	
66	66	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	105	809,2 800,8	3,39 1,08	84966 84084	356 114	527	1172 60622	157236	
67	67	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	858		64221		64221	11647	69359	
68	68	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	838,77 835,12	1,39 0,47	92265 91863	153 52	249	5138 66179	171119	
69	69	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	109,78	282		30958		30958	12676	33435	
70	70	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	30	546		16380		16380	2477	17690	
71	71	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	220	109		23980		23980	1310	25898	
72	72	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	180	34		6120		6120	1918	6610	
73	73	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700	490	57996	
74	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	91,15 46,14	2,36 0,28	1823 923	47 6	853	4296 668	2691	
75	75	Е11-130301-1406	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20	81,2 26,97	1,68 0,28	1624 539	34 6	1051	199 392	2178	
76	76	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	5	636,78 301,73	69,03 34,42	3184 1509	345 172	1330	161 1210 352	4746	
77	77	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	5	1718		8590		8590	687	9277	
78	78	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Выпуски из чугунных канализационных труб , диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	мтрубопровода	14	10666,47 1060,29	49,61 18,73	149331 14844	694 262	133792	10876 12817	173024	
79	79	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	809,2 800,8	3,39 1,08	4046 4004	17 5	25	2887 555	7487	
80	80	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	4,99	858		4281		4281	343	4624	
			Итого по разделу: 3. Отопление									6479715	
			ИТОГО:					5264545	102232	4182086	735188	6479719	
			В том числе :					980233	40866		479982		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		77 756,63					
			Итого с временными									6 557 475,63	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131 149,51					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 688 625,14	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7 022 393,85	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-702 239,39					
			Итого со скидкой									6 320 154,47	
			НДС			12 %		758 418,54					
			Итого с НДС									7 078 573,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турмкбаев И.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" (Без оплаты)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жалапаш Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СК-93 от 07.05.2020г.**

Акт выполненных работ № 12

за **декабрь 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	1	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	105,9	5153,3 / 1937,17	54 / 22,02	545735 / 205146	5718 / 2332	334870	149384 / 55609	750728	
2	2	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4978,61 / 1773,64	42,92 / 17,29	24893 / 8868	215 / 86	15810	6447 / 2507	33848	
3	3	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5145,96 / 1534,64	42,92 / 17,29	37051 / 11049	309 / 124	25693	8045 / 3608	48704	
4	4	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	6069,86 / 1154,75	35,67 / 12	109258 / 20786	642 / 216	87830	15121 / 9950	134329	
5	5	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	26	1739,64 / 1396,51	33,24 / 14,46	45231 / 36309	864 / 376	8057	26413 / 5732	77376	
6	6	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	11	1776,59 / 1383,46	43,46 / 14,46	19543 / 15218	478 / 159	3846	11072 / 2449	33063	
7	7	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	11	12013		132143		132143	10571	142714	
8	8	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	8515,14 / 6868,13	215,38 / 64,03	8515 / 6868	215 / 64	1432	4991 / 1081	14587	
9	9	С123-050302-1714	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1	24005		24005		24005	1920	25925	
10	10	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,09	43282,41 / 25850	1124,46 / 550,8	3895 / 2327	101 / 50	1468	1711 / 448	6055	
11	11	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63	6069,86 / 1154,75	35,67 / 12	382401 / 72749	2247 / 756	307405	52924 / 34826	470151	
12	12	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1739,64 / 1396,51	33,24 / 14,46	8698 / 6983	166 / 72	1549	5079 / 1102	14880	
13	13	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка		1	8515,14	215,38	8515	215	1432	4991	14587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-050302-1714	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	клапан	1	6868,13 24005	64,03	6868 24005	64	24005	1081 1920	25925	
15	15	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	шт.	0,18	43282,41 25850	1124,46 550,8	7791 4653	202 99	2935	3422 897	12109	
16	16	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м3 изоляции	6	5153,3 1937,17	54 22,02	30920 11623	324 132	18973	8464 3151	42534	
17	17	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	6069,86 1154,75	35,67 12	163886 31178	963 324	131745	22682 14925	201493	
18	18	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	м2 поверхности воздуховодов	1	8515,14 6868,13	215,38 64,03	8515 6868	215 64	1432	4991 1081	14587	
19	19	С123-050302-1714	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	клапан	1	24005		24005		24005	1920	25925	
20	20	Е11-201001-0303	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ГП 1-3 размером пластин 100х1000х1000 мм. Установка	шт.	1	17822,36 987,18	64,51 14,46	17822 987	65 14	16771	721 1483	20027	
21	21	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	пластина	1	1776,59 1383,46	43,46 14,46	1777 1383	43 14	350	1007 223	3006	
22	22	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	заслонка	1	12013		12013		12013	961	12974	
23	23	Е11-200501-0108	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	шт.	1	2677,32 1918,57	49,58 14,46	2677 1919	50 14	709	1392 326	4395	
24	24	С123-050302-2087	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 300 мм	заслонка	1	6776		6776		6776	542	7318	
25	25	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	шт.	1	1568,14 1396,51	58,19 14,46	1568 1397	58 14	113	1016 207	2791	
26	26	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	решетка	0,0225	3576		80		80	6	87	
27	27	Е11-200301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	м2	5	1589,15 1396,51	58,19 14,46	7946 6983	291 72	672	5079 1042	14067	
28	28	С123-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 300х600 мм	решетка	0,9	21264		19138		19138	1531	20669	
29	29	Е11-200701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1800 мм. Установка над шахтами	м2	1	1536,61 1179,49	66,74 14,46	1537 1179	67 14	290	860 192	2588	
30	30	С123-050301-0905	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3300Х600 для вентиляционной шахты периметром 1800 мм	зонт	1	4717		4717		4717	377	5094	
31	31	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	шт.	0,063	43282,41 25850	1124,46 550,8	2727 1629	71 35	1027	1198 314	4238	
32	32	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м3 изоляции	9	5153,3	54	46380	486	28459	12696	63801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	м2 поверхности воздуховодов	1	1937,17 16301,17	22,02 44,02	17434 16301	198 44	14860	4726 1017	18703	
34	34	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	глушитель шума	4	1397,43 1568,14	14,46 58,19	1397 6273	14 233	454	1385 4064	11163	
35	35	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	решетка	0,09	1396,51 3576	14,46	5586 322	58	322	827	348	
36	36	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	м2	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	26 3858 792	10686	
37	37	С123-050302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	клапан	1	17510		17510		17510	1401	18911	
38	38	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт.	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	488 104	1402	
39	39	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150Ц для вентиляционной шахты периметром 600 мм	зонт	1	4339		4339		4339	347	4686	
40	40	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	шт.	0,063	43282,41 25850	1124,46 550,8	2727 1629	71 35	1027	1198 314	4238	
41	41	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м3 изоляции	9	5153,3 1937,17	54 22,02	46380 17434	486 198	28459	12696 4726	63801	
42	42	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	м2 поверхности воздуховодов	1	16301,17 1397,43	44,02 14,46	16301 1397	44 14	14860	1017 1385	18703	
43	43	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	глушитель шума	8	1568,14 1396,51	58,19 14,46	12545 11172	466 116	908	8127 1654	22326	
44	44	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	решетка	0,09	3576		322		322	26	348	
45	45	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	м2	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	3858 792	10686	
46	46	С123-050302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	клапан	1	17510		17510		17510	1401	18911	
47	47	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт.	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	488 104	1402	
48	48	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150Ц для вентиляционной шахты периметром 600 мм	зонт	1	4339		4339		4339	347	4686	
49	49	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	шт.	0,063	43282,41 25850	1124,46 550,8	2727 1629	71 35	1027	1198 314	4238	
50	50	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м3 изоляции	18	5153,3 1937,17	54 22,02	92759 34869	972 396	56918	25391 9452	127602	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	16301,17 1397,43	44,02 14,46	16301 1397	44 14	14860	1017 1385	18703	
52	52	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1568,14 1396,51	58,19 14,46	9409 8379	349 87	681	6095 1240	16745	
53	53	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,09	3576		322		322	26	348	
54	54	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	3858 792	10686	
55	55	С123-050302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	17510		17510		17510	1401	18911	
56	56	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	488 104	1402	
57	57	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х150Ц для вентиляционной шахты периметром 600 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
58	58	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,063	43282,41 25850	1124,46 550,8	2727 1629	71 35	1027	1198 314	4238	
59	59	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1776,59 1383,46	43,46 14,46	5330 4150	130 43	1049	3020 668	9017	
60	60	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	12013		36039		36039	2883	38922	
61	61	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5153,3 1937,17	54 22,02	24736 9298	259 106	15178	6771 2521	34027	
62	62	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4978,61 1773,64	42,92 17,29	14936 5321	129 52	9486	3868 1504	20309	
63	63	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	488 104	1402	
64	64	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 300Х200 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
65	65	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	5	1568,14 1396,51	58,19 14,46	7841 6983	291 72	567	5079 1034	13954	
66	66	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,1125	3576		402		402	32	434	
67	67	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1776,59 1383,46	43,46 14,46	5330 4150	130 43	1049	3020 668	9017	
68	68	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	12013		36039		36039	2883	38922	
69	69	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	105	1415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	4978,61	42,92	31863	275	20237	8253	43325	
						1773,64	17,29	11351	111		3209		
71	71	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5145,96	42,92	20069	167	13917	4358	26381	
						1534,64	17,29	5985	67		1954		
72	72	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86	56,2	6578	56	5480	760	7925	
						1041,35	14,46	1041	14		587		
73	73	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	4	1568,14	58,19	6273	233	454	4064	11163	
						1396,51	14,46	5586	58		827		
74	74	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,09	3576		322		322	26	348	
75	75	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	1776,59	43,46	7106	174	1399	4026	12023	
						1383,46	14,46	5534	58		891		
76	76	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	12013		48052		48052		51896	
77	77	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	3844	1415	
											105		
78	78	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4978,61	42,92	39829	343	25296	10316	54156	
						1773,64	17,29	14189	138		4012		
79	79	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5145,96	42,92	20069	167	13917	4358	26381	
						1534,64	17,29	5985	67		1954		
80	80	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86	56,2	6578	56	5480	760	7925	
						1041,35	14,46	1041	14		587		
81	81	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	5	1568,14	58,19	7841	291	567	5079	13954	
						1396,51	14,46	6983	72		1034		
82	82	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,1125	3576		402		402	32	434	
83	83	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1776,59	43,46	5330	130	1049	3020	9017	
						1383,46	14,46	4150	43		668		
84	84	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	12013		36039		36039		38922	
85	85	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	2883	1415	
											105		
86	86	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	4978,61	42,92	24395	210	15494	6318	33171	
						1773,64	17,29	8691	85		2457		
87	87	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5145,96	42,92	20069	167	13917	4358	26381	
						1534,64	17,29	5985	67		1954		
88	88	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86	56,2	6578	56	5480	760	7925	
						1041,35	14,46	1041	14		587		
89	89	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	6	1568,14	58,19	9409	349	681	6095	16745	
						1396,51	14,46	8379	87		1240		
90	90	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,135	3576		483		483	39	521	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59 1383,46	43,46 14,46	3553 2767	87 29	699	2013 445	6011	
92	92	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026		25948	
93	93	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	1922	1415	
94	94	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4978,61 1773,64	42,92 17,29	17425 6208	150 61	11067	105 4513 1755	23693	
95	95	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5145,96 1534,64	42,92 17,29	20069 5985	167 67	13917	4358 1954	26381	
96	96	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86 1041,35	56,2 14,46	6578 1041	56 14	5480	760 587	7925	
97	97	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	4	1568,14 1396,51	58,19 14,46	6273 5586	233 58	454	4064 827	11163	
98	98	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,09	3576		322		322	26	348	
99	99	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1776,59 1383,46	43,46 14,46	1777 1383	43 14	350	1007 223	3006	
100	100	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12013		12013		12013	961	12974	
101	101	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	105	1415	
102	102	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4978,61 1773,64	42,92 17,29	39829 14189	343 138	25296	10316 4012	54156	
103	103	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	488 104	1402	
104	104	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 300Х200 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
105	105	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	2	1568,14 1396,51	58,19 14,46	3136 2793	116 29	227	2032 413	5582	
106	106	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,045	3576		161		161	13	174	
107	107	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59 1383,46	43,46 14,46	3553 2767	87 29	699	2013 445	6011	
108	108	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026		25948	
109	109	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	1922	1415	
110	110	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4978,61 1773,64	42,92 17,29	39829 14189	343 138	25296	105 10316 4012	54156	
111	111	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,9	5145,96	42,92	20069	167	13917	4358	26381	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		1534,64	17,29	5985	67		1954		
112	112	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86	56,2	6578	56	5480	760	7925	
						1041,35	14,46	1041	14		587		
113	113	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	4	1568,14	58,19	6273	233	454	4064	11163	
						1396,51	14,46	5586	58		827		
114	114	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,09	3576		322		322		348	
											26		
115	115	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59	43,46	3553	87	699	2013	6011	
						1383,46	14,46	2767	29		445		
116	116	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026		25948	
											1922		
117	117	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310		1415	
											105		
118	118	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4978,61	42,92	24893	215	15810	6447	33848	
						1773,64	17,29	8868	86		2507		
119	119	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5145,96	42,92	20069	167	13917	4358	26381	
						1534,64	17,29	5985	67		1954		
120	120	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86	56,2	6578	56	5480	760	7925	
						1041,35	14,46	1041	14		587		
121	121	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	4	1568,14	58,19	6273	233	454	4064	11163	
						1396,51	14,46	5586	58		827		
122	122	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,09	3576		322		322		348	
											26		
123	123	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59	43,46	3553	87	699	2013	6011	
						1383,46	14,46	2767	29		445		
124	124	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026	-	24026		25948	
											1922		
125	125	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310		1415	
											105		
126	126	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4978,61	42,92	13940	120	8854	3611	18955	
						1773,64	17,29	4966	48		1404		
127	127	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05	48,14	811	48	100	488	1402	
						662,68	14,46	663	14		104		
128	128	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 150Х200 для вентиляционной шахты периметром до 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339		4686	
											347		
129	129	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	1	1568,14	58,19	1568	58	113	1016	2791	
						1396,51	14,46	1397	14		207		
130	130	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	3576		80		80		87	
											6		
131	131	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1776,59	43,46	1777	43	350	1007	3006	
						1383,46	14,46	1383	14		223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12013		12013		12013	961	12974	
133	133	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	105	1415	
134	134	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4978,61 1773,64	42,92 17,29	39829 14189	343 138	25296	10316 4012	54156	
135	135	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5145,96 1534,64	42,92 17,29	20069 5985	167 67	13917	4358 1954	26381	
136	136	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86 1041,35	56,2 14,46	6578 1041	56 14	5480	760 587	7925	
137	137	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	4	1568,14 1396,51	58,19 14,46	6273 5586	233 58	454	4064 827	11163	
138	138	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,09	3576		322		322	26	348	
139	139	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1776,59 1383,46	43,46 14,46	3553 2767	87 29	699	2013 445	6011	
140	140	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026	1922	25948	
141	141	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	655		1310		1310	105	1415	
142	142	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4978,61 1773,64	42,92 17,29	17923 6385	155 62	11383	4642 1805	24370	
143	143	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	811,05 662,68	48,14 14,46	811 663	48 14	100	488 104	1402	
144	144	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 250Х200 для вентиляционной шахты периметром до 1000 мм	шт.	1	4339		4339		4339	347	4686	
145	145	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка	решетка	2	1568,14 1396,51	58,19 14,46	3136 2793	116 29	227	2032 413	5582	
146	146	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм	м2	0,045	3576		161		161	13	174	
147	147	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1776,59 1383,46	43,46 14,46	1777 1383	43 14	350	1007 223	3006	
148	148	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	12013		12013		12013	961	12974	
149	149	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,5	655		983		983	79	1061	
150	150	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	35846 12770	309 124	22767	9284 3610	48741	
151	151	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	811,05 662,68	48,14 14,46	1622 1325	96 29	200	975 208	2805	
152	152	С123-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 250Х200 для вентиляционной шахты периметром до 1000 мм		2	4339		8678		8678		9372	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							694		
153	153	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 150Х 150 мм. Установка		4	1568,14	58,19	6273	233	454	4064	11163	
				решетка		1396,51	14,46	5586	58		827		
154	154	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 150х150 мм		0,09	3576		322		322		348	
				м2							26		
155	155	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		2	1776,59	43,46	3553	87	699	2013	6011	
				заслонка		1383,46	14,46	2767	29		445		
156	156	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм		2	12013		24026		24026		25948	
				шт.							1922		
157	157	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		3	655		1965		1965		2122	
				кг							157		
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									4037155	
			Раздел: 3. Отопление										
158	158	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		25	2379,29	21,64	59482	541	49268	7119	71929	
				м трубопровода		386,94	8,54	9673	213		5328		
159	159	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		27,5	956		26290		26290		28393	
				м							2103		
160	160	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	2833,57	39,66	56671	793	40350	11396	73513	
				м трубопровода		776,41	15,01	15528	300		5445		
161	161	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2255,86	96,91	4512	194	596	2700	7788	
				шт.		1861,02	13,77	3722	28		577		
162	162	С123-040901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005		2	11620		23240		23240		25099	
				шт.							1859		
163	163	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		11	2283,47	124,52	25118	1370	3277	14957	43282	
				шт.		1861,02	27,54	20471	303		3206		
164	164	С123-040901-0104	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005		10	17036		170360		170360		183989	
				шт.							13629		
165	165	С123-041009-0801	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	29007		29007		29007		31328	
				шт.							2321		
166	166	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		2	17239,03	227,68	34478	455	31565	1876	39263	
				фильтр		1228,8	74,16	2458	148		2908		
167	167	С123-041001-5405	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91		4	7686		30744		30744		33204	
				шт.							2460		
168	168	С123-051307-0304	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		2	83484		166968		166968		180325	
				шт.							13357		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	169	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,75	537	3625			3625	290	3915	
			Итого по разделу: 3. Отопление									722026	
			ИТОГО:					3735213	29484	2783560	671436	4759157	
								922146	10364		352532		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		57 109,88					
			Итого с временными									4 816 266,88	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96 325,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 912 592,22	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5 157 735,12	5 157 735,12
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-515 773,51					
			Итого со скидкой									4 641 961,61	
			НДС			12 %		557 035,39					
			Итого с НДС									5 198 997,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турибаев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180540005422
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКС" ГУ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № (без отчества)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел образования Кегенского района», Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б.Момышулы, 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ТУНАС», Алматинская область, Талгарский район, с.Енбекши, ул.Набережная 3А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы им.С.Бейсембетулы в с.Жаланаш Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) № СК-93 от 07.05.2020г.

Акт выполненных работ № 13

за декабрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1	Ц13-080305-0309	Светильник освещения. Монтаж оборудования		179	1137,89	65,24	203683	11679	10265	131541	362042	
				шт.		1015,3	5,35	181739	958		26818		
2	2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	Светильники для люминесцентных ламп 2х18 PRS/S-218		8	3178,57		25429				25429	
				шт.						25429			
			Отпускная цена			3179		25429					
			Сметная стоимость оборудования					*25429*					
3	3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	Светильники для люминесцентных ламп, PRS/S 258 SPORT		12	4714,29		56571				56571	
				шт.						56571			
			Отпускная цена			4714		56571					
			Сметная стоимость оборудования					*56571*					
4	4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.PRS - 236		8	4848,21		38786				38786	
				шт.						38786			
			Отпускная цена			4848		38786					
			Сметная стоимость оборудования					*38786*					
5	5	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	Светильники для люминесцентных ламп, тип AOT.PRS - 236		76	2000		152000				152000	
				шт.						152000			
			Отпускная цена			2000		152000					
			Сметная стоимость оборудования					*152000*					
6	6	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ	Светильники для люминесцентных ламп, PRBLUX/S-236		12	3401,79		40821				40821	
				шт.						40821			
			Отпускная цена			3402		40821					
			Сметная стоимость оборудования					*40821*					
7	7	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	Светильники для люминесцентных ламп ASM/S-136		24	1728,57		41486				41486	
				шт.						41486			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			1729		41486					
			Сметная стоимость оборудования					*41486*					
8	8	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	36	1526,79		54964				54964	
			Отпускная цена			1527		54964		54964			
			Сметная стоимость оборудования					*54964*					
9	9	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	Светильники настенные для внутренней установки EFS193-1X8	шт.	7	756,25		5294				5294	
			Отпускная цена			756		5294		5294			
			Сметная стоимость оборудования					*5294*					
10	10	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1395,74	152,59	9770	1068	494	6099	17138	
						1172,6	37,45	8208	262		1270		
11	11	С123-080304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	867		6069		6069		6555	
											486		
12	12	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	608	205		124640		124640		134611	
											9971		
13	13	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	212	440		93280		93280		100742	
											7462		
14	14	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	440		10560		10560		11405	
											845		
15	15	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	62	205		12710		12710		13727	
											1017		
16	16	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	шт.	7	450		3150		3150		3402	
											252		
17	17	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	71	431,28	3,64	30621	258	919	21268	56040	
						414,7	1,34	29444	95		4151		
18	18	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	71	351		24921		24921		26915	
											1994		
19	19	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	431,28	3,64	11213	95	336	7788	20522	
						414,7	1,34	10782	35		1520		
20	20	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	324		8424		8424		9098	
											674		
21	21	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1120,51	18,29	8964	146	1039	5620	15751	
						972,4	3,34	7779	27		1167		
22	22	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	825		6600		6600		7128	
											528		
23	23	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	105	513,01	3,64	53866	382	2433	36858	97982	
						486,2	1,34	51051	140		7258		
24	24	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	98	419		41062		41062		44347	
											3285		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	392		2744		2744	220	2964	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									1345720	
			ИТОГО:					1067628	13629	349646	209174	1345720	
								289003	1517	415351	68918		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							415351			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16 148,64					
			Итого с временными									1 361 868,64	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 237,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 389 106,01	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 456 925,60	
			Минус скидка, предоставленная ТОО "ТУНАС"					-145 692,56					
			Итого со скидкой									1 311 233,04	
			НДС			12 %		157 347,96					
			Итого с НДС									1 468 581,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТУНАС», БИН: 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турибаев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Кегенского района», БИН: 180510005472
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "УКСТ" (без печати)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №