Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 24
о стоимости выполненных работ и затрат на 22 декабря 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	15.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**960 874 441,11**	**41 700 589**							**5 004 071**	**46 704 660,11**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

и.о.руководителя _____ Садвакасов Р.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание пристройки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 15.08.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 24 от 22 декабря 2020 года

за декабрь 2020 года

на 6-2 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	2583		25830		25830	2066	27896
90	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10	14841		148410		148410	11873	160283
102	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,35	1159,1	2,64	6201	14	5385	871	7638
		ИТОГО Наружные сети водоснабжения и канализации:			149,9	0,86	802	5		566	
							180441	15	179625	871	195817
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
13	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	1158	3229,38	260,66	3739618	301840	2917600	579993	4665180
					449,2	83,62	520178	96836		345569	
61	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	11	3229,38	260,66	35523	2867	27715	5509	44315
					449,2	83,62	4941	920		3283	
74	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	63,48	3229,38	260,66	205001	16546	159939	31794	255739
					449,2	83,62	28515	5308		18944	
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									4965234

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Кровля									
273	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012		55,178	26864		1482302		1482302		1600886
			м3							118584	
291	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (обшика карниза) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНСИ. Устройство		240	2615,91	13,3	627818	3191	411176	197027	890833
			м2 покрытия		889,38	2,95	213451	709		65988	
		Итого по разделу: Кровля									2491719
		Раздел: ПОЛЫ									
434	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		374,6	950,08	9,88	355899	3700	241830	105328	498125
			м2 пола		294,63	4,49	110368	1682		36898	
435	Е11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		374,6	4799,81	33,02	1798009	12369	1598151	181344	2137702
			м2 покрытия		500,51	14,5	187489	5430		158348	
436	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		749,2	346,17	2,38	259351	1784	236904	19251	300890
			м2 обработанной поверхности		27,58	0,97	20662	728		22288	
437	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12#ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.		374,6	2196,2	3,1	822697	1160	81014	592833	1528772
			м2 окрашиваемой поверхности		1976,84	1,39	740522	519		113242	
458	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		320	519,43	1,48	166217	474	84407	76652	262299
			м плинтусов		254,17	0,66	81335	210		19430	
464	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		77	3229,38	260,66	248662	20071	194003	38566	310206
			м2 покрытия		449,2	83,62	34589	6439		22978	
468	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1379,4	3229,38	260,66	4454602	359549	3475421	690883	5557124
			м2 покрытия		449,2	83,62	619632	115350		411639	
		Итого по разделу: ПОЛЫ									10595118
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
475	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		65,4	1213,76	128,28	79380	8390	0	59777	150290
			м2		1085,48	57,06	70990	3732		11133	
476	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте		65,4	2664		174226		174226		188164
			м2							13938	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		276,81	880,68	0,63	243782	174	171224	57970	325892
			м2 оклеиваемой поверхности		261,5	0,28	72385	78		24140	
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									664346
		Раздел: ЛЕСТНИЦА									
494	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		31,9	8910,87	72,32	284257	2307	267930	17584	325988
			м ограждения		439,49	27,65	14020	882		24147	
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА									325988
		Раздел: Разные работы									
510	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		9,6	3229,38	260,66	31002	2502	24187	4808	38675
			м2 покрытия		449,2	83,62	4312	803		2865	
646	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		8,3	3229,38	260,66	26804	2163	20912	4157	33438
			м2 покрытия		449,2	83,62	3728	694		2477	
663	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		0,72	3229,38	260,66	2325	188	1814	361	2901
			м2 покрытия		449,2	83,62	323	60		215	
687	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		0,72	3229,38	260,66	2325	188	1814	361	2901
			м2 покрытия		449,2	83,62	323	60		215	
711	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		0,72	3229,38	260,66	2325	188	1814	361	2901
			м2 покрытия		449,2	83,62	323	60		215	
739	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		0,72	3229,38	260,66	2325	188	1814	361	2901
			м2 покрытия		449,2	83,62	323	60		215	
767	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		0,72	3229,38	260,66	2325	188	1814	361	2901
			м2 покрытия		449,2	83,62	323	60		215	
785	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство		2,835	3229,38	260,66	9155	739	7143	1420	11421
			м2 покрытия		449,2	83,62	1273	237		846	
		Итого по разделу: Разные работы									98039
		Раздел: Водоснабжение В-1									
148	Е11-170101-0108	Биде. Установка		7	14563,25	106,46	101943	745	80138	20968	132743
			комплект		3008,5	48	21060	336		9833	
149	С123-030102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96		7	5600		39200		39200		42336
			шт.							3136	
		Итого по разделу: Водоснабжение В-1									175079
		Электроосвещение и силовое оборудование									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	**Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**		2	9140,53	111,89	18281	224	11241	4946	25085
			шт.		3408	26,56	6816	53		1858	
100	Ц13-080305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		155	1647,03	665,71	255290	103184	20045	142411	429517
			шт.		852	424,08	132060	65733		31816	
102	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСвет GrOuP"	**Светильник светодиодный,OPL/S ECO LED 1200 4000К**		183	28508,04		5216971				5216971
			шт						5216971		
		Отпускная цена			28508		5216971				
		Сметная стоимость оборудования					*5216971*				
		ИТОГО Электроосвещение и силовое оборудование:					5490542	103409	31286	147357	5671573
		Раздел: Видеонаблюдение									
9	С123-080306-0312	**Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA**		6	81979		491874		491874		531224
			шт.							39350	
22	Ц13-080206-2002 прим	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**		20	259,75	11,41	5195	228	1578	2493	8304
			м		169,44	3,72	3389	74		615	
		Итого по разделу: Видеонаблюдение									539528
		Слаботочные средства связи									
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "CKALA GROUP"	**Сервер ОЗУ 8192 МВ 1000ГБ**		1	223214,29		223214		223214		241071
			шт							17857	
		ИТОГО Слаботочные средства связи:					223214	0	223214		241071
		Наружные сети теплоснабжения									
1	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		301,747	153,44	145,96	46300	44042	0	8830	59540
			м3 грунта		7,48	33,16	2258	10006		4410	
7	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		272,845	15,84	15,84	4322	4322	0	1166	5928
			м3 грунта		0	5,94	0	1619		439	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		272,845	132,23	63	36078	17189	0	19241	59745
			м3 уплотненного грунта		69,23	28,72	18889	7835		4426	
20	С123-010402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		100,8	43973		4432478		4432478		4787077
			м							354598	
115	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		16,5	1159,1	2,64	19125	44	16608	2687	23557
			м2 покрытия		149,9	0,86	2473	14		1745	
122	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		27,6	634,05	25,54	17500	705	8974	7653	27165
			м2 стяжки		283,38	11,62	7821	321		2012	
123	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		13,8	1013,58	60,91	13987	841	11373	1954	17217
			м2 покрытия		128,56	22,1	1774	305		1275	
124	Е11-110101-1904 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		13,8	524,98	9,25	-7245	-128	-6369	-759	-8644
			м2 покрытия		54,21	4,27	-748	-59		-640	
125	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,48	20195,3	1051,83	9694	505	8692	538	11051
			м3		1034,1	198,34	496	95		819	
126	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,96	22566,05	1609,62	21663	1545	18546	1710	25243
			м3		1637,85	319,44	1572	307		1870	
127	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,114	211555		24117		24117		26047
			т							1929	
128	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		36	2451,07	56,89	88238	2048	58833	23114	120261
			м2 оштукатуриваемой поверхности		759,93	42,64	27357	1535		8908	
129	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		10,3	8583,44	1375,76	88409	14170	19563	56927	156963
			м3 изолирующего слоя		5308,38	634,52	54676	6536		11627	
130	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		31,5	2092,99	40,37	65929	1272	48780	14942	87341
			м2 поверхности		504,04	6,02	15877	190		6470	
131	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		3,8	29182,11	2081,88	110892	7911	83333	19665	141001
			м3 кладки		5170,55	393,84	19648	1497		10445	

6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		12,225	28546,62	1114,18	348982	13621	241541	114369	500419
		м3 конструкции			7674,48	253,75	93821	3102		37068	
133	С121-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		0,38	90553		34410		34410		37163
			м3							2753	
134	ССЦ РК 8.04-08-2018 Таблица 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В25		0,38	1283		488		488		527
			м3							39	
135	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,305	87521		26694		26694		28829
			м3							2136	
136	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2583		5166		5166		5579
			шт.							413	
137	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2702		5404		5404		5836
			шт.							432	
138	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		1	47522		47522		47522		51324
			м3							3802	
139	ССЦ РК 8.04-08-2018 Таблица 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В25		0,74	635		470		470		507
			м3							38	
140	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		0,1	22875,88	1229,26	2288	123	1874	288	2782
			м3		2910,06	257,36	291	26		206	
141	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,196	21321,38	1051,83	25500	1258	23006	1341	28989
			м3		1034,1	198,34	1237	237		2147	
142	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		10,4	2037,42	42,8	21189	445	18831	1853	24885
		м2 поверхности			183,92	7,66	1913	80		1843	
143	С121-130814-2209	Скобы ходовые		17,76	349		6198		6198		6694
			кг							496	
144	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	20341		40682		40682		43937
			комплект							3255	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		10,7	779,23	208,39	8338	2230	5811	1053	10142
			м2 основания		27,72	63,36	297	678		751	
146	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		10,7	1418,79	90,56	15181	969	13819	716	17169
			м2 покрытия		36,76	25,2	393	270		1272	
147	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		51	3229,38	260,66	164698	13293	128495	25544	205461
			м2 покрытия		449,2	83,62	22909	4265		15219	
149	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		50,1	1013,58	60,91	50781	3052	41288	7095	62506
			м2 покрытия		128,56	22,1	6441	1107		4630	
150	Е11-110101-1904 К=3	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		50,1	524,98	9,25	-26301	-463	-23122	-2754	-31380
			м2 покрытия		54,21	4,27	-2716	-214		-2324	
172	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		64,2	1418,79	90,56	91086	5814	82912	4296	103013
			м2 покрытия		36,76	25,2	2360	1618		7631	
		ИТОГО Наружные сети теплоснабжения:					5840263	134810	5426417	311469	6643874
		Раздел: Проезд для пожарных машин, тротуар, отмостка, площадка из брусчатки на усиленном основании, тип 1 - 5364 м2									
9	Е11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		800	657,96	143,6	526369	114879	392271	58194	631328
			м2 основания		24,02	43,33	19219	34664		46765	
10	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		800	303,59	75,06	-242870	-60049	-182821	-20036	-283938
			м2 основания		0	23,19	0	-18552		-21032	
11	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		800	789,6	227,19	631679	181756	427747	80959	769649
			м2 основания		27,72	65,98	22176	52786		57011	

8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		800	333,93	75,06	-267142	-60049	-207094	-20036	-310153
		м2 основания			0	23,19	0	-18552		-22974	
		Итого по разделу: Проезд для пожарных машин, тротуар, отмостка, площадка из брусчатки на усиленном основании, тип 1 - 5364 м2									806886
		Раздел: Тротуар, площадка, тип 6 - 3744 м2									
31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ. 4 см). Устройство**		824	1106,02	2,64	911360	2174	785665	134167	1129169
		м2 покрытия			149,9	0,86	123521	708		83642	
32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101РПроезд и площадка территории, тип 7 -920,9м2**		824	369,24	0	304256	0	264455	42985	375021
		м2 покрытия			48,3	0	39801	0		27779	
35	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		9,209	7933,88	1474,21	73063	13576	34424	28768	109978
		м3 подстилающего слоя			2721,6	601,7	25063	5541		8146	
		Итого по разделу: Тротуар, площадка, тип 6 - 3744 м2									1614168
		Раздел: Восстановление отмостки, тип 8 -424,5м2									
38	Е11-110101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**		298,5	1013,58	60,91	302555	18182	245999	42273	372414
		м2 покрытия			128,56	22,1	38374	6596		27586	
39	Е11-110101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**		298,5	174,99	3,08	52235	920	45921	5469	62321
		м2 покрытия			18,07	1,42	5394	425		4616	
		Итого по разделу: Восстановление отмостки, тип 8 -424,5м2									434735
		Раздел: Площадка для сбора мусора из асфальтобетона, тип 9 -234м2									
40	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		35,1	2518,43	954,79	88397	33513	50790	11580	107975
		м3 материала основания в плотном теле			116,64	188,84	4094	6628		7998	
41	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		234	788,56	208,39	184523	48763	129273	23018	224145
		м2 основания			27,72	63,36	6486	14827		16603	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-470112-0104	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**		1250	332,5	14,1	415625	17625	0	353369	830513
			м2		318,4	2,84	398000	3556		61519	
58	Е11-470112-0105	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**		1250	43,69	0,15	54612	186	0	47895	110708
			м2		43,54	0	54427	0		8201	
59	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**		1250	241,49	148,59	301860	185738	57125	84890	417690
			м2		47,2	29,98	58997	37470		30940	
		Итого по разделу: Площадка для сбора мусора из асфальтобетона, тип 9 -234м2									1691031

		ИТОГО:					30762799	1476994	20100427	4022993	37154206
							3968399	474464		2365507	
		В том числе :									
		Накладные расходы									4022993
		Сметная прибыль									2365507
		Итого с временными			1,5 %				557 313		37 711 519
		Итого с зимними удорожаниями			2,772 %				1 045 363		38 756 882
		Итого с зимними удорожаниями не забраномы по			2,772%				3 052 636,70		41 809 519,10
										2 365 507	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									45 425 477,65
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							908 509,55		46 333 987,21
		Итого с НДС			12 %				5 560 078,46		51 894 065,67
		тендерная скидка 10%									5 189 405,57
		итого к оплате									46 704 660,11

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
И.о.руководителя :
Садвакасов Р.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.