ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «НУР и К»

Наименование стройки Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район Алматы, пр. Кошкарбаева д.29

Договор **№Z/7** от **"02" октября 2017**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2017 года.

на общестроительные работы - КЖ

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие выше отм								
1	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	148,393	30658,88	1157,28	4549563	171732	794060	8,06	1196
		м3		7678,60	334,48	1139451	49634	48,5	0,31	46
		Накладные расходы -		*5351,06*		*794060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2880,80*		*427490*				
		Сметная стоимость				*5771113*				
2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,022272	150970,23	--	3362	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,14*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*280*				
		Сметная стоимость				*3785*				
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,090828	144777,81	--	13150	--	558	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6138,58*		*558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14804*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7175876	150970,23	--	108334	--	4593	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,14*		*4593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*9034*				
		Сметная стоимость				*121962*				
5	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,3733252	150970,67	--	358302	--	15192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,16*		*15192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,75*		*29880*				
		Сметная стоимость				*403374*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	11,508708	149877,81	--	1724900	--	73136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6354,82*		*73136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12498,61*		*143843*				
		Сметная стоимость				*1941879*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0475861	144777,81	--	6889	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6138,58*		*292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*575*				
		Сметная стоимость				*7756*				
8	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5477996	142956,38	--	221268	--	9382	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6061,35*		*9382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11921,42*		*18452*				
		Сметная стоимость				*249102*				
9	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0319696	213262,91	944,29	6818	30	1235	58,00	2
		1т		58107,88	436,75	1858	14	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*38640,40*		*1235*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20152,26*		*644*				
		Сметная стоимость				*8698*				
10	Т12041-132	Металлизация закладных деталей	0,0319696	96078,00	--	3072	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4073,71*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8012,14*		*256*				
		Сметная стоимость				*3458*				
11	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,145	79752,55	500,24	11564	73	4290	55,16	8
		м3		49224,78	254,92	7138	37	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*29582,95*		*4290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8746,84*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17122*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7007223	171835			1206
			Тенге			1148446	49685			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7007223				
	Материалы -		Тенге			3247664				
	Всего заработная плата -		Тенге				1198131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2439278				
		Накладные расходы -	Тенге			903010				
		Сметная прибыль -	Тенге			632819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8543052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата -	Тенге				1198131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8543052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата -	Тенге				1198131			
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы								
		Монолитный приямок								
12	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство приямка при толщине до 150 мм	0,84	34220,82	3899,44	28745	3276	7368	12,49	10
		м3		12959,12	1520,42	10886	1277	48,5	1,25	1
		Накладные расходы -		*8771,30*		*7368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3439,37*		*2889*				
		Сметная стоимость				*39002*				
13	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02356	188853,49	--	4449	--	189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8007,39*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15748,87*		*371*				
		Сметная стоимость				*5009*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03056	353523,31	944,29	10804	29	3530	198,00	6
		1т		198368,28	436,75	6062	13	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*115498,05*		*3530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37521,71*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15480*				
15	Т12041-132	Металлизация закладных деталей	0,03056	96078,00	--	2936	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4073,71*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8012,14*		*245*				
		Сметная стоимость				*3305*				
16	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	0,0632	426164,94	6241,96	26934	394	2614	42,30	3
		т		41338,52	2644,75	2613	167	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*41360,26*		*2614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37402,02*		*2364*				
		Сметная стоимость				*31912*				
17	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0108	53000,00	--	572	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2247,20*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4419,78*		*48*				
		Сметная стоимость				*644*				
18	21-050201-9906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0524	59200,00	--	3102	--	132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2510,08*		*132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4936,81*		*259*				
		Сметная стоимость				*3492*				
19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	5,96	772,13	12,68	4602	76	905	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1327	13	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,77*		*905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,91*		*441*				
		Сметная стоимость				*5947*				
		Монолитная лестница								
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	0,33	16958,01	687,91	5596	227	463	1,35	--
		м3		1161,90	192,57	383	64	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1403,79*		*463*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,94*		*485*				
		Сметная стоимость				*6544*				
21	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	2,57	26837,88	1645,43	68973	4229	14787	8,99	23
		м3		8678,77	451,03	22304	1159	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*5753,62*		*14787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2607,32*		*6701*				
		Сметная стоимость				*90461*				
22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04664	150970,23	--	7041	--	299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,14*		*299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*587*				
		Сметная стоимость				*7927*				
23	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1023	149877,81	--	15332	--	650	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6354,82*		*650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12498,61*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17261*				
24	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02057	188853,49	--	3885	--	165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8007,39*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15748,87*		*324*				
		Сметная стоимость				*4374*				
25	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка болтов	0,00192	213608,00	1539,83	410	3	50	33,10	--
		1т		33161,57	529,89	64	1	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*26090,16*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19175,85*		*37*				
		Сметная стоимость				*497*				
26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	5	772,13	12,68	3861	63	759	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1113	11	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,77*		*759*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,91*		*370*				
		Сметная стоимость				*4989*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,18062	77530,82	14979,19	14004	2706	7983	62,15	11
		т		59998,37	4444,02	10837	803	60,9	3,61	1
		Накладные расходы -		*44196,73*		*7983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9738,20*		*1759*				
		Сметная стоимость				*23746*				
28	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,18062	227022,45	--	41005	--	1739	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9625,75*		*1739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18931,86*		*3419*				
		Сметная стоимость				*46163*				
29	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,024	60878,59	946,38	1461	23	288	13,80	--
		м3		14657,67	436,75	352	10	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11990,44*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5829,52*		*140*				
		Сметная стоимость				*1889*				
30	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0,024	6942,93	30,03	167	1	34	1,88	--
		м3		1814,91	14,20	44	--	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1434,57*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,20*		*16*				
		Сметная стоимость				*218*				
31	11-120101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	4,2	1145,28	37,02	4810	155	1221	0,42	2
		м2		398,22	13,69	1673	58	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*290,73*		*1221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,88*		*483*				
		Сметная стоимость				*6514*				
32	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00192	501716,78	--	963	--	41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21272,79*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41839,17*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249653	11181			59
			Тенге			57657	3576			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194645				
	Материалы -		Тенге			101067				
	Всего заработная плата -		Тенге				49593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38282				
		Накладные расходы -	Тенге			33641				
		Сметная прибыль -	Тенге			18263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				49593			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55008				
	Материалы -		Тенге			461				
	Всего заработная плата -		Тенге				11640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41005				
		Накладные расходы -	Тенге			9721				
		Сметная прибыль -	Тенге			5178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			316457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				61233			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7256876	183016			1264
			Тенге			1206103	53261			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7201867				
	Материалы -		Тенге			3348731				
	Всего заработная плата -		Тенге				1247724			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2477560				
		Накладные расходы -	Тенге			936652				
		Сметная прибыль -	Тенге			651082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8789601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1302
		Сметная заработная плата -	Тенге				1247724			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55008				
	Материалы -		Тенге			461				
	Всего заработная плата -		Тенге				11640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41005				
		Накладные расходы -	Тенге			9721				
		Сметная прибыль -	Тенге			5178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11640			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8 859 509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1314
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259364			
		НДС 12%	Тенге			1 063 141				
		Всего по акту с НДС	Тенге			9 922 650				

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Директор_____Ахметов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "НУР и К"

Директор_____Нургалиев Б.Т.