чик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, г.Аркалык, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29

альный подрядчик: ТОО "MEIIR STROI", БИН: 190740029278, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер,АЛТЫНБЕКОВ, 27

одрядчик: ТОО «TABS QURYLYS», БИН: 110540003242, г.Шымкент мкр. Катын копр, улица К.Дауылов, №81;

йка: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка»

ст: «Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка»

вор подряда (контракт) №2 от 2024-06-04

Акт выполненных работ №1
за август 2024 (месяц, год)

ен(а) в текущих ценах на 2023

	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7
		Ворота				
	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**126423**	**126423**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			109329,00	109329
		в том числе оплата труда рабочих			54425,00	54425
1.1	002-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,936	5484,00	109329
6.2		машины и механизмы			14596,00	14596
		в том числе оплата труда машинистов			4291,00	4291
2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,266448	62,00	17
2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,451696	288,00	130
2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,074256	12294,00	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,074256*	*3201,00*	*238*
2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,98896	12844,00	12702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,98896*	*3825,00*	*3783*
2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,100912	8269,00	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,100912*	*2678,00*	*270*
6.3		материалы, изделия и конструкции			2498,00	2498
3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	1510113,00	2416
3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	274757,00	82

37	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**4**	**508**	**2032**
38	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,00044**	**458341**	**202**
39	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0007**	**413578**	**290**
40	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,11592**	**457354**	**53016**
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00408**	**345774**	**1411**
42	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0063**	**413578**	**2606**
43	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**9,165**	**929**	**8514**
		Калитка				
44	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**50879**	**50879**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			49112,00	49112
		в том числе оплата труда рабочих			24451,00	24451
44.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,792	5586,00	49112
44.2		машины и механизмы			323,00	323
		в том числе оплата труда машинистов			91,00	91
44.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04872	62,00	3
44.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12992	288,00	37
44.2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000896	12294,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000896*	*3201,00*	*3*
44.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,032928	8269,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,032928*	*2678,00*	*88*
44.3		материалы, изделия и конструкции			1444,00	1444
44.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	26957,00	1348
44.3.2	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00015	19198,00	3
44.3.3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00037	102983,00	38
44.3.4	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	274757,00	55
45	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**508**	**1016**
46	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,00022**	**458341**	**101**
47	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,02128**	**457354**	**9732**
48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0013**	**345774**	**450**

49	**214-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	**0,00051**	**413578**	**211**
50	**214-401-0208** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	$м^2$	**1,4625**	**929**	**1359**
		Стойка				
51	**241-102-0151** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	**53,6**	**2282**	**122315**
53	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	**54,3**	**267**	**14498**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			189,00	10263
53.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,69959	95,00	5159
53.2		машины и механизмы			6052,00	10286
53.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0057558	4,00	217
53.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0057558	41,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0057558*	11783,00	68
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0057558	*2678,00*	*15*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0057558*	8269,00	48
53.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6446496	*2678,00*	*15*
53.3		материалы, изделия и конструкции			201,00	130
53.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008145	74,00	4018
53.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004887	380806,00	310
4	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	**54,3**	**760526,00**	**3717**
		из них:			**411**	**22317**
54.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			222,00	12055
54.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,45436	112,00	6082
54.2		машины и механизмы			4899,00	12024
		в том числе оплата труда машинистов			7,00	381
54.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0115116	2,00	109
54.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0115116	41,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0115116*	11783,00	136
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0115116	*2678,00*	*31*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0115116*	8269,00	95
54.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,748254	*2678,00*	*31*
54.3		материалы, изделия и конструкции			201,00	150
54.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0015204	182,00	9881
54.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,009774	705879,00	1073
	1134-0206-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	**молниеотвод**	**1**	902233,00	8818
		из них:			**3590**	**3590**

1.1		затраты на труд рабочих			3590,00	3590
		в том числе оплата труда рабочих			1757,00	1757
1.1.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,784	4579,00	3590
		Итого по смете:				**420 962,00**
		Итого с НДС 12%				**471 477,44**

: (Субподрядчик)

О «TABS QURYLYS», БИН: 110540003242

ректор _____ **Жанибеков Б.Т.**

Принял: (Генеральный подрядчик)

ТОО "MEIIR STROI", БИН: 190740029278

Директор _____ **Есеналиев Б.И.**