Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечении проспекта Мангилик Ел, район уч.№38 в г. Астана"

Договор **№13 от "27" "февраля" 2019г**

АКТ № 1
выполненных работ за март 2019 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	8321,819	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2223,533	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,736	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система ВЕ1,ВЕ7,ВЕ10, ВЕ20, ВЕ21									
1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт	50	2543,11	53,15	127155	2658	54447	69360	212236
					1401,00	14,50	70050	725		15721	
2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	м2	72	4954,47	51,85	356722	3733	213164	138587	534933
					1942,02	22,08	139825	1590		39625	
3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	м2	16	4779,75	41,15	76476	658	47369	28152	112998
					1778,08	17,34	28449	277		8370	
4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	м2	53	5267,59	42,98	279182	2278	182666	93110	402075
					1778,08	14,56	94238	772		29783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)**	м2	8,625	4238,77	42,98	36559	371	26203	9908	50185
		НР - 98%; СП - 8%			1157,64	14,56	9985	126		3717	
6	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	165	685,00	–	113025	–	113025	–	122067
		СП - 8%			–	–	–	–		9042	
		Система ВЕ3,ВЕ12, ВЕ19									
7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)**	шт	15	4244,09	53,15	63661	797	41849	20808	91227
		НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	21015	218		6758	
8	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	30,6	4954,47	51,85	151607	1587	90594	58899	227347
		НР - 98%; СП - 8%			1942,02	22,08	59426	676		16840	
9	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	10,8	4779,75	41,15	51621	444	31974	19003	76274
		НР - 98%; СП - 8%			1778,08	17,34	19203	187		5650	
10	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)**	м2	17,4	5267,59	42,98	91656	748	59969	30568	132002
		НР - 98%; СП - 8%			1778,08	14,56	30939	253		9778	
11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	16,5	5006,43	41,15	82606	679	56542	25158	116385
		НР - 98%; СП - 8%			1538,48	17,34	25385	286		8621	
12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	63	685,00	–	43155	–	43155	–	46607
		СП - 8%			–	–	–	–		3452	
		Система ВЕ2,ВЕ6,ВЕ11,ВЕ13,ВЕ16									
13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)**	шт	25	2797,91	53,15	69948	1329	33594	34680	112998
		НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	35025	363		8370	
14	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	60	4954,47	51,85	297268	3111	177636	115489	445778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1942,02	22,08	116521	1325		33021	
15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	16	4779,75	41,15	76476	658	47369	28152	112998
		НР - 98%; СП - 8%			1778,08	17,34	28449	277		8370	
16	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	53	5267,59	42,98	279182	2278	182666	93110	402075
		НР - 98%; СП - 8%			1778,08	14,56	94238	772		29783	
17	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)**	м2	7,9375	4238,77	42,98	33645	341	24115	9118	46185
		НР - 98%; СП - 8%			1157,64	14,56	9189	116		3421	
18	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	120	685,00	--	82200	--	82200	--	88776
		СП - 8%			--	--	--	--		6576	
		Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15,ВЕ17, ВЕ18									
19	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)**	шт	40	4244,09	53,15	169764	2126	111598	55488	243272
		НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,50	56040	580		18020	
20	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	95,2	4954,47	51,85	471665	4936	281849	183243	707301
		НР - 98%; СП - 8%			1942,02	22,08	184880	2102		52393	
21	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	28,8	4779,75	41,15	137657	1185	85263	50674	203397
		НР - 98%; СП - 8%			1778,08	17,34	51209	499		15066	
22	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	32	5267,59	42,98	168563	1375	110289	56217	242762
		НР - 98%; СП - 8%			1778,08	14,56	56899	466		17982	
23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	44	5006,43	41,15	220283	1810	150780	67087	310359
		НР - 98%; СП - 8%			1538,48	17,34	67693	763		22990	
24	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)**	м2	17,8	5006,43	41,15	89114	732	60997	27140	125554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1538,48	17,34	27385	309		9300	
25	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	240	685,00	–	164400	–	164400	–	177552
		СП - 8%			–	–	–	–		13152	
26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	м3	34,4	45728,86	2436,16	1573073	83804	537241	748454	2507249
		НР - 76%; СП - 8%			27675,24	952,89	952028	32779		185722	
27	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50**	м3	33,368	13076,00	–	436320	–	436320	–	471226
		СП - 8%			–	–	–	–		34906	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8321818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2178072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117639			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45461			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3447274		
		- Накладные расходы	Тенге							1962405	
		- Сметная прибыль	Тенге							616429	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								998618
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								9320436

Генподрядчик:

ТОО "Нур Астана Құрылыс"

Директор_____**Ахметов С.К.**

Субподрядчик

ТОО "DK Proekt"

Директор_____**Шакиров М. А.**