Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 2-х этажному 24-х квартирному жилому дому в п. Киевка Нуринского района

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 2-х этажному 24-х квартирному жилому дому в п. Киевка Нуринского Нуринского района

АКТ приемки выполненных работ №1 от 08 октября 2018г.

на Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 2-х этажному 24-х квартирному жилому дому в п. Киевка Нуринского Нуринского района за октябрь месяц 2018г.

Дополнительное соглашение №2 от 14.08.2018г. к договору №02 от 17.07.2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района

Подрядчик: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЫНОС В НАТУРУ СЕТЕЙ					
1	**СЦН РК 804-2016 т.46 п.2 К=1,4**	**Проложение ходов теодолитных,2 категории сложности**	**км**	**0,1690**		**19140,80**	**3235**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3235**
Стоимость прочих работ -		В том числе:					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**3235**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3235**
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
		Установка стальных опор освещения					

2	3	4	5	6	7	8
11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**4,0000**		**17745,20**	**70981**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	12	48	827,51	39720
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	960,96	8995
	Итого оплата труда:				**12178,77**	**48715**
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	2907,45	19189
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	998,46	6590
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4252,95	170
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1162,92	47
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1812,38	4930
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	867,01	2358
	Итого эксплуатация машин:				**6072,24**	**24289**
21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	2412,87	4922
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	36591,37	2049
	Итого материалов:				**1742,84**	**6971**
	НР первого уровня	%	61,7		7514,30	30057
	НР второго уровня	%	4,24		1071,00	4284
	Накладные расходы	%	--		8585,31	34341
	Сметная прибыль	%	8		2106,44	8426
	Сметная стоимость:				**28436,95**	**113748**
11-330105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**4,0000**		**1310,65**	**5243**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,67	2,68	767,94	2058
	Итого оплата труда:				**514,52**	**2058**
31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12	0,48	409,97	197
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**49,20**	**197**
21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	0,02	148184,88	2964
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00012	200244,36	24
	Итого материалов:				**746,93**	**2988**
	НР первого уровня	%	61,7		317,46	1270
	НР второго уровня	%	4,24		69,03	276
	Накладные расходы	%	--		386,49	1546

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль	%	8		135,77	543
	Сметная стоимость:				**1832,91**	**7332**
4	**13-080206-1717 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	**м**	**16,0000**	**757,44**	**12119**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,34	5,44	846,94	4607
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,2912	1014,96	296
		Итого оплата труда:			**306,43**	**4903**
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,1456	3375,85	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,1456	1162,92	169
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,099	1,584	187,20	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,1456	2314,89	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,1456	867,01	126
		Итого эксплуатация машин:			**70,32**	**1125**
4. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,336	323,99	109
4. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000019	0,000304	381819,66	116
4. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	0,72	182,65	132
4. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	0,72	270,38	195
4.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000256	222237,60	57
4.11	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,00544	4645,80	25
4.12	21-130816-3301	Хомутик	шт.	0,4	6,4	818,83	5241
4.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,656	216,24	142
4.14	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0128	7780,56	100
4.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	1,28	116,28	149
4.16	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0031	0,0496	1584,44	79
4.17	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,1088	404,14	44
		Итого материалов:			**399,16**	**6387**
		НР первого уровня	%	42,8		131,15	2098
		НР второго уровня	%	4,24		37,68	603
		Накладные расходы	%	--		168,83	2701
		Сметная прибыль	%	8		74,10	1186
		Сметная стоимость:			**1000,37**	**16006**

	2	3	4	5	6	7	8
5	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	16,3200		1398,31	22820
		НР второго уровня	%	4,24		59,29	968
		Накладные расходы	%	--		59,29	968
		Сметная прибыль	%	8		116,61	1903
		Сметная стоимость:				1574,21	25691
6	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	0,5000		131,45	66
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,09	0,045	846,94	38
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0033	1014,97	3
		Итого оплата труда:				82,92	41
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,00165	3375,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,00165	1162,92	2
6. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0301	0,01505	187,20	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,00165	2314,89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,00165	867,01	1
6. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0221	0,01105	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				24,75	12
6. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000013	0,000006	381819,66	2
6. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0434	0,0217	182,65	4
6. 9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,003	0,0015	428,97	1
6.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0434	0,0217	270,38	6
6.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000011	222237,60	2
		Итого материалов:				30,48	15
		НР первого уровня	%	42,8		35,49	18
		НР второго уровня	%	4,24		7,08	4
		Накладные расходы	%	--		42,57	21
		Сметная прибыль	%	8		13,92	7
		Сметная стоимость:				187,94	94

2	3	4	5	6	7	8
21-060902-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм (динрейка)**	**м**	**0,5000**		**325,98**	**163**
	НР второго уровня	%	4,24		13,82	7
	Накладные расходы	%	--		13,82	7
	Сметная прибыль	%	8		27,18	14
	Сметная стоимость:				**366,99**	**183**
13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**1795,70**	**7183**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	1	4	857,30	3429
	Итого оплата труда:				**857,30**	**3429**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	12,38	2
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	187,20	97
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**24,83**	**99**
21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	136540,24	546
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	381819,66	75
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,65	891
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,97	24
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	743,08	18
21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	289,47	1
21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1023,78	4
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	621,01	30
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,38	1319
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,60	62
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2673,62	214
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	180,76	4
	Итого материалов:				**913,57**	**3654**
	НР первого уровня	%	42,8		366,92	1468
	НР второго уровня	%	4,24		91,70	367
	Накладные расходы	%	--		458,62	1834
	Сметная прибыль					

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2434,67**	**9739**
9	**23-070204-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**589,49**	**2358**
		НР второго уровня	%	4,24		24,99	100
		Накладные расходы	%	--		24,99	100
		Сметная прибыль	%	8		49,16	197
		Сметная стоимость:				**663,64**	**2655**
10	**13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2969,62**	**2970**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	2	2	846,94	1694
		Итого оплата труда:				**1693,88**	**1694**
10. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	12,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	187,20	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,30**	**47**
10. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136540,24	273
10. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00049	0,00049	381819,66	187
10. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
10. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,97	6
10. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,008	0,008	743,08	6
10. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,47	1
10.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,78	1
10.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	621,01	15
10.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
10.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
10.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
10.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
10.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	180,76	2
		Итого материалов:				**1228,44**	**1228**
		НР первого уровня	%	42,8		724,98	725
		НР второго уровня	%	4,24		156,65	157
		Накладные расходы	%	--		881,63	882
		Сметная прибыль	%	8		308,10	308

	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0449**		**122522,65**	**5499**
		НР второго уровня	%	4,24		5194,96	233
		Накладные расходы	%	--		5194,96	233
		Сметная прибыль	%	8		10217,41	459
		Сметная стоимость:				**137935,02**	**6191**
14	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**423,81**	**3390**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,4	3,2	867,01	2774
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0176	1014,97	18
		Итого оплата труда:				**349,04**	**2792**
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0088	3375,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0088	1162,92	10
14. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0019	0,0152	187,20	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0088	2314,89	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0088	867,01	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**53**
14. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,00024	192799,35	46
14. 7	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,1632	464,10	76
14. 8	24-040207-4005	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	8,16	54,06	441
		Итого материалов:				**70,39**	**563**
		НР первого уровня	%	42,8		149,39	1195
		НР второго уровня	%	4,24		24,30	194
		Накладные расходы	%	--		173,69	1390
		Сметная прибыль	%	8		47,80	382
		Сметная стоимость:				**645,30**	**5162**
15	**24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,0800**		**4010,64**	**321**
		НР второго уровня	%	4,24		170,05	14
		Накладные расходы	%	--		170,05	14

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль	%	8		334,46	27
	Сметная стоимость:				**4515,15**	**361**
16 **13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1031,57**	**4126**
16. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	1	4	867,01	3468
16. 2 01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1014,97	81
	Итого оплата труда:				**887,31**	**3549**
16. 3 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3375,85	135
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1162,92	47
16. 4 33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2314,89	93
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	867,01	35
	Итого эксплуатация машин:				**56,91**	**228**
16. 5 21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,6	91,07	55
16. 6 21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	911603,29	36
16. 7 21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1671,46	16
16. 8 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2673,62	107
16. 9 24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	361,08	3
16.10 26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0032	66736,32	214
	Итого материалов:				**107,65**	**431**
	НР первого уровня	%	42,8		379,77	1519
	НР второго уровня	%	4,24		59,84	239
	Накладные расходы	%	--		439,61	1758
	Сметная прибыль	%	8		117,69	471
	Сметная стоимость:				**1588,87**	**6355**
17 **11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	Установка светильников **светильник**	**4,0000**		**3672,69**	**14691**
17. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	2,01	8,04	797,73	6414
17. 2 01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	3,24	867,01	2809
	Итого оплата труда:				**2305,72**	**9223**
17. 3 31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	2,8	2647,54	7413
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	2,8	867,01	2428
17. 4 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	1812,38	797
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	867,01	381
	Итого эксплуатация машин:				**2052,64**	**8211**
17. 5 21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,04	1336,03	53

	2	3	4	5	6	7	8
17. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00024	54217,08	13
		Итого материалов:				**16,61**	**66**
		НР первого уровня	%	61,7		1422,63	5691
		НР второго уровня	%	4,24		216,04	864
		Накладные расходы	%	--		1638,67	6555
		Сметная прибыль	%	8		424,91	1700
		Сметная стоимость:				**5736,27**	**22945**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**160851**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**46633**
Материалы -			Тенге				**13084**
Всего заработная плата -			Тенге				**18663**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13687**
Накладные расходы -			Тенге				**10304**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**7988**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2316**
Сметная прибыль -			Тенге				**4555**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**61491**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18663**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**91235**
Материалы -			Тенге				**10026**
Всего заработная плата -			Тенге				**59996**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**321**
Накладные расходы -			Тенге				**42455**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**37018**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**5437**
Сметная прибыль -			Тенге				**10695**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**144386**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**71**
Сметная заработная плата -			Тенге				**59996**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**163**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**163**
Накладные расходы -			Тенге				**7**
Сметная прибыль -			Тенге				**14**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**183**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22820**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22820**
Накладные расходы -			Тенге				**968**

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль -	Тенге				1903
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				25691
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231752
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93
	Сметная заработная плата -	Тенге				78659

РАЗДЕЛ 3. СЕТИ СВЯЗИ

18	23-060401-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,1836		161601,68	29670
		НР второго уровня	%	4,24		6851,91	1258
		Накладные расходы	%	--		6851,91	1258
		Сметная прибыль	%	8		13476,29	2474
		Сметная стоимость:				181929,88	33402
19	ТОО Альпроф Электро Караганда	**Кабели проводного вещания КРВПМ 1х2х0,4**	м	270,0000		20,54	5545
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	235
		Накладные расходы	%	--		0,87	235
		Сметная прибыль	%	8		1,71	462
		Сметная стоимость:				23,12	6242
20	13-100902-0419 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100902 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1.**	шт.	2,0000		9113,82	18228
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	7,7	15,4	867,01	13352
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	1,54	867,01	1335
		Итого оплата труда:				7343,57	14687
20. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,77	1,54	2696,95	4153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	1,54	867,01	1335
		Итого эксплуатация машин:				2076,65	4153

	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0616	0,1232	91,07	11
20. 5	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0275	0,055	3938,22	217
20. 6	21-130816-0206	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.	0,0011	0,0022	2510,18	6
20. 7	24-040207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,3	138,6	3,06	424
20. 8	24-040207-3927	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0396	0,0792	634,44	50
20. 9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00011	0,00022	66736,32	15
		Итого материалов:				**361,19**	**722**
		НР первого уровня	%	42,8		3143,05	6286
		НР второго уровня	%	4,24		519,69	1039
		Накладные расходы	%	--		3662,74	7325
		Сметная прибыль	%	8		1022,13	2044
		Сметная стоимость:				**13798,69**	**27597**
21	**23-061703-0532 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфты компрессионные ВССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2,0000**		**9828,65**	**19657**
		НР второго уровня	%	4,24		416,73	833
		Накладные расходы	%	--		416,73	833
		Сметная прибыль	%	8		819,63	1639
		Сметная стоимость:				**11065,02**	**22130**
22	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**4,0000**		**3006,99**	**12028**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2	8	867,01	6936
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,36	867,01	1179
		Итого оплата труда:				**2028,80**	**8115**
22. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	1,36	2696,95	3668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	1,36	867,01	1179
		Итого эксплуатация машин:				**916,96**	**3668**
22. 4	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,103	0,412	91,07	38
22. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00008	2129906,52	170
22. 6	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,004	0,016	1030,92	16
22. 7	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,08	3938,22	315
22. 8	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00008	5756470,06	461
22. 9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0015	0,006	66736,32	400

1	2	3	4	5	6	7	8
22.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,08	295,25	24
		Итого материалов:				**356,01**	**1424**
		НР первого уровня	%	42,8		868,33	3473
		НР второго уровня	%	4,24		164,31	657
		Накладные расходы	%	--		1032,64	4131
		Сметная прибыль	%	8		323,17	1293
		Сметная стоимость:				**4362,80**	**17451**
23	**23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	**шт.**	**4,0000**		**2525,22**	**10101**
		НР второго уровня	%	4,24		107,07	428
		Накладные расходы	%	--		107,07	428
		Сметная прибыль	%	8		210,58	842
		Сметная стоимость:				**2842,87**	**11371**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**95228**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**95228**
Материалы -			Тенге				**2146**
Всего заработная плата -			Тенге				**22802**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64973**
Накладные расходы -			Тенге				**14211**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9759**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4452**
Сметная прибыль -			Тенге				**8755**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**118195**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22802**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**118195**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22802**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**259314**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**86727**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**42132**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**14734**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**127220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				54765
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				314079
	Накладные расходы II уровня		Тенге				13180
	ИТОГО:		Тенге				327259
	Сметная прибыль		Тенге				33083
	ИТОГО		Тенге				360342
	ИТОГО по акту без выноса в натуру сетей:		Тенге				357107
	временные здания и сооружения 1%		Тенге				3571
	итого		Тенге				360678
	зимние 2,04% 368035,54.2,04%		Тенге				7357,54
	итого		Тенге				368035,54
	итого с выносом в натуру сетей 368035,54+3235		Тенге				371270,54
	НДС 12%		Тенге				44552,46
	Всего по акту		Тенге				415823,00
	ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района		Ашимов Ж.К.				
	СДАЛ: Директор ТОО "Элоим ЛТД"		Плеханов А.А.				

Технический надзор:
ТОО „Стройтехнология" Дашильченко В.А.