Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

Подрядчик: ТОО "Mellon" БИН 080340012870

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС). Наружные сети водоснабжения

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		15	27.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном (за октябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**13 152 202,92**	11 743 038,32							1 409 164,60	**13 152 202,92**
в т.ч. за текущий месяц	**13 152 202,92**	11 743 038,32							**1 409 164,60**	**13 152 202,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Mellon"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью Mellon БИН 080340012870**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС). Наружные сети водоснабжения**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от** 27.10.2021 г.

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2022 г** (месяц, год) на 6-01-01 на наружные сети водоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Элементы трубопроводов инженерных сетей										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал	м3 грунта	2666,3554		277,29	277,29	739354	739353	–	114150	921784
			НР - 72%, СП - 8%				–	59,46	–	158541		68280	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	85,404		2668,51	–	227902	–	–	164089	423350
			НР - 72%, СП - 8%				2668,51	–	227902	–		31359	
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	97,98		322,52	322,52	31601	31600	–	4879	39398
			НР - 72%, СП - 8%				–	69,16	–	6776		2918	
4	4	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	342,93		78,00	–	26749	–		–	28889
			СП - 8%				–	–	–	–		2140	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	97,98		24,20	19,92	2371	1952	12	953	3590
			НР - 72%, СП - 8%				4,15	9,36	407	917		266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,003919	3311,00				13		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	569,36		1056,69	–	601637	–	–	433179	1117601
			НР - 72%, СП - 8%				1056,69	–	601637	–		82785	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2277,44		33,53	33,53	76363	76362	–	24186	108593
			НР - 72%, СП - 8%				–	14,75	–	33592		8044	
8	8	1123-0101-0101 РСНБ	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25		4292,70	189,46	107318	4736	67596	36184	154982
			НР - 99%, СП - 8%				1399,44	62,54	34986	1563		11480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	27,5	2458,00				67595		
9	9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (108 мм). Укладка (футляр)	км трубопровода	0,012		669254,92	125679,86	8031	1508	176	6943	16172
			НР - 99%, СП - 8%				528930,00	55531,21	6347	666		1198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00216	34425,00				74		
9.2	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00048	211214,00				101		
10	10	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048		2679,00	–	32277	–	32277	–	34859
			СП - 8%				–	–	–	–		2582	
11	11	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (219мм). Укладка (футляр)	км трубопровода	0,082		1395857,29	581230,47	114460	47661	6399	78189	208061
			НР - 99%, СП - 8%				736584,00	226570,05	60400	18579		15412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	11.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	4,1	874,00				3583		
11.2	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,01066	211214,00				2252		
12	12	241-102-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	82,328		9736,00	–	801545	–	801545	–	865669
			СП - 8%				–	–	–	–		64124	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
13	13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (225мм). Укладка	км трубопровода	0,218		703917,80	214539,46	153454	46770	2500	119608	294907
			НР - 99%, СП - 8%				477906,00	76296,51	104184	16633		21845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	16,132	144,00				2323		
14	14	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футл яре	94		1891,60	10,37	177810	974	25991	149685	353695
			НР - 99%, СП - 8%				1604,73	3,75	150845	352		26200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	14.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	37,788	621,00				23466		
15	15	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	315,12		6452,00	–	2033154	–	2033154	–	2195806
			СП - 8%				–	–	–	–		162652	
16	16	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012		1645040,38	38010,70	19740	456	15028	4217	25874
			НР - 99%, СП - 8%				354650,00	321,66	4256	4		1917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	16.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	39,84	263,00				10478		
16.2	16.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	82	0,984	4019,00				3955		
17	17	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,082		3238239,30	250606,53	265536	20550	205549	43567	333831
			НР - 99%, СП - 8%				480940,00	55730,78	39437	4570		24728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	17.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	543,66	263,00				142983		
17.2	17.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	13,776	4019,00				55366		
18	18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2364,27	103,47	4729	207	90	4494	9961
			НР - 99%, СП - 8%				2216,20	53,61	4432	107		738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	18.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	446,00				89		
19	19	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.			72008,00	–	144016	–	144016	–	155537

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				–	–	–	–		11521	
20	20	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4		7433,23	2264,19	29733	9056	358	23421	57406
			НР - 99%, СП - 8%				5079,84	834,57	20319	3338		4252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	20.1	261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,2	0,8	446,00				357		
21	21	242-101-1007 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN	шт.	4		184166,00	–	736664	–	736664	–	795597
			СП - 8%				–	–	–	–		58933	
22	22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4		1408,13	65,88	5633	264	245	5073	11562
			НР - 99%, СП - 8%				1281,00	–	5124	–		856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	22.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029	0,00116	211214,00				245		
23	23	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		3071,00	–	12284	–	12284	–	13267
			СП - 8%				–	–	–	–		983	
24	24	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	28		3382,06	206,51	94698	5782	3431	85126	194210
			НР - 99%, СП - 8%				3053,05	17,87	85485	500		14386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	24.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00058	0,01624	211214,00				3430		
25	25	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	40		7924,00	–	316960	–	316960	–	342317
			СП - 8%				–	–	–	–		25357	
26	26	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219 х6,0-159х4,5 мм	шт.	2		13189,00	–	26378	–	26378	–	28488
			СП - 8%				–	–	–	–		2110	
27	27	241-114-0213 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	2		4275,00	–	8550	–	8550	–	9234
			СП - 8%				–	–	–	–		684	
28	28	241-214-0215 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2		6252,00	–	75024	–	75024	–	81026
			СП - 8%				–	–	–	–		6002	
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный	шт.	12		19431,02	1186,72	27203	1662	23177	2564	32149
			Подготовка бетонная. Устройство (Упоры)	м3	1,4								

1	2	3	4	5	6
13	13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (225мм). Укладка	км трубопровод	3
			НР - 99%, СП - 8%		
13.1	13.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода питьевая ГОСТ 2874-82**		
14	14	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200		
14.1	14.1		*НР*		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%, СП - 8%				1688,85	323,98	2364	454		2381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,428	14532,00				20752		
30	30	241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	4		142239,00	–	568956	–	568956	–	614472
			СП - 8%				–	–	–	–		45516	
31	31	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	3		45678,00	–	137034	–	137034	–	147997
			СП - 8%				–	–	–	–		10963	
32	32	244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1		47910,00	–	47910	–	47910	–	51743
			СП - 8%				–	–	–	–		3833	
33	33	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2		19623,45	10618,21	39247	21236	2738	22910	67130
			НР - 99%, СП - 8%				7636,72	3934,23	15273	7868		4973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	33.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,354	5867,00				2077		
33.2	33.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,18	316,00				373		
34	34	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателей на стене	шт	4		880,84	–	3523	–	–	2678	6697
			НР - 76%, СП - 8%				880,84	–	3523	–		496	
35	35	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугальный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	4		2844,00	–	11376	–	11376	–	12286
			СП - 8%				–	–	–	–		910	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
36	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,312		34348,85	22441,85	10717	7002	–	3381	15225
			НР - 61%; СП - 8%				11907,00	5856,14	3715	1827		1128	
37	37	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	312		64,00	–	19968	–	19968	–	21565
			СП - 8%				–	–	–	–		1597	
38	38	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,389		124392,71	–	48389	–	12449	35581	90687
			НР - 99%; СП - 8%				92391,00	–	35940	–		6718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	38.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	73,2876	144,00				10553		
39	39	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1		2917,61	68,98	2918	69	189	2669	6034
			НР - 99%; СП - 8%				2660,04	35,74	2660	36		447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	39.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,015	446,00				7		
39.2	39.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
40	40	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, DN 50	шт.	1		110084,00	–	110084	–	110084	–	118891
			СП - 8%				–	–	–	–		8807	
41	41	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1582,12	34,49	1582	35	154	1397	3217
			НР - 99%; СП - 8%				1393,04	17,87	1393	18		238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	41.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446,00				22		
41.2	41.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
42	42	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		39417,00	–	39417	–	39417	–	42570
			СП - 8%				–	–	–	–		3153	
43	43	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1		737,26	32,94	737	33	21	676	1526
			НР - 99%; СП - 8%				683,20	–	683	–		113	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	43.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211214,00				21		
44	44	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1		1701,00	–	1701	–	1701	–	1837
			СП - 8%				–	–	–	–		136	
45	45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2786,45	98,54	5573	197	549	4766	11166
			НР - 98%, СП - 8%				2413,74	17,87	4827	36		827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	45.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
45.2	45.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
45.3	45.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
46	46	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2		5465,00	–	10930	–	10930	–	11804
			СП - 8%				–	–	–	–		874	
47	47	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза	м	3,6		11197,00	–	40309	–	40309	–	43534
			СП - 8%				–	–	–	–		3225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8001545	1017465	5541189	1374565	10126196
									1416139	256377	–	750087	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					10717				
		Всего заработная плата		Тенге						5542			
			Накладные расходы	Тенге					3381				
			Сметная прибыль	Тенге					1128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					15226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						5542			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7985255				
		Материалы		Тенге					366104				
		Всего заработная плата		Тенге						1662111			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5174537				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		Транспортные расходы		Тенге					26749				
			Накладные расходы	Тенге					1366418				
			Сметная прибыль	Тенге					748132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10099805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1097
			Сметная заработная плата	Тенге						1662111			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					5573				
		Материалы		Тенге					548				
		Всего заработная плата		Тенге						4863			
			Накладные расходы	Тенге					4766				
			Сметная прибыль	Тенге					827				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10126197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1103
			Сметная заработная плата	Тенге						1672516			
		РАЗДЕЛ 2.Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (4 шт)											
48	48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	2,3864		4938,80	341,68	11786	815	9219	1954	14839
			НР - 94%, СП - 8%				734,30	136,61	1752	326		1099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	48.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,08782	3451,00				303		
48.2	48.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,142229	3327,00				473		
48.3	48.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,059183	140019,00				8287		
49	49	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	6,285		27430,02	10747,18	172398	67546	18317	116995	312545
			НР - 99%, СП - 8%				13768,44	5034,57	86535	31642		23151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	49.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	1,42041	3222,00				4577		
49.2	49.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,835905	12877,00				10764		
50	50	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт	4		18290,00	–	73160	–	73160	–	79013
			СП - 8%				–	–	–	–		5853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				78916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1065360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					149509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1065360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					149509			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							11191557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								0	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			992522					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				867480				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				298320				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7192303			
			- Перевозка грузов	Тенге			121176					
			- Накладные расходы	Тенге						1165615		
			- Сметная прибыль	Тенге						827123		
			Временные здания и сооружения			1,5 %	167873					
			Итого с временными								11359430	
			Зимние удорожания			1,35 %	153352					
			Итого с зимними удорожаниями								11512783	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	230256					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года								11743038	
			НДС			12 %	1409165					
			Итого с НДС								13152203	

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.
(подпись)

Директор
ТОО "Mellon"

_____ Абсатар Ш.Ш.
(подпись)