Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

Подрядчик: ТОО "Mellon" БИН 080340012870

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС). Сети электроснабжения

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		15	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь)без НДС	из графы 1: Строитель-но-мон-тажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**15 699 264,43**	14 017 200,38							1 682 064,05	**15 699 264,43**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**15 699 264,43**	14 017 200,38							**1 682 064,05**	**15 699 264,43**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Mellon"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досатар Ш.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тохтарбаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью Mellon БИН 080340012870

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, ИВК, НСС, ИЭС)

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение 6 КВ и 0,4 КВ. Внеплощадочные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 27.10.2021 г.

Акт выполненных работ №1

за март 2022 г (месяц, год) на 4-01-01 Электроснабжение 6 КВ и 0,4 КВ. Внеплощадочные сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1056,69	0	29704	0		4087		
1	8	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	0,5295	345,83 / 158,29	185,26 / 62,78	183 / 84	98 / 33	1	84 / 21	288	
2	9	С1241-207-1105	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1069,59	1006		1076008		1076008	86081	1162089	Казахстан
3	10	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	140,6	2458		345595		345595	27648	373243	Казахстан
4	11	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	548	508,15 / 107,22	400,93 / 183,97	278466 / 58757	219710 / 100816	0	114892 / 31469	424827	
5	12	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,698	37716		328054		328054	26244	354298	Казахстан
6	16	С1243-101-0319	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	км	0,141	5329264		751426		751426	60114	811540	Россия
7	17	С1243-101-0206	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-6	км	0,04	3702230		148089		148089	11847	159936	Россия
8	18	С1243-101-0319	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	км	0,04	5329264		213171		213171	17054	230225	Россия
9	19	С1243-903-2401	Муфты концевые внутренней установки типа ЕРКТ-36С1М1-СЕЕ01 для кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с наконечниками со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	107530		430120		430120	34410	464530	Россия
10	20	С1243-903-4602	Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	100619		804952		804952	64396	869348	Россия
11	21	# ПРайс-лист АО "Кэмонт"	Ячейки КСО-2-10 Ввод. с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА М[illegible]		2	4471319,6		8942639				8942639	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				шт.						8942639			
				т							11750		
12	24	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,048	267997		12864		12864		13893	Россия
				т							1029		
13	25	515-102-0304 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки типа 2КТПП-1000-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМЗ-1000/10(6)-0,4		1	12351193		12351193				12351193	Казахстан
				шт.						12351193			
			Отпускная цена			12351193		12351193					
			Сметная стоимость оборудования					*12351193*					
			ИТОГО:					**41953551**	**3120997**	**16642435**	**1663948**	**26158049**	
								892794	**1418247**	**21293832**	**1785894**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**21293832**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**72963**					
			Итого с временными									**26231012**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**66652**					
			Итого с зимними удорожаниями									**26297664**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**100077**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**26397741**	
			НДС			**12 %**		**3167729**					
			Итого с НДС									**29565470**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-2956547**				**26 608 923**	
			в том числе НДС, 12%									*2 850 956*	
			Итого с учетом скидки согласно договора			**59%**						**15 699 264**	
			в том числе НДС, 12%									*1 682 064*	

Заказчик
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг НТД"
Досмурзин М.А.

Подрядчик
Директор
ТОО "Mellon"
Аскар Ш.Ш.