Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Балпык би "24" июня 2020 года

Заказчик: ТОО «Уыз Май Индастри»; 041200; Алматинская облать, Коксуский район, с.Балпык би, ул. Жангельдина №1
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии(прилагается) от 15июня 2020 г. ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД), Джумашев Н.И., Алматинская область, Коксуский район, с.Балпык би, ул.Мырзабекова 13А.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 15июня 2020года. ТОО «ТТ-Сейт», Ишанбеков А.Т., №KZ63VJE00048048 от 12.07.2019г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) от 15июня 2020г. ТОО «АРС проект», эксперт Салимова А.Н., №17ГСЛ №006983 от 20.05.2019г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатовпроизведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком)

К приемке в эксплуатацию объекта:Строительство подводящего газопровода среднего давления на зерносушилку ТОО «Уыз Май Индастри»Алматинская область, Коксуский район,с.Балпыкби (без сметной документации)
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),
уровень ответственности **Второй - нормальный**, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:Алматинская облать, Коксуский район, с.Балпыкби, ул.Жангельдина №1.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Договора аренды ТОО «Боздак», №Б-2018 от. 01.05.2019г.;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаютсяправа на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации его

государственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) ссуществующих зданий от"___"_____20___года№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области, KZ21REA00171890от 13.05.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):**Строительство подводящего газопровода среднего давления на зерносушилку ТОО «Уыз Май Индастри» Алматинская область, Коксуский район, с.Балпыкби (без сметной документации),** наименование проектной организации, номер проекта,утвержденного(й) ТОО «АРС проект», №17ГСЛ№006983 от.20.05.2019г.ТОО «Уыз Май Индастри» №7 от11.05.2020г.;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **13.05.2020г.**;
месяц, год
окончание работ: **15.06.2020г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц:**1**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный газопровод среднего давления	км	0,597		0,597	
ГРПШ-13-2НУ1	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Стø 89х4мм	км	0,597	0,597
Площадь земельного участка			
ГРПШ-13-2НУ1	$м^2$	9	9

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство подводящего газопровода среднего давления на зерносушилку ТОО «Уыз Май Индастри» Алматинская область, Коксуский район, с.Балпыкби (без сметной документации)**по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с.Балпыкби, ул. Жангельдина №1. **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:**ТОО «Уыз Май Индастри» Копесов К.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:**ТОО «ТТ-Сейт» Ишанбеков А.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «АРС проект» Салимова А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД)Джумашев Н.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	597	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	597	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	597	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	86	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		

4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран шаровый d =50	шт	2	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	1	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Копесов К.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Салимова А.Н._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Пронумеровано и прошнуровано
6 (шесть) стр.
подпись

К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Актау «15» июня 2020г.

Технический надзор: ТОО «ТТ-Сейт» технический директор Ишанбеков А.Т.; Мангистауская область, г. Актау, 14мкр, 27 дом, 11кв.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Ишанбеков А.Т.- эксперта по техническому надзору по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей,аттестат №KZ63VJE00048048 от 12.07.2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Свидетельства об аккредитации №KZ64VWC0002159 от 19.05.2020г. ТОО «ТТ-Сейт» на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности.

по объекту: **Строительство подводящнго газопровода среднего давления на зерносушилку ТОО «Уыз Май Индастри», Алматинской области,Коксуского района,с.Балпык би (без сметной документации)**по адресу:Алматинская область, Коксуский район, с.Балпыкбиул.Жангельдина №1.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Уыз Май Индастри»; директор Копесов К.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД) лицензия ГСЛ №0012375 от 15.10.2017года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Джумашев Нурлан Измуратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **13.05.2020.**
месяц, год
окончание работ **15.06.2020г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2(два)** месяца;
фактически, месяц**1 (один)**;
3. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «АРС проект»; №1-2019-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) приказом№7 от 11.05.2020г. ТОО «Уыз Май Индастри» об утверждении проектно-сметной документации **Строительство подводящнго газопровода среднего давления на зерносушилку ТОО «Уыз Май Индастри», Алматинской области, Коксуского района, с.Балпык би (без сметной**

документации) расположенного по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с.Балпык би, ул.Жангельдина №1.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

4. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

5. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

6. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

7. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО «ТТ-Сейт»; тех.директор Ишанбеков А.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору: Ишанбеков А.Т. по объектам первого уровня ответственности,аттестат №KZ63VJE00048048 от 12.07.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись,

дата М.П.

ТОО «ТТ СЕЙТ»

Пронумеровано и прошнуровано

На 2 (два) листах

Шаншеков Н.Т.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г.Алматы " 15 " Июня 2020 года

Авторский надзор: **ТОО «АРС проект» Салимова Айгерим Нурлановна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице диретора: **Салимова Айгерим Нурлановна 17ГСЛ№006983 от 20.05.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **№3 от 05.05.2020 г.**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство подводящего газопровода среднего давления на зерносушилку ТОО «Уыз Май Индастри» Алматинской области, Коксуского района, с.Балпык би (без сметной документации),** по адресу: Алматинская область, Коксуский район. с.Балпык би, ул.Жангельдина №1.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «Уыз Май Индастри» Директор: Копесов К.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД)** лицензия ГСЛ№0012375 от 15.10.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Джумашев Н.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **13.05.2020г.**;
месяц, год
окончание работ: **15.06.2020г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2** месяца;
фактически **1** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Строительство подводящего газопровода среднего давления на зерносушилку ТОО «Уыз Май Индастри» Алматинской области, Коксуского района, с.Балпык би (без сметной документации) №1-2019-ГСН.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): **ТОО «Уыз Май Индастри» №7 от 11.05.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «АРС проект» Салимова Айгерим Нурлановна 15.06.2021

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П. (при наличии)

Пронумеровано и прошнуровано

2 стр.

подпись, МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі» Республика Казахстан город Алматы

ЖШС/ТОО

АРС проект

БСН/БИН

091240014789