С П Р А В К А №1 от 24 июня 2016года

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

за июнь месяц 2014 года

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Баянаульская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик : ТОО " Аль Мактуб"

Наименование строек :

Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
					№095	18.05.2016года	

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района			2237920,0		534745							534745	
НДС 12%			268550,4		64169							64169	
Итого			2506470,4		598914							598914	
Удержание 5%												29946	
Итого к оплате за июнь 2016года												568968	

ЗАКАЗЧИК

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Баянаульская центральная районная больница"

Главный врач

Арынов С.А.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Аль Мактуб"

Исмаилов Ж.А.

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Баянаульская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик : ТОО " Аль Мактуб"

Наименование строек :

Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района

Основание: Договор №095 от 18.05.2016года

АКТ

выполненных работ № 1 от 24.06.2016года

Капитальный ремонт ВА с.Каратомар

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ1. Общестроительные работы								
1	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных отмосток	5,300	2223,40	1,00	11784	5	3115	3,24000	17
		1м3 подстилающего слоя		531,00	0,00	2814	0	111	0,00000	0
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,590	6092,95	66,01	9688	105	332	1,35000	2
		1м3		195,75	24,93	311	40	95	0,12180	0
		Всего прямые затраты по разделу				21 472	110			19
						3 125	40			
		Стоимость материалов, тенге				18 237				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 447				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				517				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 495				
		Всего по разделу, тенге				26 414				
		Сметная заработная плата, тенге				3 682				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				21				
		РАЗДЕЛ 3 Добавить								
3	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	19,600	51,33	4,89	1006	96	923	0,33600	7
		1м2		46,44	0,83	910	16	100	0,00860	0

4	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	126,200	17,38	0,93	2193	117	2086	0,11390	14
		1м2		16,45	0,14	2076	18	100	0,00130	0
5	Е11-8-1	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции шлаковой	9,500	855,86	261,86	8131	2488	7288	4,01000	38
		1м3 изоляции		594,00	99,00	5643	941	111	0,48000	5
6	Е11-1-2	Уплотнение грунта шлаком	19,600	74,90	2,62	1468	51	249	0,07000	1
		1м2 площади уплотнения		10,51	0,99	206	19	111	0,00000	0
7	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,600	292,44	14,76	5732	289	1259	0,36000	7
		1м2 покрытия		52,43	5,54	1028	109	111	0,03000	1
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	126,200	249,47	9,95	31483	1256	7815	0,36000	45
		1м2 стяжки		52,20	3,74	6588	472	111	0,02000	3
9	Е57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	126,200	544,23	1,61	68682	203	6308	0,32000	40
		материалами на мастике в один слой		49,91	0,25	6299	32	100	0,00000	0
		1м2								
10	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов для прокладки	10,000	358,97	192,06	3590	1921	2647	1,11000	11
		канализационных труб от раковин		166,91	72,15	1669	722	111	0,40000	4
		1м2								
11	Е6-24-1	Устройство стен, днищ бетонных , лотков,съемных	2,000	8155,25	493,75	16311	988	1637	3,81000	8
		деревянных перекрытий для прокладки канализационных		609,75	169,52	1220	339	105	0,67000	1
		труб от раковин								
		1м3								
12	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	2,040	6489,00	0,00	13238	0	0	0,00000	0
		м3								
		Всего прямые затраты по разделу				151 834	7 409			171
		Стоимость материалов, тенге				25 639	2 668			14
		Оборудование, тенге				118 786				
		Накладные расходы, тенге				30 212				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 532				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				10 923				
		Всего по разделу, тенге				192 969				
		Сметная заработная плата, тенге				32 839				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				200				
		Всего прямые затраты				**173 306**	**7 519**			**190**
		Стоимость материалов, тенге				**28 764**	**2 708**			**14**
		Оборудование, тенге				**137 023**				
		Накладные расходы, тенге				**33 659**				

- заработная плата в накладных, тенге (15%)	5 049
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**12 418**
Всего по смете, тенге	**219 383**
Сметная заработная плата, тенге	**36 521**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**221**
Итого в базовых ценах 2001г.	219 383
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	36 521
В том числе материалы в ценах 2001г.	137 023
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	221

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**524 260**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**87 274**
В том числе материалы в текущих ценах	**327 444**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**10 485**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**534 745**
Итого в текущих ценах	**534 745**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**64 169**
Итого к оплате за июнь 2016года	**598 914**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская центральная районная больница"
Главный врач Арынов С.А.

Подрядчик:

Директор ТОО Аль Мактуб
Исмаилов Ж.А.

Технический надзор
ИП Искаков Искаков Б.С.