**С П Р А В К А №3 от 29 июля 2016года**

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

за **июль** месяц 2016 года

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Баянаульская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик : ТОО " Аль Мактуб"

Наименование строек :

Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района

| Код документа | Код заказчика | | Код подрядчика | | №договора | Дата | КС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Код учр. | № счета | Код учр. | № счета | | | |
| | | | | | №095 | 18.05.2016года | |

| Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ | № стр. | Код по ОКПС | План работ | | Стоимость выполненных работ | | | | Стоимость прочих затрат не вход в СМР | Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3) | | | КС(грБ) 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начало года по очетн месяц | на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год | в начале года отчетный мес. | вт.ч. строит монтажные работы | из них эконом от проектных реш | из гр 4 раб. по монтажу оборудован. | | С М Р | Кап. ремонт и др. подряд | Подлежат оплате за мес. | |
| А | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |
| Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района | | | 2237920,0 | | 2237920 | | | | | | | 1323607 | |
| НДС 12% | | | 268550,4 | | 268550,4 | | | | | | | 158832,79 | |
| Итого | | | 2506470,4 | | 2506470,4 | | | | | | | 1482439,4 | |
| Удержание 5% | | | | | | | | | | | | 74122 | |
| Итого к оплате за июль 2016года | | | | | | | | | | | | 1408317,4 | |

ЗАКАЗЧИК

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Баянаульская центральная районная больница"

Главный врач

_____ Арынов С.А.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Аль Мактуб"

_____ Исмаилов Ж.А.

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Баянаульская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

**Подрядчик : ТОО " Аль Мактуб"**

**Наименование строек :**

Капитальный ремонт ВА с.Каратомар Баянаульского района

**Основание:** Договор №095 от 18.05.2016года

# А К Т выполненных работ №3 от 29 июля 2016года

**Ремонт кровли**

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | РАЗДЕЛ1. | | | | | | | | | |
| 1 | Е58-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 372,000 | 48,37 | 4,36 | 17994 | 1622 | 19784 | 0,28750 | 107 |
| | | 1м2 кровли | | 44,01 | 0,68 | 16372 | 253 | 119 | 0,00500 | 2 |
| 2 | Е58-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 112,500 | 11,24 | 1,59 | 1265 | 179 | 1328 | 0,06730 | 8 |
| | | 1м2 кровли | | 9,65 | 0,27 | 1086 | 30 | 119 | 0,00270 | 0 |
| 3 | Е69-18-1 | Очистка крыши от птичьего помета | 288,000 | 6,08 | 0,00 | 1751 | 0 | 1751 | 0,04600 | 13 |
| | | 1м2 пола | | 6,08 | 0,00 | 1751 | 0 | 100 | 0,00000 | 0 |
| 4 | Е7-57-15 | Заделка бетоном швов между плитами перекрытия | 72,000 | 56,34 | 0,07 | 4056 | 5 | 5354 | 0,29800 | 21 |
| | | 1м шва | | 53,10 | 0,02 | 3823 | 1 | 140 | 0,00010 | 0 |
| 5 | Е58-21-1 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов на битумной мастике | 288,000 | 221,25 | 0,44 | 63720 | 127 | 6734 | 0,11860 | 34 |
| | | 1м2 | | 19,58 | 0,07 | 5639 | 20 | 119 | 0,00070 | 0 |
| 6 | Е58-22-3 | Устройство теплоизоляции насухо из шлака | 288,000 | 39,26 | 2,07 | 11307 | 596 | 12856 | 0,21990 | 63 |
| | | 1м2 | | 37,19 | 0,32 | 10711 | 92 | 119 | 0,00330 | 1 |
| 7 | Е58-20-1 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 288,000 | 267,59 | 14,18 | 77066 | 4084 | 24514 | 0,42770 | 123 |
| | | 1м2 | | 69,30 | 2,23 | 19958 | 642 | 119 | 0,01240 | 4 |
| 8 | Е10-14-1 | Замена стропил, монтаж недостающих стропил | 0,300 | 3731,78 | 334,28 | 1120 | 100 | 1268 | 22,10000 | 7 |
| | | 1м3 древесины в конструкции | | 3397,50 | 126,00 | 1019 | 38 | 120 | 0,62000 | 0 |
| 9 | 1-2-24 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта | 0,306 | 19400,00 | 0,00 | 5936 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е58-15-1 | Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля | 372,000 | 441,00 | 4,09 | 164052 | 1521 | 29943 | 0,41920 | 156 |
| | | 1м2 | | 67,01 | 0,63 | 24928 | 234 | 119 | 0,00650 | 2 |
| 11 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 18,000 | 850,01 | 9,10 | 15300 | 164 | 2334 | 0,68000 | 12 |
| | | 1м2 фронтонов за вычетом проемов | | 104,63 | 3,42 | 1883 | 62 | 120 | 0,01600 | 0 |
| 12 | Е10-3-5 | Устройство карнизов и коньковых планок и ветровых | 38,000 | 222,19 | 7,54 | 8443 | 287 | 9919 | 1,43000 | 54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1м2 развернутой поверхности карнизов | | | | | | |
| 13 19999 | Профилированный лист толщ 0.7мм<br>м2 | 38,000 | 644,39 | 24487 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего прямые затраты | | | **396 497** | **8 685** | | **598** |
| | | | | **95 327** | **1 481** | | **10** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | **292 485** | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | **115 785** | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | 17 368 | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%) | | | 58 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | **30 737** | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | **543 019** | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | **114 176** | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | **666** | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | 543 019 | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г | | | 114 176 | | | |
| | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | 292 485 | | | |
| | В том числе оборудование в ценах 2001г | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | 666 | | | |

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852 ) | **1 297 653** |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | **272 846** |
| В том числе материалы в текущих ценах | **698 951** |
| В том числе оборудование в текущих ценах | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | **25954,00** |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | |
| Итого в текущих ценах | **1323606,61** |

| | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость (НДС) 12% | 158832,79 |
| Сметная стоимость строительства | 1482439,40 |
| В том числе возвратные суммы | |

Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская центральная районная больница"
Главный врач Арынов С.А.

Подрядчик

Директор ТОО Аль Мактуб
Исмаилов Ж.А.

Технический надзор

ИП Искаков Искаков Б.С.