Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "BSP GROUP LTD"

Подрядчик: ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 2022 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимено-нован.	код	наименование	код
		№3	01.07.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области										
Всего выполнено по стройке с начала:	705 893 000,00	630 261 607,14								
Акт выполненых работ	705 893 000,00	630 261 607,14							75 631 392,86	705 893 000,00
Всего к оплате:										**705 893 000,00**

Заказчик:

Руководитель

ТОО "BSP GROUP LTD"

Эксперт по тех.надзору

ТОО "ЖетысуОблГаз"

Эксперт по тех.надзору

ТОО "ТТ-СЕЙТ"

Подрядчик:

Директор

ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)

Эксперт по авторскому надзору

ТОО "ЖетысуОблГаз"

Эксперт по авторскому надзору

ТОО "DeltaМунайГаз"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "BSP GROUP LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3 от 01.07.2018

Акт выполненных работ

за январь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети газоснабжения высокого,среднего и низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	3,576	760828,75	335285,15	2720724	1198980	23833	1817086	4900835
						418878,84	94387,55	1497911	337530		363025	
2	2	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3611,76	991		3579254		3579254		3865594
											286340	
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,07743	1034701,88	383789,24	80117	29717	20735	38192	127773
						383123,11	115098,78	29665	8912		9465	
4	4	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	640,03248	135,7	3,51	86851	2248	40642	30514	126755
						68,69	0,41	43961	262		9389	
5	5	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	640,03248	120,88	2,5	77368	1598	50076	17910	102899
						40,14	0,41	25694	262		7622	
6	6	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	596	748,03	607,24	445823	361914	0	172402	667683
						140,79	260,97	83909	155538		49458	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	214,56	665,63	0	142818	0	0	102829	265299
						665,63	0	142818	0		19652	
8	8	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	143,04	14714,24	756,2	2104725	108167	1521682	468437	2779015
						3319,89	278,87	474877	39889		205853	
9	9	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,95255	80521,03	5484,36	479305	32646	33807	286203	826750
						69357,3	325,05	412853	1935		61241	

10	10	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	5,95255	399870		2380246		2380246			2570666
												190420	
11	11	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	266,6802	135,7	3,51	36188	937	16934	12714		52815
						68,69	0,41	18317	109		3912		
12	12	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	266,6802	120,88	2,5	32236	666	20865	7462		42875
						40,14	0,41	10706	109		3176		
13	13	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	1,3	770287,68	338247,2	1001374	439721	10549	669246		1804269
						423925,57	96078,76	551103	124902		133650		
14	14	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1313	1372		1801436		1801436			1945551
												144115	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1316	1034701,88	383789,24	136167	50507	35241	64910		217163
						383123,11	115098,78	50419	15147		16086		
16	16	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	310,232	135,7	3,51	42098	1089	19700	14791		61440
						68,69	0,41	21309	127		4551		
17	17	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	310,232	120,88	2,5	37501	775	24272	8681		49877
						40,14	0,41	12454	127		3695		
18	18	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	217	748,03	607,24	162322	131771	0	62771		243099
						140,79	260,97	30551	56630		18007		
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,12	665,63	0	51999	0	0	37439		96594
						665,63	0	51999	0		7155		
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	52,08	14714,24	756,2	766318	39383	554035	170555		1011822
						3319,89	278,87	172900	14523		74950		
21	21	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,9300425	80521,03	5484,36	235930	16069	16641	140879		406954
						69357,3	325,05	203220	952		30145		
22	22	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	2,9300425	399870		1171636		1171636			1265367
												93731	
23	23	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	129,4622	135,7	3,51	17568	455	8221	6172		25639
						68,69	0,41	8892	53		1899		
24	24	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	129,4622	120,88	2,5	15649	323	10129	3623		20814
						40,14	0,41	5197	53		1542		
25	25	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	1,976	789272,44	340054,57	1559602	671948	16751	1048976		2817265
						440740,57	95479,99	870903	188668		208686		
26	26	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1995,76	1616		3225148		3225148			3483160
												258012	

27	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0532	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	55046 20382	20418 6123	14246	26240 6503	87789
28	28	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	552,21296	135,7 68,69	3,51 0,41	74934 37929	1939 226	35066	26328 8101	109363
29	29	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	552,21296	120,88 40,14	2,5 0,41	66752 22168	1379 226	43205	15452 6576	88780
30	30	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	329	748,03 140,79	607,24 260,97	246100 46319	199781 85859	0	95168 27301	368570
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,44	665,63 665,63	0 0	78838 78838	0 0	0	56763 10848	146449
32	32	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	78,96	14714,24 3319,89	756,2 278,87	1161837 262138	59710 22019	839989	258583 113634	1534053
33	33	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,2335675	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	421412 362986	28703 1701	29723	251634 53844	726890
34	34	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	5,2335675	399870		2092747		2092747	167420	2260166
35	35	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	229,85585	135,7 68,69	3,51 0,41	31191 15788	807 94	14596	10959 3372	45522
36	36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	229,85585	120,88 40,14	2,5 0,41	27785 9227	574 94	17984	6432 2737	36954
37	37	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 133 мм. Прокладка	км трубопровода	0,8	1228472,4 654217,37	550849,67 143555,91	982778 523374	440680 114845	18724	631836 129169	1743784
38	38	С123-010201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	808	2796		2259168		2259168	180733	2439901
39	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,2016	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	208596 77238	77372 23204	53986	99437 24643	332676
40	40	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	334,096	135,7 68,69	3,51 0,41	45336 22948	1173 137	21215	15928 4901	66166
41	41	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	334,096	120,88 40,14	2,5 0,41	40386 13412	834 137	26139	9349 3979	53713
42	42	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	134	748,03 140,79	607,24 260,97	100235 18866	81370 34970	0	38762 11120	150117
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,24	665,63 665,63	0 0	32110 32110	0 0	0	23119 4418	59648

44	44	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	32,16	14714,24 3319,89	756,2 278,87	473210 106768	24319 8968	342123	105320 46282	624812
45	45	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,74463	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	301521 259717	20537 1217	21267	180045 38525	520092
46	46	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	3,74463	399870		1497365		1497365	119789	1617154
47	47	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	139,9027	135,7 68,69	3,51 0,41	18985 9609	491 57	8884	6670 2052	27707
48	48	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	139,9027	120,88 40,14	2,5 0,41	16912 5616	349 57	10946	3915 1666	22492
49	49	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	10,906	1228472,4 654217,37	550849,67 143555,91	13397720 7134895	6007566 1565621	255259	8613510 1760898	23772129
50	50	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11015,06	3380		37230903		37230903	2978472	40209375
51	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,915	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	946752 350558	351167 105315	245027	451314 111845	1509912
52	52	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5444,92956	135,7 68,69	3,51 0,41	738869 373991	19121 2232	345756	259594 79877	1078340
53	53	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5444,92956	120,88 40,14	2,5 0,41	658187 218583	13597 2232	426007	152363 64844	875393
54	54	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1817	748,03 140,79	607,24 260,97	1359162 255811	1103352 474182	0	525595 150781	2035538
55	55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	654,12	665,63 665,63	0 0	435404 435404	0 0	0	313491 59912	808806
56	56	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	436,08	14714,24 3319,89	756,2 278,87	6416587 1447736	329764 121608	4639086	1428103 627575	8472265
57	57	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	60,969435	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	4909322 4228675	334378 19818	346268	2931460 627263	8468045
58	58	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	60,969435	399870		24379848		24379848	1950388	26330236
59	59	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2267,88855	135,7 68,69	3,51 0,41	307749 155773	7964 930	144012	108125 33270	449144
60	60	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2267,88855	120,88 40,14	2,5 0,41	274144 91043	5663 930	177438	63461 27008	364613

61	61	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 219 мм. Прокладка	км трубопровода	1,335	1379450,58 723192,37	625164,94 163023,54	1841567 965462	834595 217636	41510	1171267 241027	3253860
62	62	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80. Давление до 1,2 Мпа	м	1348,35	6022		8119764		8119764	649581	8769345
63	63	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	1,085	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	1122652 415689	416411 124882	290552	535165 132625	1790442
64	64	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	918,0261	135,7 68,69	3,51 0,41	124575 63056	3224 376	58295	43768 13467	181810
65	65	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	918,0261	120,88 40,14	2,5 0,41	110972 36854	2292 376	71826	25689 10933	147593
66	66	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	221	748,03 140,79	607,24 260,97	165314 31114	134200 57674	0	63928 18339	247581
67	67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,56	665,63 665,63	0 0	52958 52958	0 0	0	38130 7287	98374
68	68	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	53,04	14714,24 3319,89	756,2 278,87	780443 176087	40109 14791	564248	173699 76331	1030474
69	69	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	13,15171	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	1058989 912167	72129 4275	74693	632345 135307	1826641
70	70	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	13,15171	399870		5258974		5258974	420718	5679692
71	71	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	379,93215	135,7 68,69	3,51 0,41	51556 26096	1334 156	24126	18114 5574	75244
72	72	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	379,93215	120,88 40,14	2,5 0,41	45926 15252	949 156	29726	10631 4525	61083
73	73	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4753,5	214,24 7,32	206,71 42,18	1018380 34793	982618 200513	968	169420 95024	1282824
74	74	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7843,275	240		1882386			150591	2032977
75	75	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11670	144,76 5,72	139,04 24,61	1689325 66726	1622600 287226	0	254845 155534	2099704
76	76	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		341,7	1531,01	0	523146	0	0	376665	971796

				м3 грунта		1531,01	0	523146	0		71985	
77	77	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		980	952,01	0	932969	0	0	671737	1733083
				м3 грунта		952,01	0	932969	0		128376	
78	78	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2710	13,83	13,83	37491	37491	0	10856	52215
				м3 грунта		0	5,56	0	15078		3868	
79	79	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,304	238578,59	62911,39	72528	19125	301	58080	141056
				км трубопровода		174677,25	18304,46	53102	5565		10449	
80	80	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка		2,865	430113,77	146524,14	1232276	419792	26910	901937	2304950
				км трубопровода		274196,89	43795,16	785574	125473		170737	
81	81	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		307,04	810		248702		248702		268599
				м							19896	
82	82	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2893,65	10183		29466038		29466038		31823321
				м							2357283	
83	83	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		32	1078,65	688,52	34517	22033	0	18521	57281
				шт.		390,13	194,5	12484	6224		4243	
84	84	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	1703		22139		22139		23910
				шт.							1771	
85	85	С123-020304-1016	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		19	45886		871834		871834		941581
				шт.							69747	
86	86	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 32 мм. Прокладка		2,373	760828,75	335285,15	1805447	795632	15815	1205801	3252148
				км трубопровода		418878,84	94387,55	993999	223982		240900	
87	87	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2396,73	519		1243903		1243903		1343415
				м							99512	
88	88	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,0147	1034701,88	383789,24	15210	5642	3937	7251	24258
				т фасонных частей		383123,11	115098,78	5632	1692		1797	
89	89	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		238,43904	135,7	3,51	32356	837	15141	11368	47222
				м2		68,69	0,41	16377	98		3498	
90	90	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		238,43904	120,88	2,5	28823	595	18655	6672	38334
				м2		40,14	0,41	9572	98		2840	
91	91	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		396	748,03	607,24	296218	240466	0	114549	443628
				яма		140,79	260,97	55752	103344		32861	
92	92	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		142,56	665,63	0	94893	0	0	68323	176273
				м3 грунта		665,63	0	94893	0		13057	

93	93	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	95,04	14714,24 3319,89	756,2 278,87	1398442 315522	71869 26503	1011050	311243 136775	1846459
94	94	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,12454	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	171070 147352	11652 691	12066	102150 21858	295077
95	95	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	2,12454	399870		849540		849540	67963	917503
96	96	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	99,4752	135,7 68,69	3,51 0,41	13499 6833	349 41	6317	4743 1459	19701
97	97	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	99,4752	120,88 40,14	2,5 0,41	12025 3993	248 41	7783	2784 1185	15993
98	98	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 40 мм. Прокладка	км трубопровода	0,343	760828,75 418878,84	335285,15 94387,55	260964 143675	115003 32375	2286	174290 34820	470074
99	99	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	346,43	662		229337		229337	18347	247684
100	100	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00705	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	7295 2701	2706 811	1888	3477 862	11634
101	101	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	43,0808	135,7 68,69	3,51 0,41	5846 2959	151 18	2736	2054 632	8532
102	102	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43,0808	120,88 40,14	2,5 0,41	5208 1729	108 18	3371	1206 513	6926
103	103	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	57	748,03 140,79	607,24 260,97	42637 8025	34613 14875	0	16488 4730	63856
104	104	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,52	665,63 665,63	0 0	13659 13659	0 0	0	9834 1879	25373
105	105	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,68	14714,24 3319,89	756,2 278,87	201291 45416	10345 3815	145530	44800 19687	265778
106	106	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,4490175	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	36155 31143	2463 146	2550	21589 4620	62364
107	107	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	0,4490175	399870		179549		179549	14364	193913
108	108	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	17,898	135,7 68,69	3,51 0,41	2429 1229	63 7	1137	853 263	3545
109	109	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,898	120,88 40,14	2,5 0,41	2164 719	45 7	1400	501 213	2878

110	110	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	45,85	760828,75 418878,84	335285,15 94387,55	34883998 19205595	15372824 4327669	305580	23297931 4654554	62836484
111	111	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46308,5	991		45891724		45891724	3671338	49563061
112	112	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,13083	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	135370 50124	50211 15058	35035	64531 15992	215893
113	113	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8206,233	135,7 68,69	3,51 0,41	1113574 563655	28818 3364	521101	391243 120385	1625202
114	114	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8206,233	120,88 40,14	2,5 0,41	991975 329434	20492 3364	642049	229631 97728	1319334
115	115	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7642	748,03 140,79	607,24 260,97	5716411 1075898	4640514 1994330	0	2210564 634158	8561134
116	116	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2751,12	665,63 665,63	0 0	1831236 1831236	0 0	0	1318490 251978	3401704
117	117	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1834,08	14714,24 3319,89	756,2 278,87	26987097 6088938	1386933 511461	19511226	6006363 2639477	35632937
118	118	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	76,324475	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	6145726 5293659	418591 24809	433475	3669743 785238	10600706
119	119	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	76,324475	399870		30519868		30519868	2441589	32961457
120	120	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3419,4129	135,7 68,69	3,51 0,41	464009 234866	12008 1402	217135	163025 50163	677197
121	121	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3419,4129	120,88 40,14	2,5 0,41	413341 137270	8539 1402	267532	95684 40722	549746
122	122	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	17,691	770287,68 423925,57	338247,2 96078,76	13627159 7499667	5983931 1699729	143561	9107403 1818765	24553327
123	123	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17867,91	1372		24514773		24514773	1961182	26475954
124	124	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1932	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	199904 74019	74148 22237	51737	95294 23616	318814
125	125	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4221,78024	135,7 68,69	3,51 0,41	572889 289978	14826 1731	268086	201279 61933	836102
126	126	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4221,78024	120,88 40,14	2,5 0,41	510332 169480	10542 1731	330309	118136 50277	678745

127	127	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		2949	748,03	607,24	2205927	1790745	0	853043	3303688
				яма		140,79	260,97	415182	769600		244718	
128	128	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1061,64	665,63	0	706662	0	0	508797	1312696
				м3 грунта		665,63	0	706662	0		97237	
129	129	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		707,76	14714,24	756,2	10414152	535209	7529260	2317818	13750527
				м3		3319,89	278,87	2349683	197370		1018558	
130	130	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		39,8188725	80521,03	5484,36	3206257	218381	226146	1914524	5530443
				т конструкций		69357,3	325,05	2761729	12943		409662	
131	131	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		39,8188725	399870		15922373		15922373		17196162
				т							1273790	
132	132	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1759,3734	135,7	3,51	238744	6178	111721	83881	348435
				м2		68,69	0,41	120845	721		25810	
133	133	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1759,3734	120,88	2,5	212674	4393	137652	49232	282858
				м2		40,14	0,41	70629	721		20952	
134	134	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка		7,072	789272,44	340054,57	5581735	2404866	59951	3754230	10082842
				км трубопровода		440740,57	95479,99	3116917	675234		746877	
135	135	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7142,72	1616		11542636		11542636		12466046
				м							923411	
136	136	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,1372	1034701,88	383789,24	141961	52656	36741	67672	226404
				т фасонных частей		383123,11	115098,78	52564	15792		16771	
137	137	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1976,34112	135,7	3,51	268187	6940	125499	94225	391404
				м2		68,69	0,41	135747	810		28993	
138	138	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1976,34112	120,88	2,5	238901	4935	154627	55303	317741
				м2		40,14	0,41	79339	810		23536	
139	139	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		1179	748,03	607,24	881922	715934	0	341044	1320803
				яма		140,79	260,97	165988	307683		97837	
140	140	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		424,44	665,63	0	282521	0	0	203415	524811
				м3 грунта		665,63	0	282521	0		38875	
141	141	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		282,96	14714,24	756,2	4163542	213975	3010172	926656	5497413
				м3		3319,89	278,87	939395	78908		407216	
142	142	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		18,7549425	80521,03	5484,36	1510167	102859	106516	901753	2604874
				т конструкций		69357,3	325,05	1300792	6096		192954	
143	143	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		18,7549425	399870		7499539		7499539		8099502
				т							599963	

144	144	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	823,70835	135,7 68,69	3,51 0,41	111776 56577	2893 338	52306	39271 12084	163131
145	145	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	823,70835	120,88 40,14	2,5 0,41	99570 33067	2057 338	64446	23049 9810	132429
146	146	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 108 мм. Прокладка	км трубопровода	0,245	889539,05 503726,48	370666,12 98670,49	217937 123413	90813 24174	3711	146111 29124	393172
147	147	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	247,45	1936		479063		479063		517388
148	148	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1458	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	150860 55859	55956 16781	39044	71914 17822	240596
149	149	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	83,0844	135,7 68,69	3,51 0,41	11274 5707	292 34	5276	3961 1219	16454
150	150	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,0844	120,88 40,14	2,5 0,41	10043 3335	207 34	6500	2325 989	13358
151	151	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	41	748,03 140,79	607,24 260,97	30669 5772	24897 10700	0	11860 3402	45931
152	152	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,76	665,63 665,63	0 0	9825 9825	0 0	0	7074 1352	18250
153	153	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,84	14714,24 3319,89	756,2 278,87	144788 32668	7441 2744	104679	32225 14161	191174
154	154	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,79622	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	64112 55224	4367 259	4522	38283 8192	110587
155	155	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	0,79622	399870		318384		318384	25471	343855
156	156	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	34,7598	135,7 68,69	3,51 0,41	4717 2388	122 14	2207	1657 510	6884
157	157	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,7598	120,88 40,14	2,5 0,41	4202 1395	87 14	2720	973 414	5588
158	158	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 133 мм. Прокладка	км трубопровода	1,695	1228472,4 654217,37	550849,67 143555,91	2082261 1108898	933690 243327	39672	1338703 273677	3694641
159	159	С123-010201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1711,95	2796		4786612		4786612	382929	5169541
160	160	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,3264	1034701,88 383123,11	383789,24 115098,78	337727 125051	125269 37568	87407	160993 39898	538618

161	161	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	707,8659	135,7 68,69	3,51 0,41	96056 48621	2486 290	44950	33748 10384	140189
162	162	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	707,8659	120,88 40,14	2,5 0,41	85567 28417	1768 290	55383	19808 8430	113805
163	163	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	283	748,03 140,79	607,24 260,97	211691 39843	171848 73854	0	81862 23484	317038
164	164	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,88	665,63 665,63	0 0	67815 67815	0 0	0	48827 9331	125973
165	165	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	67,92	14714,24 3319,89	756,2 278,87	999391 225487	51361 18941	722543	222429 97746	1319566
166	166	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	7,908435	80521,03 69357,3	5484,36 325,05	636795 548508	43373 2571	44915	380244 81363	1098403
167	167	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	7,908435	399870		3162346		3162346	252988	3415334
168	168	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	295,46615	135,7 68,69	3,51 0,41	40094 20294	1038 121	18762	14087 4334	58516
169	169	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	295,46615	120,88 40,14	2,5 0,41	35716 11861	738 121	23117	8268 3519	47503
170	170	У86-010602-0201	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	41	29678,21 3406,92	1617,49 602,18	1216807 139684	66317 24690	1010806	149580 109311	1475697
171	171	У86-010605-0601	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	31	100687,53 18244,16	832,93 253,83	3121314 565569	25821 7869	2529924	521828 291451	3934593
172	172	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	31	20343,58 10929,53	755,36 245,99	630651 338815	23416 7626	268419	339512 77613	1047776
			2-1-2 Оборудование									
173	173	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ. Давление до 1,2 Мпа	компл	31	890600		27608600		27608600		27608600
			Отпускная цена			890600		27608600				
			Сметная стоимость оборудования					*27608600*				
			ИТОГО:					493 705 624	53 839 314	323 037 145	91 915 023	630 261 607
								87 338 174	16 155 166	27 608 600	44 640 964	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							27 608 600		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			НДС			12 %		75 631 393				
			Итого с НДС									705 893 000

Сдал (Подрядчик)

БИН 080740018940

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Джуламанов И.Ч

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Давлетов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Имамбеков А.П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Шаяхметова Л.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Имамадиев Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Имамадиев Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №