Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района ЮКО"

Подрядчик: ТОО «Шаңырақ»

Договор: на СМР за № 305 от 18.09.2017 года, на сумму - 83 666 572 тенге 64 тиын

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Достык сельского округа Ш.Дильдабеков Махтааральского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге			
		С начала года		За отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Достык сельского округа Ш.Дильдабеков Махтааральского района ЮКО	74 702 297	83 666 572,64	3 735 116	4 183 329,64
	Итого к оплате:	74 702 297	83 666 572,64	3 735 116	4 183 329,64

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района ЮКО"

Руководитель _____ / Ж. Жолатов /

от "20" 12 2017 год

ИНЖЕНЕР:

ТОО "FD group"

Директор _____ / Е.Шагирбаев /

от "___" _____ 2017 год

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Шаңырақ»

Директор _____ / Б. Тәйтелі /

от "___" _____ 2017 год

Подрядчик:- ТОО "Шанырак"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка:- Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Достык сельского округа Ш.Дильдабеков Махтааральского района ЮКО
наименование, адрес

Объект:- Сети газопровода

Смета:- Локальная смета ЛС № 2-2

Договор:- № 305 от 18.09. 2017 г.

А К Т

приемки выполненных объемов работ

за декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК								
1	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 БМ В10	0,162	11218,34	98,32	1817	16	125	4,41	1
		м3		695,25	37,15	113	6	105	0,18	--
2	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
		шт		100,35	29,70	301	89	133	0,12	--
3	С143015-3	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные	0,15	22200,00	--	3330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,15	-134,00	--	-20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,15	-250,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-84-1	Установка щитков табличек	3	157,67	--	473	--	475	0,69	2
		шт		119,03	--	357	--	133	--	--
7	С11011-954 прим	Таблички для указания 140х210мм	3	359,00	--	1077	--	--	--	--

				2							
		МОЛНИЕЗАЩИТА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,ГРПШ-10(107шт.)									
8	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	шт	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	1т	0,845728	14242,70	7785,20	12045	6584	7537	35,40	30
					6457,50	2029,95	5461	1717	105	7,10	6
10	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	т	0,845728	49180,00	--	41593	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м	321	26,30	3,30	8442	1059	7136	0,14	45
					23,00	0,40	7383	128	95	--	1
12	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	т	0,40339	46400,00	--	18717	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	шт	214	170,60	21,60	36508	4622	30881	0,90	193
					149,00	2,90	31886	621	95	0,02	4
			т	1,21017	47200,00	--	57120	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ(202шт.)									
14	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	202	170,60	21,60	34461	4363	29150	0,90	182
					149,00	2,90	30098	586	95	0,02	3
15	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	1,52308	47200,00	--	71889	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	101	31,00	3,10	3131	313	2706	0,16	16
					27,90	0,30	2818	30	95	--	--
17	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03838	46400,00	--	1781	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	161,6	35,90	3,50	5801	566	5035	0,18	29
					32,40	0,40	5236	65	95	--	--
19	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,202	46400,00	--	9373	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ									

				4	5	6	7	8	9	10	11
		...щего на инструмент									
21	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	13,248	463,16	--	6136	--	6934	3,22	43
					463,16	--	6136	--	113	--	--
22	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	13,248	122,18	--	1619	--	1829	0,89	12
					122,18	--	1619	--	113	--	--
23	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	м3	14,72	11218,34	98,32	165134	1447	11320	4,41	65
					695,25	37,15	10234	547	105	0,18	3
24	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,01844	4646,85	2285,57	4733	2328	2013	9,35	10
					1579,50	617,13	1609	629	90	2,34	2
25	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,0166	542,84	144,52	552	147	268	1,34	1
					292,50	--	297	--	90	--	--
26	E0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	1,01844	172800,00	--	175986	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	1,03753	17937,36	627,68	18611	651	13352	86,50	90
					14197,50	101,25	14730	105	90	0,49	1
28	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,88504	257,00	--	17733	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	92	154400,00	--	136650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	2,08104	170,60	21,60	15695	1987	13276	0,90	83
					149,00	2,90	13708	267	95	0,02	2
1	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	82,23	47200,00	--	98225	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					30,30	2,80	2492	230	2172	0,16	13
					27,50	0,30	2261	25	95	--	--

доп.вып.19		Арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		4	5	6	7	8	9	10	11
				4							
33	Е0106-1-2	ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК	т	0,0731847	49502,00	--	3623	--	--	--	--
		Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 БМ В7,5			--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	м3	2,7	11218,34	98,32	30290	265	2076	4,41	12
					695,25	37,15	1877	100	105	0,18	--
35	С143015-3	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные	шт	50	273,96	119,85	13698	5992	8648	0,64	32
					100,35	29,70	5018	1485	133	0,12	6
36	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,5	22200,00	--	55500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,5	-134,00	--	-335	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	Е0127-84-1	Установка щитков табличек	шт	50	-250,00	--	-625	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-954 прим	Таблички для указания 140х210мм	шт	50	157,67	--	7884	--	7915	0,69	35
					119,03	--	5952	--	133	--	--
					359,00	--	17950	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАНАЛ К-28 НА ПИКЕТЕ ПК130									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
40	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28,39	251,77	--	7148	--	8077	1,77	50
					251,77	--	7148	--	113	--	--
41	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,01	122,18	--	1712	--	1934	0,89	12
					122,18	--	1712	--	113	--	--
		ПЕРЕХОД									
42	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных/подушка из гравийно-песчаного грунта	м3	6,76	477,00	--	3225	--	3947	3,10	21
					474,75	--	3209	--	123	--	--
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,36	9878,17	66,01	13434	90	315	1,35	2
					195,75	24,93	266	34	105	0,12	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3	6,26	12104,36 749,25	489,23 184,82	75773 4690	3063 1157	6140 105	4,75 0,90	30 6
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1008	65900,00 --	-- --	6643 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0428	62000,00 --	-- --	2654 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0464	45800,00 --	-- --	2125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн вдеревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до2 м/КОЛОННА Км1 м3	0,04192	52400,00 --	-- --	2197 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,42	14043,95 1644,75	990,15 374,04	5898 691	416 157	890 105	10,40 1,83	4 1
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0122	66000,00 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Е0106-11-8	Установка закладных деталейвесом до 20 кг 1т	0,05064	59900,00 --	-- --	3033 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,02556	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1800 247	8 3	263 105	58,00 0,56	1 --
			0,013	242737,18 115425,00	102058,18 28553,75	3156 1501	1327 501	2602 130	615,00 188,29	8 2

				4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 400 мм									
55	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	13	-10,69	--	-139	--	-178	-0,05	-1
					-10,69	--	-139	--	128	--	--
56	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	13,052	5609,00	--	73209	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/усиление шва	м	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
					146,93	0,11	1910	1	130	--	--
58	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,002262	13010,10	1826,10	29	4	28	42,70	--
					8100,00	690,75	18	2	140	3,37	--
			т	0,002262	59500,00	--	135	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				206021	4911			139
			Тенге				21253	1855			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				132951				
		Материалы -	Тенге				9521				
		Всего заработная плата -	Тенге					23247			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17591				
		Местные материалы -	Тенге				79536				
		Накладные расходы -	Тенге				26682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					4002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				169211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата -	Тенге					27250			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				73070				
		Всего заработная плата -	Тенге					-139			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				73209				
		Накладные расходы -	Тенге				-178				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					-27			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4374				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				77265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата -	Тенге					-166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								162

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата -	Тенге							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1285894**	**35842**			**1033**
Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**168347**	**8254**			**37**
Всего заработная плата -	Тенге			**363637**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**95111**			
Накладные расходы -	Тенге			**257105**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**90356**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**45**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**13553**			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**27240**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**481232**				
Сметная заработная плата -	Тенге							**616**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**108665**			
Материалы -	Тенге			**500611**				
Всего заработная плата -	Тенге			**30924**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**57080**			
Местные материалы -	Тенге			**99567**				
Накладные расходы -	Тенге			**304131**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**66523**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**33**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**9978**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**34028**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**601162**				
Сметная заработная плата -	Тенге							**394**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**67059**			
Материалы -	Тенге			**348577**				
Всего заработная плата -	Тенге			**4133**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**24548**			
Накладные расходы -	Тенге			**312637**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**23170**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**12**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**3475**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**22305**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**394052**				
Сметная заработная плата -	Тенге							**151**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**28023**			
Всего заработная плата -	Тенге			**73070**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-139**			
Накладные расходы -	Тенге			**73209**				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**-178**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**-27**			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4374**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**77265**				
Сметная заработная плата -	Тенге							**-1**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**-166**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1553711**				
Сметная заработная плата -	Тенге							**1160**
					203581			

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по смете:-	**Тенге**			**1 553 711**				
	В том числе:- Стоимость общестроительных работ по смете (СМР)	Тенге			1 553 711				
	Временные здания и сооружения 3,4%	**Тенге**			52 826				
	ИТОГО с временные здания и сооружения	Тенге			**1 606 538**				
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге			14 619				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			16 065				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6 426				
	ИТОГО с дополнительным затратом:	**Тенге**			**1 643 649**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2015 г.	**Тенге**			**1 643 649**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах . 2015 г. К=2,55742	**Тенге**			**4 203 499**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			84 070				
	Итого	Тенге			**4 287 569**				
	ИТОГО с п/п коэффициентом, К = 0,87115002594	**Тенге**			**3 735 116**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			448 214				
	Всего стоимость с понижающим коэфицентом	**Тенге**			**4 183 329,64**				

Инженер:

Инженер-эксперт: **ТОО "FD group"**

_____ **Е.Шагирбаев /**

от "___" _____ 2017 год

Подрядчик:

Директор: **ТОО "Шаңырақ"**

_____ **Б.Тәйтелі /**

от "___" _____ 2017 год