Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "BSP GROUP LTD"

Подрядчик: ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	08.01.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би										
Всего выполнено по стройке с начала:	650 835 000,00	581 102 678,57								
Акт выполненых работ	650 835 000,00	581 102 678,57							69 732 321,43	650 835 000,00
Всего к оплате:										**650 835 000,00**

Заказчик:

Руководитель _____

ТОО "BSP GROUP LTD"

Эксперт по тех.надзору _____

ТОО "ТТ-СЕЙТ"

Подрядчик:

Директор _____

ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)

Эксперт по авторскому надзору _____

ТОО "DeltaМунайГаз"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "BSP GROUP LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоразспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 08.01.2018

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети газоснабжения высокого, среднего и низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 32 мм. Прокладка	км трубопровода	2,9735	696937,89	307129,46	2072345	913249	18153	1384054	3732911
						383703,34	86461,32	1140942	257093		276512	
2	2	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3003,235	519		1558679		1558679		1683373
											124694	
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,01295	947812,43	351560,4	12274	4553	3177	5851	19575
						350950,21	105433,32	4545	1365		1450	
4	4	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	298,77728	124,3	3,22	37139	961	17379	13048	54202
						62,92	0,38	18799	112		4015	
5	5	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	298,77728	110,73	2,29	33084	683	21413	7658	44001
						36,77	0,38	10987	112		3259	
6	6	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	496	685,21	556,25	339864	275898	0	131427	508994
						128,96	239,05	63967	118571		37703	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,56	609,74	0	108874	0	0	78390	202245
						609,74	0	108874	0		14981	
8	8	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	119,04	13478,61	692,7	1604494	82459	1160022	357103	2118524
						3041,1	255,45	362012	30408		156928	
9	9	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,66104	73759,25	5023,81	196276	13369	13844	117201	338555
						63532,99	297,76	169064	792		25078	
10	10	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		2,66104	399870		1064070		1064070		1149196

				т							85126	
11	11	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		124,5952	124,3	3,22	15488	401	7247	5441	22603
				м2		62,92	0,38	7839	47		1674	
12	12	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		124,5952	110,73	2,29	13796	285	8930	3194	18349
				м2		36,77	0,38	4582	47		1359	
13	13	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 40 мм. Прокладка		0,343	696937,89	307129,46	239050	105345	2094	159654	430600
				км трубопровода		383703,34	86461,32	131610	29656		31896	
14	14	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		346,43	662		229337		229337		247684
				м							18347	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,00705	947812,43	351560,4	6682	2479	1729	3185	10657
				т фасонных частей		350950,21	105433,32	2474	743		789	
16	16	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		43,0808	124,3	3,22	5355	139	2506	1881	7815
				м2		62,92	0,38	2711	16		579	
17	17	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		43,0808	110,73	2,29	4770	99	3088	1104	6345
				м2		36,77	0,38	1584	16		470	
18	18	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		57	685,21	556,25	39057	31706	0	15104	58493
				яма		128,96	239,05	7351	13626		4333	
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		20,52	609,74	0	12512	0	0	9008	23242
				м3 грунта		609,74	0	12512	0		1722	
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		13,68	13478,61	692,7	184387	9476	133309	41038	243459
				м3		3041,1	255,45	41602	3495		18034	
21	21	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,4490175	73759,25	5023,81	33119	2256	2336	19776	57127
				т конструкций		63532,99	297,76	28527	134		4232	
22	22	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		0,4490175	399870		179549		179549		193913
				т							14364	
23	23	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		17,898	124,3	3,22	2225	58	1041	782	3247
				м2		62,92	0,38	1126	7		241	
24	24	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,898	110,73	2,29	1982	41	1283	459	2636
				м2		36,77	0,38	658	7		195	
25	25	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 57 мм. Прокладка		46,29	696937,89	307129,46	32261255	14217023	282605	21546283	58112141
				км трубопровода		383703,34	86461,32	17761628	4002295		4304603	
26	26	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		46752,9	991		46332124		46332124		50038694
				м							3706570	
27	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,13617	947812,43	351560,4	129064	47872	33403	61524	205835
				т фасонных частей		350950,21	105433,32	47789	14357		15247	
28	28	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		8284,9842	124,3	3,22	1029850	26651	481922	361828	1503012
				м2		62,92	0,38	521277	3112		111334	

29	29	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8284,9842	110,73	2,29	917394	18952	593777	212366	1220140
				м2		36,77	0,38	304665	3112		90381	
30	30	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		7715	685,21	556,25	5286394	4291431	0	2044275	7917122
				яма		128,96	239,05	994963	1844307		586453	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2777,4	609,74	0	1693481	0	0	1219306	3145810
				м3 грунта		609,74	0	1693481	0		233023	
32	32	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		1851,6	13478,61	692,7	24956991	1282601	18043493	5554534	32952447
				м3		3041,1	255,45	5630897	472986		2440922	
33	33	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		77,0535625	73759,25	5023,81	5683413	387103	400867	3393687	9803268
				т конструкций		63532,99	297,76	4895443	22943		726168	
34	34	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		77,0535625	399870		30811408		30811408		33276321
				т							2464913	
35	35	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		3452,07675	124,3	3,22	429104	11105	200801	150762	626255
				м2		62,92	0,38	217199	1296		46389	
36	36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3452,07675	110,73	2,29	382247	7897	247407	88486	508392
				м2		36,77	0,38	126944	1296		37659	
37	37	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 76 мм. Прокладка		15,8485	705602,5	309842,77	11182741	4910543	117809	7473731	20148990
				км трубопровода		388326,27	88010,52	6154389	1394835		1492518	
38	38	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		16006,985	1372		21961583		21961583		23718510
				м							1756927	
39	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,2044	947812,43	351560,4	193733	71859	50140	92352	308972
				т фасонных частей		350950,21	105433,32	71734	21551		22887	
40	40	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		3782,08604	124,3	3,22	470125	12166	219997	165174	686123
				м2		62,92	0,38	237962	1420		50824	
41	41	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3782,08604	110,73	2,29	418789	8651	271058	96945	556993
				м2		36,77	0,38	139079	1420		41259	
42	42	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		2641	685,21	556,25	1809639	1469043	0	699796	2710190
				яма		128,96	239,05	340596	631343		200755	
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		950,76	609,74	0	579713	0	0	417393	1076874
				м3 грунта		609,74	0	579713	0		79768	
44	44	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		633,84	13478,61	692,7	8543281	439060	6176651	1901429	11280287
				м3		3041,1	255,45	1927570	161913		835577	
45	45	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		35,6601025	73759,25	5023,81	2630262	179150	185520	1570586	4536916
				т конструкций		63532,99	297,76	2265593	10618		336068	
46	46	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		35,6601025	399870		14259405		14259405		15400158
				т							1140752	

47	47	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1575,6206	124,3	3,22	195855	5068	91651	68812	285840
				м2		62,92	0,38	99135	592		21173	
48	48	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1575,6206	110,73	2,29	174468	3604	112923	40387	232044
				м2		36,77	0,38	57941	592		17188	
49	49	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка		6,672	722993,01	311498,37	4823809	2078317	51811	3244456	8713726
				км трубопровода		403729,23	87462,02	2693681	583547	-	645461	
50	50	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6738,72	1616		10889772		10889772		11760953
				м							871182	
51	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,1428	947812,43	351560,4	135348	50203	35029	64520	215857
				т фасонных частей		350950,21	105433,32	50116	15056		15989	
52	52	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1864,55712	124,3	3,22	231770	5998	108458	81430	338257
				м2		62,92	0,38	117315	700		25056	
53	53	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1864,55712	110,73	2,29	206462	4265	133631	47793	274596
				м2		36,77	0,38	68566	700		20340	
54	54	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		1112	685,21	556,25	761953	618545	0	294651	1141133
				яма		128,96	239,05	143409	265829		84528	
55	55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		400,32	609,74	0	244090	0	0	175744	453421
				м3 грунта		609,74	0	244090	0		33587	
56	56	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		266,88	13478,61	692,7	3597171	184867	2600695	800602	4749594
				м3		3041,1	255,45	811608	68174		351822	
57	57	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		17,68914	73759,25	5023,81	1304738	88867	92027	779087	2250530
				т конструкций		63532,99	297,76	1123844	5267		166706	
58	58	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		17,68914	399870		7073356		7073356		7639225
				т							565869	
59	59	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		776,8988	124,3	3,22	96571	2499	45191	33929	140940
				м2		62,92	0,38	48881	292		10440	
60	60	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		776,8988	110,73	2,29	86026	1777	55680	19914	114415
				м2		36,77	0,38	28569	292		8475	
61	61	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 108 мм. Прокладка		0,147	814839,7	339539,3	119781	49912	2040	80305	216093
				км трубопровода		461425,87	90384,6	67830	13287		16007	
62	62	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		148,47	1936		287438		287438		310433
				м							22995	
63	63	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,1134	947812,43	351560,4	107482	39867	27817	51236	171416
				т фасонных частей		350950,21	105433,32	39798	11956		12697	
64	64	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		49,85064	124,3	3,22	6197	160	2900	2177	9044
				м2		62,92	0,38	3137	19		670	

65	65	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,85064	110,73	2,29	5520	114	3573	1278	7342
						36,77	0,38	1833	19		544	
66	66	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	25	685,21	556,25	17130	13906	0	6624	25655
						128,96	239,05	3224	5976		1900	
67	67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	609,74	0	5488	0	0	3951	10194
						609,74	0	5488	0		755	
68	68	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6	13478,61	692,7	80872	4156	58469	17999	106780
						3041,1	255,45	18247	1533		7910	
69	69	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,4855	73759,25	5023,81	35810	2439	2526	21383	61769
						63532,99	297,76	30845	145		4575	
70	70	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	0,4855	399870		194137		194137		209668
											15531	
71	71	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	21,195	124,3	3,22	2635	68	1233	926	3845
						62,92	0,38	1334	8		285	
72	72	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,195	110,73	2,29	2347	48	1519	543	3121
						36,77	0,38	779	8		231	
73	73	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 133 мм. Прокладка	км трубопровода	1,695	1125311,01	504591,88	1907402	855283	36341	1226285	3384383
						599279,24	131500,75	1015778	222894		250695	
74	74	С123-010201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1711,95	2796		4786612		4786612		5169541
											382929	
75	75	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,3264	947812,43	351560,4	309366	114749	80067	147474	493387
						350950,21	105433,32	114550	34413		36547	
76	76	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	707,8659	124,3	3,22	87990	2277	41175	30914	128417
						62,92	0,38	44538	266		9512	
77	77	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	707,8659	110,73	2,29	78382	1619	50732	18144	104248
						36,77	0,38	26030	266		7722	
78	78	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	283	685,21	556,25	193914	157417	0	74988	290414
						128,96	239,05	36497	67652		21512	
79	79	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,88	609,74	0	62120	0	0	44726	115394
						609,74	0	62120	0		8548	
80	80	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	67,92	13478,61	692,7	915467	47048	661868	203750	1208755
						3041,1	255,45	206551	17350		89537	
81	81	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	7,908435	73759,25	5023,81	583320	39730	41143	348313	1006164
						63532,99	297,76	502447	2355		74531	
82	82	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	7,908435	399870		3162346		3162346		3415334
											252988	

83	83	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	295,46615	124,3	3,22	36727	950	17187	12904	53602
						62,92	0,38	18590	111		3970	
84	84	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	295,46615	110,73	2,29	32717	676	21176	7574	43514
						36,77	0,38	10865	111		3223	
85	85	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	0,255	1125311,01	504591,88	286954	128671	5467	184485	509155
						599279,24	131500,75	152816	33533		37715	
86	86	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	257,55	3380		870519		870519		940161
											69642	
87	87	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,195	947812,43	351560,4	184823	68554	47834	88105	294763
						350950,21	105433,32	68435	20559		21834	
88	88	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	127,3113	124,3	3,22	15825	410	7405	5560	23096
						62,92	0,38	8010	48		1711	
89	89	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	127,3113	110,73	2,29	14097	291	9124	3263	18749
						36,77	0,38	4682	48		1389	
90	90	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	43	685,21	556,25	29464	23919	0	11394	44127
						128,96	239,05	5545	10279		3269	
91	91	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,48	609,74	0	9439	0	0	6796	17533
						609,74	0	9439	0		1299	
92	92	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,32	13478,61	692,7	139099	7149	100566	30959	183662
						3041,1	255,45	31384	2636		13605	
93	93	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,442865	73759,25	5023,81	106425	7249	7506	63548	183571
						63532,99	297,76	91670	430		13598	
94	94	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	1,442865	399870		576958		576958		623115
											46157	
95	95	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	53,67045	124,3	3,22	6671	173	3122	2344	9737
						62,92	0,38	3377	20		721	
96	96	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,67045	110,73	2,29	5943	123	3847	1376	7904
						36,77	0,38	1974	20		585	
97	97	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	1,043	696937,89	307129,46	726906	320336	6368	485478	1309375
						383703,34	86461,32	400203	90179		96991	
98	98	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1053,43	991		1043949		1043949		1127465
											83516	
99	99	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,05073	947812,43	351560,4	48083	17835	12444	22921	76684
						350950,21	105433,32	17804	5349		5680	
100	100	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	186,67614	124,3	3,22	23204	601	10859	8153	33866
						62,92	0,38	11745	70		2509	

101	101	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		186,67614	110,73	2,29	20671	427	13379	4785	27492
				м2		36,77	0,38	6865	70		2036	
102	102	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		174	685,21	556,25	119227	96787	0	46105	178559
				яма		128,96	239,05	22440	41596		13227	
103	103	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		62,64	609,74	0	38194	0	0	27500	70949
				м3 грунта		609,74	0	38194	0		5255	
104	104	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		41,76	13478,61	692,7	562867	28927	406943	125274	743192
				м3		3041,1	255,45	126996	10667		55051	
105	105	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		1,737825	73759,25	5023,81	128181	8731	9041	76539	221098
				т конструкций		63532,99	297,76	110409	517		16378	
106	106	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		1,737825	399870		694904		694904		750496
				т							55592	
107	107	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		77,8563	124,3	3,22	9678	250	4529	3400	14124
				м2		62,92	0,38	4899	29		1046	
108	108	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		77,8563	110,73	2,29	8621	178	5580	1996	11466
				м2		36,77	0,38	2863	29		849	
109	109	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 76 мм. Прокладка		0,3	705602,5	309842,77	211681	92953	2230	141472	381405
				км трубопровода		388326,27	88010,52	116498	26403		28252	
110	110	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		303	1372		415716		415716		448973
				м							33257	
111	111	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,0364	947812,43	351560,4	34500	12797	8929	16446	55022
				т фасонных частей		350950,21	105433,32	12775	3838		4076	
112	112	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		71,592	124,3	3,22	8899	230	4164	3127	12988
				м2		62,92	0,38	4504	27		962	
113	113	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		71,592	110,73	2,29	7927	164	5131	1835	10543
				м2		36,77	0,38	2633	27		781	
114	114	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		50	685,21	556,25	34260	27812	0	13249	51310
				яма		128,96	239,05	6448	11953		3801	
115	115	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18	609,74	0	10975	0	0	7902	20388
				м3 грунта		609,74	0	10975	0		1510	
116	116	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		12	13478,61	692,7	161743	8312	116938	35998	213561
				м3		3041,1	255,45	36493	3065		15819	
117	117	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,675125	73759,25	5023,81	49797	3392	3512	29735	85894
				т конструкций		63532,99	297,76	42893	201		6363	
118	118	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		0,675125	399870		269962		269962		291559
				т							21597	

119	119	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	29,83	124,3	3,22	3708	96	1735	1303	5412
						62,92	0,38	1877	11		401	
120	120	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,83	110,73	2,29	3303	68	2138	765	4393
						36,77	0,38	1097	11		325	
121	121	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	1,976	722993,01	311498,37	1428634	615521	15344	960888	2580684
						403729,23	87462,02	797769	172825		191162	
122	122	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1995,76	1616		3225148		3225148		3483160
											258012	
123	123	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1708	947812,43	351560,4	161886	60047	41898	77171	258182
						350950,21	105433,32	59942	18008		19125	
124	124	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	552,21296	124,3	3,22	68642	1776	32121	24117	100179
						62,92	0,38	34744	207		7421	
125	125	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	552,21296	110,73	2,29	61146	1263	39577	14155	81325
						36,77	0,38	20307	207		6024	
126	126	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	329	685,21	556,25	225434	183005	0	87176	337619
						128,96	239,05	42429	78649		25009	
127	127	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,44	609,74	0	72217	0	0	51996	134151
						609,74	0	72217	0		9937	
128	128	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	78,96	13478,61	692,7	1064271	54695	769450	236869	1405231
						3041,1	255,45	240125	20170		104091	
129	129	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,2335675	73759,25	5023,81	386024	26292	27227	230503	665849
						63532,99	297,76	332504	1558		49322	
130	130	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	5,2335675	399870		2092747		2092747		2260166
											167420	
131	131	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	229,85585	124,3	3,22	28572	739	13370	10038	41699
						62,92	0,38	14462	86		3089	
132	132	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	229,85585	110,73	2,29	25452	526	16474	5892	33851
						36,77	0,38	8453	86		2507	
133	133	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 102 мм. Прокладка	км трубопровода	2,12	814839,7	339539,3	1727460	719823	29414	1158140	3116448
						461425,87	90384,6	978223	191615		230848	
134	134	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2141,2	1936		4145363		4145363		4476992
											331629	
135	135	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,189	947812,43	351560,4	179137	66445	46362	85394	285693
						350950,21	105433,32	66330	19927		21162	
136	136	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	718,9344	124,3	3,22	89366	2313	41819	31398	130425
						62,92	0,38	45234	270		9661	

137	137	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		718,9344	110,73	2,29	79607	1645	51525	18428	105878
				м2		36,77	0,38	26437	270		7843	
138	138	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		353	685,21	556,25	241879	196355	0	93536	362248
				яма		128,96	239,05	45525	84386		26833	
139	139	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		127,08	609,74	0	77485	0	0	55789	143937
				м3 грунта		609,74	0	77485	0		10662	
140	140	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		84,72	13478,61	692,7	1141908	58685	825580	254148	1507740
				м3		3041,1	255,45	257642	21641		111684	
141	141	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		6,85526	73759,25	5023,81	505639	34440	35664	301928	872172
				т конструкций		63532,99	297,76	435535	2041		64605	
142	142	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		6,85526	399870		2741213		2741213		2960510
				т							219297	
143	143	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		299,2734	124,3	3,22	37201	963	17408	13070	54292
				м2		62,92	0,38	18830	112		4022	
144	144	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		299,2734	110,73	2,29	33138	685	21449	7671	44074
				м2		36,77	0,38	11005	112		3265	
145	145	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 133 мм. Прокладка		0,82	1125311,01	504591,88	922755	413765	17581	593247	1637282
				км трубопровода		599279,24	131500,75	491409	107831		121280	
146	146	С123-010201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		828,2	2796		2315647		2315647		2500899
				м							185252	
147	147	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,2016	947812,43	351560,4	191079	70875	49453	91087	304739
				т фасонных частей		350950,21	105433,32	70752	21255		22573	
148	148	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		342,4484	124,3	3,22	42567	1102	19920	14956	62125
				м2		62,92	0,38	21546	129		4602	
149	149	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		342,4484	110,73	2,29	37919	783	24543	8778	50433
				м2		36,77	0,38	12593	129		3736	
150	150	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		137	685,21	556,25	93874	76206	0	36301	140589
				яма		128,96	239,05	17668	32750		10414	
151	151	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		49,32	609,74	0	30072	0	0	21652	55862
				м3 грунта		609,74	0	30072	0		4138	
152	152	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		32,88	13478,61	692,7	443177	22776	320409	98635	585157
				м3		3041,1	255,45	99991	8399		43345	
153	153	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		3,828465	73759,25	5023,81	282385	19233	19917	168618	487083
				т конструкций		63532,99	297,76	243234	1140		36080	
154	154	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки		3,828465	399870		1530888		1530888		1653359
				т							122471	

155	155	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	143,03485	124,3	3,22	17780	460	8320	6247	25949
						62,92	0,38	9000	54		1922	
156	156	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	143,03485	110,73	2,29	15838	327	10251	3666	21065
						36,77	0,38	5260	54		1560	
157	157	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	12,548	1125311,01	504591,88	14120403	6331619	269028	9078129	25054414
						599279,24	131500,75	7519756	1650071		1855883	
158	158	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12673,48	3380		42836362		42836362		46263271
											3426909	
159	159	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	1,305	947812,43	351560,4	1236895	458786	320119	589625	1972642
						350950,21	105433,32	457990	137590		146122	
160	160	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	6264,71448	124,3	3,22	778724	20152	364407	273597	1136507
						62,92	0,38	394165	2353		84186	
161	161	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6264,71448	110,73	2,29	693690	14330	448986	160581	922612
						36,77	0,38	230373	2353		68342	
162	162	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	2091	685,21	556,25	1432774	1163108	0	554061	2145781
						128,96	239,05	269665	499863		158947	
163	163	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	752,76	609,74	0	458985	0	0	330469	852610
						609,74	0	458985	0		63156	
164	164	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	501,84	13478,61	692,7	6764105	347624	4890336	1505448	8931117
						3041,1	255,45	1526145	128194		661564	
165	165	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	70,163505	73759,25	5023,81	5175208	352488	365022	3090226	8926669
						63532,99	297,76	4457697	20892		661235	
166	166	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	70,163505	399870		28056281		28056281		30300783
											2244502	
167	167	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2609,88165	124,3	3,22	324417	8396	151812	113981	473469
						62,92	0,38	164209	980		35072	
168	168	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2609,88165	110,73	2,29	288991	5970	187048	66898	384361
						36,77	0,38	95974	980		28471	
169	169	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 219 мм. Прокладка	км трубопровода	1,379	1263610,74	572666,5	1742519	789707	39277	1108272	3078854
						662462,04	149333,58	913535	205931		228063	
170	170	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80. Давление до 1,2 Мпа	м	1392,79	6022		8387381		8387381		9058372
											670991	
171	171	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	1,147	947812,43	351560,4	1087141	403240	281361	518237	1733808
						350950,21	105433,32	402540	120932		128430	
172	172	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	948,28314	124,3	3,22	117875	3050	55160	41414	172032
						62,92	0,38	59664	356		12743	

173	173	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	948,28314	110,73	2,29	105003	2169	67963	24307	139655
						36,77	0,38	34871	356		10345	
174	174	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	230	685,21	556,25	157598	127936	0	60944	236026
						128,96	239,05	29662	54983		17483	
175	175	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,8	609,74	0	50486	0	0	36350	93783
						609,74	0	50486	0		6947	
176	176	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	55,2	13478,61	692,7	744019	38237	537914	165592	982380
						3041,1	255,45	167869	14101		72769	
177	177	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	13,6873	73759,25	5023,81	1009565	68762	71207	602833	1741390
						63532,99	297,76	869595	4075		128992	
178	178	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы опорные стойки	т	13,6873	399870		5473141		5473141		5910992
											437851	
179	179	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	395,4045	124,3	3,22	49150	1272	23000	17268	71732
						62,92	0,38	24878	148		5313	
180	180	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	395,4045	110,73	2,29	43783	904	28338	10135	58232
						36,77	0,38	14540	148		4313	
181	181	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4297,5	196,25	189,36	843372	813756	802	140306	1062372
						6,7	38,64	28814	166055		78694	
182	182	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26859	240		6446160				6961853
											515693	
183	183	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11429	132,6	127,36	1515507	1455647	0	228623	1883660
						5,24	22,55	59860	257673		139530	
184	184	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	342,87	1402,44	0	480855	0	0	346216	893237
						1402,44	0	480855	0		66166	
185	185	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	970	872,06	0	845902	0	0	609049	1571347
						872,06	0	845902	0		116396	
186	186	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2682	12,67	12,67	33988	33988	0	9842	47336
						0	5,1	0	13669		3506	
187	187	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,431	218543,87	57628,38	94192	24838	391	75429	183191
						160008,67	16767,33	68964	7227		13570	
188	188	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	2,434	393994,82	134219,73	958983	326691	20942	701906	1793761
						251171,11	40117,45	611350	97646		132871	

189	189	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	435,31	810		352601		352601		380809
											28208	
190	190	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2458,34	10183		25033276		25033276		27035938
											2002662	
191	191	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	988,07	630,7	27666	17660	0	14845	45912
						357,37	178,16	10006	4989		3401	
192	192	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1703		18733		18733		20232
											1499	
193	193	С123-020304-1016	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	45886		780062		780062		842467
											62405	
			ИТОГО:					454 011 509	49 496 498	318 147 510	84 046 524	581 102 679
								79 921 340	14 801 552		43 044 640	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		69 732 321				
			Итого с НДС									650 835 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST. LINE" БИН 060740001894О

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Джумашев И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "BSP GROUP LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Давлетов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Иманбеков А.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шаянбаева Л.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)