Форма №3

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ № 64 от 17.06.2017 года

Наименование объекта: Строительство одноквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Чингирлау Чингирлауского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	5 655 792		
НДС 12%	678 695		
ВСЕГО	6 334 487		
Итого за июль 2017 г.	2 907 300		
НДС 12%	348 876		
ВСЕГО	3 256 176		

Заказчик: Руководитель ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____ Самиев Т. С.

Подрядчик: Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2

Выполненных работ за август 2017 год по объекту

Строительство одноквартирного трехкомнатного жилого дома
с. Чингирлау Чингирлауского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13,88	2636,24	335,84	36591	4661	13524	4,54	63		
				699,75	126	9713	1749	118	0,61	8		
		м3										
2	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-75	5,2744	17300	-	91247	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		1000шт										
3	Е0112-13-3	-Утепление наружных стен изовером в один слой толщ.120мм	375,84	189,45	4,72	71201	1774	32497	0,4	151		
				70,88	1,78	26640	669	119	0,01	3		
		м2										
4	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	22,53	2890	-	65112	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
5	С11011-379	-Листы гипсокартонные	289,7	393	-	113852	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,15782	10123,72	281,14	1598	44	1306	56,5	9
				9090	105,75	1435	17	90	3,81	1
		т								
7	С12021-237	-Стоимость металлических перемычек из уголка	0,15782	154400	-	24367	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			403968	6480			223
			Тенге			37787	2435			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378003	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43352	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38770	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178964	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			112900	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			46022	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6903	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25441	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449466	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45673	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25965	-	-		-
	Материалы -		Тенге			119	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1451	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24367	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1306	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	196	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1636	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28908	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1647	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			478374	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		259
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47320	-		-

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К СБОРНОЩИТОВЫМ ПАНЕЛЯМ

8	С11011-2702	-Саморезы ГОСТ 1147-80	0,496	1934	-	959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-59	1000 шт -Болты строительные с гайками и шайбами	0,0026	149300 -	- -	388 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	т -Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01562	50600 -	- -	790 -	- -	- -	- -	- -
11	С11041-86	т -Сталь угловая 63х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,223	45500 -	- -	10147 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	т -Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения,неоцинкованная.Д4-1 0мм	66	28 -	- -	1848 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			14132 - -	- - -			- - -
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10147	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10147	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			609	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			10755	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3986	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3986	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			239	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4225	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			14980	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
13	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	14,55	6022 -	- -	87620 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м2	10,43	2030 -	- -	21173 -	- -	- -	- -	- -
15	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние м2	9,45	4010 -	- -	37895 -	- -	- -	- -	- -
16	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; м2	3,78	5610 -	- -	21206 -	- -	- -	- -	- -
17	С12062-22	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-10П внутренние м2	2,52	5050 -	- -	12726 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	7	1960 -	- -	13720 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			194339 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194339	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194339	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11660	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206000	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			206000	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ,КРОВЛЯ								
19	Е0110-12-6	-Подшивка фронтона,карниза проф.литом по дереву	22,54	43,62 37,58	0,92 0,34	983 847	21 8	1026 120	0,25 -	6 -
20	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 м2	22,54	334 -	- -	7528 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,143	573,75	28,11	5819	285	1635	0,78	8
				123,75	10,58	1255	107	120	0,05	1
		м3								
22	Е0112-10-1	-Устройство конька из оцинкованной стали	10,57	544,76	1,24	5758	13	1933	0,97	10
				153,23	0,47	1620	5	119	-	-
		м2								
23	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	180,84	121,68	8,3	22004	1501	20519	0,57	102
				94,18	1,17	17032	211	119	-	1
		м2								
24	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	180,84	508	-	91867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	180,84	37,08	0,99	6706	179	2576	0,07	13
				11,59	0,38	2096	69	119	-	-
		м2								
26	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,07	184000	-	12880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С11011-769	-Скобы зажимные /литье стальное/	0,029	201100	-	5832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	142	189,45	4,72	26901	670	12278	0,4	57
				70,88	1,78	10065	253	119	0,01	1
		м2								
29	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	21,3	2890	-	61557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида	142	207,96	1,19	29530	169	4639	0,16	22
				27	0,45	3834	64	119	-	-
		м2								
31	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами гипсокартонными толщиной 5 мм	110	117,12	4,48	12883	493	14301	0,67	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				106,65	1,69	11732	186	120	0,01	1
		м2								
32	С11011-378	-Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	110	356	-	39160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					СЛУХОВОЕ ОКНО,ДВЕРЬ НА ЧЕРДАК					
33	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
34	С131312-61	-Решетки жалюзийные	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-813	-Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-821	-Ручка РСВО	1	308	-	308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0110-23-5	-Установка двери на чердак	0,96	375,5	30,89	360	30	235	1,23	1
		м2		191,93	11,68	184	11	120	0,06	-
39	С12065-68	-Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	0,96	9060	-	8698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	С11011-919	-Стекло листовое, толщина 3 мм	0,36	424	-	153	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-3784	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	0,68	508	-	345	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			344118	3442			299
			Тенге			49627	945			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343561	-	-		-
	Материалы -		Тенге			60956	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50572	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229535	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			60334	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9050	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24234	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			428129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59623	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			557	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			557	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			590	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			428719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59623	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
					ДЕРЕВЯННЫЕ					
43	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных гравийных (под деревянные полы)	15,4692	2111,25	-	32659	-	9076	2,99	46
				477	-	7379	-	123	-	-
			м3							
					УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ					
44	E0112-13-3	-Утепление стен изовером	27	189,45	4,72	5115	127	2335	0,4	11
				70,88	1,78	1914	48	119	0,01	-
			м2							
45	C11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,35	4518	-	6099	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			43874	127			57
			Тенге			9293	48			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43874	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15620	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9341	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6099	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12734	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11052	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			58601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11052	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1000431	10050			580
			Тенге			96706	3428			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10147	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10147	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10755	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			963762	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98683	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			612923	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125634	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1146421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116348	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25965	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1451	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1647	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			557	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			557	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			590	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1186674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117995	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			14240				
		Итого:	Тенге			1200914				
		Зимнее удорожание 1,98%	Тенге			23778				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			12009				
		Затраты на дополн.отпуска 0,4%	Тенге			4804				
		Итого	Тенге			1241505				
		Итого в текущих ценах к=2,38968	Тенге			2966800				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			59336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	Тенге	3026136
Снять с выполнения за июль 2017 год	Тенге	118836
Итого	Тенге	2907300
НДС 12 %	Тенге	348876
Итого по акту	Тенге	3256176

ЗАКАЗЧИК: ГУ „Сайкирлаусский районный отдел архитектуры, градостр-ва и стр-ва" Сапиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котло Монтаж" Балмуратов Д. Б.

ТЕХНАДЗОР: ТОО „Аксайгазпроект" Сапарова А.Т.

"AKSAIGASPROJECT" LLP Technical Supervision Технический надзор ТОО "АКСАЙГАЗПРОЕКТ"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ "ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ" КАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ СӘУЛЕТ

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУ УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Батыс Котло Монтаж ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ