Форма №3

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор: **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик: **ТОО "Шанырак"**

Наименование объекта: **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				85	17.07.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	55005168	49111757	17239689	-	-	-	-	-	5893411	55005168

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
_____ Е.О.Алтишев

Технадзор:
Директор ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шанырак"
_____ А.Б.Тайталиев

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор : **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик : **ТОО "Шанырак"**

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Объект : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик**

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 17.07.2019 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.08.2019	02.08.2019	08.08.2019

Акт приемки выполненных работ
№ 1

за август 2019 года

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	С130804-887 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	3636	412,00	--	1498032	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
2	12	С130804-888 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	587,82	581,00	--	341523	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
	21	С130804-890 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1090,8	950,00	--	1036260	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
4	38	С130806-118 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	130	3564,00	--	463320	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
5	49	С130902-64 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	12	6845,00	--	82140	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	50	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	119	2198,00	--	261562	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	51	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм	1	2660,00	--	2660	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
8	52	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	20	1272,00	--	25440	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	53	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	9	3143,00	--	28287	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

Колодцы

	123	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	4,06	2416,25	--	9810	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	124	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	313,28	4820,00	--	1510010	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	125	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	539	392,00	--	211288	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	126	С143018-24 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	114,4	16985,00	--	1943084	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	127	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	126	5850,00	--	737100	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	128	С131104-8 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	50	3417,00	--	170850	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	131	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	529,375	2420,00	--	1281088	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЕТОННЫХ ТРУБ								
18	146	Е0166-7-2	Демонтаж трубопроводов из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400мм в траншеях	12	157,42	0,69	1889	8	226	0,91	11
			м		156,73	0,11	1881	1	12	--	--

Земляные работы

19	148	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях	54244,2	23,48	22,26	1273441	1207697	358686	0,01	458
			м3		1,21	5,60	65744	304036	97	0,02	1056
20	149	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1677,66	262,72	--	440747	--	498044	1,85	3100
			м3		262,72	--	440747	--	113	--	--
21	150	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	3288,13	27,88	27,88	91679	91679	15765	--	--
			м3		--	4,94	--	16252	97	0,02	65
22	151	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1264,12	1107,00	152,52	1399381	192804	346469	1,02	1289
			м3		153,68	57,15	194270	72244	130	0,28	353
23	155	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33532,2	21,55	4,52	722486	151433	553921	0,11	3621
			м3		17,03	--	571053	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13532076	1643621			8480
				Тенге			1273695	392534			1474
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8884902				
			Всего заработная плата -	Тенге				1666228			
			Местные материалы -	Тенге			5967586				
			Накладные расходы -	Тенге			1773111				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							887
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				265967			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639481				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11297494				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10840
			Сметная заработная плата -	Тенге				1932195			

	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4647174			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4647174			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278830			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4926005			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16223499**			
	Итого прямые затраты по смете							**16223499**
	Временные здания и сооружения		2,7%					438034
	Итого с временными		2,07%					16661533
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее		1%					344894
	затраты на выслугу лет		0,4%					166615
	Затраты на дополнительные отпуска							66646
	Итого с дополнительными затратами							17239689
	Итого в базисных ценах 2001 года		3,1032258					**17239689**
	Итого в текущих ценах 2018 с коэффициентом		2 %					53498647
	Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах							1069973
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами		0,899999996					54568620
	Итого с поправочным коэффициентом		12 %					49111757
	НДС							5893411
	Итого к оплате с НДС							**55005168**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Шанырак"

(наименование организации)

Директор Тайталиев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района" Жамбылской области

(наименование организации)

/Е.О.Алтишев.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

инженер-эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) /Сыдыков Ж.