Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор: **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик: **ТОО "Шанырак"**

Наименование объекта: **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		85	17.07.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	377000000	62500000	36670074	-	-	-	-	-	7500000	70000000

Заказчик:
И.о. Руководителя
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
_____ Е.Б.Бейсенбеков

Технадзор:
Директор ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шанырак"
_____ А.Б.Тайталиев

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Подрядчик: ТОО "Шанырак"

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области

Объект: Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик

Договор подряда (контракт) № 85 от 17.07.2019 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2020	01.08.2020	24.08.2020

Акт приемки выполненных работ №10
за август 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 1-1-1. Снос строений										
1	Е0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	50	3157,04	1555,04	157852	77752	109462	9,85	493
		м3		1602,00	587,25	80100	29362	100	2,87	144
2	Е0146-59-5	Разборка надземной части насосной станции	50	263,03	93,15	13151	4657	10234	1,07	53
		м3		169,88	34,79	8494	1740	100	0,17	8
3	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	125	27,10	--	3388	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	125	32,30	--	4038	--	--	--	--
		т		6,46	--	808	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			178428	82409			546
			Тенге			89402	31102			152
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178428				
	Всего заработная плата -		Тенге				120503			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3388				
	Транспортные расходы -		Тенге			4038				
		Накладные расходы -	Тенге			119696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							758
		Сметная заработная плата -	Тенге				138458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**316012**				

Локальная смета 2-1-1. Насосная станция №1 на водозаборных скважинах /аул Игилик/

Кровля

45	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	16,0079	194,05	4,72	3106	76	1384	0,40	6
		м2		70,88	1,78	1135	28	119	0,01	--
46	С11031-102 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,98929	12012,00	--	11883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	16,0079	135,53	15,94	2170	255	774	0,24	4
		м2		34,65	5,96	555	95	119	0,03	--
48	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,0079	61,92	2,10	991	34	46	0,01	--
		м2		1,65	0,75	26	12	119	--	--

49	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	16,0079	597,37	18,33	9563	293	598	0,14	2
		м2		24,53	6,86	393	110	119	0,03	1
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,357	161,83	1,24	1029	8	1163	0,97	6
		м2		153,23	0,47	974	3	119	--	--
51	Е0110-30-1 прим.	Установка дверей с коробками стальными	2,3	966,56	140,25	2223	323	1121	2,06	5
		м2		355,50	50,56	818	116	120	0,22	1
52	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	2,3	12300,00	"	28290	"	"	"	"
		м2		"	"	"	"	"	"	"
53	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,62	375,50	30,89	233	19	151	1,23	1
		м2		191,93	11,68	119	7	120	0,06	"
54	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-1011; ДЛ 13-1011	0,62	12300,00	"	7626	"	"	"	"
		м		"	"	"	"	"	"	"
55	Е0111-3-4	Устройство уплотняемых трамбовками полетилененных слоев щебеночных	0,81	1607,15	"	1302	"	329	3,24	3
		м3		531,00	"	430	"	123	"	"

56	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	8,1	154,11	9,38	1248	76	521	0,24	2
		м2		48,83	3,51	396	28	123	0,02	--
57	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	8,1	179,60	14,58	1455	118	571	0,25	2
		м2		51,84	5,46	420	44	123	0,03	--
58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,81	5229,74	--	4236	--	565	3,66	3
		м3		567,00	--	459	--	123	--	--
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01555	5239,08	327,33	81	5	33	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--
60	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01555	41200,00	--	641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,1	404,22	18,42	3274	149	925	0,42	3
		м2		85,95	6,91	696	56	123	0,03	--
62	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,1	143,54	9,05	1163	73	540	0,25	2
		м2		50,85	3,40	412	28	123	0,02	--
63	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	8,1	178,15	13,43	1443	109	575	0,37	3
		м2		52,65	5,04	426	41	123	0,02	--
64	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	8,1	46,24	1,34	375	11	18	0,01	--
		м2		1,26	0,50	10	4	123	--	--

65	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	8,1	1013,27	15,20	8207	123	1800	1,87	9
		м2		173,30	7,37	1404	60	123	0,04	—
		Плинтус керамический,h=0,3м								
66	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,12	404,22	18,42	1261	57	356	0,42	1
		м2		85,95	6,91	268	22	123	0,03	—
67	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,12	260,02	9,05	811	28	208	0,25	1
		м2		50,85	3,40	159	11	123	0,02	—
68	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3,12	1221,30	4,62	3810	14	858	11,52	35
		м2		254,97	3,14	796	10	104	0,02	—
69	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	8,1	283,57	4,07	2297	33	18993	0,75	6
		м2		139,28	0,97	1128	8	1105	0,05	—
70	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	31,9	277,23	4,07	8844	130	45577	0,74	24
		м2		135,68	0,97	4328	31	1105	0,05	2

71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,84	575,91	6,33	484	5	278	1,79	2
		м2		312,75	2,39	263	2	105	0,01	--
72	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	40,84	16,77	0,12	685	5	591	0,09	4
		м2		13,73	0,05	561	2	105	--	--
73	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	40,5	221,18	1,96	8958	79	4650	0,61	25
		м2		108,90	0,45	4410	18	105	0,03	1
74	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	42,39	13,73	0,90	582	38	446	0,06	2
		м2		9,68	0,34	410	14	105	--	--
		Отмостка								
75	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,025	1527,15	--	3092	--	1323	3,24	7
		м3		531,00	--	1075	--	123	--	--
76	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	13,5	317,78	--	4290	--	444	0,14	2
		м2		24,75	--	334	--	133	--	--
		Крыльцо								
77	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,49665	167,40	--	83	--	94	1,18	1
		м3		167,40	--	83	--	113	--	--
78	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,2709	122,18	--	33	--	37	0,89	--
		м3		122,18	--	33	--	113	--	--
79	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,386	50,52	2,62	70	4	20	0,07	--
		м2		10,51	0,99	15	1	123	--	--

80	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец	0,5	6087,71	260,48	3044	130	369	3,94	2
		1м3		614,25	89,46	307	45	105	0,35	--
81	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,386	183,43	9,95	254	14	74	0,27	--
		м2		39,60	3,74	55	5	123	0,02	--
82	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,386	56,02	0,23	78	--	75	0,29	--
		м2		51,30	0,09	71	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			129215	2210			132
			Тенге			22998	804			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128574				
		Всего заработная плата -	Тенге				23802			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47799				
		Накладные расходы -	Тенге			26886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27835			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			679				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**162191**				
Локальная смета 2-1-1. Насосная станция №1 на водозаборных скважинах /аул Игилик/. Технологическое оборудование										
1	Ц0107-247-10	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-100	1	36802,00	18320,00	36802	18320	13836	64,00	64
		шт		11300,00	4073,09	11300	4073	90	23,62	24
2	С131001-8	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип /ЭЦВ 8-25-100/, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	1	112500,00	--	112500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2

		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	—
4	75-6-1128 Изм. и доп.вып.19	Шкаф управления скважинным насосом /СУЗ-40//	1	43488,00	—	43488	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
5	ЦП012-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	684,50	59,60	2054	179	1704	4,00	12
		шт		609,00	15,80	1827	47	90	0,09	—
6	СП30902-84 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	5399,00	—	16197	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
7	ЦП012-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
		шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,30	—
8	СП30902-87 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	10605,00	—	10605	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
9	СП30902-86 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	9064,00	—	9064	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
10	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	—	504	—	130	—	—
11	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец		96,75	—	581	—	130	—	—

12	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2
		фланец		63,00	--	441	--	130	--	--
13	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	660,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	493,00	--	2958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	306,00	--	2142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-22-2	Установка манометров ОБМ-160-10 с трехходовым краном	1	943,96	1,62	944	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
17	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
18	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1511,83	60,08	1512	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
19	С131102-12 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	1	14158,00	--	14158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--

21	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
22	С130903-751 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	1	39160,00	--	39160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,50	59,60	685	60	571	4,00	4
		шт		619,00	15,80	619	16	90	0,09	--
24	С130903-748 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	1	22740,00	--	22740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных	1	557,33	60,08	557	60	547	2,21	2
		шт		398,25	22,50	398	23	130	0,11	--
26	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	13000,00	--	13000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,00738	45827,00	2448,00	338	18	281	242,00	2
		т		42080,00	248,01	311	2	90	1,44	--

28	Ц0112-1404-9 Изм. и доп. вып. 10	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, Dн 89 мм	1	16,08	2,91	16	3	12	0,06	--
		м		12,52	0,40	13	--	90	--	--
29	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	1	775,00	--	775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,13504	33857,00	2296,00	4572	310	3725	183,00	25
		т		30380,00	270,01	4103	36	90	1,57	--
31	Ц0112-1404-10 Изм. и доп. вып. 10	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, Dн 108 мм	12	21,98	4,06	264	49	191	0,08	1
		м		17,09	0,61	205	7	90	--	--
32	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	12	1080,00	--	12960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	2	736,00	--	1472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

34	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	223,00	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,01436	59769,00	2748,00	858	39	722	316,00	5
		т		55580,00	297,00	798	4	90	1,72	--
37	Ц0112-1404-7 Изм. и доп. вып. 10	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, Dн 57 мм	3	13,26	1,78	40	5	30	0,05	--
		м		10,82	0,20	32	1	90	--	--
38	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	3	503,00	--	1509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	1	153,67	4,19	154	4	79	0,34	--
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	--

41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	52,8	200,00	--	10560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратови трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	6,81	45,33	0,11	309	1	90	0,09	1
		м2		14,65	0,05	100	--	90	--	--
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,81	16,36	0,05	111	--	36	0,03	--
		м2		5,81	0,02	40	--	90	--	--
44	Е0113-26-10 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюХВ-1100 за 2 раза	6,81	108,46	0,18	739	1	34	0,03	--
		м2		5,50	0,10	37	1	90	--	--
45	Е0118-22-5	Установка кранов водоразборных	1	28,81	--	29	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
46	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров	0,048	5690,20	98,32	273	5	37	4,41	--
		м3		695,25	37,15	33	2	105	0,18	--
48	С131004-2 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	16509,00	--	16509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			399152	19832			141
			Тенге			24498	4355			25
Стоимость оборудования -			Тенге			43488				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			43488				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			48902				
Материалы -			Тенге			7869				
Всего заработная плата -			Тенге				25965			

		Накладные расходы -	Тенге		23382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4337				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		76621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						163
		Сметная заработная плата -	Тенге			29472			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3846				
Материалы -			Тенге		1201				
Всего заработная плата -			Тенге			2159			
Местные материалы -			Тенге		190				
		Накладные расходы -	Тенге		2727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		394				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						12
		Сметная заработная плата -	Тенге			2568			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		302915				
Материалы -			Тенге		10018				
Всего заработная плата -			Тенге			729			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		292056				
Сдача и испытание -			Тенге		12				
		Накладные расходы -	Тенге		933				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18231				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге		322079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -	Тенге			869			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**449154**				

Локальная смета 2-1-1. Насосная станция №1 на водозаборных скважинах /аул Игилик/. Силовое электрооборудование и освещение

1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--

2	С151803-602 Изм. и доп. вып. 24	Щит ЩРН-36 габ. 520x300x120	1	3911,00	--	3911	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
4	С151801-430 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2215,00	--	2215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2215,00	--	2215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
7	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	1	19,13	--	19	--	19	0,12	--
		шт		18,00	--	18	--	108	--	--
10	С151803-747 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Фотореле ФР 602 серый, 4400 Вт IP44 IEK	1	648,00	--	648	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
12	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313,00	131,00	939	393	444	0,75	2
		шт		119,00	36,90	357	111	95	0,21	1
14	С151701-7	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-003-УХЛ4	3	588,00	--	1764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 230-240-60	3	33,00	--	99	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47,00	0,20	94	--	87	0,29	1
		шт		45,50	0,10	91	--	95	--	--
17	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельныхрозеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,002	28100,00	--	56	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146x146x91 мм, тип У273-УХЛЗ	2	145,00	--	290	--	--	--	--

16	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм т	0,02121	18664,00 9720,00	7302,00 1850,03	396 206	155 39	233 95	57,00 10,73	1 --
17	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, (размером 1000x100x75 мм), размером 100x60x3000 мм шт	9	255,00 --	-- --	2295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С151803-73	Крышка для лотка перфорированная (размером 1000x100x75 мм), размером 100x60x3000 мм шт	9	255,00 --	-- --	2295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С151803-7	Кронштейн AW1511FT шт	6	584,00 --	-- --	3504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С11011-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N20П т	0,05451	77585,00 --	-- --	4229 --	-- --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге Тенге			983803 5911	701 152			39 1
Стоимость оборудования -			Тенге			946700				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**946700**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			13382				
Материалы -			Тенге			1665				
Всего заработная плата -			Тенге				3078			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8094				
		Накладные расходы -	Тенге			2783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			17135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3496			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19492				
Материалы -			Тенге			14420				
Всего заработная плата -			Тенге				2985			

Местные материалы -	Тенге		2012				
Транспортные расходы -	Тенге		89				
Накладные расходы -	Тенге		3337				2
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			501			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		1370				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24199				22
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3485			
Сметная заработная плата -	Тенге		4229				
Стоимость прочих работ -	Тенге		254				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4483				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге		992516				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**20922053**
Итого прямые затраты по смете							4680715
- В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ							438516
Временные здания и сооружения		2,7%					21360569
Итого с временными							345273
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,07%					166799
затраты на выслугу лет		1%					66719
Затраты на дополнительные отпуска		0,4%					21939360
Итого с дополнительными затратами							**21939360**
Итого в базисных ценах 2001 года							68082789
Итого в текущих ценах 2018 с коэффициентом		3,1032258					1361656
Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах		2 %					69444445
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами							62500000
Итого с поправочным коэффициентом		0,899999996					7500000
НДС		12 %					**70000000**
Итого к оплате с НДС							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шанырак"
(наименование организации)

Директор Тайталиев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
(наименование организации)

И.О. Руководителя /Бейсенбеков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

/Сыдыков Ж.
(должность, наименование, отчество, индивидуальный