Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**
Технадзор: **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**
Подрядчик: **ТОО "Шанырак"**
Наименование объекта: **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирование наименование	источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		85	17.07.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	50000000	44642857	15670972	-	-	-	-	-	5357143	50000000

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
_____ Е.О.Алтишев

Технадзор:
Директор ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шанырак"
_____ А.Б.Тайталиев

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор : **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик : **ТОО "Шанырак"**

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Объект : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик**

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 17.07.2019 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.04.2020	01.03.2020	09.04.2020

Акт приемки выполненных работ №6
за апрель 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Насосная станция №1 на водозаборных скважинах /аул Игилик/										
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	84,3179	26,45	24,88	2230	2098	688	0,01	1
		м3		1,57	6,84	133	577	97	0,02	2
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,60777	200,88	--	524	--	592	1,42	4
		м3		200,88	--	524	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/за пазухи котлована/	53,0129	5,55	5,55	294	294	93	--	--

		м3		--	30	--	96	97	0,01	--
4	Е0101-12-13	Подсыпка под полы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,5352	22,04	20,73	276	260	85	0,01	--
		м3		1,31	5,70	16	71	97	0,02	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,28312	122,18	--	890	--	1006	0,89	6
		м3		122,18	--	890	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,5481	21,55	4,52	1412	296	1083	0,11	7
		м3		17,03	--	1116	--	97	--	--
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,0944	32,53	30,98	458	437	144	0,01	--
		м3		1,53	9,01	22	127	97	0,03	--
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	24,6652	19,70	--	486	--	--	--	--
		т		3,94	--	97	--	--	--	--
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	14,0944	3,06	2,66	43	38	18	--	--
		м3		0,39	0,93	5	13	97	--	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных/подбетонка/	3,17	5271,46	311,32	16711	987	1859	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1398	373	105	0,57	2
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	11	315,91	172,69	3475	1900	2102	0,48	5
		шт		76,28	60,21	839	662	140	0,24	3
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	448,43	243,37	4036	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	7	685,01	389,08	4795	2724	2850	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1077	958	140	0,55	4
14	С143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,53	5195,00	--	23533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,801	4867,00	--	18499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков стен	0,54	5213,17	86,60	2815	47	297	3,06	2
		м3		490,50	32,72	265	18	105	0,16	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,1152	89,00	--	1078	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,78	245,44	3,82	8536	133	1592	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1299	50	118	0,01	--
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,28	185,71	4,19	981	22	372	0,38	2
		м2		58,05	1,58	307	8	118	0,01	--
20	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/оголовок/	1,96	5617,49	260,48	11010	511	1448	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1204	175	105	0,35	1
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9992	89,00	--	178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-15	Устройство днища приямка	0,052	4263,82	100,65	222	5	10	0,97	--
		м3		146,25	38,03	8	2	105	0,19	--
23	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,218	10469,60	250,46	2282	55	562	14,90	3
		м3		2362,50	94,61	515	21	105	0,46	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2754	89,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,3132	5181,30	221,40	1623	69	309	4,87	2
		м2		812,25	84,38	254	26	110	0,41	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,67963	16,36	0,05	11	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,67963	33,16	0,04	23	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Перекрытие								
28	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	835,06	200,77	835	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--

29	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, пли[illegible] приведенной толщиной 11 см	4,4402	2540,00	--	11278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	4,4402	9,00	--	40	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	652,76	198,98	653	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
32	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м 3	0,13182	15700,00	--	2070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0016	147939,10	1826,10	237	3	20	42,70	--
		т		8100,00	690,75	13	1	140	3,37	--
34	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,46	9982,67	383,89	4592	177	1179	14,20	7
		м3		2295,00	145,01	1056	67	105	0,71	--
35	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/поз.1/	0,0037	71100,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм/поз.2/	0,0177	62100,00	--	1099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространств[illegible]ие: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/поз.3/	т	0,0032	69000,00	--	221	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0102	65000,00	--	663	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0208	68200,00	--	1419	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0074	67700,00	--	501	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00424	93997,62	304,24	399	1	148	198,00	1
					33075,00	114,75	140	--	105	0,56	--
42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 из кирпича М-75	м3	14,1438	4821,08	335,84	68189	4750	13782	4,54	64
					699,75	126,00	9897	1782	118	0,61	9
43	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	102,68	66,43	308	199	200	0,15	--
					23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
44	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,042	15627,00	--	656	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-[illegible]. Насосная станция №2 на водозаборн[illegible]скважинах /аул Игилик/

1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	84,3179	26,45	24,88	2230	2098	688	0,01	1
		м3		1,57	6,84	133	577	97	0,02	2
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,60777	200,88	--	524	--	592	1,42	4
		м3		200,88	--	524	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/за пазухи котлована/	53,0129	5,55	5,55	294	294	93	--	--
		м3		--	1,80	--	96	97	0,01	--
4	Е0101-12-13	Подсыпка под полы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,5352	22,04	20,73	276	260	85	0,01	--
		м3		1,31	5,70	16	71	97	0,02	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,28312	122,18	--	890	--	1006	0,89	6
		м3		122,18	--	890	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,5481	21,55	4,52	1412	296	1083	0,11	7
		м3		17,03	--	1116	--	97	--	--
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,0944	32,53	30,98	458	437	144	0,01	--
		м3		1,53	9,01	22	127	97	0,03	--
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	24,6652	19,70	--	486	--	--	--	--
		т		3,94	--	97	--	--	--	--
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	14,0944	3,06	2,66	43	38	18	--	--
		м3		0,39	0,93	5	13	97	--	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных/подбетонка/	3,17	5271,46	311,32	16711	987	1859	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1398	373	105	0,57	2
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	11	315,91	172,69	3475	1900	2102	0,48	5
		шт		76,28	60,21	839	662	140	0,24	3

12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	448,43	2[illegible]7	4036	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	7	685,01	389,08	4795	2724	2850	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1077	958	140	0,55	4
14	С143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,53	5195,00	--	23533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,801	4867,00	--	18499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков стен	0,54	5213,17	86,60	2815	47	297	3,06	2
		м3		490,50	32,72	265	18	105	0,16	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,1152	89,00	--	1078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,78	245,44	3,82	8536	133	1592	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1299	50	118	0,01	--
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,28	185,71	4,19	981	22	372	0,38	2
		м2		58,05	1,58	307	8	118	0,01	--
20	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/оголовок/	1,96	5617,49	260,48	11010	511	1448	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1204	175	105	0,35	1
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9992	89,00	--	178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-15	Устройство днища приямка	0,052	4263,82	100,65	222	5	10	0,97	--
		м3		146,25	38,03	8	2	105	0,19	--
23	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,218	10469,60	250,46	2282	55	562	14,90	3
		м3		2362,50	94,61	515	21	105	0,46	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2754	89,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0134-53-1	Устройство настила из рифле[illegible] стали для подпольных каналов	0,3132	5181,30	221,40	1623	69	309	4,87	2
		м2		812,25	84,38	254	26	110	0,41	--
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,67963	16,36	0,05	11	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,67963	33,16	0,04	23	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Перекрытие								
28	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	835,06	200,77	835	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
29	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4,4402	2540,00	--	11278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	4,4402	9,00	--	40	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	652,76	198,98	653	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
32	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	0,13182	15700,00	--	2070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0016	147939,10	1826,10	237	3	20	42,70	--
		т		8100,00	690,75	13	1	140	3,37	--
34	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,46	9982,67	383,89	4592	177	1179	14,20	7
		м3		2295,00	145,01	1056	67	105	0,71	--

35	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/поз.1/	0,0037	71100,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм/поз.2/	0,0177	62100,00	--	1099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/поз.3/	0,0032	69000,00	--	221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0102	65000,00	--	663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0208	68200,00	--	1419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ста[illegible]риодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0074	67700,00	--	501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00424	93997,62	304,24	399	1	148	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	140	--	105	0,56	--
42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 из кирпича М-75	14,1438	4821,08	335,84	68189	4750	13782	4,54	64
		м3		699,75	126,00	9897	1782	118	0,61	9
43	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	102,68	66,43	308	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
44	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,042	15627,00	--	656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-7-1. Водопроводная насосная станция 2-го подъема /аул Игилик/

Земляные работы

1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/срезка растительного слоя/	19,35	7,91	7,91	153	153	48	--	--
		м3		--	2,57	--	50	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19,35	29,29	29,29	567	567	179	--	--
		м3		--	9,51	--	184	97	0,04	1
3	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	155,738	26,45	24,88	4119	3874	1271	0,01	2
		м3		1,57	6,84	245	1066	97	0,02	4
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,81663	200,88	--	968	--	1093	1,42	7
		м3		200,88	--	968	--	113	--	--

5	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/за пазухи траншей/	121,758	5,55	5,55	676	676	213	--	--
		м3		--	1,80	--	220	97	0,01	1
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,758	21,55	4,52	2623	550	2011	0,11	13
		м3		17,03	--	2074	--	97	--	--
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,5287	122,18	--	1653	--	1868	0,89	12
		м3		122,18	--	1653	--	113	--	--
8	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/лишнего грунта во временный отвал/	25,2672	7,91	7,91	200	200	63	--	--
		м3		--	2,57	--	65	97	0,01	--
9	E0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	25,2672	29,29	29,29	740	740	233	--	--
		м3		--	9,51	--	240	97	0,04	1
10	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,256	1016,00	97,07	2292	219	395	0,78	2
		м3		112,50	36,00	254	81	118	0,18	--
11	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	26	315,91	172,69	8214	4490	4968	0,48	12
		шт		76,28	60,21	1983	1565	140	0,24	6
12	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	448,43	243,37	5830	3164	3494	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4
13	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	42	685,01	389,08	28770	16341	17100	0,94	39
		шт		153,90	136,92	6464	5751	140	0,55	23
14	C143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	8,515	5195,00	--	44235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	22,806	4867,00	--	110997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	E0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков стен	1,9	5213,17	86,60	9905	165	1044	3,06	6
		м3		490,50	32,72	932	62	105	0,16	--
17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,259	89,00	--	2960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	89,376	245,44	3,82	21936	341	4091	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3338	129	118	0,01	1
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	15,04	185,71	4,19	2793	63	1058	0,38	6
		м2		58,05	1,58	873	24	118	0,01	--
20	С130802-25 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	1,5	310,00	--	465	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-52-1	Резка труб	0,942	134,76	5,38	127	5	50	0,34	--
		м		56,25	2,25	53	2	90	0,01	--
22	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,62	5992,85	260,48	15701	682	1936	3,94	10
		м3		614,25	89,46	1609	234	105	0,35	1
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6724	89,00	--	238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	2,58	118,03	0,23	305	1	262	0,61	2
		м3		96,75	0,09	250	--	105	--	--
25	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0042	172357,31	536,06	724	2	210	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	199	1	105	0,99	--
26	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,58055	167,40	--	767	--	866	1,18	5
		м3		167,40	--	767	--	113	--	--
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,9133	122,18	--	356	--	402	0,89	3
		м3		122,18	--	356	--	113	--	--
28	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1535,19	403,26	13817	3629	7485	2,74	25
		шт		447,75	146,29	4030	1317	140	0,66	6

	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плит[illegible]риведенной толщиной 11 см	61,8168	2540,00	--	157015	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-6108	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	61,8168	9,00	--	556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С143017-6208	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	61,8168	31,00	--	1916	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С143017-6308	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м	61,8168	52,00	--	3214	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С143017-6408	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	61,8168	78,00	--	4822	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С143017-6508	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	61,8168	103,00	--	6367	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С143017-6608	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	61,8168	129,00	--	7974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С143017-6708	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	61,8168	164,00	--	10138	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

	С143017-6808	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м	61,8168	196,00	--	12116	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С143017-6908	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	61,8168	230,00	--	14218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С143017-7008	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	61,8168	265,00	--	16381	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	652,76	198,98	1306	398	1041	1,80	4
		шт		315,00	56,75	630	113	140	0,22	--
41	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	0,232	15700,00	--	3642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0032	147939,10	1826,10	473	6	39	42,70	--
		т		8100,00	690,75	26	2	140	3,37	--
43	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	1	951,46	638,80	951	639	503	2,01	2
		отверст		312,66	246,28	313	246	90	1,35	1
44	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
		отверст		112,39	88,29	112	88	90	0,48	--
45	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,82	8180,52	243,44	14889	443	2721	8,42	15
		м3		1332,00	91,96	2424	167	105	0,45	1
46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0558	68200,00	--	3806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,019	65000,00	--	1235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0052	67700,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0294	71100,00	--	2090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1424	62100,00	--	8843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	69000,00	--	1711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00848	93997,62	304,24	797	3	296	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	280	1	105	0,56	--
53	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой/АР-5/	92,78	217,48	0,99	20178	92	1322	0,07	6
		м2		11,59	0,38	1075	35	119	--	--

	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/АР-5/	92,78	189,45	4,72	17577	438	8022	0,40	37
		м2		70,88	1,78	6576	165	119	0,01	1
55	С11031-102 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	5,7338	10856,00	--	62246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ 30мм	92,78	145,26	15,94	13477	1479	4484	0,24	23
		м2		34,65	5,96	3215	553	119	0,03	3
57	Е0112-17-2 К=28	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1	136,72	3,92	137	4	5	0,03	--
		м2		3,08	1,40	3	1	119	0,01	--
70	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 из кирпича М-75	43,5712	4807,40	335,84	209464	14633	42455	4,54	198
		м3		699,75	126,00	30489	5490	118	0,61	27
71	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	21	102,68	66,43	2156	1395	1402	0,15	3
		шт		23,85	23,85	501	501	140	0,11	2
72	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,558	15627,00	--	8720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 3-1. Здание с бактерицидными установками /аул Игилик/										
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/срезка растительного слоя/	6,132	7,91	7,91	49	49	15	--	--
		м3		--	2,57	--	16	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6,132	29,29	29,29	180	180	57	--	--
		м3		--	9,51	--	58	97	0,04	--
3	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	115,984	26,45	24,88	3068	2885	947	0,01	1
		м3		1,57	6,84	182	794	97	0,02	3

	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	*Разработка грунта 1 группы вр[illegible]ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/*	3,58714	200,88	--	721	--	814	1,42	5
		м3		200,88	--	721	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/за пазухи траншей/	93,7341	5,55	5,55	521	521	164	--	--
		м3		--	1,80	--	169	97	0,01	1
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	93,7341	21,55	4,52	2020	423	1548	0,11	10
		м3		17,03	--	1596	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,4149	122,18	--	1272	--	1438	0,89	9
		м3		122,18	--	1272	--	113	--	--
8	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/лишнего грунта во временный отвал/	15,4224	7,91	7,91	122	122	38	--	--
		м3		--	2,57	--	40	97	0,01	--
9	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	15,4224	29,29	29,29	452	452	142	--	--
		м3		--	9,51	--	147	97	0,04	1
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,972	1016,00	97,07	988	94	170	0,78	1
		м3		112,50	36,00	109	35	118	0,18	--
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	315,91	172,69	4739	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	448,43	243,37	9865	5354	5912	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	685,01	389,08	5480	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
14	С143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	8,755	5195,00	--	45482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	4,344	4867,00	--	21142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков стен	1,11	5213,17	86,60	5787	96	610	3,06	3

			м3		490,50	3[illegible]	544	36	105	0,16	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		14,2312	89,00	--	1267	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		41,04	245,44	3,82	10073	157	1878	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1533	59	118	0,01	--
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		7,12	185,71	4,19	1322	30	501	0,38	3
			м2		58,05	1,58	413	11	118	0,01	--
20	Е0106-1-15	Устройство днища приямка		0,056	4263,82	100,65	239	6	11	0,97	--
			м3		146,25	38,03	8	2	105	0,19	--
21	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм		0,264	10469,60	250,46	2764	66	681	14,90	4
			м3		2362,50	94,61	624	25	105	0,46	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,3264	89,00	--	29	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		1	111,20	37,48	111	37	106	0,41	--
			шт		64,80	10,81	65	11	140	0,04	--
24	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3		0,02	19800,00	--	396	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		3	835,06	200,77	2505	602	1556	1,74	5
			шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
26	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		13,3206	2540,00	--	33834	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

27	С143017-6013	Надбавка на 1 м2 площади изд[illegible] за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	13,3206	9,00	--	120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 из кирпича М-75	17,4045	4821,08	335,84	83909	5845	16959	4,54	79
		м3		699,75	126,00	12179	2193	118	0,61	11
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	102,68	66,43	308	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,05	15627,00	--	781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 3-12. Сторожка /аул Игилик/										
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/срезка растительного слоя/	4,872	7,91	7,91	39	39	12	--	--
		м3		--	2,57	--	13	97	0,01	--
2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4,872	29,29	29,29	143	143	45	--	--
		м3		--	9,51	--	46	97	0,04	--
3	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях глубиной до 3 м	31,04	26,45	24,88	821	772	253	0,01	--
		м3		1,57	6,84	49	212	97	0,02	1
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,96	200,88	--	193	--	218	1,42	1
		м3		200,88	--	193	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/за пазухи траншей/	22,7174	5,55	5,55	126	126	40	--	--
		м3		--	1,80	--	41	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,7174	21,55	4,52	489	103	375	0,11	2
		м3		17,03	--	387	--	97	--	--

	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, па[illegible] котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,52416	122,18	--	308	--	348	0,89	2
		м3		122,18	--	308	--	113	--	--
8	C01031-A5-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	11,8272	28,60	--	338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,8272	19,70	--	233	--	--	--	--
		т		3,94	--	47	--	--	--	--
10	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных/подбетонка толщ.200мм/	1,584	5271,46	311,32	8350	493	929	2,82	4
		м3		441,00	117,61	699	186	105	0,57	1
11	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	315,91	172,69	3159	1727	1911	0,48	5
		шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
12	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	448,43	243,37	2691	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
13	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	685,01	389,08	2740	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
14	C143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,54	5195,00	--	18390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,172	4867,00	--	10571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	E0106-13-1	Устройство бетонных монолитных участков стен	0,1	5213,17	86,60	521	9	55	3,06	--
		м3		490,50	32,72	49	3	105	0,16	--
17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,42968	89,00	--	661	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,944	245,44	3,82	4650	72	867	0,21	4
		м2		37,35	1,44	708	27	118	0,01	--
19	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,28	185,71	4,19	981	22	372	0,38	2
		м2		58,05	1,58	307	8	118	0,01	--
20	E0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	11,2887	4821,08	335,84	54424	3791	11000	4,54	51

21	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,5 т	м3	9	699,75	12[illegible]	7899	1422	118	0,61	7
			шт		102,68	66,43	924	598	601	0,15	1
22	C143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,199	23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
					15627,00	--	3110	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2	835,06	200,77	1670	402	1037	1,74	3
					299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
24	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	8,8804	2540,00	--	22556	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	C143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	8,8804	45,00	--	400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 6-1. Резервуар №1 емк 300м3 /аул Игилик/											
9	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх/ПДм/	м3	61,5	5675,23	353,46	349027	21738	49014	3,64	224
					625,50	133,52	38468	8211	105	0,65	40
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	62,4225	89,00	--	5556	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	62,4225	253,00	--	15793	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	62,4225	295,00	--	18415	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/поз.11,12/		0,21624	53999,00	--	11677	--	--	--	--

14	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/поз.13,14/	т	0,42834	--	--	--	--	--	--	--
					51575,00	--	22092	--	--	--	--
15	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,31966	--	--	--	--	--	--	--
					61300,00	--	142195	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,219	--	--	--	--	--	--	--
					65900,00	--	80332	--	--	--	--
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,32076	--	--	--	--	--	--	--
					67700,00	--	89415	--	--	--	--
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0498	--	--	--	--	--	--	--
					65000,00	--	3237	--	--	--	--
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1313	--	--	--	--	--	--	--
					60500,00	--	7944	--	--	--	--
20	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,10326	--	--	--	--	--	--	--
					64092,87	304,24	6618	31	373	20,00	2

		1т		3330,00	11	344	12	105	0,56	--
21	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00372	93997,62	304,24	350	1	130	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	123	--	105	0,56	--
22	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/КЖ-2, поз.1,2/	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	291	1	105	0,56	--
23	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,78	8977,36	990,15	7002	772	1653	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1283	292	105	1,83	1
24	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7917	253,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,7917	295,00	--	234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0334	64400,00	--	2151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0066	71100,00	--	469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	69000,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,4	6407,55	112,36	15378	270	2681	6,34	15
		м3		1021,50	42,44	2452	102	105	0,21	--

								72856	1,02	271
										74
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,436	253,00	--	616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,436	295,00	--	719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/поз.1,2/	0,04012	67700,00	--	2716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0098	68800,00	--	674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0158	64400,00	--	1018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	69000,00	--	317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0161-27-4	Насечка верхней поверхности фундаментной плиты/примеч. 3 на КЖ-6/	17,392	91,65	2,14	1594	37	1477	0,61	11
		м2		89,51	0,38	1557	7	94,5	--	--
37	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	41,74	8158,45	404,96	340534	16903	72774	9,27	387

жилищно-

		м3		1507,50	152	62923	6385	105	0,75	31
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	42,3661	89,00	--	3771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	42,3661	253,00	--	10719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	42,3661	295,00	--	12498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0858	65000,00	--	5577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,172	67700,00	--	79344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1284	65900,00	--	74362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0556	70437,87	304,24	3916	17	572	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	538	6	105	0,56	--
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00372	93997,62	304,24	350	1	130	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	123	--	105	0,56	--
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	17,39	8807,51	241,10	153163	4193	25081	8,06	140
		м3		1282,50	91,08	22303	1584	105	0,44	8

	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2022	65000,00	--	13143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,4904	61300,00	--	91362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00814	93997,62	304,24	765	2	284	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	269	1	105	0,56	--
50	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	11,09	11148,85	407,30	123641	4517	29564	14,40	160
		м3		2385,00	153,86	26450	1706	105	0,75	8
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,9072	89,00	--	2573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,9072	253,00	--	7314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,9072	295,00	--	8528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0778	69000,00	--	5368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1849	66000,00	--	12203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17376	68800,00	--	11955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,19376	64400,00	--	12478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,52648	59900,00	--	31536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,34	2809,19	1856,11	3764	2487	2647	4,93	7
		м3		812,93	597,97	1089	801	140	2,37	3
60	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,54	16985,00	--	9172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	4820,00	--	8580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Мн4/	0,0182	147939,10	1826,10	2692	33	224	42,70	1
		т		8100,00	690,75	147	13	140	3,37	--

		жилищ...					40543	72856	1,02	271
									0,28	74
	С12041-133	Лакокрасочные и другие немет... ческие покрытия т	0,0182	18000,00	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 6-34-1. Наружные сети водопровода -водовод /аул Ондирис/

Сеть ВО к аулу Ондерис

1	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	2,23995	78245,00	36133,62	175265	80938	149857	247,00	553
				41850,00	9612,90	93742	21532	130	37,30	84
2	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140 мм м	10,05	282,86	0,37	2843	4	2045	0,90	9
				156,38	0,14	1572	1	130	--	--
3	С130804-889 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2272,5	726,00	--	1649835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляры/ км	0,0335	268907,88	115634,50	9008	3874	7390	662,00	22
				126000,00	43681,50	4221	1463	130	213,34	7
5	С130806-118 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм м	33,5	3564,00	--	119394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
8	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
				144,00	2,25	1008	16	130	0,01	--
9	С130902-64 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 шт.	7	6845,00	--	47915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	13	74,06	9,93	963	129	1065	0,32	4
				63,00	--	819	--	130	--	--
11	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,90	7
				180,00	2,25	1440	18	130	0,01	--
		Колодцы д-1,5м,5шт								

	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев [illegible]борного железобетона в просадочных грунтах	7,23	15197,88	2104,76	109881	15217	28065	13,90	100
		м3		2362,50	623,48	17081	4508	130	2,48	18
31	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,9	4820,00	--	42898	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	4	392,00	--	1568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,16	2416,25	--	2803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	1933,00	--	1720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,25	16985,00	--	55201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-8 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	3417,00	--	17085	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0854	125404,00	--	10710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11 К=1,1	Кладка стен горловин из кирпича, криволинейного очертания	0,05697	5870,11	296,60	334	17	75	6,55	--
		м3		1007,33	110,25	57	6	118	0,54	--

Земляные работы

42	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	265,823	1107,00	152,52	294266	40543	72856	1,02	271
		м3		153,68	57,15	40852	15192	130	0,28	74
43	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1569,08	122,18	--	191711	--	216633	0,89	1389
		м3		122,18	--	191711	--	113	--	--
44	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	11590,5	5,55	5,55	64385	64385	20276	--	--
		м3		--	1,80	--	20904	97	0,01	80
45	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11590,5	21,55	4,52	249729	52343	191465	0,11	1252
		м3		17,03	--	197386	--	97	--	--
Локальная смета 6-4-1. Резервуар №2 емк 300м3 /аул Игилик/										
1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,1	4316,11	66,01	60857	931	3267	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2760	352	105	0,12	2
2	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,382	89,00	--	1280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх/ПДм/	61,5	5675,23	353,46	349027	21738	49014	3,64	224
		м3		625,50	133,52	38468	8211	105	0,65	40
4	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,4225	89,00	--	5556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	62,4225	253,00	--	15793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	62,4225	295,00	--	18415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм/поз.11,12/	0,21624	53999,00	--	11677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	C12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм/поз.13,14/	0,42834	51575,00	--	22092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,31966	61300,00	--	142195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,219	65900,00	--	80332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,32076	67700,00	--	89415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0498	65000,00	--	3237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1313	60500,00	--	7944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,10326	64092,87	304,24	6618	31	373	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	344	12	105	0,56	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00372	93997,62	304,24	350	1	130	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	123	--	105	0,56	--

Отдел ж...
го...

	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/КЖ-2, поз.1,2/	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	291	1	105	0,56	--
17	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,78	8977,36	990,15	7002	772	1653	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1283	292	105	1,83	1
18	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7917	253,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,7917	295,00	--	234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0334	64400,00	--	2151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0066	71100,00	--	469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	69000,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,4	6407,55	112,36	15378	270	2681	6,34	15
		м3		1021,50	42,44	2452	102	105	0,21	--
24	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,436	253,00	--	616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,436	295,00	--	719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/поз.1,2/	0,04012	67700,00	--	2716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0098	68800,00	--	674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0158	64400,00	--	1018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	69000,00	--	317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0161-27-4	Насечка верхней поверхности фундаментной плиты/примеч. 3 на КЖ-6/	17,392	91,65	2,14	1594	37	1477	0,61	11
		м2		89,51	0,38	1557	7	94,5	--	--
31	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	41,74	8158,45	404,96	340534	16903	72774	9,27	387
		м3		1507,50	152,98	62923	6385	105	0,75	31
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	42,3661	89,00	--	3771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	42,3661	253,00	--	10719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	42,3661	295,00	--	12498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0858	65000,00	--	5577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,172	67700,00	--	79344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1284	65900,00	--	74362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0556	70437,87	304,24	3916	17	572	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	538	6	105	0,56	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00372	93997,62	304,24	350	1	130	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	123	--	105	0,56	--
40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	17,39	8807,51	241,10	153163	4193	25081	8,06	140
		м3		1282,50	91,08	22303	1584	105	0,44	8

	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2022	65000,00	--	13143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,4904	61300,00	--	91362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00814	93997,62	304,24	765	2	284	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	269	1	105	0,56	--
44	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	11,09	11148,85	407,30	123641	4517	29564	14,40	160
		м3		2385,00	153,86	26450	1706	105	0,75	8
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,9072	89,00	--	2573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,9072	253,00	--	7314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,9072	295,00	--	8528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0778	69000,00	--	5368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1849	66000,00	--	12203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17376	68800,00	--	11955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,19376	64400,00	--	12478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,52648	59900,00	--	31536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,34	2809,19	1856,11	3764	2487	2647	4,93	7
		м3		812,93	597,97	1089	801	140	2,37	3
54	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,54	16985,00	--	9172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	4820,00	--	8580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Мн4/	0,0182	147939,10	1826,10	2692	33	224	42,70	1
		т		8100,00	690,75	147	13	140	3,37	--

	С12041-133	Лакокрасочные и другие немет[illegible]ческие покрытия	0,0182	18000,00	--	328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-1-1	Обетонирование конструкций по узлам 1-3, из бетона В 15	1,25357	4691,47	66,01	5881	83	290	1,35	2
		м3		195,75	24,93	245	31	105	0,12	--
59	Е0120-28-7	Установка люков герметических	2	446,25	85,69	893	171	67	1,32	3
		шт		248,06	33,07	496	66	12	0,16	--
60	С12021-227 Изм. и доп. вып. 25	Лазы круглые для резервуаров/лист ТМ.28.01.00/	0,448	205416,00	--	92026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,12234	13686,56	5475,87	1674	670	726	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	617	190	90	5,46	1
62	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,12234	125404,00	--	15342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-16-6 т.ч. п-3.26 К=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при грунтовании/	4,03722	16,65	0,05	67	--	22	0,03	--
		м2		6,10	0,02	25	--	90	--	--
64	Е0113-26-6 т.ч. п-3.27 К=1,05 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	4,03722	33,57	0,04	136	--	32	0,04	--
		м2		8,74	--	35	--	90	--	--
Локальная смета 6-37. Бурение скважины /аул Игилик/										
		Бурение								
1	Е0104-10-5 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 350 мм	6	4566,77	3781,57	27401	22689	8764	4,19	25
		м		724,50	679,99	4347	4080	104	2,75	17
2	Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.6 К=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 350 мм	2	2140,89	1775,87	4282	3552	1468	1,96	4
		м		333,90	371,88	668	744	104	1,57	3

	Е0104-10-5 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	46	3923,05	3241,34	180460	149102	57592	3,59	165
		м		621,00	582,85	28566	26811	104	2,36	109
4	Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	72	1839,50	1522,17	132444	109596	45299	1,68	121
		м		286,20	318,76	20606	22950	104	1,34	97
5	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	1,8249	78900,00	--	143985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Долота двухлопастные, марка 2 Л-93МС	0,5476	8180,00	--	4479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0104-47-6 т.ч. п-1.16, п-3.52 К=1,2	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	8	1359,38	1068,94	10875	8551	3548	1,66	13
		м		288,90	137,48	2311	1100	104	0,50	4
8	Е0104-47-6 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	126,5	1133,07	890,78	143333	112684	46746	1,38	175
		м		240,75	114,57	30455	14493	104	0,42	53
9	С130806-312 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 11,0 мм	8	11536,00	--	92288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-308 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	126,5	5400,00	--	683100	--	--	--	--

		м		--		--	--	--	--	--
	Е0104-52-2	Сварка обсадных труб наружным диаметром 219 мм	4	273,33	110,09	1093	440	777	0,92	4
		шт		144,00	42,75	576	171	104	0,20	1
12	Е0104-52-7	Сварка обсадных труб наружным диаметром 377 мм	2	473,23	187,88	946	376	674	1,60	3
		шт		252,00	72,00	504	144	104	0,35	1
13	Ц0112-416-2	Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые вствоне шахты на крепи или расстрелах и на канатах, диаметр наружный 108 мм	58	297,50	45,50	17255	2639	13520	0,57	33
		м		245,00	14,00	14210	812	90	0,08	5
14	С130806-83 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	58	740,00	--	42920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-416-1	Трубопроводы воздухоотводные, диаметр33,5 мм	55	287,90	41,50	15835	2283	12474	0,53	29
		м		239,00	13,00	13145	715	90	0,08	4
16	С130806-58 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные воздухоотводные 32 х2,5 мм	55	110,00	--	6050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.60 К=1,4	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т / трубы наружным диам. от 251 до 350 мм/	8	159,31	131,89	1274	1055	388	0,16	1
		м		27,41	19,19	219	154	104	0,07	1
18	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.59 К=1,0	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/	126,5	113,79	94,21	14394	11918	4380	0,11	14
		м		19,58	13,71	2477	1734	104	0,05	7
19	Е0104-54-3 т.ч. п-1.16, п-3.76 К=1,01	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 251 до 300 мм/	1	142798,76	111211,01	142799	111211	52581	178,77	179

			шт		31587,75	18971,	31588	18971	104	68,26	68
	С11011-1008 Изм. и доп. вып. 29	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	т	2,173	5010,00	--	10887	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Е0104-57-4	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб буровыми станками вращательного бурения	м	21	130,21	81,61	2734	1714	1735	0,29	6
					48,60	30,83	1021	647	104	0,15	3
22	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасно-стержневой Фильтр для буровых скважин на воду длиной рабочей части 20 м (1 секция 3 м)	шт	7	14800,00	--	103600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Е0104-60-4	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки	3	85194,14	73921,64	255582	221765	88507	57,30	172
					11272,50	17095,14	33818	51285	104	48,14	144
24	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	1	44725,96	36580,96	44726	36581	16215	42,00	42
					8145,00	7446,53	8145	7447	104	33,11	33
25	С9650	Глина для бурения	т	7,075	8140,00	--	57591	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С143101-1	Вода для бурения и цементации	м3	39,47	5,00	--	197	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 6-5-1. Камера фильтров-поглотителей №1 /аул Игилик/											
1	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,824	1016,00	97,07	1853	177	320	0,78	1
					112,50	36,00	205	66	118	0,18	--
2	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	9	448,43	243,37	4036	2190	2419	0,67	6
					106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
3	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	41	996,61	598,40	40861	24535	23516	1,18	48
					195,53	214,16	8017	8781	140	0,91	37
4	С143003-18 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	м3	3,582	5125,00	--	18358	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	м3	33,415	4922,00	--	164469	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,7369	89,00	--	3359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-13-1	Устройство монолитных бетонных участков стен	4,043	5207,05	86,60	21052	350	2221	3,06	12
		м3		490,50	32,72	1983	132	105	0,16	1
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,12386	89,00	--	367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/сетка С-2/	0,4064	8679,65	422,15	3527	172	4035	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3356	64	118	0,77	--
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4064	67700,00	--	27513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН-1/	0,00492	93997,62	304,24	462	1	171	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	163	1	105	0,56	--
12	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой/Анкер А-1/	0,00504	52657,31	536,06	265	3	252	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	239	1	105	0,99	--
13	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,00504	69800,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/сальник и трубы/	0,03204	33697,62	304,24	1080	10	1117	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1060	4	105	0,56	--
15	С130806-11 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	5,65	277,00	--	1565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	0,6	702,00	--	421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,64	245,44	3,82	19792	308	3691	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3012	116	118	0,01	1

		Приямок, КЖ-4								
	E0106-35-3	**Устройство приямка при толщине стен более 100 мм**	0,259	8377,45	1092,57	2170	283	553	10,03	3
		м3		1658,25	375,98	429	97	105	1,42	--
19	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,26418	89,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН-2/**	0,01624	70437,87	304,24	1144	5	167	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	157	2	105	0,56	--
21	E0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	0,02254	147908,10	1941,97	3334	44	205	42,30	1
		т		6975,00	726,75	157	16	118	3,55	--
22	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	0,25	189,91	9,95	47	2	17	0,36	--
		м2		52,20	3,74	13	1	123	0,02	--
23	E0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	0,25	27,44	0,67	7	--	--	--	--
		м2		0,63	0,25	--	--	--	--	--
		Плита перекрытия,КЖ-2								
24	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	5,62	8807,51	241,10	49498	1355	8105	8,06	45
		м3		1282,50	91,08	7208	512	105	0,44	2
25	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	5,7043	89,00	--	508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3086	65900,00	--	20337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,6525	61200,00	--	39933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	E0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки/заделка из бетона марки В10 по узлу 1 на КЖ-4/**	1,4552	5219,32	283,24	7595	412	1267	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1051	156	105	0,52	1

	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,9098	139,22	15,94	3746	429	1300	0,24	7
		м2		34,65	5,96	932	160	119	0,03	1
30	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,9098	22,40	0,70	603	19	26	--	--
		м2		0,55	0,25	15	7	119	--	--
31	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	26,9098	24,75	0,22	666	6	233	0,04	1
		м2		7,20	0,09	194	2	119	--	--
32	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	26,9098	256,36	1,19	6898	32	879	0,16	4
		м2		27,00	0,45	727	12	119	--	--
33	Е0112-15-2 К=3	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	26,9098	688,44	3,45	18526	93	1760	0,30	8
		м2		53,67	1,29	1444	35	119	0,01	--
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,9098	139,22	15,94	3746	429	1300	0,24	7
		м2		34,65	5,96	932	160	119	0,03	1
35	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,9098	22,40	0,70	603	19	26	--	--
		м2		0,55	0,25	15	7	119	--	--
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой/ по узлу 1 на КЖ-4/	36,54	256,36	1,19	9367	43	1194	0,16	6
		м2		27,00	0,45	987	16	119	--	--
37	Е0112-15-2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	36,54	458,96	2,30	16770	84	1593	0,20	7
		м2		35,78	0,86	1307	31	119	--	--
		Лазы								
38	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,6	2809,19	1856,11	1686	1114	1185	4,93	3
		м3		812,93	597,97	488	359	140	2,37	1
39	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,02	16985,00	--	340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/ПО-10/	0,32	13023,00	--	4167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,3 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,6	2416,25	--	1450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,3 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,6	3675,00	--	2205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0123-24-1	Установка люков типа "Л" шт	1	3701,33	35,42	3701	35	290	1,31	1
				209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
44	Е0123-24-1	Установка люка канализационного шт	1	284,33	35,42	284	35	290	1,31	1
				209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
45	С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 шт	1	39900,00	--	39900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0114-13-1	Изготовление инастилка деревянных щитов над приямками/крышки ДК-1,ДК-2/ м2	1,05567	1545,13	15,01	1631	16	71	0,40	--
				58,50	5,63	62	6	105	0,03	--
47	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/С-1/ т	0,104	13686,56	5475,87	1423	569	617	28,90	3
				5040,00	1552,87	524	161	90	5,46	1
48	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,104	125404,00	--	13042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	4,576	140,64	0,07	644	--	519	0,65	3
				108,00	0,02	494	--	105	--	--
		Полы								
50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	24,95	47,11	2,62	1175	65	353	0,07	2
				10,51	0,99	262	25	123	--	--
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,99	4767,88	--	23792	--	3480	3,66	18
				567,00	--	2829	--	123	--	--
52	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	24,95	179,82	9,95	4487	248	1330	0,27	7
				39,60	3,74	988	93	123	0,02	--
53	Е0111-15-4 К=4	добавлять на 20 мм изменения толщины цементных покрытий м2	24,95	115,76	2,68	2888	67	219	0,04	1
				6,12	1,00	153	25	123	--	--
		Отмостка вокруг горловин								
54	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см м2	9,4828	190,30	36,82	1805	349	1467	0,62	6
				103,28	13,01	979	123	133	0,06	1
		Земляные работы								

	E0101-30-1 т.ч. п-1.11 п-3.73 К=1,34	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	57,04	0,38	0,38	22	22	7	--	--
		м2		--	0,12	--	7	97	--	--
56	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,312	167,40	--	2061	--	2329	1,18	15
		м3		167,40	--	2061	--	113	--	--
57	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,104	122,18	--	501	--	567	0,89	4
		м3		122,18	--	501	--	113	--	--
		ОБВАЛОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ								
		Локальная смета 6-6-1. Камера фильтров-поглотителей №2 /аул Игилик/								
1	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,824	1016,00	97,07	1853	177	320	0,78	1
		м3		112,50	36,00	205	66	118	0,18	--
2	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	448,43	243,37	4036	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
3	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	41	996,61	598,40	40861	24535	23516	1,18	48
		шт		195,53	214,16	8017	8781	140	0,91	37
4	C143003-18 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	3,582	5125,00	--	18358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	C143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	33,415	4922,00	--	164469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,7369	89,00	--	3359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	E0106-13-1	Устройство монолитных бетонных участков стен	4,043	5207,05	86,60	21052	350	2221	3,06	12
		м3		490,50	32,72	1983	132	105	0,16	1
8	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,12386	89,00	--	367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/сетка С-2/	0,4064	8679,65	422,15	3527	172	4035	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3356	64	118	0,77	--

	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стали периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4064	67700,00	--	27513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН-1/	0,00492	93997,62	304,24	462	1	171	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	163	1	105	0,56	--
12	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой/Анкер А-1/	0,00504	52657,31	536,06	265	3	252	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	239	1	105	0,99	--
13	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,00504	69800,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/сальник и трубы/	0,03204	33697,62	304,24	1080	10	1117	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1060	4	105	0,56	--
15	С130806-11 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	5,65	277,00	--	1565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	0,6	702,00	--	421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,64	245,44	3,82	19792	308	3691	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3012	116	118	0,01	1
		Приямок, КЖ-4								
18	Е0106-35-3	Устройство приямка при толщине стен более 100 мм	0,259	8377,45	1092,57	2170	283	553	10,03	3
		м3		1658,25	375,98	429	97	105	1,42	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,26418	89,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН-2/	0,01624	70437,87	304,24	1144	5	167	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	157	2	105	0,56	--
21	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,02254	147908,10	1941,97	3334	44	205	42,30	1
		т		6975,00	726,75	157	16	118	3,55	--

	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,25	189,91	[illegible]5	47	2	17	0,36	--
		м2		52,20	3,74	13	1	123	0,02	--
23	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,25	27,44	0,67	7	--	--	--	--
		м2		0,63	0,25	--	--	--	--	--
		Плита перекрытия,КЖ-2								
24	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5,62	8807,51	241,10	49498	1355	8105	8,06	45
		м3		1282,50	91,08	7208	512	105	0,44	2
25	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,7043	89,00	--	508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3086	65900,00	--	20337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6525	61200,00	--	39933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки/заделка из бетона марки В10 по узлу 1 на КЖ-4/	1,4552	5219,32	283,24	7595	412	1267	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1051	156	105	0,52	1
29	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,9098	139,22	15,94	3746	429	1300	0,24	7
		м2		34,65	5,96	932	160	119	0,03	1
30	E0112-17-2 K=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,9098	22,40	0,70	603	19	26	--	--
		м2		0,55	0,25	15	7	119	--	--
		Локальная смета 6-29-1. Наружные сети водопровода и канализации -водозаборные сооружения /аул Игилик/								
2	C130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	90,36	661,00	--	59728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	210,84	661,00	--	139365	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-90 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	95,38	1067,00	--	101770	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-116 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	16	2859,00	--	45744	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-109 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10	2535,00	--	25350	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	С130806-90 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	37,5085	1067,00	--	40022	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				411979	--			--
			Тенге				--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				411979				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				411979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				436698				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				436698				
	Итого прямые затраты по смете										**14747250**
	Временные здания и сооружения				2,7%						398176
	Итого с временными										15145426
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				2,07%						313510
	затраты на выслугу лет				1%						151454
	Затраты на дополнительные отпуска				0,4%						60582
	Итого с дополнительными затратами										15670972
	Итого в базисных ценах 2001 года										**15670972**

	Итого в текущих ценах 2018 с коэффициентом		3,1032258					48630564
	Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах		2 %					972611
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами							49603175
	Итого с поправочным коэффициентом		0,899999996					44642858
	НДС		12 %					5357143
	Итого к оплате с НДС							**50000000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шанырак"
(наименование организации)

Директор Тайталиев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
(наименование организации)

Специалист /Е.О.Алтишев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

/Сыдыков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный