Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**
Технадзор: **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**
Подрядчик: **ТОО "Шанырак"**
Наименование объекта: **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 год

Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		85	17.07.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	161984740	42388316	14879560	-	-	-	-	-	5086598	47474913

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
_____ Е.О.Алтишев

Технадзор:
Директор ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шанырак"
_____ А.Б.Тайталиев

Форма 2в
пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор : **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик : **ТОО "Шанырак"**

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Объект : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик**

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 17.07.2019 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2019	01.10.2019	22.10.2019

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 6-28-1. Наружные сети водопровода -поселковые /аул Игилик/

Разборка и восстановление асфальтового покрытия,44-НВ л.76

144	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			9000	192,06	33,28	1728555	299535	197346	0,03	297
		м2		5,00	11,49	45000	103380	133	0,04	363
		Демонтаж и монтаж бетонных труб								
148	Е0166-7-2	Укладка трубопроводов из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400 мм в траншеях								
			12	579,79	0,86	6957	10	282	1,14	14
		м		195,91	0,14	2351	2	12	--	--
		Земляные работы								
154	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			1918,96	122,18	--	234459	--	264939	0,89	1698
		м3		122,18	--	234459	--	113	--	--
155	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			15808	5,55	5,55	87813	87813	27655	--	--
		м3		--	1,80	--	28510	97	0,01	109
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2057784	387358			2009
			Тенге			281810	131892			473
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2057784				
	Материалы -		Тенге			1343				
	Всего заработная плата -		Тенге				413702			
	Местные материалы -		Тенге			1387273				
		Накладные расходы -	Тенге			490221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2700885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2727
		Сметная заработная плата -	Тенге				487235			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2700885**				

Локальная смета 6-34-1. Наружные сети водопровода -водовод /аул Ондирис/

Сеть ВО к аулу Ондерис

1	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	5,59988	78245,00	36133,62	438162	202344	374642	247,00	1383
		км		41850,00	9612,90	234355	53831	130	37,30	209
2	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140 мм	25,125	282,86	0,37	7107	9	5112	0,90	23
		м		156,38	0,14	3929	4	130	--	--
3	С130804-889 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5681,25	704,00	--	3999600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляры/	0,0335	268907,88	115634,50	9008	3874	7390	662,00	22
		км		126000,00	43681,50	4221	1463	130	213,34	7
5	С130806-118 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	33,5	4643,00	--	155541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
7	С130902-69 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	2	22945,00	--	45890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
		шт		144,00	2,25	1008	16	130	0,01	--

9	С130902-64 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	7	6845,00	--	47915	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	13	74,06	9,93	963	129	1065	0,32	4
		фланец		63,00	--	819	--	130	--	--
11	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,90	7
		фланец		180,00	2,25	1440	18	130	0,01	--
12	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	14	1272,00	--	17808	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	8	3143,00	--	25144	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-832 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 140x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/ЗАЩИТНЫЕ МУФТЫ/	2	443,00	--	886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
16	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой/поз.12/	8,4	4118,56	261,86	34596	2200	6184	3,44	29
		м3		499,50	99,00	4196	832	123	0,48	4
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,7	200,00	--	1140	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец								
			9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
19	С130804-3411 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	713,00	--	2852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3404 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5	218,00	--	1090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
			9	440,21	332,43	3962	2992	2214	0,61	5
		шт		102,38	86,87	921	782	130	0,33	3
22	С130804-2833 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	349,00	--	1396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3040 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5	3814,00	--	19070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
25	С130804-2713 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			7	999,00	--	6993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-3696 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	1344,00	--	1344	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров	3,3	5690,20	98,32	18778	324	2538	4,41	15
		м3		695,25	37,15	2294	123	105	0,18	1
				Земляные работы						
39	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 наводохозяйственном строительстве в траншеях	32949,5	23,48	22,26	773526	733591	217877	0,01	278
		м3		1,21	5,60	39935	184680	97	0,02	641
40	Е0101-164-2т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1019,06	262,72	--	267723	--	302527	1,85	1883
		м3		262,72	--	267723	--	113	--	--
41	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	2762,1	27,88	27,88	77012	77012	13243	--	--
		м3		--	4,94	--	13652	97	0,02	55
42	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	918,496	1164,20	152,52	1069312	140089	251740	1,02	937
		м3		153,68	57,15	141154	52492	130	0,28	256
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3922,7	122,18	--	479276	--	541582	0,89	3472
		м3		122,18	--	479276	--	113	--	--
44	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	28976,3	5,55	5,55	160962	160962	50691	--	--
		м3		--	1,80	--	52259	97	0,01	200
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28976,3	21,55	4,52	624325	130858	478662	0,11	3129
		м3		17,03	--	493466	--	97	--	--

	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			1069,59	26,19	25,02	28016	26763	8234	0,01	9
		м3		1,15	6,79	1230	7258	97	0,02	25
47	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 1 км, класс груза 1								
			1754,13	19,70	--	34556	--	--	--	--
		т		3,94	--	6911	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8390539	1485409			11216
			Тенге			1685240	368453			1405
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8390539				
	Материалы -		Тенге			34859				
	Всего заработная плата -		Тенге				2053693			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4326669				
	Местные материалы -		Тенге			830717				
	Транспортные расходы -		Тенге			34556				
		Накладные расходы -	Тенге			2271351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				340703			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11301603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13757
		Сметная заработная плата -	Тенге				2394395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11301603**				

	Итого прямые затраты по смете								**14002488**
	Временные здания и сооружения		2,7%						378067
	Итого с временными								14380555
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,07%						297677
	затраты на выслугу лет		1%						143806
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%						57522
	Итого с дополнительными затратами								14879560
	Итого в базисных ценах 2001 года								**14879560**
	Итого в текущих ценах 2018 с коэффициентом		3,1032258						46174636
	Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах		2 %						923493

Итого с налогами, сборами и обязательными платежами								47098129
Итого с поправочным коэффициентом		0,899999996						42388316
НДС		12 %						5086598
Итого к оплате с НДС								**47474913**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шанырак"

(наименование организации)

Директор Тайталиев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

(наименование организации)

Руководитель /Алтишев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

/Сыдыков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)