Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор: **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик: **ТОО "Шанырак"**

Наименование объекта: **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

**Приложение 4**
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 год

| Код | Код | Договор | | источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 85 | 17.07.2019 | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы | 110043587 | 49141446 | -- | - | - | - | - | - | 5896973 | 55038419 |

**Заказчик:**
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
_____ Е.О.Алтишев

**Технадзор:**
Директор ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.Дуйсебаев

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Шанырак"
_____ А.Б.Тайталиев

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор : **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик : **ТОО "Шанырак"**

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Объект : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик**

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 17.07.2019 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 12.09.2019 | 15.08.2019 | 02.09.2019 |

# Акт приемки выполненных работ №2
## за август 2019 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 6-3-1. Резервуар №1 емк.300м3 /аул Игилик/** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | | м3 | 710,418 | 26,45 | 24,88 | 18790 | 17673 | 5799 | 0,01 | 8 |
| | | | | 1,57 | 6,84 | 1117 | 4861 | 97 | 0,02 | 17 |
| 2 | Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | м3 | 21,9717 | 200,88 | -- | 4414 | -- | 4987 | 1,42 | 31 |
| | | | | 200,88 | -- | 4414 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0101-30-1<br>т.ч. п-1.11<br>п-3.73<br>К=1,34 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам | 394,873 | 0,38 | 0,38 | 149 | 149 | 47 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,12 | -- | 48 | 97 | -- | -- |
| 4 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 294,58 | 5,55 | 5,55 | 1636 | 1636 | 515 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 531 | 97 | 0,01 | 2 |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 294,58 | 21,55 | 4,52 | 6347 | 1330 | 4866 | 0,11 | 32 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 5017 | -- | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 32,7311 | 122,18 | -- | 3999 | -- | 4519 | 0,89 | 29 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 3999 | -- | 113 | -- | -- |
| | ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ И ФИЛЬТРОВ | | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 14,1 | 4355,89 | 66,01 | 61418 | 931 | 3267 | 1,35 | 19 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2760 | 352 | 105 | 0,12 | 2 |
| 8 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 14,382 | 89,00 | -- | 1280 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 98033 | 21719 | | | 119 |
| | | | Тенге | | | 17306 | 5792 | | | 21 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 98033 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1839 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 23099 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 57168 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3600 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7322 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 129355 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 152 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26699 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 129355 | | | | |

## Локальная смета 6-28-1. Наружные сети водопровода -поселковые /аул Игилик/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,45 | 47611,09 | 17877,09 | 21425 | 8045 | 20123 | 173,00 | 78 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 13365 | 2114 | 130 | 18,10 | 8 |
| 2 | С130804-941 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 454,5 | 75,00 | -- | 34088 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,185 | 51202,26 | 20326,01 | 9472 | 3760 | 8701 | 179,00 | 33 |
| | | км | | 30825,00 | 5353,43 | 5703 | 990 | 130 | 20,64 | 4 |
| 5 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм | 65 | 244,98 | 0,28 | 15923 | 18 | 12425 | 0,84 | 55 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 9550 | 7 | 130 | -- | -- |
| 6 | С130804-884 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 252,5 | 148,00 | -- | 37370 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 5,83 | 58881,69 | 25695,31 | 343280 | 149804 | 302315 | 194,00 | 1131 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 192827 | 39722 | 130 | 26,38 | 154 |
| 9 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 170 | 244,98 | 0,28 | 41646 | 48 | 32496 | 0,84 | 143 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 24978 | 19 | 130 | -- | -- |
| 10 | С130804-887 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 2424 | 434,00 | -- | 1052016 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0122-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 0,97 | 70811,26 | 30144,88 | 68687 | 29241 | 61171 | 236,00 | 229 |
| | | км | | 40500,00 | 8009,55 | 39285 | 7769 | 130 | 31,06 | 30 |
| 13 | С130804-888 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 391,88 | 556,00 | -- | 217885 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 1,24 | 96708,90 | 47796,27 | 119919 | 59267 | 98247 | 286,00 | 355 |
| | | км | | 48375,00 | 12572,33 | 59985 | 15590 | 130 | 49,07 | 61 |
| 20 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм | 110 | 282,86 | 0,37 | 31115 | 41 | 22382 | 0,90 | 99 |
| | | м | | 156,38 | 0,14 | 17202 | 15 | 130 | -- | -- |
| 21 | С130804-890 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 272,7 | 909,00 | -- | 247884 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм | 1,67 | 47611,09 | 17877,09 | 79511 | 29855 | 74680 | 173,00 | 289 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 49599 | 7847 | 130 | 18,10 | 30 |
| 24 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 25 мм | 630 | 197,22 | 0,28 | 124247 | 176 | 120426 | 0,84 | 532 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 92566 | 69 | 130 | -- | -- |
| 25 | С130804-969 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 2323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм | 134 | 1364,79 | 167,94 | 182882 | 22504 | 69508 | 7,99 | 1071 |
| | | футляр | | 396,23 | 2,79 | 53094 | 373 | 130 | 0,02 | 3 |
| 28 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /футляры/ | 0,63 | 70074,97 | 10674,97 | 44147 | 6725 | 43290 | 270,00 | 170 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 30760 | 2540 | 130 | 19,69 | 12 |
| 29 | С130806-79 Изм. и доп. вып. 30 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 630 | 821,00 | -- | 517230 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,63 | 277986,61 | 30429,76 | 175132 | 19171 | 38530 | 205,00 | 129 |
| | | км | | 35550,00 | 11495,25 | 22397 | 7242 | 130 | 56,14 | 35 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0122-8-7 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляры/ | км | 0,065 | 174224,44 | 71861,81 | 11325 | 4671 | 9309 | 441,00 | 29 |
| | | | | | 83025,00 | 27146,25 | 5397 | 1765 | 130 | 132,58 | 9 |
| 32 | С130806-104 Изм. и доп. вып. 30 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 65 | 2236,00 | -- | 145340 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм | км | 0,065 | 794022,84 | 104398,81 | 51611 | 6786 | 8580 | 357,00 | 23 |
| | | | | | 62100,00 | 39438,00 | 4037 | 2563 | 130 | 192,61 | 13 |
| 34 | Е0122-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляры/ | км | 0,17 | 242737,18 | 102058,18 | 41265 | 17350 | 34029 | 615,00 | 105 |
| | | | | | 115425,00 | 38553,75 | 19622 | 6554 | 130 | 188,29 | 32 |
| 35 | С130806-109 Изм. и доп. вып. 30 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 170 | 3377,00 | -- | 574090 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм | км | 0,17 | 921995,77 | 138575,59 | 156739 | 23558 | 23453 | 313,00 | 53 |
| | | | | | 53775,00 | 52348,50 | 9142 | 8899 | 130 | 255,67 | 43 |
| 37 | Е0122-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляры/ | км | 0,13 | 268907,88 | 115634,50 | 34958 | 15032 | 28676 | 662,00 | 86 |
| | | | | | 126000,00 | 43681,50 | 16380 | 5679 | 130 | 213,34 | 28 |
| 39 | Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | км | 0,13 | 1043023,23 | 154581,10 | 135593 | 20096 | 20554 | 368,00 | 48 |
| | | | | | 63225,00 | 58394,25 | 8219 | 7591 | 130 | 285,20 | 37 |
| 40 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | шт | 4 | 585,99 | 36,99 | 2344 | 148 | 1720 | 1,93 | 8 |
| | | | | | 317,25 | 13,50 | 1269 | 54 | 130 | 0,07 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С130902-69 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 | 4 | 22945,00 | -- | 91780 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0122-35-4 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм | 3 | 503,23 | 28,48 | 1510 | 85 | 1264 | 1,88 | 6 |
| | | шт | | 312,75 | 11,25 | 938 | 34 | 130 | 0,05 | -- |
| 43 | С130902-68 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125 ГОСТ 5762-2002 | 3 | 18895,00 | -- | 56685 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 25 | 411,46 | 17,71 | 10287 | 443 | 7751 | 1,40 | 35 |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 5794 | 169 | 130 | 0,03 | 1 |
| 45 | С130902-67 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | 25 | 14364,00 | -- | 359100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 7 | 405,40 | 16,15 | 2838 | 113 | 2129 | 1,36 | 10 |
| | | шт | | 227,25 | 6,75 | 1591 | 47 | 130 | 0,03 | -- |
| 47 | С130902-65 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | 7 | 8967,00 | -- | 62769 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 12 | 242,08 | 6,95 | 2905 | 83 | 2282 | 0,88 | 11 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 1728 | 27 | 130 | 0,01 | -- |
| 50 | С130809-75 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | 15 | 2198,00 | -- | 32970 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С130809-76 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм | компл | 21 | 2660,00 | -- | 55860 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С130809-72 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | компл | 27 | 1272,00 | -- | 34344 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С130809-71 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | компл | 3 | 1170,00 | -- | 3510 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С130809-77 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм | компл | 1 | 3143,00 | -- | 3143 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Муфты для прохода через стены колодцев | | | | | | | | | |
| 55 | С130804-831 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 125x3,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 5,4 | 358,00 | -- | 1933 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С130804-830 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 46 | 277,00 | -- | 12742 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С130804-832 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 140x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 0,4 | 443,00 | -- | 177 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С130804-827 Изм. и доп. вып. 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 63x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 4,4 | 100,00 | -- | 440 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С130901-26 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | 13 | 213,00 | -- | 2769 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С130901-24 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 3 | 123,00 | -- | 369 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С130901-28 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 29 | 444,00 | -- | 12876 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С131103-22 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 | 7 | 18864,00 | -- | 132048 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С131103-21 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 | 29 | 17672,00 | -- | 512488 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 713,95 | 200,00 | -- | 142790 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных упоров | 24,35 | 5690,20 | 98,32 | 138556 | 2394 | 18726 | 4,41 | 107 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 16929 | 905 | 105 | 0,18 | 4 |
| 72 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых втулок под фланец | 150 | 300,57 | 225,64 | 45085 | 33846 | 25059 | 0,41 | 62 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 10430 | 8847 | 130 | 0,23 | 34 |
| 73 | С130804-3411 Изм. и доп. вып. 27 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 713,00 | -- | 1426 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С130804-3409 Изм. и доп. вып. 27 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 117 | 392,00 | -- | 45864 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С130804-3406 Изм. и доп. вып. 27 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 20 | 182,00 | -- | 3640 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С130804-3404 Изм. и доп. вып. 27 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 1 | 218,00 | -- | 218 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С130804-3412 Изм. и доп. вып. 27 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 8 | 838,00 | -- | 6704 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С130804-3410 Изм. и доп. вып. 27 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 2 | 481,00 | -- | 962 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников шт | 107 | 440,21 | 332,43 | 47103 | 35570 | 26325 | 0,61 | 65 |
| | | | | 102,38 | 86,87 | 10955 | 9295 | 130 | 0,33 | 36 |
| 80 | С130804-3018 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 2 | 982,00 | -- | 1964 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С130804-2833 Изм. и доп.вып.18 прим. | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25,40x15 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 12 | 349,00 | -- | 4188 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С130804-2835 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 3 | 364,00 | -- | 1092 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С130804-2833 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 33 | 349,00 | -- | 11517 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С130804-2838 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 11 | 1223,00 | -- | 13453 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С130804-2841 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 2555,00 | -- | 5110 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С130804-2889 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x125x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 4053,00 | -- | 4053 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С130804-3031 Изм. и доп. вып. 27 прим. | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40,110x 32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 40 | 1468,00 | -- | 58720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С130804-3034 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x40,125x32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 3178,00 | -- | 6356 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С130804-3031 Изм. и доп. вып. 27 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1468,00 | -- | 1468 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых переходов | 236 | 300,57 | 225,64 | 70934 | 53251 | 39427 | 0,41 | 98 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 16409 | 13919 | 130 | 0,23 | 53 |
| 91 | С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,40,25 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 120 | 391,00 | -- | 46920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С130804-3298 Изм. и доп. вып. 26 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x40,25,50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 566,00 | -- | 1698 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1431,00 | -- | 1431 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 7 | 1431,00 | -- | 10017 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | С130804-3282 Изм. и доп. вып. 26 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 9 | 321,00 | -- | 2889 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С130804-2104 Изм. и доп. вып. 26 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 46,00 | -- | 184 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | С130804-2098 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 32,00 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С130804-2095 Изм. и доп. вып. 26 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 57 | 16,00 | -- | 912 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С130804-2093 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 32 | 9,00 | -- | 288 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С130804-2110 Изм. и доп. вып. 26 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 160x63, 160x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 438,00 | -- | 876 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/соединительные детали/ | шт | 0,8668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | 107786,81 | 398,18 | 93430 | 345 | 7776 | 42,10 | 36 |
| | | | | | 6750,00 | 150,75 | 5851 | 131 | 130 | 0,74 | 1 |
| 102 | Е0122-33-2 | Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм | т | 0,0578 | 95357,36 | 3488,98 | 5512 | 202 | 471 | 32,70 | 2 |
| | | | | | 4950,00 | 1318,50 | 286 | 76 | 130 | 6,44 | -- |
| | | Фасонные части к пожарным гидрантам | | | | | | | | | |
| 103 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм | т | 1,6904 | 107786,81 | 398,18 | 182203 | 673 | 15165 | 42,10 | 71 |
| | | | | | 6750,00 | 150,75 | 11410 | 255 | 130 | 0,74 | 1 |
| 104 | Е0122-33-2 | Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм | т | 0,5513 | 95357,36 | 3488,98 | 52571 | 1923 | 4493 | 32,70 | 18 |
| | | | | | 4950,00 | 1318,50 | 2729 | 727 | 130 | 6,44 | 4 |
| 105 | Е0122-34-3 | Установка полиэтиленовых крестовин | шт | 39 | 594,94 | 450,71 | 23203 | 17578 | 13005 | 0,83 | 32 |
| | | | | | 138,83 | 117,67 | 5414 | 4589 | 130 | 0,45 | 18 |
| 106 | С130804-5034 Изм. и доп. вып. 26 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 37 | 639,00 | -- | 23643 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С130804-5035 Изм. и доп. вып. 26 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 897,00 | -- | 1794 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 126 | 300,57 | 225,64 | 37872 | 28430 | 21050 | 0,41 | 52 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 8761 | 7431 | 130 | 0,23 | 28 |
| 109 | С130804-2711 Изм. и доп. вып. 26 прим. | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 56 | 463,00 | -- | 25928 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | С130804-85 Изм. и доп. вып. 24 | Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 49 | 10,00 | -- | 490 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С130804-2112 Изм. и доп. вып. 26 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 38,00 | -- | 76 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | С130804-2764 Изм. и доп. вып. 26 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 1166,00 | -- | 4664 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | С130804-3642 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 1103,00 | -- | 4412 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | С130804-2787 Изм. и доп. вып. 26 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 5 | 1086,00 | -- | 5430 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | С130804-85 Изм. и доп. вып. 24 | Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 10,00 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С130804-2112 Изм. и доп. вып. 26 прим. | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 38,00 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С130804-2714 Изм. и доп. вып. 26 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 1165,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных упоров | 19,8 | 5690,20 | 98,32 | 112666 | 1947 | 15227 | 4,41 | 87 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 13766 | 736 | 105 | 0,18 | 4 |
| 119 | 75-8-216 | Мотопомпа бензиновая KGP30-KIPOR | -- | 28809,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 2 | 585,99 | 36,99 | 1172 | 74 | 860 | 1,93 | 4 |
| | | шт | | 317,25 | 13,50 | 635 | 27 | 130 | 0,07 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С130903-78 Изм. и доп.вып.19 | Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 11823-91 | 2 | 33217,00 | -- | 66434 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | Колодцы | | | | | |
| | | Колодцы д-1,5м,176шт | | | | | | | | |
| 122 | Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах | 250,84 | 11771,98 | 2104,76 | 2952883 | 527958 | 973704 | 13,90 | 3487 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 592610 | 156394 | 130 | 2,48 | 621 |
| 136 | С143018-23 Изм. и доп. вып. 30 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | 1,37 | 15296,00 | -- | 20956 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | Разборка и восстановление асфальтового покрытия,44-НВ л.76 | | | | | |
| 141 | Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 К=1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой | 810 | 489,73 | 203,53 | 396685 | 164863 | 313585 | 1,86 | 1507 |
| | | м3 | | 286,20 | 4,88 | 231822 | 3957 | 133 | 0,02 | 13 |
| 142 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 1134 | 27,10 | -- | 30731 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 810 | 45,00 | -- | 36450 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 9,00 | -- | 7290 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | Земляные работы | | | | | |
| 151 | Е0101-133-1 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см | 1409,2 | 27,88 | 27,88 | 39291 | 39291 | 6756 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,94 | -- | 6965 | 97 | 0,02 | 28 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | E0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 223,08 | 1164,20 | 152,52 | 259710 | 34024 | 61142 | 1,02 | 228 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 34283 | 12749 | 130 | 0,28 | 62 |
| 153 | E0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой /поз.37/ | 2,75 | 4118,56 | 261,86 | 11326 | 720 | 2024 | 3,44 | 9 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1374 | 272 | 123 | 0,48 | 1 |
| 154 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 2907,52 | 122,18 | -- | 355241 | -- | 401422 | 0,89 | 2573 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 355241 | -- | 113 | -- | -- |
| 155 | E0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 23951,6 | 5,55 | 5,55 | 133050 | 133050 | 41901 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 43197 | 97 | 0,01 | 166 |
| 156 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 14370,9 | 21,55 | 4,52 | 309636 | 64900 | 237395 | 0,11 | 1552 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 244737 | -- | 97 | -- | -- |
| 157 | E0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2203,71 | 26,19 | 25,02 | 57722 | 55139 | 16964 | 0,01 | 18 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 2534 | 14954 | 97 | 0,02 | 51 |
| 158 | C010333-A1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 3614,08 | 19,70 | -- | 71197 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 3,94 | -- | 14239 | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11905892 | 1613198 | | | 14734 |
| | | | Тенге | | | 2273130 | 403107 | | | 1626 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11905892 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2324068 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2676237 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4742679 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 866699 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 107647 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3286515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1643 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 492977 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 911544 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16103951 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18003 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3169214 | | | |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **16103951** | | | | |
| **Итого прямые затраты по смете** | | | | | | | | **16233306** |
| Временные здания и сооружения | | 2,7% | | | | | | 438299 |
| Итого с временными | | | | | | | | 16671605 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее | | 2,07% | | | | | | 345102 |
| затраты на выслугу лет | | 1% | | | | | | 166716 |
| Затраты на дополнительные отпуска | | 0,4% | | | | | | 66686 |
| Итого с дополнительными затратами | | | | | | | | 17250110 |
| **Итого в базисных ценах 2001 года** | | | | | | | | **17250110** |
| Итого в текущих ценах 2018 с коэффициентом | | 3,1032258 | | | | | | 53530986 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах | | 2 % | | | | | | 1070620 |
| Итого с налогами, сборами и обязательными платежами | | | | | | | | 54601606 |
| Итого с поправочным коэффициентом | | 0,899999996 | | | | | | 49141445 |
| НДС | | 12 % | | | | | | 5896973 |
| **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | **55038419** |

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "Шаныpак"
(наименование организации)
Директор Тайталиев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
(наименование организации)
Руководитель /Алтишев Е.О..
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Технадзор:**
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: /Сыдыков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный