Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**
Технадзор: **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**
Подрядчик: **ТОО "Шанырак"**
Наименование объекта: **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		85	17.07.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**114509827**	**3987714**	--	-	-	-	-	-	**478526**	**4466240**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
_____ Е.О.Алтишев

Технадзор:
Директор ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шанырак"
_____ А.Б.Тайтелиев

Форма
2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"**

Технадзор : **ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"**

Подрядчик : **ТОО "Шанырак"**

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области**

Объект : **Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик**

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 17.07.2019 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.09.2019	01.09.2019	24.09.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 6-28-1. Наружные сети водопровода -поселковые /аул Игилик/

15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1	78245,00	36133,62	7825	3613	6690	247,00	25
		км		41850,00	9612,90	4185	961	130	37,30	4
16	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140 мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,90	18
		м		156,38	0,14	3128	3	130	--	--
17	С130804-889 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	121,2	704,00	--	85325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	11	13378,84	17,71	147167	195	3990	1,62	18
		шт		272,25	6,75	2995	74	130	0,03	--
65	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	36	575,87	36,99	20731	1332	14110	1,82	66
		шт		288,00	13,50	10368	486	130	0,07	3
		Колодцы д-1,5м								
129	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	3,00608	125404,00	--	376974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11 К=1,1	Кладка стен горловин из кирпича, криволинейного очертания	0,36082	5680,03	296,60	2049	107	476	6,55	2
		м3		1007,33	110,25	363	40	118	0,54	--
131	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	102,85	649,73	403,56	66825	41506	41474	1,25	129
		м3		195,75	107,44	20133	11050	133	0,38	39
		Прямоугольный колодец								

133	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в просадочных грунтах								
			8,28	10605,80	482,30	87816	3993	19593	9,07	75
		м3		1638,00	182,25	13563	1509	130	0,89	7
134	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
			2	5850,00	--	11700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
135	С143014-3 Изм. и доп. вып. 30	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			1,58	9129,00	--	14424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143018-23 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			--	15296,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			0,58	2416,25	--	1401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1								
			8	392,00	--	3136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11 К=1,1	Кладка стен горловин из кирпича, криволинейного очертания								
			0,03798	5680,03	296,60	216	11	50	6,55	--
		м3		1007,33	110,25	38	4	118	0,54	--

140	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,03416	125404,00	--	4284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
154	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	988,557	122,18	--	120782	--	136484	0,89	875
		м3		122,18	--	120782	--	113	--	--
155	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8143,53	5,55	5,55	45237	45237	14246	--	--
		м3		--	1,80	--	14687	97	0,01	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1001549	96002			1207
			Тенге			175554	28814			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620291				
		Материалы -	Тенге			192322				
		Всего заработная плата -	Тенге				204369			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97025				
		Местные материалы -	Тенге			59388				
		Накладные расходы -	Тенге			241182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			913161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1437
		Сметная заработная плата -	Тенге				240546			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381258				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			381258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22875				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			404134				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1317295				
	Итого прямые затраты по смете									**1317295**

	Временные здания и сооружения		2,7%					35567
	Итого с временными							1352862
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,07%					28004
	затраты на выслугу лет		1%					13529
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%					5411
	Итого с дополнительными затратами							1399806
	Итого в базисных ценах 2001 года							**1399806**
	Итого в текущих ценах 2018 с коэффициентом		3,1032258					4343915
	Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах		2 %					86878
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами							4430793
	Итого с поправочным коэффициентом		0,899999996					3987714
	НДС		12 %					478526
	Итого к оплате с НДС							**4466240**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шанырак"
(наименование организации)

Директор Тайталиев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"
(наименование организации)

Руководитель /Алтишев Е.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

/Сыдыков Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)