Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

« » 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Шанырак», Туркестанская область, с.Тамерлан, ул.Ш.Уалиханова 9/2

(наименование организации, юридический адрес)

в лице : Тайталиев Асанали Бимаханбетоич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является КГУ "ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Сарысуского района" в лице руководитель Бейсенбекова Е.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность: 30951	м	30951	30951	30951	30951
В том числе: ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 26 50x2	м	56,8	56,8	56,8	56,8
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 63x3	м	252,5	252,5	252,5	252,5
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 17 40x2,4	м	454,5	454,5	454,5	454,5

	м	11822	11822	11822	11822
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 13,6 25x2	м	15898	15898	15898	15898
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 110x5,3	м	980	980	980	980
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 125x6	м	123	123	123	123
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 140x6,7	м	1365	1365	1365	1365
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 160x7,7					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными, Аул Игилик: водозаборное сооружение ограждено заборными плитами, оснащен освещением и тротуары дороги были покрыты асфальтом, насосных станции 1- подъема, резервуара чистой воды емкостью 300 м3, камеры фильтров-поглотителей, насосные станции 2-подъема, здание с бактерицидными установками, внутриплощадочные сети, дизельная электростанция, водонепроницаемый выгреб, сторожка, КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА, проектом предусматривается бурение двух разведочно-эксплуатационных скважин, глубиной 95 м, проектным дебитом, согласно технического задания 5 л/с или 18 м³/час при статическом уровне 4,4 м, установлено водомеры - 298 шт, пожарный гидрант- 38 шт

Аул Ондирис: водозаборное сооружение ограждено заборными плитами, оснащен освещением, тротуары и дороги были покрыты асфальтом, насосных станции 1- подъема, резервуара чистой воды емкостью 300 м3, камеры фильтров-поглотителей, насосные станции 2-подъема, здание с бактерицидными установками, внутриплощадочные сети, дизельная электростанция, водонепроницаемый выгреб, сторожка, КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА водомеры - 261 шт, пожарный гидрант- 45 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам иконструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 02 » августа 2019 г. ;
(месяц, год)

окончание работ « » 2020 г. ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям

проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

1. Директор РЭС Сарысуского района Н.Бейсенбеков _____

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области» наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Шанырак»_____ Тайталиев А.Б

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,)

дата

М.П.