Генподрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**

Субодрядчик: **ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"**

Наименование **Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район Есиль, ул. Е49 д. 7**

Договор **№ ST/6** от **"16" октября 2017г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №

за ноябрь 2017 года.

на общестроительные работы - КЖ

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ригели								
1	11-060701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	145,0662	30979,14	3291,20	4494026	477441	1058962	11,15	1618
		м3		10898,22	942,69	1580964	136752	48,5	0,96	139
2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,92618	150970,23	--	290796	--	12330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,1961404	150970,67	--	331553	--	14058	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,595064	142956,38	--	228025	--	9668	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,462686	143684,95	--	641221	--	27188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,097868	141343,12	--	579205	--	24558	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,3600702	353523,31	944,29	127293	340	41587	198,00	71
		1т		198368,28	436,75	71427	157	48,5	0,36	--
8	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,58302	213262,91	944,29	124337	551	22528	58,00	34
		1т		58107,88	436,75	33878	255	48,5	0,36	--
9	Т12041-132	Металлизация закладных деталей	0,9430902	96078,00	--	90610	--	3842	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6907065	478332			1723
			Тенге			1686268	137164			139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6907065				
	Материалы -		Тенге			2581055				
	Всего заработная плата -		Тенге				1823432			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2161410				
		Накладные расходы -	Тенге			1214721				
		Сметная прибыль -	Тенге			649743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8771529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1862
		Сметная заработная плата -	Тенге				1823432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8771529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1862
		Сметная заработная плата -	Тенге				1823432			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6907065	478332			1723
			Тенге			1686268	137164			139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6907065				
	Материалы -		Тенге			2581055				
	Всего заработная плата -		Тенге				1823432			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2161410				
		Накладные расходы -	Тенге			1214721				
		Сметная прибыль -	Тенге			649743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8771529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1823432			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8771529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1862
		Сметная заработная плата -	Тенге				1823432			
		НДС 12%	Тенге			1 052 583				
		Всего по акту с НДС	Тенге			9 824 112				

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур Астана Құрылыс"

Директор_____Ахметов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "НУР СТРОЙ СТАС"

Директор_____Шотабаев Д.С.