Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"**	**001240003608**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН-ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС",Республика Казахстан, Турксибский, Алматы, Руставели, дом № 3, к.6,7, тел.: 232-82-02**	**000340005982**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 93 от 16.11.2023 г Д/С №4 от 21.10.2024

Номер документа	Дата составления
34	23.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дороги и инфраструктуры сетей полигона Макатского района ,Атырауской области			работа	1	17 011 083,69	17 011 083,69	1 822 616,11
				Итого	1	x	17 011 083,69	1 822 616,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кудайбергенов Д Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-3КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №4 от 21.10.2024 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№93	16.11.2023				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области	87 011 083,69	15 188 467,58							1 822 616,11	17 011 083,69

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Іңірбай Т.К._____

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания
"Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбергенов Д.Н._____

Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"

дчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
именование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №4 от 21.10.2024 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ
за октябрь 2024 года

№	№ сметы	Наименование объекта	Договорная стоимость	декабрь 2023 года	Выполнение 2024 года		Итого с начала строительства
					август	октябрь	
1	2-1-1	Дорожные работы	173 759 780,67	25 000 000,01	70 000 000,00	17 011 083,69	112 011 083,70
2	4-1-1	Пересечение с сетями связи	1 120 884,45				
3	4-1-2	Наружное электроосвещение	37 018 582,47				
4	4-1-3	Электроснабжение	74 758 779,69				
5	5-1-1	Пересечение с сетями газоснабжения	10 611 919,12				
		Итого	**297 269 946,40**	**25 000 000,01**	**70 000 000,00**	**17 011 083,69**	**112 011 083,70**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Іңірбай Т.К._____

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания
"Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбергенов Д.Н._____

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____Онай Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №4 от 21.10.2024 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

АКТ№1
выполненных работ за октябрь 2024 года

Основание: ЛС №2-1-1 Дорожные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.Проезжая часть									
			Установка бортового камня									
1	21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91БР100.30.15**	м3	1,935	68510,00	--	132567	--	132567	--	143172
			СП - 8%			--	--	--	--		10605	
			Устройство присыпных обочин									
2	42	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разравниваниебульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м**	м3	585,37	112,30	112,30	65737	65737	--	13762	85856
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,65	--	19112		6357	
3	43	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными к атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3	585,37	171,97	171,97	100666	100666	--	21261	131679
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,44	--	29526		9752	
4	44	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном х оду 25 т. На каждый последующий проход по одному с леду при толщине слоя 20 см**	м3	585,37	56,91	56,91	33313	33313	--	7885	44494
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,71	--	10952		3296	
5	45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	585,37	136,16	111,82	79704	65456	4683	18638	106210
			НР - 72%; СП - 8%			16,34	27,88	9565	16320		7867	
6	46	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство присыпны х обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой 10 см**	м2	8514,23	303,99	247,80	2588241	2109826	4768	1213874	4106243

			НР - 108%; СП - 8%			55,63	76,38	473647	650317		304128	
7	48	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка присыпных обочин м еханизированным способом. Группа грунтов 2	м2	8514,23	78,81	35,46	671006	301914	--	315793	1065726
			НР - 72%; СП - 8%			43,35	8,16	369092	69476		78927	
			Укрепление обочин									
8	49	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	1967,75	303,99	247,80	598176	487609	1101	280542	949006
			НР - 108%; СП - 8%			55,63	76,38	109466	150297		70288	
9	50	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных породдля строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракц ия 20-40 мм	м3	216,45	10694,00	--	2314716	--	2314716	--	2499893
			СП - 8%			--	--	--	--		185177	
			РАЗДЕЛ 5.Искусственные сооружения.									
			Круглая одноочковая ж/б труба д.1м на Подъездной дороге									
10	59	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство расчистки русла бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунто в 2	м3	16	160,59	160,59	2569	2569	--	538	3356
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,69	--	747		249	
11	60	Е11-010105-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка насыпи и рытье котлована в отвал грунта 2 группы экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместим остью 0,25 м3	м3	36	564,24	552,83	20313	19902	--	4070	26334
			НР - 72%; СП - 8%			11,41	145,62	411	5242		1950	
12	61	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручн ую	м3	5,6	2844,16	--	15927	--	--	11468	29586
			НР - 72%; СП - 8%			2844,16	--	15927	--		2192	
13	62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночи ое. Устройство	м3	9,2	17772,59	2982,94	163508	27444	122340	23627	202106
			НР - 93%; СП - 8%			1491,70	1269,73	13724	11682		14971	
14	63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство фундамента из щебня под оголовки и откосные стенки	м3	2,76	17772,59	2982,94	49052	8232	36703	7088	60631
			НР - 93%; СП - 8%			1491,70	1269,73	4117	3504		4491	
15	64	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высот а насыпи (на железных дорогах; на автомобильных до рогах) до 3; 4 м	м3	5,2	44469,97	17544,64	231244	91232	53844	95525	352910
			НР - 84%; СП - 8%			16570,75	5298,44	86168	27552		26141	

16	65	С1225-104-0240 225-104-0240 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.200	шт.	2	108452,00	--	216904	--	216904	--	234256
			СП - 8%			--	--	--	--		17352	
17	66	С1225-104-0221 225-104-0221 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.300	шт.	3	118388,00	--	355164	--	355164	--	383577
			СП - 8%			--	--	--	--		28413	
18	67	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки кру глых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	1,96	23132,79	5488,34	45340	10757	23098	12390	62349
			НР - 84%; СП - 8%			5859,62	1666,00	11485	3265		4618	
19	68	С1225-104-0607 225-104-0607 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 33 (Блок № 102)	шт.	2	142241,00	--	284482	--	284482	--	307241
			СП - 8%			--	--	--	--		22759	
20	69	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стеноктруб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до3 м. Установка	м3	1,78	27732,32	4648,00	49364	8273	28455	12697	67026
			НР - 84%; СП - 8%			7098,75	1392,89	12636	2479		4965	
21	70	С1225-109-0104 225-109-0104 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	2	104873,00	--	209746	--	209746	--	226526
			СП - 8%			--	--	--	--		16780	
22	71	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумн ой мастикой, двухслойная. Устройство	м2	78,39	4948,77	233,79	387934	18326	268236	90258	516447
			НР - 84%; СП - 8%			1293,17	77,54	101372	6078		38255	
23	72	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2	40,2	6464,70	348,56	259881	14012	164904	71902	358325
			НР - 84%; СП - 8%			2014,05	115,24	80965	4633		26542	
24	73	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	21	42,68	42,68	896	897	--	188	1170
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,41	--	261		87	
25	74	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа г рунтов 2	м3	21	18,88	18,88	396	396	--	83	517
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,49	--	115		38	

26	75	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4	1484,89	--	5940	--	--	4276	11034
			НР - 72%; СП - 8%			1484,89	--	5940	--		817	
27	76	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	21	331,84	158,97	6969	3339	--	3693	11516
			НР - 72%; СП - 8%			172,87	71,41	3630	1500		853	
28	77	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м3	21	136,16	111,82	2859	2348	168	669	3810
			НР - 72%; СП - 8%			16,34	27,88	343	585		282	
29	78	Е11-010204-0501 1101-0204-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя кам я 0,15 м	м2	11,5	4614,25	0,91	53064	10	14181	27988	87537
			НР - 72%; СП - 8%			3380,23	--	38873	--		6484	
30	79	С1213-308-0102 213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	11,5	18228,00	--	209622	--	209622	--	226392
			СП - 8%			--	--	--	--		16770	
31	80	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бето иных упоров	м3	1,1	50813,20	1823,31	55895	2006	51512	2578	63151
			НР - 91%; СП - 8%			2161,27	414,32	2377	456		4678	
			Укрепление									
32	81	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	4,4	20941,86	2982,94	92144	13125	72456	11300	111719
			НР - 93%; СП - 8%			1491,70	1269,73	6563	5587		8276	
33	82	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки подпорны е монолитные железобетонные. Устройство	м3	4,4	127902,66	24194,57	562772	106456	323511	147894	767519
			НР - 84%; СП - 8%			30182,96	9831,56	132805	43259		56853	
34	83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профи ля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0762	434300,00	--	33094	--	33094	--	35741
			СП - 8%			--	--	--	--		2647	
35	84	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство асфальтовой планки, 1,4м3	м2	24,1	3888,58	345,00	93715	8314	81239	7579	109398
			НР - 108%; СП - 8%			172,71	118,48	4162	2855		8104	
36	85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3	7	2844,16	--	19909	--	--	14335	36983

			НР - 72%; СП - 8%			2844,16	--	19909	--		2740	
			Конец укрепления										
37	86	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вру чную** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	15,84	2844,16 2844,16	-- --	45051 45051	-- --	--	32437 6199	83687
38	87	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под ф ундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	4,4	20941,86 1491,70	2982,94 1269,73	92144 6563	13125 5587	72456	11300 8276	111719
39	88	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	4,4	127902,66 30182,96	24194,57 9831,56	562772 132805	106456 43259	323511	147894 56853	767519
40	89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром отб до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04464	434300,00 --	-- --	19387 --	-- --	19387	-- 1551	20938
41	90	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство асфальтовой планки, 1,4м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	25,4	3888,58 172,71	345,00 118,48	98770 4387	8763 3009	85620	7988 8541	115299
42	91	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,7	5111,10 5105,90	5,20 2,29	13800 13786	14 6	--	9930 1898	25629
43	92	С1213-308-0102 213-308-0102 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой пиленый из из вестняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35** *СП - 8%*	м3	2,7	18228,00 --	-- --	49216 --	-- --	49216	-- 3937	53153
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14 607 380,00
			Временные здания и сооружения	1,0%								151 916,75
			Итого с временными									14 759 296,75
			Климатические условия	0,89%								131 357,74
			Итого с климатическими									14 890 654,49
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								297 813,09
			Итого с непредвиданными работами и затратами									15 188 467,58

			НДС	12%								1 822 616,11
			Итого по акту с НДС									**17 011 083,69**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Ініpбай Т.К._____

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс",

Кудайбергенов Д.Н._____