Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Еділ-Строй Сервис",Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, Радостовца, дом № 152/6**	**080340002030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г. Астана, ул. КАСЫМ АМАНЖОЛОВ, дом № 26, корпус 301**	**950640003825**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №83 от 17.10.2024г

Номер документа	Дата составления
05000000055	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м."			работа	1	7 312 235,47	7 312 235,47	783 453,80
				Итого	1	x	7 312 235,47	783 453,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Капбасова Г.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчику) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Еділ-Строй Сервис"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м.**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 83	17.10.2024г.	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м.	7 312 235,47	6 528 781,67							783 453,80	7 312 235,47
Итого по справке	7 312 235,47	6 528 781,67							783 453,80	7 312 235,47

М.П. **Заказчик:** **ТОО "Еділ-Строй Сервис" Директор Назар Арман Мыктыбайулы** **БИН 080340002030**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "KazConstruction-NS" Директор Капбасова Г.Ж.** **БИН 950640003825**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Еділ-Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **674-1-19 Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сеть водоотведения D=1000мм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83** от 17.10.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Реконструкция сети водоотведения D 1000мм работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	50	776,75	525,82	170885,00	115681,00	253,00	79677,00	61501,36	
						249,78	253,24	54952,00	55713,00		20044,00		
2	2	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка/ ДИАМ.800ММ	м	50	22655,66	13312,23	4984245,00	2928690,00	44807,00	3001526,00	1960143,86	
						9139,76	9809,27	2010747,00	2158039,00		638862,00		
3	3	1216-0102-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами/ ДИАМ.800ММ	м	50	57499,89	56209,70	12649976,00	12366134,00	283842,00	4451808,00	4197710,68	
						0,00	28104,85	0,00	6183067,00		1368143,00		
4	4	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	50	477,39	303,92	105026,00	66862,00	253,00	50481,00	38170,00	
						172,32	146,37	37910,00	32201,00		12441,00		
5	5	1216-0102-1204 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 1000-1600 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения	м	50	15164,72	12517,47	3336238,00	2753843,00	111683,00	870111,00	1032467,50	
						2139,60	3353,52	470712,00	737774,00		336508,00		
			ИТОГО по акту					**346157893,00**	**30145666,00**	**312443356,00**	**9750621,00**	**7289993,41**	
								3540153,00	**13847935,00**	**0,00**	**28472680,00**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**75 816**					
			Итого с временными										**7 365 809**
			Зимние удорожания			**0,67%**		**49 351**					
			Итого с зимними удорожаниями										**7 415 160**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**148 303**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**7 563 463**
			Итого в текущих ценах, к = 1,079			**1,079**							**8 160 977**
			Итого с учетом скидки, к = 0,8										**6 528 782**
			НДС			**12 %**		**783 454**					
			Итого с НДС										**7 312 235,47**

Заказчик
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Подрядчик
ТОО "KazConstruction-NS"