Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за август 2020 года
на № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории.Насосная станция

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									
1	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		287	3157,13	1634,53	906095	469110	33995	693882	1727976
			м оград		1404,15	644,75	402991	185045		127998	
2	С121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		48,339	55168		2666766		2666766		2880107
			м3							213341	
3	С121-049999-9917	Фундамент ФО3 из тяжелого бетона класса В15		20,1	46813		940941		940941		1016217
			м3							75275	
4	С121-049999-9917	Сборные ж/б конструкции из тяжелого бетона класса В15		0,21	46813		9831		9831		10617
			м3							786	
5	С121-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012		0,050279	357239		17962		17962		19399
			т							1437	
6	Е11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка		315	2181,64	601,68	687216	189529	121149	532644	1317448
			м оград		1195,36	237,63	376538	74855		97589	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									5228810,57
		Раздел: 2. МАФ									
7	У86-010605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками		1	129241	4958	129241	4958	99130	24619	166169
			шт.		25153	1901	25153	1901		12309	
8	У86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками		1	71260	159	71260	159	59714	10414	88208
			шт.		11387	57	11387	57		6534	
		Итого по разделу: 2. МАФ									200501
		ИТОГО:					5429312	663756	3949488	1261559	7226141
							816069	261858		535269	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		144523				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**7370663**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**72970**				**7443633**
		Итого с зимними удорожаниями									**6550397,04**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**924366,57**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**786047,64**
		НДС 12% - 2019 год									**110923,99**
		НДС 12% - 2020 год									**896971,63**
		НДС			**12 %**						**8371735,25**
		Итого с НДС									**7 534 562**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**837 173,52**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГОО "Агидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети внутреннего водопровода д-76мм (дополнительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за август 2020 года
на Наружные сети внутреннего водопровода д-76мм (дополнительные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)ДОБАВИТЬ									
1	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы(насыпной грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		970	276,38	265,79	268085	257821	88	58980	353231
			м3 грунта		10,49	73,96	10176	71740		26165	
2	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы(суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		1050	276,38	265,79	290195	279084	96	63844	382363
			м3 грунта		10,49	73,96	11016	77657		28323	
3	С341-020104-1010	**Перевозка грунта во временный отвал самосвалами. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		3342	197		658374				711044
			т							52670	
4	Е11-010205-0904	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**		580	12647,3	5115,3	7335434	2966874	0	4122923	12375026
			м3 грунта		7532	2340,9	4368560	1357722		916669	
5	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 6р группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		25	10238,64	0	255966	0	0	184296	475482
			м3 грунта		10238,64	0	255966	0		35221	
6	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		1512,5	97		146713				158450
			т							11737	
7	С341-020104-1010	**Вывоз скального грунта непригодного для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		1512,5	197		297963				321800
			т							23837	
8	Е11-010205-0502	**Подбивка пазух**		12,5	894,24	0	11178	0	0	8048	20764

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		894,24	0	11178	0		1538	
9	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3		2020	84,91	77,49	171512	156526	138	67068	257666
			м3 грунта		7,35	38,76	14848	78302		19086	
10	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		3342	197		658374				711044
			т							52670	
11	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3		2500	84,91	77,49	212267	193720	171	83005	318894
			м3 грунта		7,35	38,76	18376	96908		23622	
12	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		4000	197		788000				851040
			т							63040	
13	Е11-010105-0302	Обратная засыпка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2		1870	192,05	188,87	359139	353184	0	78177	472301
			м3 грунта		3,18	54,88	5955	102624		34985	
14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1870	163,62	76,47	305974	142992	0	166014	509747
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	162982	67593		37759	
15	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		2650	21,18	21,18	56122	56122	0	16251	78162
			м3 грунта		0	8,52	0	22570		5790	
16	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2650	101,02	101,02	267707	267707	0	75776	370962
			м3 уплотненного грунта		0	39,71	0	105245		27479	
17	Е11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2650	2,95	2,95	7817	7817	0	1916	10512
			м3 уплотненного грунта		0	1	0	2661		779	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)ДОБАВИТЬ									12090819,47
		Раздел: 2. ТРУБЫ									
18	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,821	482863,94	86834,47	396431	71291	10254	338397	793615
			км трубопровода		383540	32800,49	314886	26929		58786	
19	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		824,284	1372		1130918		1130918		1221391
			м							90473	
20	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,821	1143269,35	36892,21	938624	30289	684912	221820	1253280
			км трубопровода		272136	775,81	223424	637		92836	
21	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,821	64081,76	0	52611	0	3861	48263	108944
			км трубопровода		59379,5	0	48751	0		8070	
22	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		11	2070,77	82,83	22778	911	3601	18533	44617
			задвижка или клапан		1660,56	41,31	18266	454		3305	
23	С123-040102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002		11	24628		270908		270908		292581

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							21673	
24	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		6	2836,33	183,25	17018	1100	3328	12944	32359
			шт.		2098,46	80,65	12591	484		2397	
25	E11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,45	333876,79	2899,05	150245	1305	127096	22269	186315
			т фасонных частей		48541,3	1445,85	21844	651		13801	
26	C123-020803-0303	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200X100 ГОСТ 5525-88		1	186727		186727		186727		201665
			шт.							14938	
27	C123-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150X100 ГОСТ 5525-88		3	187116		561348		561348		606256
			шт.							44908	
28	C123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250X100 ГОСТ 5525-88		1	154855		154855		154855		167243
			шт.							12388	
29	C123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		6	115371		692226		692226		747604
			шт.							55378	
30	E11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		68	857,09	53,46	58282	3635	3160	50972	117995
			фланец		757,16	0	51487	0		8740	
31	C123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		68	2195		149260		149260		161201
			шт.							11941	
32	C123-020103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80		6	7322		43932		43932		47447
			шт.							3515	
33	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,065	1390063,39	515599,11	90354	33514	23384	43072	144100
			т фасонных частей		514704,2	154628,69	33456	10051		10674	
34	C123-020103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67		6	1435		8610		8610		9299
			шт.							689	
35	C123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		5	1726		8630		8630		9320
			шт.							690	
36	C123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		5	983		4915		4915		5308
			шт.							393	
37	C123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		7	5367		37569		37569		40575
			м							3006	
38	E11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство		0,745	19655,29	1168,86	14643	871	9563	4017	20153
			м3		5649,7	275,63	4209	205		1493	
39	E11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		2,1	92,74	1,68	195	4	135	39	253
			м2		26,97	0,28	57	1		19	
40	E11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		2,1	179,76	2,64	377	6	298	52	464
			м2		35,25	0,41	74	1		34	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	17	678,93	0	11542	0	0	8772	219,3
					678,93	0	11542	0		1625	
42	С123-080304-0601	Световой указатель	шт.	17	602		10234		10234		1105,[illegible]
										819	
43	Ц13-100904-0101 К=0,3	Лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,821	28290,83	19111,73	23227	15691	0	8094	33826
					9179,1	4513,22	7536	3705		2506	
44	С121-110403-9903	Лента Внимание водопровод	м	821	130		106730		106730		115268
										8538	
		Итого по разделу: 2. ТРУБЫ									5143189,56
		Раздел: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,ВСЕГО-17шт									
45	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8	1142,98	39,66	7772	270	2223	5274	14090
					776,41	15,01	5280	102		1044	
46	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кран диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	17	623,91	2,32	10606	39	1177	9212	21404
					552,34	0,61	9390	10		1585	
47	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	1200		20400		20400		22032
										1632	
48	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	17	1206,35	161,4	20508	2744	245	18029	41620
					1030,52	51,67	17519	878		3083	
49	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	17	1489		25313		25313		27338
										2025	
50	С123-020103-3401	Заглушки,диаметром 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	17	172		2924		2924		3158
		Итого по разделу: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,ВСЕГО-17шт								234	
											87523,66
		Раздел: 4. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-117шт									
51	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	97,37	55798,66	9444,78	5433115	919638	2739114	2132381	8170736
					18222,9	3898,09	1774364	379557		605240	
52	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	22383		380511		380511		410952
										30441	
53	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	10397		353498		353498		381778
										28280	
54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	15100		256700		256700		277236
										20536	
55	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	23296		396032		396032		427715
										31683	
56	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	1740		29580		29580		31946
										2366	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	17	22975		390575		390575		421821
58	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,3451	573646		197965		197965	31246	213802
59	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,68238	486758		332154		332154	15837	358726
60	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4,08	16010,98	1111,55	65325	4535	55474	26572	76776
		Итого по разделу: 4. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-117шт			1302,75	249,65	5315	1019		5687	
		ИТОГО:					25156985	5767685	9420832	7874202	7835455,41
		В том числе :					7419048	2407706		2642496	35673689
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2 %		713474				
		Зимние удорожания									36387159
		Итого с зимними удорожаниями			0,99 %		360233				
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									36747392
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									32337704,96
		НДС 12% - 2019 год									4563371,25
		НДС 12% - 2020 год									3880524,60
											547604,55
		НДС			12 %						4428129,14
		Итого с НДС									41329205,35
		Итого со скидкой 10%			10%		4 132 920,54				37 196 285

Слал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приня л (Заказчик)

ТОО "Агидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за август 2020 года
на № 3-2-1 Архитектурно-строительная часть
Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 19. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									
1	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		14,27	799,12	4,84	11403	69	3389	6374	19200
		м2 отделываемой поверхности			556,78	1,58	7945	23		1422	
2	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		14,27	352,22	2,7	5026	39	2256	2201	7805
		м2 окрашиваемой поверхности			191,42	1,35	2732	19		578	
3	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		54,86	1114,82	76,85	61159	4216	11799	38808	107964
		м2 оштукатуриваемой поверхности			822,9	61,34	45144	3365		7997	
4	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		39,8	1082,17	7,55	43070	301	14556	22650	70978
		м2 отделываемой поверхности			708,89	2,48	28214	99		5258	
5	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		39,8	464,8	2,98	18499	119	6953	9190	29904
		м2 окрашиваемой поверхности			287,13	1,49	11428	59		2215	
6	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		15,06	4408,22	24,99	66388	376	36528	23818	97423
		м2 поверхности облицовки			1957,76	19,2	29484	289		7217	
		Итого по разделу: 19. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									205546,31
		Раздел: 20. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									
7	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками		0,2868	17050,97	1736,64	4890	498	3452	1088	6456
		м3 подстилающего слоя			3276,7	757,35	940	217		478	
8	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,3824	17204,16	8,16	6579	3	5096	1391	8607
		м3 подстилающего слоя			3868,62	0	1479	0		638	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 30мм)		4,78	624,55	29,37	2985	140	1140	1669	5026
			м2 стяжки		356,71	14,64	1705	70		372	
10	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		4,78	137,54	9,99	657	48	568	61	776
			м2 стяжки		8,82	4,84	42	23		58	
11	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		4,78	2918,21	21,47	13949	103	11847	1929	17148
			м2 покрытия		418,29	10,92	1999	52		1270	
12	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		8,8	350,63	0,83	3086	7	1968	1048	4464
			м плинтусов		126,22	0,41	1111	4		331	
13	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками		0,5694	17050,97	1736,64	9709	989	6854	2159	12817
			м3 подстилающего слоя		3276,7	757,35	1866	431		949	
14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,7592	17204,16	8,16	13061	6	10118	2761	17088
			м3 подстилающего слоя		3868,62	0	2937	0		1266	
15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,49	624,55	29,37	5927	279	2263	3313	9979
			м2 стяжки		356,71	14,64	3385	139		739	
16	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		9,49	137,54	9,99	1305	95	1127	122	1541
			м2 стяжки		8,82	4,84	84	46		114	
17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		9,49	691,93	46,72	6566	443	2394	3554	10931
			м2 изолируемой поверхности		392,93	5,52	3729	52		810	
18	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		9,49	3245,97	75,86	30804	720	17219	12408	46670
			м2 покрытия		1355,66	35,33	12865	335		3457	
19	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		18,2	577,65	1,66	10513	30	4659	5489	17282
			м плинтусов		320,02	0,83	5824	15		1280	
		Итого по разделу: 20. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									110032,81
		Раздел: 21. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									
20	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,2	3133,29	169,18	3760	203	1570	1879	6090
			м2		1655,88	83,98	1987	101		451	
21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		2,7	2410,53	174,88	6508	472	2726	3189	10473
			м2		1226,03	86,17	3310	233		776	
22	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		1,2	13886,08		16663		16663		17996
			м2							1333	
23	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99		2,7	22641,84		61133		61133		66024
			м2							4891	
24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		2,6	1094,19	5,02	2845	13	2197	578	3696
			м		244,32	2,53	635	7		274	
25	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		2,6	1377		3580		3580		3867
			м							286	
26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,6	2997,15	14,15	1798	8	1117	621	2612
			м2 покрытия		1120,72	3,72	672	2		194	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-130803-1101	Москитная сетка	10 м2	0,19856	6932		1376		1376	110	1487
28	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	2173,9 2034,1	21,71 6,99	5783 5411	58 19	314	4343 810	10936
29	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,76	318,17 171,53	2,43 1,22	878 473	7 3	398	381 101	1360
30	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2941,64 2410,14	48,82 20,71	11119 9110	185 78	1825	6340 1397	18856
31	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	27784		105024		105024	8402	113425
32	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436		10872		10872	870	11742
33	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1741,94 1168,41	78,24 35,57	3292 2208	148 67	936	2048 427	5767
34	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4295		8118		8118	649	8767
35	С121-130814-2205	Скобяные изделия	шт.	1	2216		2216		2216	177	2393
36	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,47	1609,3 1018,56	178,36 86,17	2366 1497	262 127	606	1462 306	4133
37	С121-090202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,47	26396		38802		38802	3104	41906
38	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	2173,9 2034,1	21,71 6,99	2609 2441	26 8	142	1959 365	4934
39	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	318,17 171,53	2,43 1,22	382 206	3 1	173	166 44	591
		Итого по разделу: 21. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									289124,22
		Раздел: 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									
40	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,39	1143,96 841,35	32,77 27,67	3878 2852	111 94	915	2357 499	6734
41	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм	м2	51,2	1890,1 276,95	3,38 1,06	96773 14180	173 54	82421	11387 8653	116813
42	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,42	1143,96 841,35	32,77 27,67	32511 23911	931 786	7669	19758 4182	56451
43	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	28,42	587,59 121,14	3,07 1,51	16699 3443	87 43	13169	2789 1559	21047
44	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,38	2173,9 2034,1	21,71 6,99	826 773	8 3	45	620 116	1562

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,76	318,17	2,43	878	7	398	381	1360
					171,53	1,22	473	3		101	
46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,745	5488,16	1749,46	4089	1303	2116	1153	5661
					898,45	765,1	669	570		419	
47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,192	17149,3	1111,55	20442	1325	17564	1684	23896
					1302,75	249,65	1553	298		1770	
		Итого по разделу: 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									176096,68
		Раздел: 23. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									
48	Е11-010102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,68	726,92	699,2	2675	2573	1	588	3524
					27,52	194,54	101	716		261	
49	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,2	197		1812				1957
										145	
50	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5,7	205,97	194,88	1174	1111	0	247	1535
					11,1	49,17	63	280		114	
51	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	2056,82	0	3085	0	0	2221	5731
					2056,82	0	3085	0		425	
52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	894,24	0	1878	0	0	1352	3488
					894,24	0	1878	0		258	
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,1	163,62	76,47	344	161	0	186	572
					87,16	36,15	183	76		42	
54	Е11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0,65	22523,19	2123,84	14640	1380	10158	3106	19165
					4772,04	478,27	3102	311		1420	
55	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	249044		1494		1494		1614
										120	
		Итого по разделу: 23. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									27102,59
		Раздел: 24. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									
56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,86	15347,98	1111,55	13199	956	11123	1215	15567
					1302,75	249,65	1120	215		1153	
57	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,52	20988,6	2046,88	199811	19486	138479	41799	260939
					4395,6	429,29	41846	4087		19329	
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03042	214736		6532		6532		7055
										523	
59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,6	879,93	21,36	41885	1017	27184	12848	59111
					287,47	2,75	13684	131		4379	
		Итого по разделу: 24. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									261427,54
		Раздел: 25. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС,лист-7)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,7	22027,36	2444	301775	33483	188206	81498	413935
					5845,71	550,8	80086	7546		30662	
61	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник. Устройство	м3	1,678	34189,08	6249,77	57369	10487	25976	21167	84820
					12459,2	1403,12	20907	2354		6283	
62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027808	216607		6023		6023		6505
										482	
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	214736		18038		18038		19481
										1443	
64	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,754	39525,98	4436,89	29803	3345	14851	11199	44282
					15392,5	929,53	11606	701		3280	
65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	214736		1739		1739		1879
										139	
66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05795	206294		11955		11955		12911
										956	
		Итого по разделу: 25. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС,лист-7)									426702,04
		Раздел: 26. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-8)									
67	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,88	31960,93	1855,47	92047	5344	59429	25960	127448
					9470,5	434,76	27275	1252		9441	
68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09872	214736		21199		21199		22895
										1696	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02275	216607		4928		4928		5322
										394	
		Итого по разделу: 26. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-8)									118174,01
		Раздел: 27. КРОВЛЯ(АС,лист-9)									
70	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,202	97376,03	1432,29	409174	6018	301469	93779	543189
					24199,5	597,99	101686	2513		40236	
71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,202	8866,92	58,24	37259	245	33163	3566	44090
					916,5	26,36	3851	111		3266	
72	С121-130210-0102	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3,4,5)	т	0,014092	423887		5973		5973		6451
										478	
73	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	24,6	170,87	0,28	4203	7	998	3170	7963
					130,01	0,14	3198	3		590	
74	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	24,6	104		2558		2558		2763
										205	
75	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25,2	3014,54	21,56	75966	543	57685	16510	99874
					703,91	8,2	17739	207		7398	
76	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18	339,28	12,94	6107	233	4378	1430	8140
					83,14	3,19	1497	57		603	
77	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	917,57	54,1	16516	974	5706	9258	27837
					546,47	12,61	9836	227		2062	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	2,5956	22752		59055		59055		63779
		Итого по разделу: 27. КРОВЛЯ(АС,лист-9)								4724	
											616812,97
		Раздел: 28. КОЗЫРЕК(АС,лист-10)									
79	Е11-090102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,041942	67948,71	20609,69	2850	864	654	1087	4252
					31746	5814,07	1331	244		315	
80	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,041942	463148		19425		19425		20979
81	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02063	96338,91	1051,2	1987	22	1449	1554	
					25042,5	495,72	517	10		474	2659
82	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,693	2997,15	14,15	2077	10	1291	197	
					1120,72	3,72	777	3		717	3017
83	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,14	4015,84	100,92	8594	216	4078	224	
					2009,25	28,56	4300	61		4012	13614
84	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0076	675887,96	1332,96	5137	10	3222	1008	
					250668	584,22	1905	4		1738	7424
		Итого по разделу: 28. КОЗЫРЕК(АС,лист-10)								550	
											40070,41
		ИТОГО:					2271082	102294	1576690	542255	3038405
		В том числе :					590290	28844		225070	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		60768				
		Итого с временными									3099178
		Зимние удорожания			0,99 %		30682				
		Итого с зимними удорожаниями									3129860
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									2754276,80
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									388672,84
		НДС 12% - 2019 год									330513,22
		НДС 12% - 2020 год									46640,74
		НДС			12 %						377153,96
		Итого с НДС									3520103,59
		Итого со скидкой 10%			10%		352 010,36				3 168 093

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО" Агидель-Ас

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за август 2020 года
на № 3-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
1	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	3	8568,93	76,34	25707	229	22136	3387	31421
					1113,85	38,16	3342	114		2327	
2	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	1764,51	58,19	3529	116	620	2765	6798
					1396,51	14,46	2793	29		504	
3	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5153,3	54	10307	108	6324	3840	15278
					1937,17	22,02	3874	44		1132	
4	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3692,05	48,14	7384	96	5962	1327	9408
					662,68	14,46	1325	29		697	
5	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	15572,73	1702,35	6229	681	0	4468	11553
					13870,38	826,2	5548	330		856	
6	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	15884		6481		6481		6999
										518	
		Итого по разделу: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									59636,27
		ИТОГО:					59637	1229	41523	15787	81457
							16882	546		6034	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**1629**				
		Итого с временными									**83087**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**823**				
		Итого с зимними удорожаниями									**83910**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**73840,80**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**10420,13**
		НДС 12% - 2019 год									**8860,90**
		НДС 12% - 2020 год									**1250,42**
		НДС			**12 %**						**10111,31**
		Итого с НДС									**94372,24**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**9 437,22**				**84 935**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Анидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за август 2020 года
на № 3-2-3 Электричество

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02 / 4290	100,67 / 33,44	5071 / 4290	101 / 33	680	3113 / 655	8839
2	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8855		8855		8855	708	9563
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,85 / 2712	122,32 / 33,44	4959 / 2712	122 / 33	2125	1977 / 555	7490
4	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2761,82 / 1356	26,34 / 0	11047 / 5424	105 / 0	5518	3905 / 1196	16149
6	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
7	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
8	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	518		1036		1036	83	1119
9	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45 / 1244,1	90,98 / 33,44	1356 / 1244	91 / 33	21	920 / 182	2458

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438		48438		48438		52313
										3875	
11	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
					4290	33,44	4290	33		655	
12	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682		9377
										695	
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2761,82	26,34	13809	132	6897	4882	20186
					1356	0	6780	0		1495	
14	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476		1594
										118	
15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360		6869
										509	
16	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445		5445		5445		5881
										436	
		Итого по разделу: 9. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									126307,75
		Раздел: 10. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
17	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1084,76	20,1	3254	60	277	2109	5792
					972,4	4,01	2917	12		429	
18	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	378		1134		1134		1225
										91	
19	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1086,99	18,29	1087	18	96	703	1933
					972,4	3,34	972	3		143	
20	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237		256
										19	
21	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная	шт	3	311,84	0	936	0	93	607	1665
					280,83	0	842	0		123	
22	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192	шт.	3	1298		3894		3894		4206
										312	
		Итого по разделу: 10. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									10541,79
		Раздел: 11. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	117985		241		241		260
										19	
24	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01734	171884		2980		2980		3219
										238	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01122	269007		3018		3018		3260
26	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	692153		4236		4236	241	4575
		Итого по разделу: 11. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								339	10475,39
		Раздел: 12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
27	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	38	244,31	2,29	9284	87	803	6047	16557
					220,89	0,12	8394	4		1226	
28	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	17,34	107		1855		1855		2004
										148	
29	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	20,4	81		1652		1652		1785
										132	
30	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,1	206		21		21		22
										2	
31	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	40	63,39	0,91	2535	36	365	1546	4408
					53,36	0,33	2134	13		327	
		Итого по разделу: 12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									15347,76
		Раздел: 13. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
32	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3135,09	177,66	12540	711	8095	2824	16594
					933,8	46,82	3735	187		1229	
33	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	42	456,84	18,93	19187	795	9428	6596	27846
					213,44	4,68	8964	197		2063	
		Итого по разделу: 13. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									31727,6
		Раздел: 14. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ									
34	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
					4290	33,44	4290	33		655	
35	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт.	1	774		774		774		836
										62	
36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2761,82	26,34	2762	26	1379	976	4037
					1356	0	1356	0		299	
37	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
		Итого по разделу: 14. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ								124	10156,84
		Раздел: 15. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
38	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1922,15	632,42	11533	3795	1218	6488	19462
					1086,8	415,03	6521	2490		1442	
39	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2178		8712		8712		9409
										697	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-070102-0130	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	4862		9724		9724	778	10502
41	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	8	642		5136		5136	411	5547
		Итого по разделу: 15. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									35104,89
		Раздел: 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
42	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1086,99 972,4	18,29 3,34	1087 972	18 3	96	703 143	1933
43	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237	19	256
44	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1086,99 972,4	18,29 3,34	2174 1945	37 7	193	1405 286	3865
45	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	252		504		504	40	544
46	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная	шт	3	311,84 280,83	0 0	936 842	0 0	93	607 123	1665
47	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192	шт.	3	1298		3894		3894	312	4206
		Итого по разделу: 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									8831,48
		Раздел: 17. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
48	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	117985		241		241	19	260
49	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	171884		4734		4734	379	5112
		Итого по разделу: 17. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									4974,37
		Раздел: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
50	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	26	244,31 220,89	2,29 0,12	6352 5743	60 3	549	4137 839	11329
51	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	25,5	81		2066		2066	165	2231
52	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,1	206		21		21	2	22
53	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	29	63,39 53,36	0,91 0,33	1838 1547	26 10	264	1121 237	3196
54	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции пятижильного кабеля	измерение	2	4184,06 2396	1788,06 702,27	8368 4792	3576 1405	0	4462 1026	13856

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции трехжильного кабеля		6	4184,06	1788,06	25104	10728	0	13385	41568
			измерение		2396	702,27	14376	4214		3079	
56	Ц13-100901-1304	Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств		8	1533,84	736,26	12271	5890	0	6260	20013
			кабель		797,58	289,17	6381	2313		1482	
57	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции		1	4184,06	1788,06	4184	1788	0	2231	6928
			измерение		2396	702,27	2396	702		513	
		Итого по разделу: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									60203,73
		ИТОГО:					313671	28403	181405	83230	428652
							103859	11728		31751	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		8573				
		Итого с временными									437223
		Зимние удорожания			0,99 %		4329				
		Итого с зимними удорожаниями									441552
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									388565,76
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									54832,89
		НДС 12% - 2019 год									46627,89
		НДС 12% - 2020 год									6579,95
		НДС			12 %						53207,84
		Итого с НДС									496606,49
		Итого со скидкой 10%			10%		49 660,65				446 946

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за август 2020 года
на № 3-2-4 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-10шт									
1	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	1	23605,47	2,4	23605	2	291	14220	40852
					23312	0	23312	0		3026	
2	С123-080303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели "Гранд МАГИСТР -4А"	шт.	1	22121		22121		22121		23891
										1770	
3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3078,56	0	3079	0	325	1983	5466
					2754	0	2754	0		405	
4	С123-080306-0206	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1	1692		1692		1692		1827
										135	
5	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	5	2854,63	2,4	14273	12	491	8400	24487
					2754	0	13770	0		1814	
6	С123-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	5	1505		7525		7525		8127
										602	
7	Ц13-100701-0204	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	4	1439,25	0	5757	0	249	3360	9846
					1377	0	5508	0		729	
8	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1008		4032		4032		4355
										323	
9	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1780,63	363,92	3561	728	79	2175	6196
					1377	133,76	2754	268		459	
10	С123-080304-0506	Сирена "Янатрь" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1492		2984		2984		3223
										239	
11	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1395,74	152,59	2791	305	141	1742	4897
					1172,6	37,45	2345	75		363	
12	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	944		1888		1888		2039
										151	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	29	244,31	2,29	7085	67	613	4615	12636
					220,89	0,12	6406	3		936	
14	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	29,58	37		1094		1094		1182
										88	
15	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	55	63,39	0,91	3486	50	501	2126	6062
					53,36	0,33	2935	18		449	
16	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 1х4х0,5	км	0,0357	105227		3757		3757		4057
										301	
17	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСЭ нг(А)-FRLS 1х4х0,75	км	0,0204	105227		2147		2147		2318
										172	
18	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	48		240		240		259
		Итого по разделу: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-10шт								19	
		ИТОГО:									111117,98
		В том числе :					111117	1163	50170	38621	161720
		Стоимость оборудования, всего					59784	364		11981	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2 %		3234				
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			0,99 %		1633				164953
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									166586
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									146595,68
		НДС 12% - 2019 год									20687,01
		НДС 12% - 2020 год									17591,48
		НДС									2482,44
		Итого с НДС			12 %						
		Итого со скидкой 10%			10%		18 735,66				20073,92
											187356,62
											168 621

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Апель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за август 2020 года
на № 4-1-2 Наружные сети электроснабжения.(Накопитель для чистой воды)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П-1,всего-4шт									
1	E11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	4	7427,7	3133,75	29711	12535	2512	16848	50284
					3665,88	1599,19	14664	6397		3725	
2	C121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	33774		135096		135096		145904
3	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП-6	м	1,2	535,71		643		643	10808	694
4	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(аналог лента F207)	м	8	410		3280		3280	51	3542
5	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа NC 20)	шт.	8	153		1224		1224	262	1322
6	C124-040202-0823	Зажимы поддерживающие со скобой SO260 ГОСТ Р 51177-98(аналог зажим ES 1500)	шт.	4	4826		19304		19304	98	20848
7	C124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 72)	шт.	4	1306		5224		5224	1544	5642
8	C124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Спиральная вязка CD35)	шт.	4	653		2612		2612	418	2821
9	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98(аналог стяжной хомут E778)	шт.	8	42		336		336	209	363
		Итого по разделу: 1. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П-1,всего-4шт								27	197429,68
		Раздел: 2. ОПОРА КОНЦЕВАЯ К-3,всего-1шт									
10	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15035,71	7243,6	15036	7244	628	8690	25623
					7164,04	3698	7164	3698		1898	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	33774		67548		67548	5404	72952
12	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2545,36 1152,06	1393,3 560,6	5091 2304	2787 1121	0	2740 626	8457
13	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3198		6396		6396	512	6908
14	С124-040205-2122	Кронштейн У-4	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
15	СПРАЙС	Стяжка Г-11	шт.	2	3133,93		6268		6268	501	6769
16	СПРАЙС	Зазаемляющий проводник ЗП-6	м	0,65	535,71		348		348	28	376
17	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(аналог лента F207)	м	2	410		820		820	66	886
18	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа NC 20)	шт.	2	153		306		306	24	330
19	С124-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа CS10.3)	шт.	1	1300		1300		1300	104	1404
20	С124-040207-3990	Натяжной зажим РА2200	шт	2	1692		3384		3384	271	3655
21	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 72)	шт.	1	1306		1306		1306	104	1410
22	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 70)	шт.	5	1306		6530		6530	522	7052
23	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Спиральная вязка CD35)	шт.	2	653		1306		1306	104	1410
24	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98(аналог стяжной хомут Е778)	шт.	2	42		84		84	7	91
		Итого по разделу: 2. ОПОРА КОНЦЕВАЯ К-3,всего-1шт									120027,51
		Раздел: 3. ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УА3,всего-3шт									
25	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка	опора	3	23070,48 10782	11660,41 5954,17	69211 32346	34981 17863	1884	40167 8750	118129
26	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	33774		303966		303966	24317	328283
27	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	2545,36 1152,06	1393,3 560,6	22908 10369	12540 5045	0	12331 2819	38059
28	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	9	3198		28782		28782	2303	31085
29	С124-040205-2122	Кронштейн У-4	шт.	6	4305		25830		25830	2066	27896
30	С124-040201-0431	Стяжка Г-11	шт.	9	4115		37035		37035	2963	39998
31	СПРАЙС	Зазаемляющий проводник ЗП-6		3	535,71		1607		1607		1736

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							129	
32	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(аналог лента F207)	м	12	410		4920		4920	394	5314
33	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа NC 20)	шт.	12	153		1836		1836	147	1983
34	С124-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа CS10,3)	шт.	6	1300		7800		7800	624	8424
35	С124-040207-3990	Натяжной зажим РА2200	шт	6	1692		10152		10152	812	10964
36	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 72)	шт.	3	1306		3918		3918	313	4231
37	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 70)	шт.	15	1306		19590		19590	1567	21157
38	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Спиральная вязка CD35)	шт.	6	653		3918		3918	313	4231
39	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98(аналог стяжной хомут Е778)	шт.	6	42		252		252	20	272
		Итого по разделу: 3. ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УА3,всего-3шт									541725,84
		Раздел: 4. ВВОД В КПП,всего-1шт									
40	С124-040207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	478		478		478	38	516
41	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98(аналог натяжной зажим DN1)	шт.	1	697		697		697	56	753
42	С124-040207-4602	Крепления фасадные SF50	шт.	1	754		754		754	60	814
43	С124-040207-3107	Зажимы ответвительные Р 616	шт.	4	1721		6884		6884	551	7435
		Итого по разделу: 4. ВВОД В КПП,всего-1шт									8813
		Раздел: 5. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПОР 10кВ									
44	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	3135,09 933,8	177,66 46,82	100323 29882	5685 1498	64756	22593 9833	132750
45	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	64	451,93 213,44	18,93 4,68	28923 13660	1212 300	14051	10051 3118	42092
46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,6	879,93 287,47	21,36 2,75	15487 5060	376 48	10051	4750 1619	21856
		Итого по разделу: 5. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПОР 10кВ									144732,85
		Раздел: 6. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
47	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,25	73400,65 44951,2	23684,19 10120,95	18350 11238	5921 2530	1191	11014 2349	31714
48	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25	623816		155954		155954	12476	168430
		Итого по разделу: 6. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									174304,16

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
49	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	190,6632	205,97 11,1	194,88 49,17	39271 2116	37155 9376	0	8274 3804	51349
50	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,8968	2056,82 2056,82	0 0	12129 12129	0 0	0	8733 1669	22530
51	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,42	18,59 0	18,59 7,47	2740 0	2740 1102	0	793 283	3816
52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,14	894,24 894,24	0 0	43943 43943	0 0	0	31639 6047	81628
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	147,42	163,62 87,16	76,47 36,15	24121 12849	11273 5329	0	13088 2977	40185
54	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	351	536,61 82,62	453,99 166,87	188350 29000	159351 58570	0	63050 20112	271512
55	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,026	1231475,32 198100	0 0	32018 5151	0 0	26868	3914 2875	38807
56	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	325	355,67 151,47	160,13 50,17	115592 49228	52042 16305	14322	47183 13022	175797
57	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	333,69 137,7	151,61 47,63	8676 3580	3942 1238	1154	3469 972	13117
58	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3978	284727		113264		113264	9061	122326
59	Е11-060101-0119	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,03	17035,54 3313,5	1359,32 313,64	511 99	41 9	371	99 49	659
60	С123-011201-0101	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	1	688		688		688	55	743
61	С121-130816-3538	Уплотнительный состав	кг	2	497		994		994	80	1074
62	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,001	2315712		2316		2316	185	2501
63	С121-010102-0101	Глина	м3	0,015	1657		25		25	2	27
		Итого по разделу: 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									584638,39
		Раздел: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-10шт									
64	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	10	26510,59 15456	9373,48 3671,93	265106 154560	93735 36719	16811	153023 33450	451580
65	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4	12086		48344		48344	3868	52212
66	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 165 мм, толщина стенки 54,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	5067		101340		101340	8107	109447
67	С123-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	52	3056		158912		158912	12713	171625

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, **толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	31	1804		55924		55924		60398
										4474	
69	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	336		3360		3360		3629
										269	
70	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	333,69	151,61	36706	16677	4882	14678	55495
					137,7	47,63	15147	5239		4111	
71	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	168503		18906		18906		20419
										1512	
72	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3	4267		1280		1280		1383
										102	
73	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	706,24	0	7062	0	42	4282	12252
					702	0	7020	0		908	
74	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	10	309		3090		3090		3337
										247	
75	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	5064	2592,71	50640	25927	171	28557	85532
					2454,21	1115,37	24542	11154		6336	
76	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "SAMriq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	66842		668420		668420		721894
										53474	
77	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2. Монтаж оборудования	м	20	648,13	26,21	12963	524	8703	2795	17018
					186,76	7,36	3735	147		1261	
78	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3135,09	177,66	62702	3553	40473	14121	82969
					933,8	46,82	18676	936		6146	
79	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	41	576,31	1,05	23629	43	5113	14795	41498
					450,55	0,53	18473	22		3074	
		Итого по разделу: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-10шт									1518383,59
		ИТОГО:					3290055	490281	2272839	541677	4138273
							526935	184646		306539	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		82765				
		Итого с временными									4221039
		Зимние удорожания			0,99 %		41788				
		Итого с зимними удорожаниями									4262827
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									3751287,76
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									529367,15
		НДС 12% - 2019 год									450154,53
		НДС 12% - 2020 год									63524,06
		НДС			12 %						513678,59
		Итого с НДС									4794333,50
		Итого со скидкой 10%			10%		479 433,35				4 314 900

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал-2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 14

за август 2020 года
на № 6-1-6 Автоматика

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	954,29	11,98	954	12	27	661	1745
					915,2	3,34	915	3		129	
2	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	925		925		925		999
										74	
3	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1780,63	363,92	1781	364	40	1088	3098
					1377	133,76	1377	134		229	
4	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506		1506		1506		1626
										120	
5	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	311,84	0	312	0	31	202	555
					280,83	0	281	0		41	
6	С123-070202-0204	Коробки наборными зажимами КЗНА 08-10-УЗ	шт.	1	3809		3809		3809		4114
										305	
		Итого по разделу: 1. ОБОРУДОВАНИЕ									9286,77
		Раздел: 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ									
7	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5159,22	100,67	5159	101	769	3113	8934
					4290	33,44	4290	33		662	
8	С123-070201-0912	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	55723		55723		55723		60181
										4458	
9	С121-130502-0801	DIN-рейка	м	1	379		379		379		409
										30	
10	С123-070222-0110	Шина 6х9 на группы	шт.	3	2574		7722		7722		8340
										618	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С124-010107-0901	Зажим клеммный ЗНИ-4	1000 шт.	0,08	123531		9882		9882	791	10673
12	С124-040109-0904	Торцевой изолятор с фисатором	100 шт.	0,12	61487		7378		7378	590	7969
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2777,7 1356	26,34 0	2778 1356	26 0	1395	976 300	4054
14	С123-070204-1002	Выключатель автоматический С60,1Р,на 6 А	шт.	1	2294		2294		2294	184	2478
15	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	1312,47 599	161,88 82,62	7875 3594	971 496	3310	3067 875	11817
16	С123-051401-0708	Датчик -реле уровня жидкостей(одноуровневый) РОС -301	шт	3	22246		66738		66738	5339	72077
17	С123-051401-0708	Датчик -реле уровня жидкостей(одноуровневый) РОС -301	шт	3	22246		66738		66738	5339	72077
18	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	487,87 471,9	4,6 1,34	1464 1416	14 4	34	1022 199	2685
19	С123-070204-0503	Кулачковые переключатели 4G-10	шт.	3	4725		14175		14175	1134	15309
20	С123-080304-0106	Рамка для надписей 66х26	шт.	35	944		33040		33040	2643	35683
21	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	954,29 915,2	11,98 3,34	954 915	12 3	27	661 129	1745
22	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	925		925		925	74	999
23	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	15	1780,63 1377	363,92 133,76	26710 20655	5459 2006	596	16316 3442	46468
24	С123-070210-0101	Арматура светосигнальная красный	шт.	6	1506		9036		9036	723	9759
25	С123-070210-0101	Арматура светосигнальная зеленый	шт.	8	1506		12048		12048	964	13012
26	С123-070210-0101	Кнопка с фиксацией и подсветкой красная	шт.	1	1506		1506		1506	120	1626
27	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	487,87 471,9	4,6 1,34	488 472	5 1	11	341 66	895
28	С123-070204-0503	Кулачковые переключатели 4G-10	шт.	1	4725		4725		4725	378	5103
29	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	763,95 165,24	362,79 124,52	76395 16524	36279 12452	23592	20863 7781	105039
30	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,103	28806		2967		2967	237	3204
31	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 25х25х3 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5277,3 1200,6	207,51 63,54	5277 1201	208 64	3869	910 495	6682
		Итого по разделу: 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ									422376,23

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
32	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		23	763,95	362,79	17571	8344	5426	4798	24159
			м кабеля		165,24	124,52	3801	2864		1790	
33	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17	333,69	151,61	5673	2577	754	2268	8577
			м кабеля		137,7	47,63	2341	810		635	
34	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,0306	381295		11668		11668		12601
			км							933	
35	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0102	168503		1719		1719		1856
			км							137	
36	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		17	275,15	10,16	4678	173	1330	2331	7569
			м		186,76	3,68	3175	63		561	
37	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		17,17	60		1030		1030		1113
			м							82	
		Итого по разделу: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									42337,74
		Раздел: 4. ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНОГО ГОЛОВНОГО									
38	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		5	311,84	0	1559	0	155	1011	2776
			шт.		280,83	0	1404	0		206	
39	С123-070202-0204	Коробки наборными зажимами КЗНС16		3	3809		11427		11427		12341
			шт.							914	
40	С123-070202-0204	Коробки наборными зажимами У614А		2	3809		7618		7618		8227
			шт.							609	
41	С123-060201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78		0,0867	277114		24026		24026		25948
			км							1922	
42	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		784,823	205,97	194,88	161652	152942	0	34058	211367
			м3 грунта		11,1	49,17	8710	38594		15657	
43	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,4856	2056,82	0	52419	0	0	37742	97374
			м3 грунта		2056,82	0	52419	0		7213	
44	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		849,52	18,59	18,59	15789	15789	0	4572	21990
			м3 грунта		0	7,47	0	6350		1629	
45	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		849,52	16,43	16,43	13961	13961	0	4042	19444
			м3 грунта		0	6,61	0	5615		1440	
46	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		849,52	163,62	76,47	139000	64960	0	75418	231572
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	74041	30707		17153	
47	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		81,6	60		4896		4896		5288
			м							392	
48	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		51	80		4080		4080		4406
			м							326	
49	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1799	333,69	151,61	600314	272750	79841	240056	907600
			м кабеля		137,7	47,63	247722	85689		67230	
		Итого по разделу: 4. ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНОГО ГОЛОВНОГО									1036741,14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**1510743**	**574947**	**489187**	**455516**	**2123563**
		В том числе :					**446609**	**185888**		**157298**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**42471**		**0**		
		Итого с временными									**2166034**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**21444**				
		Итого с зимними удорожаниями									**2187478**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**1924980,80**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**271645,81**
		НДС 12% - 2019 год									**230997,70**
		НДС 12% - 2020 год									**32597,50**
		НДС			**12 %**						**263595,19**
		Итого с НДС									**2460221,80**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**246 022,18**				**2 214 199,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 13

за август 2020 года
на № 6-1-1 Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4,1)									
1	Е11-010102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	181,9	726,92	699,2	132227	127184	37	29082	174214
					27,52	194,54	5006	35386		12905	
2	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	454,75	197		89586				96753
										7167	
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	57,6	205,97	194,88	11864	11225	0	2500	15513
					11,1	49,17	639	2832		1149	
4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21	2056,82	0	43193	0	0	31099	80236
					2056,82	0	43193	0		5943	
5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(ПРИГОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	128,7	276,38	265,79	35570	34208	12	7825	46867
					10,49	73,96	1350	9519		3472	
6	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	205,92	197		40566				43812
										3245	
7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	200,3	18,59	18,59	3723	3723	0	1078	5185
					0	7,47	0	1497		384	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	894,24	0	6260	0	0	4507	11628
					894,24	0	6260	0		861	
9	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		200,3	163,62	76,47	32774	15316	0	17782	54600

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 уплотненного грунта			87,16	36,15	17457	7240		4044	
10	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	85	950,89	92,26	80826	7842	68237	7931	95857
					55,84	30,55	4747	2596		7101	
11	Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	85	485,22	13,04	41244	1109	40053	578	45167
					0,97	5,32	82	453		3346	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4,1)									517831,85
		Раздел: 2. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-5,6,7,8)									
12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,82	15695,8	1111,55	28566	2023	24172	2571	33628
					1302,75	249,65	2371	454		2491	
13	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	27	2256,03	1177,9	60913	31803	7503	40081	109074
					800,26	457,78	21607	12360		8080	
14	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	3429,72	1864,84	85743	46621	10005	55946	153024
					1164,69	731,77	29117	18294		11335	
15	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,937	23985		214354		214354		231502
										17148	
16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,975	23614		400848		400848		432915
										32068	
17	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039936	255530		10205		10205		11021
										816	
18	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	9,1	19605,17	1309,22	178407	11914	133134	33040	228363
					3665,88	323,95	33360	2948		16916	
19	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	155	2220,06	44,26	344110	6860	238886	92570	471615
					634,61	7,57	98364	1174		34934	
20	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,4	1746,2	11,04	18160	115	6151	11116	31618
					1143,74	5,51	11895	57		2342	
21	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	22269,55	1168,86	15589	818	10816	3774	20912
					5649,7	275,63	3955	193		1549	
22	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,25	38366,03	5594,1	9592	1399	4028	4256	14955
					16661,66	2044,52	4165	511		1108	
23	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0088	249044		2192		2192		2367
										175	
24	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,76	29937,49	4797,55	52690	8444	26198	18027	76374
					10254,75	1000,66	18048	1761		5657	
25	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,085864	255530		21941		21941		23696
										1755	
26	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005664	675887,96	1332,96	3828	8	2401	1295	5533
					250668	584,22	1420	3		410	
27	Е11-061601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,1497	32617,63	3823,05	4883	572	67	4003	9596
					28346,58	1034,9	4243	155		711	
28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	216607		9097		9097		9825
										728	
29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1077	214736		23127		23127		24977
										1850	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-5,6,7,8)									1484244,2
		Раздел: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА									
30	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	216607		546		546		590
										44	
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	214736		1263		1263		1364
										101	
33	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	216607		485		485		524
										39	
35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	214736		1022		1022		1104
										82	
36	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	216607		546		546		590
										44	
38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	214736		1263		1263		1364
										101	
39	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	216607		546		546		590
										44	
41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	214736		1263		1263		1364
										101	
42	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	216607		485		485		524
										39	
44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	214736		1022		1022		1104
										82	
		Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА									40388,2
		Раздел: 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ(АС,лист-16)									
45	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,6	21802,24	2444	645346	72342	399971	176083	887144
					5845,71	550,8	173033	16304		65714	
46	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,3	3793,99	254,16	118752	7955	59190	49686	181913
					1648,79	58,11	51607	1819		13475	
47	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник. Устройство	м3	4,12	34598,12	6249,77	142544	25749	65463	51973	210078
					12459,2	1403,12	51332	5781		15561	
48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19632	214736		42157		42157		45530
										3373	
49	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		4,12	29937,49	4797,55	123342	19766	61327	42199	178785

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0,19632	10254,75	1000,66	42250	4123		13243	
			т		216607		42524		42524		45926
		Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ(АС,лист-16)								3402	
											1114666,11
		Раздел: 5. УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА(АС,лист-17)									
51	Е11-090301-0503	Пути подкрановые по железобетонным подкрановым балкам. Монтаж	м рельса в одну нитку	6,12	9874,28	3246,91	60431	19871	813	32808	100697
					6494,58	1274,61	39747	7801		7459	
52	С121-050203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,11	335032		36854		36854		39802
										2948	
53	С#Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции.Общая часть,выпуск 2.ССЦ РК 8.04-08-2018#	Надбавка на марку стали С245	т	0,11	5772		635		635		686
54	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07	30346,54	4797,55	2124	336	1071	51	
					10254,75	1000,66	718	70		717	3069
55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	214736		163		163	227	
											176
		Итого по разделу: 5. УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА(АС,лист-17)								13	
											100206,49
		Раздел: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-18)									
56	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	7046,9	1287,36	42281	7724	13744	26764	74569
					3468,84	311,34	20813	1868		5524	
57	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,48	6484		275440		275440		297476
58	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07	30346,54	4797,55	2124	336	1071	22035	
					10254,75	1000,66	718	70		717	3069
		Итого по разделу: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-18)								227	
											319845,98
		Раздел: 7. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ(АС,лист-19)									
59	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,897	29266,58	4797,55	26252	4303	12750	9187	38275
					10254,75	1000,66	9199	898		2835	
60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01698	216607		3678		3678		3972
61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	214736		10565		10565	294	11410
62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003472	206294		716		716	845	774
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00584	214736		1254		1254	57	1354
		Итого по разделу: 7. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ(АС,лист-19)								100	
											42465,43

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. КРОВЛЯ(АС,лист-22)									
64	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,402	97376,03 24199,5	1432,29 597,99	233897 58127	3440 1436	172330	53607 23000	310505
65	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,402	8866,92 916,5	58,24 26,36	21298 2201	140 63	18957	2038 1867	25204
66	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	64,7	308,89 34,74	2,7 1,22	19985 2248	175 79	17563	2094 1766	23846
67	Е11-100116-0203	Обрешетка. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	64,7	327,51 83,98	1,33 0,61	21190 5433	86 39	15671	4926 2089	28205
68	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 14	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	64,7	273,15 130,01	0,28 0,14	17673 8412	18 9	9243	8336 2081	28090
69	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	64,7	3906,94 703,91	21,56 8,2	252779 45543	1395 531	205841	42388 23613	318780
70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3,4,5). Установка	т стальных элементов	0,047104	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	33812 2985	332 67	30495	3601 2993	40405
71	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,045	20782,39 5649,7	1168,86 275,63	935 254	53 12	628	243 94	1272
72	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,9	2874,46 1120,72	14,15 3,72	14085 5492	69 18	8524	5069 1532	20686
73	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,8	2463,13 1648,79	25,05 12,39	24139 16158	245 121	7735	14652 3103	41894
74	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	9,8	1439		14102		14102	1128	15230
75	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слоя	м2 изолируемой поверхности	37	339,28 83,14	12,94 3,19	12553 3076	479 118	8998	2939 1239	16731
76	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	37	917,57 546,47	54,1 12,61	33950 20219	2002 467	11729	19031 4238	57220
77	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	5,7165	22752		130062		130062	10405	140467
		Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ(АС,лист-22)									830460,7
		Раздел: 9. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1(АС,лист-23,24)									
78	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12453	75281,81 38552,6	26790,27 8668,86	9375 4801	3336 1080	1238	4058 1075	14507
79	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12453	544370		67790		67790	5423	73214
80	Е11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0,47	22407,48 4772,04	2123,84 478,27	10532 2243	998 225	7290	2246 1022	13799
81	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04094	241002		9867		9867	789	10656
82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07631	214736		16387		16387	1311	17697
83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,61137	91,15 46,14	2,36 0,28	329 167	9 1	154	116 36	480

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,61137	81,2	1,68	293	6	190	68	390
					26,97	0,28	97	1		29	
		Итого по разделу: 9. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1(АС,лист-23,24)									114572,3
		Раздел: 10. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ(АС,лист-25)									
85	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15368	75281,81	26790,27	11569	4117	1527	5007	17903
					38552,6	8668,86	5925	1332		1326	
86	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15368	544370		83659		83659		90351
87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,45672	91,15	2,36	406	11	190	6693	
					46,14	0,28	206	1		143	593
88	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,45672	81,2	1,68	362	7	234	44	
					26,97	0,28	120	1		84	481
		Итого по разделу: 10. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ(АС,лист-25)								36	
		Раздел: 11. МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ОСНОВАНИЕ(АС,лист-26)									95996,2
89	Е1-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,8	14329	1111,55	83108	6447	69105	8194	98606
					1302,75	249,65	7556	1448		7304	
90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58	1538,17	91,76	89214	5322	43405	38746	138196
					698,05	12,62	40487	732		10237	
91	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	58	954,8	45,2	55378	2622	28328	23355	85032
					421,18	7,2	24428	417		6299	
92	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,25	17601,04	1707,68	180411	17504	141752	23001	219685
					2063,87	402,08	21155	4121		16273	
93	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,29046	241002		311003		311003		335884
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	216607		3396		3396	24880	
										272	3668
		Итого по разделу: 11. МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ОСНОВАНИЕ(АС,лист-26)									722510,93
		Раздел: 12. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-2)									
95	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	7,26	3867,9	481	28081	3492	9789	14187	45650
					2038,52	132,8	14800	964		3381	
96	С121-090101-6902	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	7,26	30349		220334		220334		237960
97	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	9,03	1741,94	78,24	15730	706	4473	17627	
					1168,41	35,57	10551	321		9785	27556
98	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5242		7706		7706	2041	
99	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470		8322
100	С121-130814-2205	Скобяные изделия(прим)	шт.	5	2216		11080		11080	616	
										2598	35068
										886	11966

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	5436		27180		27180		29354
										2174	
		Итого по разделу: 12. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-2)									342580,37
		Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-3)									
102	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	34,94	87,03	2,41	3041	84	445	2045	5492
					71,88	1,27	2511	44		407	
103	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,2	835,07	4,84	5177	30	1695	2769	8583
					556,78	1,58	3452	10		636	
104	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,94	106,55	0,77	3723	27	298	2729	6968
					97,24	0,39	3398	14		516	
105	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,5	1116,88	76,85	112246	7723	21822	71093	198006
					822,9	61,34	82701	6165		14667	
106	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,3	1337,55	81,67	84667	5169	17010	53224	148922
					987,16	63,88	62487	4043		11031	
107	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	163,8	972,97	7,55	159373	1237	42020	93217	272798
					708,89	2,48	116116	406		20207	
108	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	100,5	106,55	0,77	10708	78	857	7850	20042
					97,24	0,39	9773	39		1485	
109	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63,3	659,29	4,58	41733	290	10757	24665	71710
					484,77	2,3	30686	145		5312	
		Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-3)									420667,61
		Раздел: 14. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-3)									
110	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,31	8497,9	1736,64	2634	538	1034	1219	4161
					3424,68	757,35	1062	235		308	
111	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,434	18331,26	8,16	7956	4	6273	1578	10297
					3868,62	0	1679	0		763	
112	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,2	1538,17	91,76	9537	569	4640	4142	14773
					698,05	12,62	4328	78		1094	
113	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,2	624,55	29,37	3872	182	1479	2164	6519
					356,71	14,64	2212	91		483	
114	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,2	137,54	9,99	853	62	736	80	1007
					8,82	4,84	55	30		75	
115	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,2	2319,47	21,47	14381	133	11654	2501	18233
					418,29	10,92	2593	68		1351	
116	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	10,4	350,63	0,83	3647	9	2325	1238	5275
					126,22	0,41	1313	4		391	
117	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,377	8497,9	1736,64	11702	2391	4594	5413	18484
					3424,68	757,35	4716	1043		1369	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,9278	18331,26	8,16	35339	16	27865	7010	45737
					3868,62	0	7458	0		3388	
119	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27,54	1538,17	91,76	42361	2527	20610	18398	65619
					698,05	12,62	19224	348		4861	
120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,54	624,55	29,37	17200	809	6567	9613	28959
					356,71	14,64	9824	403		2145	
121	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	27,54	137,54	9,99	3788	275	3270	354	4473
					8,82	4,84	243	133		331	
122	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	34,7	166,61	1,1	5781	38	774	4689	11308
					143,21	0,55	4969	19		838	
123	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,06	8497,9	1736,64	510	104	200	236	805
					3424,68	757,35	205	45		60	
124	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,084	18331,26	8,16	1540	1	1214	305	1993
					3868,62	0	325	0		148	
125	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,2	1538,17	91,76	1846	110	898	802	2859
					698,05	12,62	838	15		212	
126	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,2	624,55	29,37	749	35	286	419	1262
					356,71	14,64	428	18		93	
127	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,2	3245,97	75,86	3895	91	2177	1569	5901
					1355,66	35,33	1627	42		437	
128	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,8	577,65	1,66	2773	8	1229	1448	4558
					320,02	0,83	1536	4		338	
		Итого по разделу: 14. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС.лист-3)									170362,86
		Раздел: 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС.лист-4)									
129	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного	м2	89,8	456,73	3,38	41014	303	15841	19972	65865
					276,95	1,06	24870	95		4879	
130	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	9,156	22752		208317		208317		224983
										16665	
131	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,8	2557,2	34,87	229637	3131	93494	107625	364243
					1481,2	16,92	133012	1519		26981	
132	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	89,8	740	3,38	66452	304	50608	12551	85323
					173,05	1,65	15540	148		6320	
133	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,5	831,39	2,43	10392	30	1943	6747	18511
					673,51	1,22	8419	15		1371	
134	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,9	3422,82	1028,71	16772	5041	7691	5675	24242
					824,46	420,85	4040	2062		1796	
135	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,8	17560,36	1111,55	84290	5335	72701	6781	98356
					1302,75	249,65	6253	1198		7286	
		Итого по разделу: 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС.лист-4)									656874,26
		ИТОГО:					6973677	562808	4701125	1539110	9193805
							1579588	168995		681019	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		183876				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**9377681**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**92839**				
		Итого с зимними удорожаниями									**9470520**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**8334057,60**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**1176069,82**
		НДС 12% - 2019 год									**1000086,91**
		НДС 12% - 2020 год									**141128,38**
		НДС			**12 %**						**1141215,29**
		Итого с НДС									**10651342,71**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**1 065 134,27**				**9 586 208**

Слал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приход (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 12

за август 2020 года
на № 3-1-5 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	1	23605,47	2,4	23605	2	291	14220	40852
					23312	0	23312	0		3026	
2	С123-080303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели "Гранд МАГИСТР -4А"	шт.	1	22121		22121		22121		23891
										1770	
3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3078,56	0	3079	0	325	1983	5466
					2754	0	2754	0		405	
4	С123-080306-0206	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1	1692		1692		1692		1827
										135	
5	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	5	2854,63	2,4	14273	12	491	8400	24487
					2754	0	13770	0		1814	
6	С123-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	5	1505		7525		7525		8127
										602	
7	Ц13-100701-0204	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	4	1439,25	0	5757	0	249	3360	9846
					1377	0	5508	0		729	
8	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1008		4032		4032		4355
										323	
9	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1780,63	363,92	3561	728	79	2175	6196
					1377	133,76	2754	268		459	
10	С123-080304-0506	Сирена "Янатрь" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1492		2984		2984		3223
										239	
11	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1395,74	152,59	2791	305	141	1742	4897
					1172,6	37,45	2345	75		363	
12	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	944		1888		1888		2039
										151	
13	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		29	244,31	2,29	7085	67	613	4615	12636

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		220,89	0,12	6406	3		936	
14	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		29,58	37		1094		1094		1182
			м							88	
15	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале		55	63,39	0,91	3486	50	501	2126	6062
			м		53,36	0,33	2935	18		449	
16	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 1х4х0,5		0,0357	105227		3757		3757		4057
			км							301	
17	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСЭ нг(А)-FRLS 1х4х0,75		0,0204	105227		2147		2147		2318
			км							172	
18	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98		5	48		240		240		259
			шт.							19	
		ИТОГО:					111117	1163	50170	38621	161720
							59784	364		11981	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		3234				
		Итого с временными									164953
		Зимние удорожания			0,99 %		1633				
		Итого с зимними удорожаниями									166586
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									146595,68
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									20687,01
		НДС 12% - 2019 год									17591,48
		НДС 12% - 2020 год									2482,44
		НДС			12 %						20073,92
		Итого с НДС									187356,62
		Итого со скидкой 10%			10%		18 735,66				168 621

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11

за август 2020 года
на № 3-1-4 Электричество
Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
					4290	33,44	4290	33		655	
2	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8855		8855		8855		9563
										708	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,85	122,32	4959	122	2125	1977	7490
					2712	33,44	2712	33		555	
4	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602		1730
										128	
5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2761,82	26,34	11047	105	5518	3905	16149
					1356	0	5424	0		1196	
6	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
7	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
8	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	518		1036		1036		1119
										83	
9	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
					1244,1	33,44	1244	33		182	
10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438		48438		48438		52313
										3875	
11	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
					4290	33,44	4290	33		655	
12	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8682		8682		8682		9377

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							695	
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2761,82	26,34	13809	132	6897	4882	20186
			шт.		1356	0	6780	0		1495	
14	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	492		1476		1476		1594
			шт.							118	
15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3180		6360		6360		6869
			шт.							509	
16	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010		1	5445		5445		5445		5881
			шт.							436	
		Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									126307,75
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
17	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		3	1084,76	20,1	3254	60	277	2109	5792
			шт.		972,4	4,01	2917	12		429	
18	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		3	378		1134		1134		1225
			шт.							91	
19	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		1	1086,99	18,29	1087	18	96	703	1933
			шт.		972,4	3,34	972	3		143	
20	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	237		237		237		256
			шт.							19	
21	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная		3	311,84	0	936	0	93	607	1665
			шт		280,83	0	842	0		123	
22	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192		3	1298		3894		3894		4206
			шт.							312	
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									10541,79
		Раздел: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	117985		241		241		260
			км							19	
24	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01734	171884		2980		2980		3219
			км							238	
25	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0153	269007		4116		4116		4445
			км							329	
26	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00612	692153		4236		4236		4575
			км							339	
		Итого по разделу: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									11572,94
		Раздел: 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
27	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		38	244,31	2,29	9284	87	803	6047	16557
			м		220,89	0,12	8394	4		1226	
28	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм		17,34	107		1855		1855		2004
			м							148	
29	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм		20,4	81		1652		1652		1785
			м							132	
30	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм		0,1	206		21		21		22
			10 м							2	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	40	63,39	0,91	2535	36	365	1546	4408
					53,36	0,33	2134	13		327	
		Итого по разделу: 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									15347,76
		Раздел: 5. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
32	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3135,09	177,66	12540	711	8095	2824	16594
					933,8	46,82	3735	187		1229	
33	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	42	456,84	18,93	19187	795	9428	6596	27846
					213,44	4,68	8964	197		2063	
		Итого по разделу: 5. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									31727,6
		Раздел: 6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ									
34	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
					4290	33,44	4290	33		655	
35	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт.	1	774		774		774		836
										62	
36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2761,82	26,34	2762	26	1379	976	4037
					1356	0	1356	0		299	
37	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
		Итого по разделу: 6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ									10156,84
		Раздел: 7. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
38	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка *отдельно на штырях*	шт.	6	1922,15	632,42	11533	3795	1218	6488	19462
					1086,8	415,03	6521	2490		1442	
39	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2178		8712		8712		9409
										697	
40	С123-070102-0130	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	4862		9724		9724		10502
										778	
41	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	8	642		5136		5136		5547
										411	
		Итого по разделу: 7. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									35104,89
		Раздел: 8. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
42	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1086,99	18,29	1087	18	96	703	1933
					972,4	3,34	972	3		143	
43	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237		256
										19	
44	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1086,99	18,29	2174	37	193	1405	3865
					972,4	3,34	1945	7		286	
45	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	252		504		504		544
										40	
46	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная	шт	3	311,84	0	936	0	93	607	1665
					280,83	0	842	0		123	
47	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192		3	1298		3894		3894		4206

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							312	
		Итого по разделу: 8. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									8831,48
		Раздел: 9. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
48	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	117985		241		241		260
										19	
49	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	171884		4734		4734		5112
										379	
		Итого по разделу: 9. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									4974,37
		Раздел: 10. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
50	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	26	244,31	2,29	6352	60	549	4137	11329
					220,89	0,12	5743	3		839	
51	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	25,5	81		2066		2066		2231
										165	
52	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,1	206		21		21		22
										2	
53	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	29	63,39	0,91	1838	26	264	1121	3196
					53,36	0,33	1547	10		237	
54	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции пятижильного кабеля	измерение	2	4184,06	1788,06	8368	3576	0	4462	13856
					2396	702,27	4792	1405		1026	
55	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции трехжильного кабеля	измерение	6	4184,06	1788,06	25104	10728	0	13385	41568
					2396	702,27	14376	4214		3079	
56	Ц13-100901-1304	Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств	кабель	8	1533,84	736,26	12271	5890	0	6260	20013
					797,58	289,17	6381	2313		1482	
57	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции	измерение	1	4184,06	1788,06	4184	1788	0	2231	6928
					2396	702,27	2396	702		513	
		Итого по разделу: 10. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									60203,73
		ИТОГО:					314769	28403	182503	83230	429837
							103859	11728		31839	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		8597				
		Итого с временными									438433
		Зимние удорожания			0,99 %		4340				
		Итого с зимними удорожаниями									442773
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									389640,24
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									54984,52
		НДС 12% - 2019 год									46756,83
		НДС 12% - 2020 год									6598,14
		НДС			12 %						53354,97
		Итого с НДС									497979,73
		Итого со скидкой 10%			10%		49 797,97				448 182

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Атидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 10

за август 2020 года
на № 3-1-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
1	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. прокладка	м трубопровода	1	11514,32	148,62	11514	149	9115	2238	14852
					2250,96	32,5	2251	32		1100	
2	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2992690,83	239727,68	2993	240	2382	411	3676
					370852	44331,58	371	44		272	
3	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. прокладка	м трубопровода	3	1266,98	39,66	3801	119	1353	2327	6618
					776,41	15,01	2329	45		490	
4	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	933939,76	36755,44	2802	110	1879	806	3897
					270802	734,5	812	2		289	
5	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1673,08	20,91	6692	84	4752	1853	9228
					464,05	8,54	1856	34		684	
6	С123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	932		1864		1864		2013
										149	
7	Е11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,05	19655,29	1168,86	983	58	642	270	1353
					5649,7	275,63	282	14		100	
8	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,44	914,53	1,05	402	0	55	278	735
					788,77	0,53	347	0		54	
9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	89,23	1,25	625	9	5	599	1322
					87,32	0	611	0		98	
10	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21665,52	0	21666	0	21252	405	23836
					413,1	0	413	0		1766	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									53341,4
		Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
11	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	10666,92	49,61	256006	1191	229369	25378	303895
					1060,29	18,73	25447	449		22511	
12	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2107		8428		8428		9102
										674	
13	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	11,52	261,19	0	3009	0	474	2028	5439
					220,01	0	2535	0		403	
14	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	838,88	1,39	1678	3	5	1638	3581
					835,12	0,47	1670	1		265	
15	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	809,66	3,39	4048	17	27	3929	8616
					800,8	1,08	4004	5		638	
16	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	2	200		400		400		432
										32	
17	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	5	740		3700		3700		3996
										296	
18	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	386		772		772		834
										62	
19	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	73		73		73		79
										6	
20	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	546		546		546		590
										44	
21	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	154		154		154		166
										12	
22	Е11-060101-0113	Упор бетонные. Устройство	м3	0,05	19655,29	1168,86	983	58	642	270	1353
					5649,7	275,63	282	14		100	
23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	636,78	69,03	1274	138	532	511	1927
					301,73	34,42	603	69		143	
24	С121-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1395		3069		3069		3315
										246	
25	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3719,98	178,09	3720	178	532	3039	7300
					3010,32	90,6	3010	91		541	
26	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16679		16679		16679		18013
										1334	
27	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2990,53	89,53	2991	90	216	2676	6120
					2685,15	45,28	2685	45		453	
28	С123-030102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7183		7183		7758
										575	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3960		3960		3960		4277
		Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								317	
											318671,84
		ИТОГО:					372015	2442	320060	48656	454323
							49508	845		33654	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		9086				
		Итого с временными									463407
		Зимние удорожания			0,99 %		4588				
		Итого с зимними удорожаниями									467995
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									411835,60
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									58116,64
		НДС 12% - 2019 год									49420,27
		НДС 12% - 2020 год									6974,00
		НДС			12 %						56394,27
		Итого с НДС									526346,51
		Итого со скидкой 10%			10%		52 634,65				473 712

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительная часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 9

за август 2020 года
на № 3-1-1 Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									
1	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,27	799,12	4,84	11403	69	3389	6374	19200
					556,78	1,58	7945	23		1422	
2	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14,27	352,22	2,7	5026	39	2256	2201	7805
					191,42	1,35	2732	19		578	
3	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,86	1114,82	76,85	61159	4216	11799	38808	107964
					822,9	61,34	45144	3365		7997	
4	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	39,8	1082,17	7,55	43070	301	14556	22650	70978
					708,89	2,48	28214	99		5258	
5	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	39,8	464,8	2,98	18499	119	6953	9190	29904
					287,13	1,49	11428	59		2215	
6	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,06	4408,22	24,99	66388	376	36528	23818	97423
					1957,76	19,2	29484	289		7217	
		Итого по разделу: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									205546,31
		Раздел: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									
7	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2868	17050,97	1736,64	4890	498	3452	1088	6456
					3276,7	757,35	940	217		478	
8	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,3824	17204,16	8,16	6579	3	5096	1391	8607
					3868,62	0	1479	0		638	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 30мм)	м2 стяжки	4,78	624,55	29,37	2985	140	1140	1669	5026
					356,71	14,64	1705	70		372	
10	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,78	137,54	9,99	657	48	568	61	776
					8,82	4,84	42	23		58	
11	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	4,78	2918,21	21,47	13949	103	11847	1929	17148
					418,29	10,92	1999	52		1270	
12	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,8	350,63	0,83	3086	7	1968	1048	4464
					126,22	0,41	1111	4		331	
13	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5694	17050,97	1736,64	9709	989	6854	2159	12817
					3276,7	757,35	1866	431		949	
14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7592	17204,16	8,16	13061	6	10118	2761	17088
					3868,62	0	2937	0		1266	
15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,49	624,55	29,37	5927	279	2263	3313	9979
					356,71	14,64	3385	139		739	
16	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,49	137,54	9,99	1305	95	1127	122	1541
					8,82	4,84	84	46		114	
17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,49	691,93	46,72	6566	443	2394	3554	10931
					392,93	5,52	3729	52		810	
18	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,49	3245,97	75,86	30804	720	17219	12408	46670
					1355,66	35,33	12865	335		3457	
19	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,2	577,65	1,66	10513	30	4659	5489	17282
					320,02	0,83	5824	15		1280	
		Итого по разделу: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									110032,81
		Раздел: 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									
20	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,2	3133,29	169,18	3760	203	1570	1879	6090
					1655,88	83,98	1987	101		451	
21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,7	2410,53	174,88	6508	472	2726	3189	10473
					1226,03	86,17	3310	233		776	
22	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,2	13886,08		16663		16663		17996
										1333	
23	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,7	22641,84		61133		61133		66024
										4891	
24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1094,19	5,02	2845	13	2197	578	3696
					244,32	2,53	635	7		274	
25	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	1377		3580		3580		3867
										286	
26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2997,15	14,15	1798	8	1117	621	2612
					1120,72	3,72	672	2		194	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-130803-1101	Москитная сетка	10 м2	0,19856	6932		1376		1376	110	1487
28	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	2173,9 2034,1	21,71 6,99	5783 5411	58 19	314	4343 810	10936
29	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,76	318,17 171,53	2,43 1,22	878 473	7 3	398	381 101	1360
30	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2941,64 2410,14	48,82 20,71	11119 9110	185 78	1825	6340 1397	18856
31	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	27784		105024		105024	8402	113425
32	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436		10872		10872	870	11742
33	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1741,94 1168,41	78,24 35,57	3292 2208	148 67	936	2048 427	5767
34	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4295		8118		8118	649	8767
35	С121-130814-2205	Скобяные изделия	шт.	1	2216		2216		2216	177	2393
36	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,47	1609,3 1018,56	178,36 86,17	2366 1497	262 127	606	1462 306	4133
37	С121-090202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,47	26396		38802		38802	3104	41906
38	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	2173,9 2034,1	21,71 6,99	2609 2441	26 8	142	1959 365	4934
39	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	318,17 171,53	2,43 1,22	382 206	3 1	173	166 44	591
		Итого по разделу: 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									289124,22
		Раздел: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									
40	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,39	1143,96 841,35	32,77 27,67	3878 2852	111 94	915	2357 499	6734
41	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм	м2	51,2	1890,1 276,95	3,38 1,06	96773 14180	173 54	82421	11387 8653	116813
42	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,42	1143,96 841,35	32,77 27,67	32511 23911	931 786	7669	19758 4182	56451
43	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	28,42	587,59 121,14	3,07 1,51	16699 3443	87 43	13169	2789 1559	21047
44	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,38	2173,9 2034,1	21,71 6,99	826 773	8 3	45	620 116	1562

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2,76	318,17	2,43	878	7	398	381	1360
			м2 окрашиваемой поверхности		171,53	1,22	473	3		101	
46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,745	5488,16	1749,46	4089	1303	2116	1153	5661
			м3 основания		898,45	765,1	669	570		419	
47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,192	17149,3	1111,55	20442	1325	17564	1684	23896
			м3		1302,75	249,65	1553	298		1770	
		Итого по разделу: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									176096,68
		Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									
48	Е11-010102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,68	726,92	699,2	2675	2573	1	588	3524
			м3 грунта		27,52	194,54	101	716		261	
49	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		9,2	197		1812				1957
			т							145	
50	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		5,7	205,97	194,88	1174	1111	0	247	1535
			м3 грунта		11,1	49,17	63	280		114	
51	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,5	2056,82	0	3085	0	0	2221	5731
			м3 грунта		2056,82	0	3085	0		425	
52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,1	894,24	0	1878	0	0	1352	3488
			м3 грунта		894,24	0	1878	0		258	
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,1	163,62	76,47	344	161	0	186	572
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	183	76		42	
54	Е11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		0,65	22523,19	2123,84	14640	1380	10158	3106	19165
			м3		4772,04	478,27	3102	311		1420	
55	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,006	249044		1494		1494		1614
			т							120	
		Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									27102,59
		Раздел: 6. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									
56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,86	15347,98	1111,55	13199	956	11123	1215	15567
			м3		1302,75	249,65	1120	215		1153	
57	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		9,52	20988,6	2046,88	199811	19486	138479	41799	260939
			м3		4395,6	429,29	41846	4087		19329	
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03042	214736		6532		6532		7055
			т							523	
59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		47,6	879,93	21,36	41885	1017	27184	12848	59111
			м2 поверхности		287,47	2,75	13684	131		4379	
		Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									261427,54
		Раздел: 7. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС,лист-7)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,7	22027,36	2444	301775	33483	188206	81498	413935
					5845,71	550,8	80086	7546		30662	
61	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник. Устройство	м3	1,678	34189,08	6249,77	57369	10487	25976	21167	84820
					12459,2	1403,12	20907	2354		6283	
62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027808	216607		6023		6023		6505
										482	
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	214736		18038		18038		19481
										1443	
64	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,754	39525,98	4436,89	29803	3345	14851	11199	44282
					15392,5	929,53	11606	701		3280	
65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	214736		1739		1739		1879
										139	
66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05795	206294		11955		11955		12911
										956	
		Итого по разделу: 7. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС,лист-7)									426702,04
		Раздел: 8. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-8)									
67	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,88	31960,93	1855,47	92047	5344	59429	25960	127448
					9470,5	434,76	27275	1252		9441	
68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09872	214736		21199		21199		22895
										1696	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02275	216607		4928		4928		5322
										394	
		Итого по разделу: 8. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-8)									118174,01
		Раздел: 9. КРОВЛЯ(АС,лист-9)									
70	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,202	97376,03	1432,29	409174	6018	301469	93779	543189
					24199,5	597,99	101686	2513		40236	
71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,202	8866,92	58,24	37259	245	33163	3566	44090
					916,5	26,36	3851	111		3266	
72	С121-130210-0102	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3,4,5)	т	0,014092	423887		5973		5973		6451
										478	
73	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	24,6	170,87	0,28	4203	7	998	3170	7963
					130,01	0,14	3198	3		590	
74	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	24,6	104		2558		2558		2763
										205	
75	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25,2	3014,54	21,56	75966	543	57685	16510	99874
					703,91	8,2	17739	207		7398	
76	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18	339,28	12,94	6107	233	4378	1430	8140
					83,14	3,19	1497	57		603	
77	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	917,57	54,1	16516	974	5706	9258	27837
					546,47	12,61	9836	227		2062	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012		2,5956	22752		59055		59055		63779
			м3							4724	
		Итого по разделу: 9. КРОВЛЯ(АС,лист-9)									616812,97
		Раздел: 10. КОЗЫРЕК(АС,лист-10)									
79	Е11-090102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж		0,041942	67948,71	20609,69	2850	864	654	1087	4252
			т конструкций		31746	5814,07	1331	244		315	
80	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,041942	463148		19425		19425		20979
			т							1554	
81	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,02063	96338,91	1051,2	1987	22	1449	474	2659
			м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	517	10		197	
82	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,693	2997,15	14,15	2077	10	1291	717	3017
			м2 покрытия		1120,72	3,72	777	3		224	
83	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2,14	4015,84	100,92	8594	216	4078	4012	13614
			м2 кровли		2009,25	28,56	4300	61		1008	
84	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0076	675887,96	1332,96	5137	10	3222	1738	7424
			т		250668	584,22	1905	4		550	
		Итого по разделу: 10. КОЗЫРЕК(АС,лист-10)									40070,41
		ИТОГО:					2271082	102294	1576690	542255	3038405
							590290	28844		225070	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		60768				
		Итого с временными									3099178
		Зимние удорожания			0,99 %		30682				
		Итого с зимними удорожаниями									3129860
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									2754276,80
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									388672,84
		НДС 12% - 2019 год									330513,22
		НДС 12% - 2020 год									46640,74
		НДС			12 %						377153,96
		Итого с НДС									3520103,59
		Итого со скидкой 10%			10%		352 010,36				3 168 093

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за август 2020 года
на № 7-1-2 Благоустройство и озеленение территории.Резервуар

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									
1	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	27	2726,97	1536,36	73628	41482	2147	54603	138490
					1111,11	602,73	30000	16274		10258	
2	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	288	3157,13	1634,53	909252	470744	34113	696300	1733996
					1404,15	644,75	404395	185689		128444	
3	С121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	51,84	55168		2859909		2859909		3088702
										228793	
4	С121-049999-9917	Фундамент ФО3 из тяжелого бетона класса В15	м3	21,65	46813		1013501		1013501		1094582
										81080	
5	С121-049999-9917	Сборные ж/б конструкции из тяжелого бетона класса В15	м3	0,21	46813		9831		9831		10617
										786	
6	С121-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0551	357239		19684		19684		21259
										1575	
7	Е11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	316,6	2181.64	601,68	690706	190491	121764	535349	1324140
					1195,36	237,63	378451	75235		98084	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									5576512,14
		Раздел: 2. МАФ									
8	У86-010605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	129241	4958	129241	4958	99130	24619	166169
					25153	1901	25153	1901		12309	
9	У86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	71260	159	71260	159	59714	10414	88208
					11387	57	11387	57		6534	
		Итого по разделу: 2. МАФ									200501

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					5777012	707834	4219793	1321285	7666163
							849386	279156		567863	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		153323				
		Итого с временными									7819485
		Зимние удорожания			0,99 %		77413				
		Итого с зимними удорожаниями									7896898
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									6949270,24
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									980654,01
		НДС 12% - 2019 год									833912,43
		НДС 12% - 2020 год									117678,48
		НДС			12 %						951590,91
		Итого с НДС									8881515,16
		Итого со скидкой 10%			10%		888 151,52				7 993 364

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные работы д-26мм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 27

Составлен(а) Составлен в ценах 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД										
1	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 26 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,171	462085,69	70606,57	79017	12074	1616	69063	159926
		НР - 99%; СП - 8%				382030,00	25929,25	65327	4434		11846	
2	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м		171	336,00	–	57456	–	57456	–	62052
		СП - 8%				–	–	–	–		4596	
3	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей		0,045	287027,24	14998,77	12916	675	10544	1893	15994
		НР - 99%; СП - 8%				37703,10	4789,73	1697	216		1185	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2302-0101-0215 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		57	2912,00	--	165984	--	165984	--	179263
		СП - 8%				--	--	--	--		13279	
5	2302-0101-0246 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		64	4893,00	--	313152	--	313152	--	338204
		СП - 8%				--	--	--	--		25052	
6	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные. Установка	задвижка или клапан		2	2767,66	138,05	5535	276	668	4681	11034
		НР - 99%; СП - 8%				2295,48	68,85	4591	138		817	
7	2304-0102-1413 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, под электропривод, для воды, ГОСТ 5762-2002	шт.		2	201047,00	--	402094	--	402094	--	434262
		СП - 8%				--	--	--	--		32168	
		РАЗДЕЛ 2. КОЗЫРЕК										
8	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Устройство козырька. Установка	м3		1,2	64748,08	1346,32	77698	1616	10375	59746	148439
		НР - 90%; СП - 8%				54756,00	564,55	65707	677		10996	
9	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,75	58120,00	--	43590	--	43590	--	47077
		СП - 8%				--	--	--	--		3487	
10	2107-0506-1095 РСНБ РК 2015	Фанера общего назначения лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости	м2		4	4144,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%				--	--	--	--		1326	
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-3шт										
11	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,65	55798,92	9444,78	259465	43918	130811	101834	390203
		НР - 99%; СП - 8%				18222,90	3898,09	84736	18126		28904	
12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3	22383,00	--	67149	--	67149	--	72521
		СП - 8%				--	--	--	--		5372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10397,00	--	62382	--	62382	--	67373
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	
14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15100,00	--	45300	--	45300	--	48924
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
15	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23296,00	--	69888	--	69888	--	75479
		СП - 8%			--	--	--	--		5591	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1740,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
17	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22975,00	--	68925	--	68925	--	74439
		СП - 8%			--	--	--	--		5514	
18	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0609	573646,00	--	34935	--	34935	--	37730
		СП - 8%			--	--	--	--		2795	
19	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,12042	486758,00	--	58615	--	58615	--	63305
		СП - 8%			--	--	--	--		4689	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,72	16012,68	1111,55	11529	800	9791	1017	13550
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	938	180		1004	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2263315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				222996				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1575071		
		- Накладные расходы	Тенге							238234	
		- Сметная прибыль	Тенге							167654	
		Временные здания и сооружения			2 %		45268				
		Итого с временными									2308583
		Зимние удорожания			0,99 %		22856				
		Итого с зимними удорожаниями									2331439
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									2051666,32
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									289523,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12% - 2019 год									246199,96
		НДС 12% - 2020 год									34742,79
		НДС			12 %						280942,75
		Итого с НДС									2622132,25
		Итого со скидкой 10%			10%		262 213,00				2 359 919

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропускной пункт.Водозабор**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за октябрь 2020 года
на № 3-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	3	8568,93	76,34	25707	229	22136	3387	31421
					1113,85	38,16	3342	114		2327	
2	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	1764,51	58,19	3529	116	620	2765	6798
					1396,51	14,46	2793	29		504	
3	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5153,3	54	10307	108	6324	3840	15278
					1937,17	22,02	3874	44		1132	
4	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3692,05	48,14	7384	96	5962	1327	9408
					662,68	14,46	1325	29		697	
5	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	15572,73	1702,35	6229	681	0	4468	11553
					13870,38	826,2	5548	330		856	
6	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	15884		6481		6481		6999
		ИТОГО:					59637	1229	41523	15787	81457
		В том числе :					16882	546		6034	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		1629				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**83087**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**823**				
		Итого с зимними удорожаниями									**83910**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**73840,80**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**10420,13**
		НДС 12% - 2019 год									**8860,90**
		НДС 12% - 2020 год									**1250,42**
		НДС			**12 %**						**10111,31**
		Итого с НДС									**94372,24**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**9 437,22**				**84 935**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Атидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 16

за октябрь 2020 года
на № 4-1-1 Наружные сети электроснабжения.Водозабор

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЖ20-1,всего-3шт									
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	3	7427,7	3133,75	22283	9401	1884	12636	37713
					3665,88	1599,19	10998	4798		2794	
2	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	44595		133785		133785		144488
										10703	
3	С121-060209-0201	Траверса ТМ2001	т	0,0861	589423		50749		50749		54809
										4060	
4	С124-040207-0716	Хомут Х1	шт.	3	2135		6405		6405		6917
										512	
5	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	9	2968		26712		26712		28849
										2137	
6	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	55		495		495		535
										40	
7	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085(аналог Спиральная вязка СВ35)	комплект	3	20579		61737		61737		66676
										4939	
8	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2(аналог Плащечный зажим CD150)	шт.	3	799		2397		2397		2589
										192	
		Итого по разделу: 1. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЖ20-1,всего-3шт									304563,43
		Раздел: 2. ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УАЖ20-1,всего-2шт									
9	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) угловая анкерная. Установка	опора	2	23070,48	11660,41	46141	23321	1256	26778	78752
					10782	5954,17	21564	11908		5834	
10	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	44595		267570		267570		288976
										21406	
11	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		6	2545,36	1393,3	15272	8360	0	8221	25372

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		1152,06	560,6	6912	3364		1879	
12	С121-040302-9904	Плиты ПМ-1	м3	0,0771818	81103		6260		6260	501	6760
13	С124-040205-2122	Кронштейн У-1	шт.	4	4305		17220		17220	1378	18598
14	С121-060209-0201	Траверса ТМ2005	т	0,066	589423		38902		38902	3112	42014
15	С121-060209-0201	Траверса ТМ2004	т	0,0078	589423		4597		4597	368	4965
16	СПРАЙС	Зазаемляющий проводник ЗП-1	шт	4	883,93		3536		3536	283	3819
17	СПРАЙС	Стяжка СМ-1	шт	6	3133,93		18804		18804	1504	20308
18	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003304	517616		1710		1710	137	1847
19	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	6	2968		17808		17808	1425	19233
20	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	55		330		330	26	356
21	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085(аналог Спиральная вязка СВ35)	комплект	2	20579		41158		41158	3293	44451
22	С124-040207-5508	Соединитель UU-7-16	шт.	12	1524		18288		18288	1463	19751
23	С124-040109-1302	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 (аналог Подвесной изолятор SML70/20)	шт.	12	19427		233124		233124	18650	251774
24	С124-040207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-98(аналог Анкерный зажим DN35 RPI)	шт.	12	4327		51924		51924	4154	56078
25	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2(аналог Плащечный зажим CD150)	шт.	10	799		7990		7990	639	8629
		Итого по разделу: 2. ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УАЖ20-1,всего-2шт									790633,71
		Раздел: 3. ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АЖ20-1,всего-1шт									
26	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15035,71	7243,6	15036	7244	628	8690	25623
					7164,04	3698	7164	3698		1898	
27	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44595		89190		89190	7135	96325
28	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2545,36	1393,3	5091	2787	0	2740	8457
					1152,06	560,6	2304	1121		626	
29	С121-040302-9904	Плиты ПМ-1	м3	0,0257273	81103		2087		2087	167	2253
30	С124-040205-2122	Кронштейн У-1	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
31	С121-060209-0201	Траверса ТМ2002	т	0,0188	589423		11081		11081	886	11968
32	С121-060209-0201	Траверса ТМ2003	т	0,0067	589423		3949		3949	316	4265
33	СПРАЙС	Зазаемляющий проводник ЗП-1	шт	1	883,93		884		884	71	955
34	СПРАЙС	Стяжка СМ-1	шт	2	3133,93		6268		6268	501	6769

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001589	517616		822		822	66	888
36	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	1	2968		2968		2968	237	3205
37	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	55		55		55	4	59
38	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085(аналог Спиральная вязка СВ35)	комплект	0,3333333	20579		6860		6860	549	7408
39	С124-040109-1302	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 (аналог Подвесной изолятор SML70/20)	шт.	6	19427		116562		116562	9325	125887
40	С124-040207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-98(аналог Анкерный зажим DN35 RPI)	шт.	6	4327		25962		25962	2077	28039
41	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2(аналог Плашечный зажим CD150)	шт.	3	799		2397		2397	192	2589
42	С124-040207-5508	Соединитель UU-7-16	шт.	6	1524		9144		9144	732	9876
43	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3763,34 2754	700,12 246,76	3763 2754	700 247	309	2161 474	6398
44	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3	шт.	1	79440		79440		79440		79440
		Отпускная цена			79440		79440				
		Сметная стоимость оборудования					*79440*				
45	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,0867	56042,38 24008,4	32033,98 12549,46	4859 2082	2777 1088	0	2536 592	7986
46	СПРАЙС	Кронштейн РА-1	шт	1	8558,04		8558		8558	685	9243
47	СПРАЙС	Кронштейн РА-2	шт	1	2266,96		2267		2267	181	2448
48	СПРАЙС	Вал привода РА-3	шт	2	6682,14		13364		13364	1069	14433
49	СПРАЙС	Кронштейн РА-4	шт	1	964,29		964		964	77	1041
50	СПРАЙС	Кронштейн РА-5	шт	1	964,29		964		964	77	1041
51	С124-040207-0710	Хомут Х7	шт.	3	1955		5865		5865	469	6334
52	С124-040207-0710	Хомут Х8	шт.	1	1955		1955		1955	156	2111
53	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП-1	м	4,5	883,93		3978		3978	318	4296
54	С124-040102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	2394		4788		4788	383	5171
55	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	9	117
56	С124-040201-0404	Крепление провода	шт.	2	1550		3100		3100	248	3348
57	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2(аналог Плашечный зажим CD150)	шт.	3	799		2397		2397	192	2589
58	СПРАЙС	Траверса ТМ-74	шт	1	7521,43		7521		7521	602	8123

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1(аналог Плащечный зажим CD135)		3	653		1959		1959		2116
			шт.							157	
		Итого по разделу: 3. ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АЖ20-1,всего-1шт									448511,41
		Раздел: 4. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
60	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,223	167097,18	94243,59	37263	21016	794	17945	59625
			км линии		69291,6	31299,21	15452	6980		4417	
61	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,669	254584		170317		170317		183942
			км							13625	
		Итого по разделу: 4. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									207579,37
		Раздел: 5. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПОР 10кВ									
62	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		24	3135,09	177,66	75242	4264	48567	16945	99562
			шт.		933,8	46,82	22411	1124		7375	
63	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		48	451,93	18,93	21692	909	10538	7538	31569
			м		213,44	4,68	10245	225		2338	
64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11	879,93	21,36	9679	235	6282	2969	13660
			м2 поверхности		287,47	2,75	3162	30		1012	
		Итого по разделу: 5. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПОР 10кВ									106613,8
		Раздел: 6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
65	Ц13-080304-0103 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка		1	14743,87	5751,94	14744	5752	412	7598	24129
			м ширины по фронту		8580	1972,96	8580	1973		1787	
66	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор		1	474372		474372		474372		512322
			шт.							37950	
67	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11319,05	6762,05	11319	6762	963	5643	18319
			подстанция		3594	3459,97	3594	3460		1357	
68	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36797,78	9186,34	36798	9186	10623	16264	57307
			подстанция		16988,4	3342	16988	3342		4245	
69	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC		1	804541		804541				804541
			шт.						804541		
		Отпускная цена			804541		804541				
		Сметная стоимость оборудования					***804541***				
70	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	535376		535376				535376
			шт.						535376		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			535376		535376				
		Сметная стоимость оборудования					*535376*				
71	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12411,87	1062,26	12412	1062	8490	2300	15889
			шт.		2860	334,4	2860	334		1177	
72	ПРАЙС	Конденсатор реактивной мощности КРМ-0,4-15-7,5(прим)		1	159094,64		159095				159095
			шт.						159095		
		Отпускная цена			159095		159095				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1909				
		Сметная стоимость оборудования					*161004*				
73	С121-040405-0505	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92		6	18980		113880		113880		122990
			шт.							9110	
74	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,35	5488,16	1749,46	1921	612	994	541	2659
			м3 основания		898,45	765,1	314	268		197	
75	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство		1,6	4288,71	1749,46	6862	2799	2625	2475	10084
			м3 основания		898,45	765,1	1438	1224		747	
76	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8	879,93	21,36	7039	171	4569	2159	9935
			м2 поверхности		287,47	2,75	2300	22		736	
77	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3135,09	177,66	25081	1421	16189	5648	33187
			шт.		933,8	46,82	7470	375		2458	
78	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		17	451,93	18,93	7683	322	3732	2670	11181
			м		213,44	4,68	3628	80		828	
		Итого по разделу: 6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									2213031,02
		Раздел: 7. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ КТП-10/0,4-ГРЩ(НАСОСНАЯ 2 ПОДЪЕМА)									
79	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		20,6416	205,97	194,88	4252	4023	0	896	5559
			м3 грунта		11,1	49,17	229	1015		412	
80	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,6384	2056,82	0	1313	0	0	945	2439
			м3 грунта		2056,82	0	1313	0		181	
81	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15,96	18,59	18,59	297	297	0	86	413
			м3 грунта		0	7,47	0	119		31	
82	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		15,96	16,43	16,43	262	262	0	76	365
			м3 грунта		0	6,61	0	105		27	
83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,32	894,24	0	4757	0	0	3425	8837
			м3 грунта		894,24	0	4757	0		655	
84	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,96	163,62	76,47	2611	1220	0	1417	4351
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	1391	577		322	
85	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		38	536,61	453,99	20391	17252	0	6826	29394
			м кабеля		82,62	166,87	3140	6341		2177	
86	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,005	1231475,32	0	6157	0	5167	753	7463
			канало-километр трубопровода		198100	0	991	0		553	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	355,67	160,13	17783	8006	2203	7259	27046
					151,47	50,17	7574	2508		2003	
88	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	333,69	151,61	1668	758	222	667	2523
					137,7	47,63	689	238		187	
89	С123-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	754654		42336		42336		45723
										3387	
90	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	26030,79	19069,05	26031	19069	77	10041	38958
					6885	7061,34	6885	7061		2886	
91	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8670		8670		8670		9364
										694	
92	Е11-060101-0119	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,03	17035,54	1359,32	511	41	371	99	659
					3313,5	313,64	99	9		49	
93	С123-011201-0101	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	1	688		688		688		743
										55	
94	С121-130816-3538	Уплотнительный состав	кг	2	497		994		994		1074
										80	
95	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,001	2315712		2316		2316		2501
										185	
96	С121-010102-0101	Глина	м3	0,015	1657		25		25		27
										2	
		Итого по разделу: 7. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ КТП-10/0,4-ГРЩ(НАСОСНАЯ 2 ПОДЪЕМА)									141063,23
		Раздел: 8. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ КТП-10/0,4-ГРЩ(КПП)									
97	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,6912	205,97	194,88	1790	1694	0	377	2341
					11,1	49,17	96	427		173	
98	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2688	2056,82	0	553	0	0	398	1027
					2056,82	0	553	0		76	
99	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	18,59	18,59	125	125	0	36	174
					0	7,47	0	50		13	
100	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	16,43	16,43	110	110	0	32	154
					0	6,61	0	44		11	
101	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,24	894,24	0	2003	0	0	1442	3721
					894,24	0	2003	0		276	
102	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,72	163,62	76,47	1100	514	0	597	1832
					87,16	36,15	586	243		136	
103	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	16	536,61	453,99	8586	7264	0	2874	12377
					82,62	166,87	1322	2670		917	
104	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,006	1231475,32	0	7389	0	6200	903	8956

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		канало-километр трубопровода			198100	0	1189	0		663	
105	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		29	355,67	160,13	10314	4644	1278	4210	15687
			м кабеля		151,47	50,17	4393	1455		1162	
106	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		6	333,69	151,61	2002	910	266	801	3027
			м кабеля		137,7	47,63	826	286		224	
107	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0357	249750		8916		8916		9629
			км							713	
108	Е11-060101-0119	Устройство кабельного ввода в здание		0,03	17035,54	1359,32	511	41	371	99	659
			м3		3313,5	313,64	99	9		49	
109	С123-011201-0101	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм		1	688		688		688		743
			м							55	
110	С121-130816-3538	Уплотнительный состав		2	497		994		994		1074
			кг							80	
111	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/		0,001	2315712		2316		2316		2501
			т							185	
112	С121-010102-0101	Глина		0,015	1657		25		25		27
			м3							2	
		Итого по разделу: 8. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ КТП-10/0,4-ГРЩ(КПП)									47421,81
		Раздел: 9. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
113	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		157,7996	205,97	194,88	32502	30751	0	6848	42498
			м3 грунта		11,1	49,17	1751	7760		3148	
114	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,8804	2056,82	0	10038	0	0	7227	18647
			м3 грунта		2056,82	0	10038	0		1381	
115	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		122,01	18,59	18,59	2268	2268	0	657	3158
			м3 грунта		0	7,47	0	912		234	
116	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		40,67	894,24	0	36369	0	0	26185	67559
			м3 грунта		894,24	0	36369	0		5004	
117	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		122,01	163,62	76,47	19964	9330	0	10832	33259
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	10634	4410		2464	
118	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		332	536,61	453,99	178155	150725	0	59637	256815
			м кабеля		82,62	166,87	27430	55399		19023	
119	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,015	1231475,32	0	18472	0	15501	2258	22389
			канало-километр трубопровода		198100	0	2972	0		1658	
120	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		370	355,67	160,13	131597	59248	16305	53716	200138
			м кабеля		151,47	50,17	56044	18562		14825	
121	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	333,69	151,61	5005	2274	666	2002	7568
			м кабеля		137,7	47,63	2066	714		561	
122	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3927	284727		111812		111812		120757
			км							8945	
123	Е11-060101-0119	Устройство кабельного ввода в здание		0,03	17035,54	1359,32	511	41	371	99	659
			м3		3313,5	313,64	99	9		49	
124	С123-011201-0101	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм		1	688		688		688		743

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							55	
125	С121-130816-3538	Уплотнительный состав		2	497		994		994		1074
			кг							80	
126	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/		0,001	2315712		2316		2316		2501
			т							185	
127	С121-010102-0101	Глина		0,015	1657		25		25		27
			м3							2	
		Итого по разделу: 9. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									550715,16
		Раздел: 10. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-11шт									
128	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		11	26510,59	9373,48	291616	103108	18492	168326	496738
			опора		15456	3671,93	170016	40391		36795	
129	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		4,4	12086		53178		53178		57433
			м3							4254	
130	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 165 мм, толщина стенки 54,5 мм ГОСТ 10705-80		22	5067		111474		111474		120392
			м							8918	
131	С123-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		57,2	3056		174803		174803		188787
			м							13984	
132	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		34,1	1804		61516		61516		66438
			м							4921	
133	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		11	336		3696		3696		3992
			м							296	
134	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		121	333,69	151,61	40377	18345	5370	16146	61045
			м кабеля		137,7	47,63	16662	5763		4522	
135	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,12342	168503		20797		20797		22460
			км							1664	
136	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98		0,33	4267		1408		1408		1521
			100 шт.							113	
137	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		11	706,24	0	7769	0	47	4710	13477
			шт.		702	0	7722	0		998	
138	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм		11	309		3399		3399		3671
			шт.							272	
139	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		11	5064	2592,71	55704	28520	188	31412	94086
			светильник		2454,21	1115,37	26996	12269		6969	
140	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "SAMrиq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		11	66842		735262		735262		794083
			шт.							58821	
141	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2. Монтаж оборудования		22	648,13	26,21	14259	577	9573	3075	18720
			м		186,76	7,36	4109	162		1387	
142	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		22	3135,09	177,66	68972	3909	44520	15533	91265
			шт.		933,8	46,82	20544	1030		6760	
143	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		45,1	576,31	1,05	25992	47	5625	16275	45648
			м2 окрашиваемой поверхности		450,55	0,53	20320	24		3381	
		Итого по разделу: 10. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-11шт									1670221,95
		ИТОГО:					6480355	584468	3711396	623654	7543997
							604125	216223	1578452	441893	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1580361		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**119311**				
		Итого с временными									**7665215**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**60240**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7725455**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**6798400,40**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**959363,84**
		НДС 12% - 2019 год									**815808,05**
		НДС 12% - 2020 год									**115123,66**
		НДС			**12 %**						**930931,71**
		Итого с НДС									**8688695,95**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**868 869,60**				**7 819 826**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 17

за октябрь 2020 года
на № 6-1-2 Технологическое оборудование
Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1	Ц13-120101-0106	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	28	4670,2	510,85	130766	14304	794	75260	222507
					4131	275,3	115668	7708		16482	
2	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	4788		134064		134064		144789
										10725	
3	С123-020101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2584		10336		10336		11163
										827	
4	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5995		11990		11990		12949
										959	
5	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3722		22332		22332		24119
										1787	
6	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	14446,21	5683,57	72231	28418	3261	31126	111626
					8110,53	2094,86	40553	10474		8269	
7	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5	70772		353860		353860		382169
										28309	
8	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	9684,23	3447,14	58105	20683	1400	26610	91493
					6003,72	1266,75	36022	7601		6777	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	35385		141540		141540		152863
10	С123-041001-5408	Клапан обратный с резьбой 3", Т до +100°С, PN 10, DN 80, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2	18178		36356		36356	11323	39264
11	Е11-160401-0406	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	9	13672,41	336,38	123052	3027	88493	31144	166531
					3503,5	27,54	31532	248		12336	
12	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	6899,57	176,11	13799	352	9271	4119	19352
					2087,8	13,77	4176	28		1433	
13	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	комплект	2	25775,46	0	51551	0	50903	635	56361
					324,04	0	648	0		4175	
14	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13	914,53	1,05	11889	14	1621	8209	21705
					788,77	0,53	10254	7		1608	
15	Е11-060101-0113	Опоры бетонные. Устройство	м3	0,448	19655,29	1168,86	8806	524	5751	2416	12119
					5649,7	275,63	2531	123		898	
16	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	2282838,53	212408,08	63919	5947	48410	10588	80468
					341504	40440,85	9562	1132		5961	
17	Е11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,1	19655,29	1168,86	1966	117	1284	539	2705
					5649,7	275,63	565	28		200	
		Итого по разделу: 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ									1246561,22
		Раздел: 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
18	Ц13-070401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудовании	шт.	2	45544,08	2821,79	91088	5644	2737	51472	153965
					41354	836	82708	1672		11405	
19	ПРАЙС	Насосная станция GRUNDFOS CR45-7-2 A-F-A-E-HQQE Q 51,9 м3/час,Н	шт.	2	2396486,61		4792973				4792973
		Отпускная цена							4792973		
		Заготовительно-складские расходы	%		2396487		4792973				
		Сметная стоимость оборудования			1,2		57516				
							4850489				
20	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	30850,8	3156,8	30851	3157	11	17478	52195
					27683	969,76	27683	970		3866	
21	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7-7, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	65378		65378				65378
		Отпускная цена							65378		
		Сметная стоимость оборудования			65378		65378				
							65378				
22	Ц13-030110-0102	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	9921,63	2055,63	9922	2056	0	5272	16409
					7866	775,96	7866	776		1215	
23	5110-0401-0109 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	70377		70377				70377
		Отпускная цена							70377		
		Сметная стоимость оборудования			70377		70377				
		Итого по разделу: 2. ОБОРУДОВАНИЕ					*70377*				
		Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									5118104,47

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3218,54	36,6	9656	110	7757	1798	12370
					596,24	15,28	1789	46		916	
25	С123-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2636		2636		2636		2847
										211	
26	С123-041001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10072		10072		10072		10878
										806	
27	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,8	92,74	1,68	74	1	51	15	96
					26,97	0,28	22	0		7	
28	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,8	179,76	2,64	144	2	113	20	177
					35,25	0,41	28	0		13	
		Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									22581,62
		ИТОГО:					6387249	84356	945043	266701	6729848
							371607	30812	4928728	133416	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							4986244		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		36022				
		Итого с временными									6823385
		Зимние удорожания			0,99 %		18188				
		Итого с зимними удорожаниями									
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									6841573
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									6020584,24
		НДС 12% - 2019 год									849601,45
		НДС 12% - 2020 год									722470,11
		НДС			12 %						101952,17
		Итого с НДС									824422,28
		Итого со скидкой 10%			10%		769 460,80				7694607,97
											6 925 147

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

27800850

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные работы д-114мм**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 26

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ										
1	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,161	660507,70	132081,53	106342	21265	5337	87034	208846
		НР - 99%; СП - 8%				495280,00	50763,79	79740	8173		15470	
2	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		161,644	3380,00	--	546357	--	546357	--	590065
		СП - 8%				--	--	--	--		43709	
3	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,161	1804179,69	41460,44	290473	6675	234830	48633	366235
		НР - 99%; СП - 8%				304152,00	968,14	48968	156		27128	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1165146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					128709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						27940			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8329			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							786524		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								135667	
		- Сметная прибыль	Тенге								86307	
		Временные здания и сооружения				2 %		23304				
		Итого с временными										1188450
		Зимние удорожания				0,99 %		11767				
		Итого с зимними удорожаниями										1200217
		В том числе на 2019 год - 88% К=1										1056190,96
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515										149045,57
		НДС 12% - 2019 год										126742,92
		НДС 12% - 2020 год										17885,47
		НДС				12 %						144628,39
		Итого с НДС										1349864,92
		Итого со скидкой 10% (БЕЗ ОПЛАТЫ)				10%		134 986,00				1 214 879

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 23

за октябрь 2020 года
на № 6-3-2 Резервуар на 300 м3-2шт

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО КОЛОННЫ,всего-4шт									
1	**Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	3,6	36282,01	6249,77	130615	22499	63263	45413	190110
					12459,2	1403,12	44853	5051		14082	
2	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1472	216607		31885		31885		34435
										2551	
3	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,59568	206294		122885		122885		132716
										9831	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО КОЛОННЫ,всего-4шт									285384,98
		Раздел: 2. УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ,всего-2шт									
4	**Е11-060701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	3,2	37322,96	5748,86	119433	18396	52080	48427	181289
					15299,13	1331,01	48957	4259		13429	
5	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09588	216607		20768		20768		22430
										1661	
6	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40176	206294		82881		82881		89511
										6630	
7	**С121-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,032	239416		7661		7661		8274
										613	
		Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ,всего-2шт									230743,73

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ									
8	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11966	74492,77	26790,27	8914	3206	1095	3899	13838
					38552,6	8668,86	4613	1037		1025	
9	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11966	573646		68642		68642		74134
										5491	
10	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,47014	179,76	2,64	624	9	492	85	766
					35,25	0,41	122	1		57	
11	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-717 ЗА 2РАЗА	м2	6,94028	235,81	1,68	1637	12	1502	86	1861
					17,72	0,28	123	2		138	
		Итого по разделу: 3. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ									79816,69
		Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
12	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	49	34053,86	1855,47	1668639	90918	1113666	441675	2279139
					9470,5	434,76	464055	21303		168825	
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5454	216607		118137		118137		127588
										9451	
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,73196	206294		1182469		1182469		1277066
										94598	
		Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									2969245,34
		Раздел: 5. ГОРЛОВИНА									
15	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	13997,48	7504,94	3359	1801	87	2510	6339
					6131,72	2732,27	1472	656		470	
16	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2917		11668		11668		12601
										933	
17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480		3758
										278	
18	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	24800,64	193,27	49601	387	46136	3239	57067
					1539,25	96,39	3079	193		4227	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	776	879,93	21,36	682824	16572	443173	209450	963656
					287,47	2,75	223078	2137		71382	
		Итого по разделу: 5. ГОРЛОВИНА									750932,56
		Раздел: 6. ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТИ									
20	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	600	199,61	2,48	119769	1491	69216	45323	178299
					81,77	1,24	49062	744		13207	
21	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	600	375,2	0,83	225122	497	121764	93829	344467
					171,44	0,41	102861	248		25516	
		Итого по разделу: 6. ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТИ									344890,38
		ИТОГО:					4661013	155787	3562950	893936	5999344

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					942273	35631		444395	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2 %		119987				
		Зимние удорожании									6119333
		Итого с зимними удорожаниями			0,99 %		60581				
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									6179914
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									5438324,32
		НДС 12% - 2019 год									767435,19
		НДС 12% - 2020 год									652598,92
											92092,22
		НДС			12 %						
		Итого с НДС									744691,14
		Итого со скидкой 10%			10%		695 045,07				6950450,65
											6 255 406

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 24

за октябрь 2020 года
на № 6-4-1 Наружные сети внутреннего водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)									
1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,4	276,38	265,79	-1492	-1435	0	-328	-1966
					10,49	73,96	-57	-399		-146	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)									-1492,43
		Раздел: 2. ТРУБЫ									
2	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,152	61472,56	0	9344	0	318	8935	19742
					59379,5	0	9026	0		1462	
3	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	13,2462	84558,77	0	1120082	0	176219	934425	2218868
					71255,4	0	943863	0		164361	
4	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,726	90412,26	0	65639	0	13908	51214	126202
					71255,4	0	51731	0		9348	
5	Е11-220901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3105,89	193,27	-9318	-580	-1408	-7543	-18210
					2443,38	96,39	-7330	-289		-1349	
6	Ц13-100904-0101 К=0,3	Лента. Прокладка в траншее	км кабеля	10,51	28290,83	19111,73	+297337	-200864	0	-103613	-433025
					9179,1	4513,22	-96472	-47434		-32076	
		Итого по разделу: 2. ТРУБЫ									888411,28
		ИТОГО:					886918	-202879	189037	883090	1911611
		В том числе :					900761	-48122		141600	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			**2 %**		**38232**				
		Зимние удорожания									**1949842**
		Итого с зимними удорожаниями			**0,99 %**		**19303**				
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**1969145**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**1732847,60**
		НДС 12% - 2019 год									**244532,72**
		НДС 12% - 2020 год									**207941,71**
											29343,93
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**						**237285,64**
		Итого со скидкой 10%									**2214665,96**
					10%		**221 466,60**				**1 993 199**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Атырау-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные водопроводные сети.Водозаборный узел**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 25

за октябрь 2020 года
на № 6-2-1 Внутриплощадочные наружные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ТРУБЫ									
1	E11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		2,3417	90412,26	0	211718	0	44860	165190	407061
			км трубопровода		71255,4	0	166859	0		30153	
2	E11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией		0,183	84558,77	0	15474	0	2435	12909	30654
			км трубопровода		71255,4	0	13040	0		2271	
3	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,012	61472,56	0	738	0	25	705	1559
			км трубопровода		59379,5	0	713	0		115	
		Итого по разделу: 1. ТРУБЫ									227930,31
		ИТОГО:					227930	0	47320	178804	439274
		В том числе :					180612	0		32539	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		8785				
		Итого с временными									448059
		Зимние удорожания			0,99 %		4436				
		Итого с зимними удорожаниями									452495
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									398196
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									56192

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12% - 2019 год									**47783**
		НДС 12% - 2020 год									**6743**
		НДС			**12 %**						**54526**
		Итого с НДС									**508807**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**50 881**				**457 926**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 18

за октябрь 2020 года

на № 6-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	4	8568,93	76,34	34276	305	29515	4516	41895
					1113,85	38,16	4455	153		3103	
2	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1574,01	58,19	9444	349	716	8296	19160
					1396,51	14,46	8379	87		1419	
3	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2845		5690		5690		6145
										455	
4	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	2670		10680		10680		11534
										854	
5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5153,3	54	20613	216	12649	7680	30557
					1937,17	22,02	7749	88		2263	
6	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4978,61	42,92	13940	120	8854	4914	20363
					1773,64	17,29	4966	48		1508	
7	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	5	3456	65,72	17280	329	910	15791	35717
					3208,22	14,46	16041	72		2646	
8	С123-050301-2202	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	4	6331		25324		25324		27350
										2026	
9	С123-050301-2206	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.	1	7816		7816		7816		8441
										625	
10	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,56	15572,73	1702,35	24293	2656	0	17424	45055
					13870,38	826,2	21638	1289		3337	
11	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5912	15884		25275		25275		27297
										2022	
		ИТОГО:					194631	3975	127429	58621	273514
							63228	1737		20258	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		5470				278984
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,99 %		2762				
		Итого с зимними удорожаниями									281746
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									247936,48
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									34987,83
		НДС 12% - 2019 год									29752,38
		НДС 12% - 2020 год									4198,54
		НДС			12 %						33950,92
		Итого с НДС									316875,23
		Итого со скидкой 10%			10%		31 687,52				285 188

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 19

за октябрь 2020 года
на № 6-1-4 Электрооборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12425,1	1062,26	12425	1062	8503	2300	15903
					2860	334,4	2860	334		1178	
2	5108-0401-0816 РСНБ РК 2015	**Щит ШС 8501С-0644 ГОСТ 30011.1-2012(прим),в комплекте выключатели автоматические ,устройство защитного отключения**	шт.	1	246913		246913				246913
									246913		
		Отпускная цена			246913		246913				
		Сметная стоимость оборудования					*246913*				
3	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
					1244,1	33,44	1244	33		182	
4	С123-070501-1016	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	48438		48438		48438		52313
										3875	
5	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	12425,1	1062,26	24850	2125	17006	4600	31806
					2860	334,4	5720	669		2356	
6	5108-0401-0120 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 80 А, предел регулирования тока теплового реле от 68 А до 92 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	74454		148908				148908
									148908		
		Отпускная цена			74454		148908				
		Сметная стоимость оборудования					*148908*				
		Итого по разделу: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									482890,75
		Раздел: 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
7	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,02244	168503		3781		3781		4084

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							302	
8	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0714	260495		18599		18599		20087
			км							1488	
9	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0102	667801		6812		6812		7356
			км							545	
10	С123-060128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01836	2124063		38998		38998		42118
			км							3120	
11	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04182	2653349		110963		110963		119840
			км							8877	
		Итого по разделу: 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									179152,97
		Раздел: 3. МАТЕРИАЛЫ									
12	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		15	398,38	16,66	5976	250	2324	2489	9142
			м		226,78	3,68	3402	55		677	
13	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		9	398,38	16,66	3585	150	1394	1493	5485
			м		226,78	3,68	2041	33		406	
14	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		45	570,32	26,21	25664	1180	16080	6289	34510
			м		186,76	7,36	8404	331		2556	
15	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		53	275,15	10,16	14583	539	4146	7267	23598
			м		186,76	3,68	9898	195		1748	
16	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		54,06	60		3244		3244		3503
			м							259	
17	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		51	305,07	12,93	15559	660	4014	8009	25453
			м		213,44	4,68	10885	239		1885	
18	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		52,02	171		8895		8895		9607
			м							712	
19	С121-060902-1201	Швеллер перфорированный К235У2,длиной 2м		10	516		5160		5160		5573
			шт.							413	
20	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		15	657,8	56,3	9867	845	3220	4258	15254
			м		386,86	7,36	5803	110		1130	
21	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20		10	159		1590		1590		1717
			м							127	
22	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		5	220		1100		1100		1188
			м							88	
23	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		34	244,31	2,29	8307	78	718	5410	14814
			м		220,89	0,12	7510	4		1097	
24	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм		34,68	107		3711		3711		4008
			м							297	
25	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		161	333,69	151,61	53725	24410	7145	21484	81225
			м кабеля		137,7	47,63	22170	7669		6017	
		Итого по разделу: 3. МАТЕРИАЛЫ									160964,79
		Раздел: 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
26	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		4	513,01	3,64	2052	15	93	1404	3733
			шт.		486,2	1,34	1945	5		276	
27	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2	419		838		838		905

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							67	
28	С123-070220-0504	Розетка наружная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419		838		838		905
										67	
29	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	311,84	0	312	0	31	202	555
					280,83	0	281	0		41	
30	С123-070202-0104	Коробки ответвительные У195	шт.	1	778		778		778		840
										62	
		Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									4817,88
		Раздел: 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
31	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12425,1	1062,26	12425	1062	8503	2300	15903
					2860	334,4	2860	334		1178	
32	5108-0401-0816 РСНБ РК 2015	Щит ШС 8501С-0644 ГОСТ 30011.1-2012(прим),в комплекте выключатели автоматические ,устройство защитного отключения	шт.	1	246913		246913				246913
									246913		
		Отпускная цена			246913		246913				
		Сметная стоимость оборудования					*246913*				
33	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1633,86	185,86	3268	372	36	2156	5857
					1430	66,88	2860	134		434	
34	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708		22365
										1657	
35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2777,7	26,34	2778	26	1395	976	4054
					1356	0	1356	0		300	
36	С123-070204-0912	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 2Р 4А 10 кА	шт.	1	4583		4583		4583		4950
										367	
37	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13	1990,74	789,01	25880	10257	1680	15040	44193
					1072,5	534,35	13943	6947		3274	
38	С123-070102-0131	Светильники для люминесцентных ламп,тип ALS.OPL 2x36	шт.	4	7374		29496		29496		31856
										2360	
39	С123-070102-0131	Светильники для люминесцентных ламп,тип AOT.OPL 2x36	шт.	1	7374		7374		7374		7964
										590	
40	С123-070102-1103	Светильники для люминесцентных ламп кольцевая, тип CD160	шт.	4	15727		62908		62908		67941
										5033	
41	С123-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	23025		46050		46050		49734
										3684	
42	С123-080304-0206	Светильник ,табло Выход	шт.	2	1857		3714		3714		4011
										297	
43	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286		3549
										263	
44	С123-070219-0201	Стартер	шт.	10	65		650		650		702
										52	
45	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX		18	646		11628		11628		12558

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							930	
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									481660,08
		Раздел: 6. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
46	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		2	482,37	3,69	965	7	14	681	1777
			шт.		471,9	1	944	2		132	
47	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный,брызгозащищенный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	825		1650		1650		1782
			шт.							132	
48	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		7	431,28	3,64	3019	25	91	2097	5525
			шт.		414,7	1,34	2903	9		409	
49	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		7	351		2457		2457		2654
			шт.							197	
50	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		1	431,28	3,64	431	4	13	300	789
			шт.		414,7	1,34	415	1		58	
51	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	369		369		369		399
			шт.							30	
52	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		2	513,01	3,64	1026	7	46	702	1866
			шт.		486,2	1,34	972	3		138	
53	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2	419		838		838		905
			шт.							67	
54	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		15	311,84	0	4678	0	465	3033	8327
			шт.		280,83	0	4212	0		617	
55	С123-070202-0104	Коробки ответвительные		15	778		11670		11670		12604
			шт.							934	
		Итого по разделу: 6. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									27102,58
		Раздел: 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,МАТЕРИАЛЫ									
56	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1224	168503		20625		20625		22275
			км							1650	
57	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0204	260495		5314		5314		5739
			км							425	
58	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		140	763,95	362,79	106953	50791	33028	29208	147054
			м кабеля		165,24	124,52	23134	17433		10893	
		Итого по разделу: 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,МАТЕРИАЛЫ									132891,87
		ИТОГО:					1469483	93955	597031	122618	1668047
							135761	34540	642734	75949	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							642734		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		20506				
		Итого с временными									1688554
		Зимние удорожания			0,99 %		10354				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**1698908**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**1495039,04**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**210974,10**
		НДС 12% - 2019 год									**179404,68**
		НДС 12% - 2020 год									**25316,89**
		НДС			**12 %**						**204721,58**
		Итого с НДС									**1910734,72**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**191 073,47**				**1 719 661**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 20

за октябрь 2020 года
на № 6-1-6 Автоматика

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНОГО ГОЛОВНОГО									
1	С123-060217-0302	Кабели контрольные КВБбШв 7х1 ГОСТ 1508-78	км	3,55062	428941		1523006		1523006		1644847
										121841	
2	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	39,2114	205,97	194,88	8076	7641	0	1702	10560
					11,1	49,17	435	1928		782	
3	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,068	1231475,32	0	83740	0	70270	10238	101496
					198100	0	13471	0		7518	
4	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,601	152062,72	0	243452	0	2412	183191	460774
					150556	0	241040	0		34131	
5	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	1601	282		451482		451482		487601
										36119	
6	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	431,35	16,27	56076	2116	15808	27814	90601
					293,48	3,68	38152	478		6711	
7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1767	329,43	160,13	582100	282947	31506	256532	905723
					151,47	50,17	267647	88647		67091	
		Итого по разделу: 1. ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНОГО ГОЛОВНОГО									2947933,51
		ИТОГО:					2947932	292703	2094484	479477	3701602
							560745	91053		274193	
		В том числе :									
		Стоимость оборудовании, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		74032				
		Итого с временными									3775634

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			**0,99 %**		**37379**				
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**3813013**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**3355451,44**
		НДС 12% - 2019 год									**473508,27**
		НДС 12% - 2020 год									**402654,17**
											56820,99
		НДС			**12 %**						
		Итого с НДС									**459475,16**
		Итого со скидкой 10%									**4288434,87**
					10%		**428 843,49**				**3 859 591**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 21

за октябрь 2020 года
на № 6-1-7 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	1	23605,47	2,4	23605	2	291	14220	40852
					23312	0	23312	0		3026	
2	С123-080303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	22121		22121		22121		23891
										1770	
3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3078,56	0	3079	0	325	1983	5466
					2754	0	2754	0		405	
4	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729		3729		3729		4027
										298	
5	Ц13-100701-0303	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые; блок питания и контроля	шт	1	7601,03	1,95	7601	2	179	4526	13097
					7420	0	7420	0		970	
6	С123-080306-0305	Блок питания ИВЭПР 12/4 2х7 К1	шт.	1	17348		17348		17348		18736
										1388	
7	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном	шт	7	2854,63	2,4	19982	17	688	11760	34281
					2754	0	19278	0		2539	
8	С123-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	1505		10535		10535		11378
										843	
9	Ц13-100701-0204	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	3	1439,25	0	4318	0	187	2520	7385
					1377	0	4131	0		547	
10	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	3	1008		3024		3024		3266
										242	
11	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых коннов до 2. Монтаж	шт.	2	1780,63	363,92	3561	728	79	2175	6196
					1377	133,76	2754	268		459	
12	С123-080304-0506	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1492		2984		2984		3223
										239	
13	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1395,74	152,59	2791	305	141	1742	4897
					1172,6	37,45	2345	75		363	
14	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	944		1888		1888		2039
										151	
15	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	311,84	0	936	0	93	607	1665
					280,83	0	842	0		123	
16	С123-070202-0104	Коробки ответвительные	шт.	3	778		2334		2334		2521
										187	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-100701-0303	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля		4	7601,03	1,95	30404	8	716	18105	52390
			шт		7420	0	29680	0		3881	
18	С123-080306-0305	Блок реле постоянного тока 12В/6А		4	17348		69392		69392		74943
			шт.							5551	
19	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 1х4х0,5		0,0459	105227		4830		4830		5216
			км							386	
20	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСЭ нг(А)-FRLS 1х4х0,75		0,0306	105227		3220		3220		3478
			км							258	
21	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		70	244,31	2,29	17102	161	1479	11139	30500
			м		220,89	0,12	15462	8		2259	
22	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		40,4	37		1495		1495		1614
			м							120	
23	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм		30,3	81		2454		2454		2651
			м							196	
24	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале		75	63,39	0,91	4754	68	684	2899	8266
			м		53,36	0,33	4002	25		612	
25	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98		3	48		144		144		156
			шт.							12	
		ИТОГО:					263631	1290	150360	71676	362134
							111980	376		26825	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		7243				
		Итого с временными									369376
		Зимние удорожания			0,99 %		3657				
		Итого с зимними удорожаниями									373033
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									328269,04
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									46324,05
		НДС 12% - 2019 год									39392,28
		НДС 12% - 2020 год									5558,89
		НДС			12 %						44951,17
		Итого с НДС									419544,26
		Итого со скидкой 10%			10%		41 954,43				377 590

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Арсенал 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14072020 от 14.07.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 22

за октябрь 2020 года
на № 6-3-1 Резервуар на 50м3-2шт

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО РЕЗЕРВУАРА(КЖ,лист-4,5)									
1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,6	14329	1111,55	395480	30679	328846	38990	469228
					1302,75	249,65	35956	6890		34758	
2	СССЦ РК 8.04-08-2018 Тех.часть Т6,5	Надбавка по водонепроницаемости от 4 на стоимость 1.5%(по проекту W6)	м3	27,6	149,73		4133		4133		4463
										331	
3	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	143	28235,05	3188,65	4037612	455976	2339775	1278609	5741519
					8684,34	1141,29	1241861	163205		425298	
4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7988	214736		171531		171531		185254
										13722	
5	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08348	206294		223515		223515		241397
										17881	
6	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	239416		3831		3831		4137
										306	
7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	216607		19495		19495		21054
										1560	
8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78	214736		382230		382230		412808
										30578	
9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,89424	206294		597064		597064		644829
										47765	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО РЕЗЕРВУАРА(КЖ,лист-4,5)									5834891,14
		Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11966	74492,77	26790,27	8914	3206	1095	3899	13838
					38552,6	8668,86	4613	1037		1025	
11	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11966	573646		68642		68642		74134
										5491	
12	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,47014	179,76	2,64	624	9	492	85	766
					35,25	0,41	122	1		57	
13	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-717 за 2 раза	м2	6,94028	235,81	1,68	1637	12	1502	86	1861
					17,72	0,28	123	2		138	
		Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ									79816,69
		Раздел: 3. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
14	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,5	34053,86	1855,47	323512	17627	215915	85631	441874
					9470,5	434,76	89970	4130		32731	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1214	216607		26296		26296		28400
										2104	
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,23076	206294		253898		253898		274210
										20312	
		Итого по разделу: 3. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									603706,12
		Раздел: 4. ГОРЛОВИНА									
17	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	13997,48	7504,94	3359	1801	87	2510	6339
					6131,72	2732,27	1472	656		470	
18	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2917		11668		11668		12601
										933	
19	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480		3758
										278	
20	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	21552,64	193,27	43105	387	39640	3239	50051
					1539,25	96,39	3079	193		3708	
21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	357,6	879,93	21,36	314662	7637	204225	96520	444077
					287,47	2,75	102800	985		32895	
		Итого по разделу: 4. ГОРЛОВИНА									376274,81
		Раздел: 5. ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТИ									
22	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	199,61	2,48	19961	248	11536	7554	29716
					81,77	1,24	8177	124		2201	
23	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	100	375,2	0,83	37520	83	20294	15638	57411
					171,44	0,41	17144	41		4253	
		Итого по разделу: 5. ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТИ									57481,73
		ИТОГО:					6952169	517665	4929190	1532761	9163725
		В том числе :					1505316	177264		678795	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		183275				
		Итого с временными									**9347002**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**92535**				
		Итого с зимними удорожаниями									**9439537**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**8306792,56**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**1172222,28**
		НДС 12% - 2019 год									**996815,11**
		НДС 12% - 2020 год									**140666,67**
		НДС			**12 %**						**1137481,78**
		Итого с НДС									**10616496,62**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**1 061 649,66**				**9 554 847**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Арсенал 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-АС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)