Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 24 » декабрь 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "АИАС строй Сервис", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, садоводческое товарищество "Строитель", дом №7***

наименование организации, юридический адрес

в лице***директора Сатканова АсхатаМұнайдарұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, посёлок Деркул, улица Даля, дом №7/3***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является***Государственное коммунальное казенное предприятие "Спортивный клуб "Орал" отдела физической культуры и спорта города Уральска, Директор Жалмурзиев Искабыл Абильчакович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***Товарищества с ограниченной ответственностью «MG Design Incorporated», рабочий проект № MG-274-2020***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***Приказом Государственного коммунального казенного предприятия "Спортивный клуб "Орал" отдела физической культуры и спорта города Уральска № 79 от 26.04.2021 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки здания	м2	1711,4	1711,4	1711,4	1711,4
Общая площадь	м2	3124,9	3124,9	3124,9	3124,9
Строительный объем крыши	м3	21906,0	21906,0	21906,0	21906,0
Общая площадь кровли	м2	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и	$м^2$	-	-

пристроенныхпомещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Данным проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:
демонтаж и монтаж водосточной системы кровли с устройством дополнительных водосливов;
демонтаж и замена ограждения кровли;
демонтаж кровельных сэндвич панелей толщиной 150 мм;
устройство дополнительных металлических прогонов – шв. №12 ГОСТ 8240-97 с устройством раскрепляющих тяжей, с шагом 1,5 м;
устройство покрытия из сэндвич-панелей толщиной 200 мм;
демонтаж и монтаж существующего вентиляционного оборудования без замены на новое оборудование после устройства покрытия кровли из проектируемых сэндвич-панелей;
демонтаж потолков типа «Армстронг»;
устройство потолков из ГВЛ с последующей шпаклевкой и покраской водоэмульсионными составами;
очистка, шпатлевка и покраска стен водоэмульсионными составами
устройство шумоизоляции перегородок из ГВЛ кабинета на 3-м этаже минераловатными плитами.
Антикоррозийные мероприятия
В соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», предусматриваются антикоррозийные мероприятия:
- все стальные конструкции (стремянки, ограждения лестниц) из черного металла окрашены эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465 в 2 слоя по предварительной грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129.
Противопожарные требования.
Проект выполнен по требованиям СН РК 2.02-01-2014, СП 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года №439.
Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в проекте предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность, антикоррозийную з-щиту.
Пути эвакуации приняты в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014, СП 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Планировочные решения обеспечивают эвакуацию из здания. Все пути эвакуации запроектированы согласно расчетам. Двери на путях эвакуации открываются по направлению движения на выход. Предусмотрены заземление, зануление и молниезащита здания. Предусмотрена лестница на крышу здания.

Электротехнические решения

Распределение электроэнергии внутри помещений выполнено от распределительных щитов, укомплектованных необходимой защитной и пускорегулирующей коммутационной аппаратурой, исполнение по степени защиты пылевлагонепроницаемости которых соответствует установленным помещениям.
Осветительная сеть выполнена светильниками настенно-потолочного исполнения со светодиодными лампами. Управление освещением выполнено двухклавишными выключателями для скрытой установки.
Передача электроэнергии выполнена кабельной линией, проложенной в проштробленных каналах, кабельных каналах, лотках, коробах и гофрированной трубе. Кабель принят марки ВВГнг-LS с медными жилами, не поддерживающий горение, с низким дымо- и газовыделением в поливинилхлоридной изоляции.
Для защиты персонала от удара электрическим током и оборудования от повреждения
результате замыкания тока на землю, проектом предусмотрено заземление и молниезащита всего оборудования, металлических конструкций и нетоковедущих частей. Заземляющее устройство выполнено из вертикальных и горизонтальных электродов. В качестве горизонтального электрода использована стальная полоса 5х40 мм. В качестве вертикального электрода использован стальной круг диаметром 16 мм. Соединение заземляющего устройства выполнено электросваркой, а также болтовыми соединениями.
Проектные решения, принятые в данном разделе, соответствуют нормативно-технической документации действующей на территории Республики Казахстан.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект***«Капитальный ремонт конструкции крыши и кровли здания по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Деркул, ул. Даля, строение 7/3»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сатканов Асхат Мунайдарулы _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата« 24 » 12 **2021г.**

Место печати (при наличии)