Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Еділ-Строй Сервис",Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, Радостовца, дом № 152/6**	**080340002030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazBuildPro-NT",Республика Казахстан, г. Астана ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВ д. 23А кв. (офис) 513**	**050640013587**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №QBP-9 от 17.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
11000000030	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м."			работа	1	6 581 011,92	6 581 011,92	705 108,42
				Итого	1	x	6 581 011,92	705 108,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Игнатченко В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Назар
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Еділ-Строй Сервис"**
Подрядчик: **ТОО "QazBuildPro-NT"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м.**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№QBP-9	**17.10.2024г.**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м.	6 581 011,92	5 875 903,50							705 108,42	6 581 011,92
Итого по справке	6 581 011,92	5 875 903,50							705 108,42	6 581 011,92

М.П. **Заказчик:** **ТОО "Еділ-Строй Сервис" Директор Назар Арман Мыктыбайулы** **БИН 080340002030**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "QazBuildPro-NT" Директор Игнатченко В.Б.** **БИН 050640013587**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Еділ-Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "QazBuildPro-NT"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **674-1-19 Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L==219,44 п.м.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сеть водоотведения D=1000мм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **QBP-9** от 17.10.2024

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Реконструкция сети водоотведения D 1000мм** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	45	776,75	525,82	170885,00	115681,00	253,00	79677,00	55351,23	
						249,78	253,24	54952,00	55713,00		20044,00		
2	2	1216-0102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка/ ДИАМ.800ММ	м	45	22655,66	13312,23	4984245,00	2928690,00	44807,00	3001526,00	1764129,48	
						9139,76	9809,27	2010747,00	2158039,00		638862,00		
3	3	1216-0102-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами/ ДИАМ.800ММ	м	45	57499,89	56209,70	12649976,00	12366134,00	283842,00	4451808,00	3777939,61	
						0,00	28104,85	0,00	6183067,00		1368143,00		
4	4	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	45	477,39	303,92	105026,00	66862,00	253,00	50481,00	34353,00	
						172,32	146,37	37910,00	32201,00		12441,00		
5	5	1216-0102-1204 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 1000-1600 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения	м	45	15164,72	12517,47	3336238,00	2753843,00	111683,00	870111,00	929220,75	
						2139,60	3353,52	470712,00	737774,00		336508,00		
			ИТОГО по акту					**346157893,00**	**30145666,00**	**312443356,00**	**9750621,00**	**6560994,07**	
								3540153,00	**13847935,00**	**0,00**	**28472680,00**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**68 234**					
			Итого с временными										**6 629 228**
			Зимние удорожания			**0,67%**		**44 416**					
			Итого с зимними удорожаниями										**6 673 644**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**133 473**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**6 807 117**
			Итого в текущих ценах, к = 1,079			**1,079**							**7 344 879**
			Итого с учетом скидки, к = 0,8										**5 875 903**
			НДС			**12 %**		**705 108**					
			Итого с НДС										**6 581 011,92**

Заказчик
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Подрядчик
ТОО "QazBuildPro-NT"