Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Еділ-Строй Сервис» БИН 080940004108 расположенного по адресу: г. Алматы, Проспект Райымбека, 217**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кудайбергенов Д. Н.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«6Реконструкция уличной сети водоотведения D=1 000мм по пр.Сейфуллина от к/к №18 до к/к №15 методом санации L=219,44 п.м.»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы влице Директора департамента водоотведения Абдрахманов Д. К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «Аламак Строй», ТОО «KazConstruction-NS», ТОО «БайтерекТрубПром», ТОО «QazBuildPro-NT»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Строительная группа Архитектор» 674 – 1 – 2019 – НК**

(*наименование проектной организации. номер проекта)*

утвержден(а) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы», приказ №03-02/338 от 27.06.2023 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность 220 м	**метр**	**Канализационные сети Методом санации Полимерный рукав D=1000 мм L=220 м**		**Канализационные сети Методом санации Полимерный рукав D=1000 мм L=220 м**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Канализационная сеть выполнена из гибкого полимерного рукава диаметром 1000 мм, методом санации.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2024 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства**: 2,0** месяца;

фактически:**2,0** месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **0 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, в лице заместителя генерального директора-директора по производству Жамбулова Б. Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя).

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Еділ-Строй Сервис»**
считает объект: **«Реконструкция уличной сети водоотведения D=1000мм по пр. Сейфуллина от к/к №18 до к/к № 15 методом санации L=219,44 п. м.**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Еділ-Строй Сервис»
Кудайбергенов Д. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата)

М.П. (при наличии)

Еділ-Строй Сервис
БИН 090340002030