Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство медицинского пункта» в с. Семиполка, Семипольский с/о, район Шал акына, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно наименование	Организационно код
		31	30.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**252 119,43**									
«Строительство медицинского пункта» в с. Семиполка, Семипольский с/о, район Шал акына, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)		225 106,63							27 012,80	252 119,43
Итого за отчетный месяц:										**252 119,43**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство медицинского пункта» в с. Семиполка, Семипольский с/о, район Шал акына, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт): №31 от 30.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 3. Провод СИП, ИТОГО:				68700
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				68700
1	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0307	396 053	12159
2	243-701-0720 Коб=1,02	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	1 км	0,031314	1 805 620	56541
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-01-00-01 на Наружные сети связи				
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:				27274
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				27274
3	6125-0702-1001 Кклим = 1,09	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	м	9	1809	16281
4	6124-0201-0708 Кклим = 1,09	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг /по опоре/**	м	0,6	1463	878

1	2	3	4	5	6	7
5	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг /по зданию ФАП/	м	4,2	1771	7438
6	243-305-0302	Кабели МКПЗпТ 2*2*0,4 /прим/	1 м	13,8	194	2677
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 на Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:				56192
		Подраздел 1.1. Канализация К1, ИТОГО				56192
7	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	70,41	375	26404
8	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	70,40	413	29073
9	6101-0102-0214 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1,41	507	715
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				49231
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				49231
10	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,0288	1465996	42221
11	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	29,088	241	7010
	Итого по акту					201396,86
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		16917,34
		Сметная прибыль	%	5		10915,71
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		11461,50
		Итого				240691,40
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				258743,26
		НДС	%	12		31049,19
		Итого С НДС				289792,45
		Скидка 13%				37673,02
		Итого по акту				252119,43

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Аблаков Р.А.