Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » 09 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство спортивной и детской игровой площадки по ул.Тюленина 50/1, 52 и Матросова 56/1, г.Уральск, ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска", Руководитель Ибасов Асланбек Кабдулокасович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;
ТОО «Батыс Курылыс Кызмет», в лице директора Оспанов А.К. ГСЛ №23008684, от 11.04.2023г;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», рабочий проект №46-2021***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ "Отдел строительства города Уральска" №89 от 20.07.2022 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	4269,70	4269,70	4269,70	4269,70
Площадь проектируемого покрытия из брусчатки	м2	867,12	867,12	867,12	867,12
Площадь существующего покрытия из брусчатки	м2	83,06	83,06	83,06	83,06
Площадь из тартанового покрытия	м2	1387,00	1387,00	1387,00	1387,00
Площадь озеленения	м2	1132,52	1132,52	1132,52	1132,52
Площадь искусственного газона	м2	800,00	800,00	800,00	800,00

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

			(далее - м³)			
В том числе подземной части			м³			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			м²		-	-
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Участок объекта «Строительство спортивной и детской игровой площадки по ул.Тюленина 50/1, 52 и Матросова 56/1, г.Уральск, ЗКО». На объекте предусматривается установка малых архитектурных форм (скамьи, урны). Предусматривается мощение тротуаров, организация спортивных (тренажерная площадка, площадка для воркаута), детских площадок и игр. На площадке также предусматривается детские малые архитектурные формы: игровой комплекс (ДИК – 002), спортивный комплекс (ДИС-002), качели двойные (КД-001), качалка балансир, горки, столы и.т.д. Детская игровая площадка предназначена игр для детей до 5-ти лет.

Благоустройство

Площадка для воркаута и уличных тренажеров – покрытия предусмотрены из тартановой покрытией конструкция покрытия составляют: уплотненный грунт, песок крупнозернистый -10 см, отсев дробления – 10 см, армированный бетон В7,5 (арматура Д8мм шаг 40см) – 8 см, резиновая крошка толщиной 3 см.

Площадка для минифутбола - размер площадки 20х40м, покрытия предусмотрены из исскуственный газон высотой ворса 4 см. Площадка ограждается металлической сеткой высотой 4 м, стойка труба круглая Д114х6мм, каркас сетки уголок 50х50мм, фундамент бетон В15 глубиной 1 м от земли.

Детская игровая площадка - покрытия предусмотрены из тартановой покрытией конструкция покрытия составляют: уплотненный грунт, песок крупнозернистый -10 см, отсев дробления – 10 см, армированный бетон В7,5 (арматура Д 8мм шаг сетки 40см) – 8 см, резиновая крошка толщиной 3 см.

Между площадками и вокруг площадками предусматривается покрытия из брусчатки.

Малые архитектурные формы

В проекте предусматривается МАФы для площадки: детские игровые комплексы ДИК-3, скамейки, урны, уличные тренажеры.

Наружное электроосвещение

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками 118Вт, устанавливаемых на металлических опорах высотой 6 м. Светильники подключено при помощи провода ВВГ 3х2,5, который присоединяется к водному автоматическому выключателю в нулевом и фазном проводе. Закрепление опор в грунте осуществлено анкерная в сверленые котлованы глубиной 1,5м. и диаметром 500 мм. Распределительная сеть между осветительными опорами выполнено кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, б марки АВВГ-1кВ.

Мероприятия по экономии материальных ресурсов и электроэнергии:

Кабельные линии.

Проектом предусмотрено прокладка кабельных линий 0,4 кВ. Кабельные линии прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной поверхности земли. Перед укладкой кабелей необходимо сделать подсыпку на дно траншеи слоя мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Толщина слоя подсыпки должна быть не менее 100 мм.

Поверх проложенной КЛ на расстоянии 250 мм от наружного покрова кабелей укладывается сигнальная лента. При прокладке в траншее одной КЛ лента укладывается по оси кабеля.

Основные показатели по проекту раздела ЭО:

Категория электропотребителя – III
Напряжение питающей сети – 380/220
Потребная мощность обекта – 1,87 кВт
Потребный расчетный ток – 8,5 А
Коэффициент мощности – 0,97
Протяженность КЛ-0,4кВ – 453 м
Количество светильников – 16 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2023 года***;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО ГЭС Зап Каз РЭК Соловьянов ФС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____2024г

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____2024г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство спортивной и детской игровой площадки по ул.Тюленина 50/1, 52 и Матросова 56/1, г.Уральск, ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «_____» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)