Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода в с. Сахновка Щербактинского района Павлодарской области". Павлодарскаая областъ, Щербактинский район, село Сахновка

Договор подряда (контракт) № -230006/00-01 от 17.02.2023г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		230006/00-01	17.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода в с. Сахновка Щербактинского района Павлодарской области"	**1 329 604**	1 187 147							142 458	**1 329 604**
в том числе за отчетный месяц	1 329 604	1 187 147							142 458	1 329 604
Итого к оплате:	**1 329 604**	1 187 147							142 458	**1 329 604**

Генподрядчик: БИН 081240018254
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор _____ **Кабдрахманов А.Е.**

Субподрядчик: БИН 111040019283
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Генподрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты,ул.ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А, тел.+77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство водопровода в с. Сахновка Щербактинского района Павлодарской области", Павлодарская область, Щербактинский район, село Сахновка

Наименование объекта: "Строительство водопровода в с. Сахновка Щербактинского района Павлодарской области", Павлодарская область, Щербактинский район, село Сахновка

(наименование)

Договор подряда (контракт): №-230006/00-01 от 17.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1
за 04.08.2023 г.

Основание: РП - АС

Составлена в текущих ценах с 06.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге					Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел: Земляные работы									
1	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР =72%	м2	680,00	15,24	15,24	10363	10363		3199	18646
						5,88	0	3998		1085	
		Итого по земляным работам:				**18 646**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 363					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 998					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		- накладные расходы, тенге				3 199					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 085					
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой									
2	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,30	287085,00	73775,68	86126	22133		56111	159762
					213309,32	20486,81	63993	6146		11379	
3	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,15	304138,67	83431,99	45621	12515		29259	84338

					220706,68	23119,39	33106	3468	5990	
4	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм, Укладка гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,03	428379,31	69103,45	12423	2004	8901	23737
					359275,86	24379,31	10419	707	1706	
5	1122-0601-0301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм, Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,03	291551,72	37000,00	8455	1073	5909	15517
					254551,72	137,93	7382	4	1149	

Итого по земляным работам:	**283 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- накладные расходы, тенге	100 180
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 224

Раздел: Колодцы круглые водопроводные

					19127,79	9151,43	181714	86939	103555	342759
6	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	9,5	9976,36	3649,31	94775	34668	22822	

Итого по земляным работам:	**342 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- накладные расходы, тенге	103 555
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 822

Раздел: Бурение эксплуатационных скважин

					4201,97	2925,97	10925	76075	47232	194867
7	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР=95%	м бурения	26,0	1276,00	994,79	33176	25865	12519	

8	1104-0301-0102	Скважины цементация затрубного пространства колонны глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85%								
			колонна	0,3	460167,50	269802,50	138050	80941	66568	247088
					190365,00	87001,50	57110	26100	16369	

Итого по общестроительным работам:	**441 954**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- накладные расходы, тенге	113 800
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 888
Всегопо разделам	**1 086 713**
Временные здания и сооружения (2 %)	21 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 169**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 130 616**
в том числе на 2021 год -100%, К=1,05	1 187 147
Итого	1 187 147
Налог на добавленную стоимость 12%	142 458
Всего по сметному расчету	**1 329 604**

Генподрядчик: БИН 081240018254
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманов А.Е.

Субподрядчик: БИН 111040019283
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

Директор _____ Жуман М.Б.