Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 22.10.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	3 108 737	333 079				90			333 079	3 108 737
Всего по стройке	**3 108 737**	**333 079**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**333 079**	**3 108 737**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство газопроводных сетей н.п.Абай, Досан, сельского округа Косшынырау города Кызылорда

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 22.10.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Газопровод низкого давления(Подземный)										
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10мм - 4шт										
680	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	м	90,5		8149,02 991,12	4660,45 987,15	737486 89696	421771 89337	226019	177243 73178	987907
682	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод диаметром до 100/63/ мм.Протаскивание плетей через кожух** *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	90,5		3938,40 1125,96	2353,30 701,78	356426 101900	212974 63511	41552	150524 40556	547506
		Выход из земли к абоненту-172шт										
683	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%, СП - 8%;* *Формула объема = (2,7.0,001)Х172*	км трубопровода	0,4644		1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	487257 327606	147502 62283	12149	385990 69860	943107
685	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,12+0,1+0,2+0,2).0,001)Х172*	т фасонных частей	0,10664		1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	151415 76278	72501 22916	2636	98201 19969	269586
691	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,27)Х172*	м2	46,44		224,97 123,45	6,01 0,74	10448 5733	279 34	4436	3979 1154	15582
692	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,27)Х172*	м2	46,44		188,36 72,18	4,32 0,74	8747 3352	200 34	5195	2336 887	11970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2775658**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 775 658**
		НДС (12%)	**Тенге**								**333 079**
		Всего	**Тенге**								**3 108 737**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Бурыгов Т.С.