Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» Ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД)** Алматинская область Коксуский район с.Балпык би ул.Мырзабекова, 13 А.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Джумашев Н.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство газораспределительных сетей п.Балпык би** по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п.Балпык би.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ТОО «BSP GROUP LTD»; директор Давлетов Д.С.;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации субподрядными организациями
ТОО «Ashr Stroy Solution», ГСЛ №200195
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астанатехстройэксперт» №19/05-06-16-ГСН;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) РГП «РГП Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0359/16 от 23.12.2016г.:
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный газопровод среднего давления	км	18,972		20,197	
Подземный газопровод среднего давления	км	0,304		2,865	

Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления (0,1Мпа)	м/п	100145	н/у	74224	н/у

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м ^{2})	н/у	н/у
Число этажей	этаж	н/у	н/у
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м ^{3})	н/у	н/у
В том числе подземной части	м ^{3}	н/у	н/у
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м ^{2}	н/у	н/у

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м ^{2}		число квартир	площадь квартир, м ^{2}	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Надземный газопровод среднего давления выполнен из стальных прямошовных электросварных труб диаметрами 57х3 мм; 89х3 мм; 102 мм. 133х3 мм; 159х4,5 мм; 219х4,5 мм. по ГОСТ 10704-91. Надземный газопровод проложен по отдельно стоящим опорам на высоте 3,5 м. Подземные участки газопровода при переходе через железную дорогу, магистральные автодороги, каналы, выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ СТ РК 50838-2011 диаметрами 63х5,8 мм 225х20,5 мм методом ГНБ и открытым методом с заключением газопровода в стальной футляр диаметром 426х6 по ГОСТ СТ РК 50838-2011.
   Переход газопровода через железную дорогу Коксу-Текели и канал Кызылтоган предусмотрен подземно методом ГНБ с заключением газопровода в стальные футляры диаметрами 426х6 мм;
   Прокладка газопровода, низкого давления выполнена надземным способом до ГРПШ. На выходах газопровода низкого давления из ГРПШ, устанавливаются шаровые краны. Надземный газопровод низкого давления выполнен из стальных прямошовных электросварных труб диаметрами 32 мм., 40 мм., 57х3 мм; 76х3 мм; 89х3 мм; 108х3 мм; 133х3,5 мм; 159х4,5 мм. по ГОСТ 10704-91. Надземный газопровод низкого давления проложен по отдельно стоящим опорам на высоте 3,5 м. Переходы газопровода через местные дороги, арыки предусмотрены надземными арками.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 11.09.2017г.;
(месяц, год)

окончание работ 08.11.2021г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 9 месяца;

фактически 38 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГУ «ЖКХ и ЖИ Кокшетауского района» 30.12.2021г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Шайхметова Айгуль Нуртаевна
Шайхметова 30.12.2021г.;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство газораспределительных сетей с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Джумашев Н.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

08.11.2023

Место печати
(при наличии)

Прошито, пронумеровано

количество листов _____

_____ Дауламетов Н.И.

Подпись ФИО

Қазақстан Республикасы Алматы обл. Көксу ауданы
ХАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"ST.LTD" (СТ.ЛТД)
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алм. обл. Коксуский р-н
Республика Казахстан