Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» Января 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД)** Алматинская область Коксуский район с.Балпык би ул.Мырзабекова, 13 А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Джумашев Нурлан Измуратович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство газораспределительных сетей п.Балпык би** по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п.Балпык би.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «BSP GROUP LTD»; директор Давлетов Д.С.;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации субподрядными организациями ТОО «Ashr Stroy Solution», ГСЛ №2001953

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астанатехстройэксперт» №19/05-06-16-ГСН; от 07.06.2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №09П от. 11.06.2017г. ТОО «BSP GROUP LTD»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Газопровод имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный газопровод среднего давления	км	18,972		20,197	
Подземный газопровод среднего давления	км	0,304		2,865	
Надземный газопровод низкого давления	км	100,145		74,224	
Итого:	**км**	**119,421**		**97,286**	
ГРПШ	шт	47		31	

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Среднее давление			
-ст ø57х3,0мм	км.	2,751	3,576
-ст ø76х3,0мм		1,161	1,300
-ст ø89х3,0мм		1,137	1,976
-ст ø108х3,5мм		0,793	0,800
-ст ø159х4,5мм		0,973	10,906
-ст ø219х5,0мм		12,157	1,335
-ст ø250х5,0мм		0,288	-
-пэ ø63х5,8мм. SDR11		-	0,304
-пэ ø225х20,5мм. SDR11		-	2,865
Низкое давление			
-ст ø32х2,8мм		-	2,373
-ст ø40х3,0мм		-	0,343
-ст ø57х3,0мм		33,831	45,850
-ст ø76х3,0мм		33,399	17,691
-ст ø89х3,0мм		14,449	7,072

-ст ø108х3,5мм	км.	9,406	0,245
-ст ø127х3,5мм		7,714	-
-ст ø133х4,5мм		-	1,695
-ст ø159х4,5мм		0,080	-
-ст ø219х5,0мм		1,266	-
Площадь земельного участка			
ГРПШ (1-31)	$м^2$	1316	644

5. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительства газораспределительных сетей п. Балпык би по адресу: Алматинская область, Коксуский район, п.Балпык би. ООО ТД «Газовик-Комплект», Российская Федерация, Саратовская область, г.Энгельс.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23.11.2017г.**
месяц, год
окончание работ **01.09.2021г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 (шеснадцать);**
фактически, месяц: **46 (сорок шесть);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «BSP GROUP LTD», Давлетов Д.С. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«Коксуский РЭС» АО «ТАТЭК» Чукеев Г.Ю. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Коксу таза су» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ «Коксужылу» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

РДТ Алматытелеком Коксуский ЛТЦ Сугирбаев. Б _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Шаяхметова А _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство газораспределительных сетей п.Балпык би, Коксуского района. Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Джумашев Н.И.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии

Прошито, пронумеровано

количество листов 4

Кыдырмашев Н.Ч.

Подпись ФИО

Казакстан Республикасы
Алматы обл. Кексауда ауданы
"ST.LTD" (СТ.ЛТД)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алм. обл. Коксуский р-н
Республика Казахстан