Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны «Тассай» г. Шымкент. Газоснабжение

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 27.11.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	2 960 582	317 205				90			317 205	2 960 582
Всего по стройке	**2 960 582**	**317 205**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**317 205**	**2 960 582**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж» **Форма-2**
Наименование стройки: Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны «Тассай» г. Шымкент. Газоснабжение

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 27.11.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах от 20.02.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)										
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d315x28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-450x40,9 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /26 шт -229м,ГНБ 2шт 84м/ 8353.16/										
211	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**28**		**6222,85** **3548,30**	**2138,22** **785,01**	**174240** **99352**	**59870** **21980**	**15018**	**120119** **23549**	**317908**
213	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**84**		**1428,79** **508,81**	**919,98** **253,59**	**120018** **42740**	**77279** **21302**	**--**	**63401** **14674**	**198093**
221	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,460	**Концы футляра диаметром 800/450x40,9 мм.Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	**футляр**	**28**		**4436,21** **4436,21**	**--** **--**	**124214** **124214**	**--** **--**	**--**	**122972** **19775**	**266960**
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d315/DN273 /лист 8353.05/ 2шт										
225	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,001**		**1601684,49** **797504,00**	**740306,18** **269663,04**	**1602** **798**	**740** **270**	**64**	**1056** **213**	**2871**
227	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,00116**		**2000107,83** **970492,00**	**951547,41** **308680,95**	**2320** **1126**	**1104** **358**	**90**	**1469** **303**	**4092**
230	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,01628**		**55470,03** **52145,40**	**1226,80** **254,03**	**903** **849**	**20** **4**	**34**	**589** **119**	**1611**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ви.d=257,8мм									
232	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00255	587338,93 370296,00	217042,93 64899,79	1498 944	553 165	--	1099 208	2804
236	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1428,79 508,81	919,98 253,59	8573 3053	5520 1522	--	4529 1048	14149
241	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	4103,60 1263,60	1107,20 242,40	410 126	111 24	173	137 44	591
243	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1	1089,58 1087,67	1,91 0,94	1090 1088	2 1	--	1002 167	2258
		ПЕРЕХОД ПОД КАБЕЛЕМ.ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ D108х4мм ДЛИНОЙ 5,0 м-11 шт									
245	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,055	519210,91 395820,00	110434,25 41557,72	28557 21770	6074 2286	713	23815 4190	56562
247	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	-85,11 -84,77	-- --	-4681 -4662	-- --	-19	-4569 -740	-9990
248	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Резка труб** *НР - 69%; СП - 8%*	м реза	110	420,61 410,38	10,23 --	46267 45142	1125 --	--	31148 6193	83608
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
250	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее** *НР - 61%; СП - 8%*	км	3,475	14073,91 8908,20	5165,71 1861,10	48907 30956	17951 6467	--	22828 5739	77474
252	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее** *НР - 61%; СП - 8%*	км	3,5	59489,62 31954,00	27535,62 9920,54	208214 111839	96375 34722	--	89402 23809	321425
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ ГАЗОПРОВОДА 50 шт									
254	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	50	6222,85 3548,30	2138,22 785,01	311143 177415	106911 39251	26817	214499 42051	567693
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 67 шт									
259	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,618	8787,36 4934,79	1752,85 390,52	31793 17854	6342 1413	7597	17533 3946	53272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	67	1807,17 703,36	865,59 362,90	121080 47125	57995 24314	15960	77155 15859	214094
		применительно									
263	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек *НР - 108%; СП - 8%*	шт	67	876,10 772,11	-- --	58699 51731	-- --	6968	55870 9166	123734
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 10 шт									
265	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	293888,56 220229,00	73659,56 21148,76	1469 1101	368 106	--	1195 213	2877
266	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	-85,11 -84,77	-- --	-426 -424	-- --	-2	-415 -67	-908
268	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,6	7279,40 3070,73	992,76 401,10	4368 1842	596 241	1930	1958 506	6832
269	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	6842,63 4330,06	1005,77 363,72	342 217	50 18	75	214 44	600
271	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,04182	244664,70 243342,00	1322,70 567,27	10232 10177	55 24	--	9282 1561	21075
273	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг /стойка/ *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,02464	244664,70 243342,00	1322,70 567,27	6029 5996	33 14	--	5469 920	12417
275	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,091358	1030637,66 499694,60	512226,21 150119,81	94157 45651	46796 13715	1710	58772 12234	165163
281	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 100 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3	2,019962	7279,40 3070,73	992,76 401,10	14704 6203	2005 810	6496	6592 1704	23000
282	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	20,19962	4572,15 549,67	301,99 102,22	92356 11103	6100 2065	75153	12378 8379	113112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 643 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 643 377**
		НДС (12%)	**Тенге**								**317 205**
		Всего	**Тенге**								**2 960 582**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Бурлаков Т.С.