Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода и водопроводных сооружении в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области"
Павлодарская обоасть район Теренкол село Ивановка
Договор подряда (контракт) № 15-01 от 24.02.2023г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15-01	24.02.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода и водопроводных сооружении в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области"	**756 594**	675 531							81 064	**756 594**
в том числе за отчетный месяц	756 594	675 531							81 064	756 594
Итого к оплате:	**756 594**	675 531							81 064	**756 594**

Генподрядчик: БИН 081240018254
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор _____ **Кабдрахманов А.Е.**

Субподрядчик: БИН 111040019283
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Генподрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты,ул.ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А, тел.+77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство водопровода и водопроводных сооружении в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области" Павлодарская обоасть район Теренкол село Ивановка

Наименование объекта: "Строительство водопровода и водопроводных сооружении в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт): №-15-01 от 24.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1
за 21.09.2023 г.

Основание: РП - АС

Составлена в текущих ценах с 06.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге					Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел: Земляные работы									
1	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР =72%	м2	720,00	15,24	15,24	10973	10973		3387	19742
						5,88	0	4234		1149	
		Итого по земляным работам:				**19 742**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 973					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 234					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		- накладные расходы, тенге				3 387					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 149					
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой									
2	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,15	287085,00	73775,68	43063	11066		28056	79882
					213309,32	20486,81	31996	3073		5690	

3	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,18	304138,67	83431,99	54745	15018	35111	101205
					220706,68	23119,39	39727	4161	7188	
4	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм, Укладка гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,02	428379,31	69103,45	8568	1382	6138	16369
					359275,86	24379,31	7186	488	1176	
5	1122-0601-0301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм, Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,024	291551,72	37000,00	6997	888	4890	12842
					254551,72	137,93	6109	3	951	

Итого по земляным работам:	**210 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 354
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- накладные расходы, тенге	74 195
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 005

Раздел: Колодцы круглые водопроводные

6	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	3,6	19127,79	9151,43	68860	32945	39242	129888
					9976,36	3649,31	35915	13138	8648	

Итого по земляным работам:	**129 888**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 915
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- накладные расходы, тенге	39 242
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 648

Раздел: Бурение эксплуатационных склажин

7	1104-0101-0202	Склажины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР=85%	м бурения	18,0	4201,97	2925,97	75635	52667	32699	134908
					1276,00	994,79	22968	17906	8667	

8	1104-0301-0102	Склажины цементация затрубного пространства колнны глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85%	колонна	0,15	460167,50	269802,50	69025	40470	33284	123544
					190365,00	87001,50	28555	13050	8185	

Итого по общестроительным работам:	**258 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- накладные расходы, тенге	65 983
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 852
Всегопо разделам	**618 380**
Временные здания и сооружения (2 %)	12 368
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 615**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**643 362**
в том числе на 2021 год -100%, К=1,05	675 531
Итого	675 531
Налог на добавленную стоимость 12%	81 064
Всего по сметному расчету	**756 594**

Генподрядчик: БИН 081240018254
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманов А.Е.

Субподрядчик: БИН 111040019283
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

Директор _____ Жуман М.Б.