Заказчик: КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства здания физкультурно-оздоровительного комплекса КГП "Карагандинского областного высшего сестринского колледжа" УЗКО и сопровождение ввода объекта в эксплуатацию
Наименование объекта - Строительные работы

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 июня 2018 г.

Составлена в ценах 1 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стеновое ограждение					
1	Е12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка (Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности, соскабливание водной краски со смачиванием поверхности, перетирка штукатурки с расшивкой трещин) Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин	м2	4,5000		278,88	1255
		Итого оплата труда:				270,69	1218
		Итого эксплуатация машин:				1,93	9
		Итого материалов:				7,20	32
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		194,90	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,90	171
		Сметная стоимость:				511,68	2303
2	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,5200		2890,19	27515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1938,29	18452
		Итого эксплуатация машин:				39,78	379
		Итого материалов:				931,54	8868
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1550,63	14762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,27	3382
		Сметная стоимость:				4796,09	45659
3	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5000		1329,15	665
		Итого оплата труда:				858,79	429
		Итого эксплуатация машин:				69,14	35
		Итого материалов:				453,41	227
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		687,03	344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,29	81
		Сметная стоимость:				2177,48	1089
4	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	82,0000		88,58	7263
		Итого оплата труда:				79,81	6544
		Итого эксплуатация машин:				0,69	57
		Итого материалов:				8,40	689
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		63,85	5235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,19	1000
		Сметная стоимость:				164,62	13499
5	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300,0000		717,63	215288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				485,71	145714
		Итого эксплуатация машин:				2,94	883
		Итого материалов:				230,30	69091
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		388,57	116571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,50	26549
		Сметная стоимость:				1194,69	358407
6	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	806,9500		618,47	499073
		Итого оплата труда:				398,12	321261
		Итого эксплуатация машин:				4,13	3336
		Итого материалов:				218,09	175990
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		318,49	257009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,96	60487
		Сметная стоимость:				1011,92	816568
7	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	160,0000		4643,90	743023
		Итого оплата труда:				2114,19	338271
		Итого эксплуатация машин:				17,78	2844
		Итого материалов:				2520,12	403219
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1691,35	270617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,82	81091
		Сметная стоимость:				6842,07	1094731
8	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м Состав работ:	м	2,5100		861,07	2161

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной					
		Итого оплата труда:				201,68	506
		Итого эксплуатация машин:				4,52	11
		Итого материалов:				656,94	1649
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		181,51	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,41	209
		Сметная стоимость:				1125,99	2826
9	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,5100		1523,00	3823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,84	306
		Сметная стоимость:				1644,84	4129
10	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест	м2	1,0900		4883,32	5323
		Итого оплата труда:				3924,56	4278
		Итого эксплуатация машин:				22,40	24
		Итого материалов:				947,29	1033
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2825,68	3080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,72	672
		Сметная стоимость:				8325,72	9075
11	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,0900		618,47	674
		Итого оплата труда:				398,12	434
		Итого эксплуатация машин:				4,13	5
		Итого материалов:				218,09	238
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		318,49	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,96	82
		Сметная стоимость:				1011,92	1103
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1506062
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1506062

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				661035
	Всего заработная плата -		Тенге				837108
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3823
		Накладные расходы -	Тенге				669297
		Накладные НУЧП -	Тенге				669297
		Сметная прибыль -	Тенге				174029
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2349388
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				810
		Сметная заработная плата -	Тенге				837108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2349388
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				810
		Сметная заработная плата -	Тенге				837108
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие					
12	Е12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка (Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности, соскабливание водной краски со смачиванием поверхности, перетирка штукатурки с расшивкой трещин) Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин	м2	25,5000		278,88	7111
		Итого оплата труда:				270,69	6903
		Итого эксплуатация машин:				1,93	49
		Итого материалов:				7,20	184
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		194,90	4970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,90	967
		Сметная стоимость:				511,68	13048
13	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,5000		88,58	2259
		Итого оплата труда:				79,81	2035
		Итого эксплуатация машин:				0,69	18
		Итого материалов:				8,40	214
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		63,85	1628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,19	311
		Сметная стоимость:				164,62	4198

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-150403-0706 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску Состав работ: 1. Нанесение шпатлевки 2. Шлифование поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	245,7400		206,46	50734
		Итого оплата труда:				166,74	40976
		Итого эксплуатация машин:				1,19	293
		Итого материалов:				39,06	9599
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		133,40	32781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,19	6681
		Сметная стоимость:				367,04	90196
15	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	197,9000		456,20	90282
		Итого оплата труда:				265,38	52519
		Итого эксплуатация машин:				2,69	533
		Итого материалов:				189,35	37472
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		212,30	42015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,48	10584
		Сметная стоимость:				721,99	142881
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				150387
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				150387
Материалы -			Тенге				47469
Всего заработная плата -			Тенге				102432
		Накладные расходы -	Тенге				81394
		Накладные НУЧП -	Тенге				81394
		Сметная прибыль -	Тенге				18542
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				250323
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				102432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250323
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				102432

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
16	Е12-070101-1001 Изм. и доп. вып. 7	Полы. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2 (вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест, заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную, железнение поверхности) Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную 3. Железнение поверхности	место	3,0000		462,93	1389
		Итого оплата труда:				387,28	1162
		Итого эксплуатация машин:				7,74	23
		Итого материалов:				71,52	215
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		278,84	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,34	178
		Сметная стоимость:				801,11	2403
17	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг	м2 пола	328,0000		1432,95	470008
		Итого оплата труда:				428,06	140402
		Итого эксплуатация машин:				18,03	5915
		Итого материалов:				993,85	325981
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		402,37	131978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,83	48159
		Сметная стоимость:				1982,15	650145
18	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по существующим кирпичным столбикам Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг	м2 пола	200,0000		1182,98	236596
		Итого оплата труда:				428,06	85611

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				18,03	3607
		Итого материалов:				743,87	148775
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		402,37	80474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,83	25366
		Сметная стоимость:				1712,18	342436
19	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	60,0000		1477,41	88645
		Итого оплата труда:				1136,71	68203
		Итого эксплуатация машин:				68,09	4086
		Итого материалов:				301,48	18089
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1068,51	64110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,67	12220
		Сметная стоимость:				2749,59	164975
20	С122-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	61,0000		1617,00	98637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,36	7891
		Сметная стоимость:				1746,36	106528
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				895275
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				895275
Материалы -			Тенге				493060
Всего заработная плата -			Тенге				295378
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				98637
Накладные расходы -			Тенге				277399
Накладные НУЧП -			Тенге				277399
Сметная прибыль -			Тенге				93814
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1266488
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				310
Сметная заработная плата -			Тенге				295378
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1266488
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				295378
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2551724
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1225595
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				22106
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9323
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1304024
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1028090
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3579814
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				3579814
	Сметная прибыль		Тенге				286385
	ИТОГО по смете:		Тенге				3866199
	НДС 12%						463944
	Итого по акту:						**4330143**

Принял:
Директор
КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области Нурбеков А.Н.

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Сдал:
Директор ТОО "NARD Building Service" Аймаков Н.А.

Эксперт авторского надзора ГИП Бутылин И.А

Заказчик: КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства здания физкультурно-оздоровительного комплекса КГП "Карагандинского областного высшего сестринского колледжа" УЗКО и сопровождение ввода объекта в эксплуатацию
Наименование объекта - ВОДОПРОВОД И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 июня 2018 г.

Составлена в ценах 2 кв. 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод					
1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000		1762,05	35241
		Итого оплата труда:				386,44	7729
		Итого эксплуатация машин:				19,08	382
		Итого материалов:				1363,50	27270
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		378,71	7574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,26	3425
		Сметная стоимость:				2312,02	46240
2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13,0000		1940,55	25227
		Итого оплата труда:				386,44	5024
		Итого эксплуатация машин:				19,08	248
		Итого материалов:				1542,00	20046
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		378,71	4923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,54	2412
		Сметная стоимость:				2504,80	32562
3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	31,0000		2307,20	71523
		Итого оплата труда:				386,44	11980

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				19,08	592
		Итого материалов:				1908,66	59168
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		378,71	11740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,87	6661
		Сметная стоимость:				2900,79	89925
4	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	128,0000		1956,48	250429
		Итого оплата труда:				646,56	82760
		Итого эксплуатация машин:				36,59	4684
		Итого материалов:				1285,59	164556
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		633,63	81105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,21	26523
		Сметная стоимость:				2797,32	358057
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0162		1236054,48	20024
		Итого оплата труда:				546935,39	8860
		Итого эксплуатация машин:				453219,52	7342
		Итого материалов:				362253,46	5869
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	8772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142201,64	2304
		Сметная стоимость:				1919722,16	31099
6	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22,0000		403,00	8866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,24	709
		Сметная стоимость:				435,24	9575
7	С130810-107 к=3,1032 к цене	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3-25х1,6 мм	шт	3,0000		778,90	2337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,31	187
		Сметная стоимость:				841,22	2524
8	С130810-135 к=3,1032 к цене	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3 мм	шт	6,0000		1536,08	9217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,89	737
		Сметная стоимость:				1658,97	9954
9	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1,0000		3701,81	3702
		Итого оплата труда:				1133,50	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				108,59	109
		Итого материалов:				2470,98	2471
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1110,83	1111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,01	385
		Сметная стоимость:				5197,65	5198
10	Е11-160601-0102	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1938,52	1939
		Итого оплата труда:				1543,97	1544
		Итого эксплуатация машин:				116,48	116
		Итого материалов:				300,59	301
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1513,09	1513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,13	276
		Сметная стоимость:				3727,74	3728
11	51-010101-1001	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2 002	шт.	1,0000		176564,00	176564
12	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1146,00	2292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,68	183
		Сметная стоимость:				1237,68	2475
13	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000		1938,52	7754
		Итого оплата труда:				1543,97	6176
		Итого эксплуатация машин:				116,48	466
		Итого материалов:				300,59	1202
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1513,09	6052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,13	1105
		Сметная стоимость:				3727,74	14911
14	С123-040101-0407	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		18993,00	56979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1519,44	4558
		Сметная стоимость:				20512,44	61537
15	С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		4893,00	4893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,44	391
		Сметная стоимость:				5284,44	5284
16	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		1146,00	9168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,68	733

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1237,68	9901
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				686154
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				176564
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				176564
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				20024
	Материалы -		Тенге				5869
	Всего заработная плата -		Тенге				8860
		Накладные расходы -	Тенге				8772
		Накладные НУЧП -	Тенге				8772
		Сметная прибыль -	Тенге				2304
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31099
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				8860
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				489566
	Материалы -		Тенге				275014
	Всего заработная плата -		Тенге				116346
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				93751
		Накладные расходы -	Тенге				114019
		Накладные НУЧП -	Тенге				114019
		Сметная прибыль -	Тенге				48287
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				651872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103
		Сметная заработная плата -	Тенге				116346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				859535
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				109
		Сметная заработная плата -	Тенге				125206
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				686154
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				121018
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13938
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4189
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				374634
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				176564
	Накладные расходы I уровня		Тенге				122791
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				808945
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				808945
	Сметная прибыль		Тенге				50590
	ИТОГО по смете:		Тенге				859535
	НДС 12%						103144
	Итого по акту:						**962679**

Принял:
Директор
КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области Нурбеков А.Н.

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Сдал:
Директор ТОО "NARD Building Service" Аймаков Н.А.

Эксперт авторского надзора
ГИП Бутылин И.А

Заказчик: КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства здания физкультурно-оздоровительного комплекса КГП "Карагандинского областного высшего сестринского колледжа" УЗКО и сопровождение ввода объекта в эксплуатацию
Наименование объекта - Асфальтобетонное покрытие

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 июня 2018 г.

Составлена в ценах 2 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОКРЫТИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК ТИП 2					
1	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	м2 основания	940,0000		601,17	565103
		Итого оплата труда:				84,37	79305
		Итого эксплуатация машин:				188,43	177123
		Итого материалов:				378,36	355656
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		91,12	85649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,38	52060
		Сметная стоимость:				747,67	702812
2	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 до толщины 10 см	м2 основания	940,0000		-84,85	-79758
		Итого оплата труда:				-7,22	-6785
		Итого эксплуатация машин:				-21,79	-20481
		Итого материалов:				-61,99	-58270
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-7,80	-7328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,41	-6967
		Сметная стоимость:				-100,06	-94053
		ПОКРЫТИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТРОТУАРОВ ТИП 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	м2 основания	8,0000		601,17	4809
		Итого оплата труда:				84,37	675
		Итого эксплуатация машин:				188,43	1507
		Итого материалов:				378,36	3027
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		91,12	729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,38	443
		Сметная стоимость:				747,67	5981

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			490154
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			31592
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			158150
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			41603
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			300413
- перевозка грузов	Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня	Тенге			79050
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			569205
Накладные расходы II уровня	Тенге			0
ИТОГО:	Тенге			569205
Сметная прибыль	Тенге			45536
ИТОГО по смете:	Тенге			614741
НДС 12%				73769
Итого по акту:				**688510**

Принял:
Директор
КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области Нурбеков А.Н.

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Сдал:
Директор ТОО "NARD Building Service" Аймаков Н.А.

Эксперт авторского надзора ГИП Бутакин И.А.

Заказчик: КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Наименование стройки - Завершение строительства здания физкультурно-оздоровительного комплекса КГП "Карагандинского областного высшего сестринского колледжа" УЗКО и сопровождение ввода объекта в эксплуатацию

Наименование объекта - Строительные работы

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 17 июля 2018 г.

Составлена в ценах 1 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стеновое ограждение					
1	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	70,6000		4643,90	327859
		Итого оплата труда:				2114,19	149262
		Итого эксплуатация машин:				17,78	1255
		Итого материалов:				2520,12	177920
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1691,35	119410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,82	35781
		Сметная стоимость:				6842,07	483050
2	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок	м2	2,7117		3099,01	8404

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ					
		Итого оплата труда:				902,97	2449
		Итого эксплуатация машин:				160,34	435
		Итого материалов:				2106,14	5711
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		812,67	2204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,93	849
		Сметная стоимость:				4224,62	11456
3	С121-090202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней частиднокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,7117		30446,00	82560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2435,68	6605
		Сметная стоимость:				32881,68	89165
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				418823
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				418823
Материалы -			Тенге				183632
Всего заработная плата -			Тенге				151711
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				82560
		Накладные расходы -	Тенге				121613
		Накладные НУЧП -	Тенге				121613
		Сметная прибыль -	Тенге				43235
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				583671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				144
		Сметная заработная плата -	Тенге				151711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				583671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				144
		Сметная заработная плата -	Тенге				151711
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие					
4	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка	м2	191,2000		1247,13	238451

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту					
		Итого оплата труда:				1175,98	224847
		Итого эксплуатация машин:				129,88	24833
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		940,78	179878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,03	33466
		Сметная стоимость:				2362,95	451795
5	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	191,2000		4651,00	889271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,08	71142
		Сметная стоимость:				5023,08	960413
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1127722
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1127722
Всего заработная плата -			Тенге				224847
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				889271
		Накладные расходы -	Тенге				179878
		Накладные НУЧП -	Тенге				179878
		Сметная прибыль -	Тенге				104608
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1412208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				206
		Сметная заработная плата -	Тенге				224847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1412208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				206
		Сметная заработная плата -	Тенге				224847
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
6	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов	м2 покрытия	300,0000		4874,16	1462248
		Итого оплата труда:				585,69	175706
		Итого эксплуатация машин:				43,51	13054
		Итого материалов:				4264,50	1279351
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		550,55	165164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,98	130193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5858,68	1757605
7	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике РКП-350Б. Устройство первого слоя Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	116,0000		1295,87	150321
		Итого оплата труда:				581,07	67404
		Итого эксплуатация машин:				86,14	9992
		Итого материалов:				638,98	74121
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		546,21	63360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,37	17094
		Сметная стоимость:				1989,44	230775
8	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике РКП-350Б. Устройство последующего слоя Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	116,0000		777,42	90181
		Итого оплата труда:				350,25	40630
		Итого эксплуатация машин:				42,34	4912
		Итого материалов:				390,71	45323
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		329,24	38192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,53	10270
		Сметная стоимость:				1195,20	138643
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1702751
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1702751
Материалы -			Тенге				1398795
Всего заработная плата -			Тенге				283740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				266715
		Накладные НУЧП -	Тенге				266715
		Сметная прибыль -	Тенге				157557
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2127023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				265
		Сметная заработная плата -	Тенге				283740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2127023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				265
		Сметная заработная плата -	Тенге				283740
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3249296
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				640556
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				54481
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				19741
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2554259
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				568207
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3817503
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				3817503
	Сметная прибыль		Тенге				305400
	ИТОГО по смете:		Тенге				4122903
	НДС 12%						494748
	Итого по акту:						**4617651**

Принял:
Директор
КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области Нурбеков А.Н.

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Сдал:
Директор ТОО "NARD Building Service" Аймаков Н.А.

Эксперт авторского надзора
ГИП

Заказчик: КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства здания физкультурно-оздоровительного комплекса КГП "Карагандинского областного высшего сестринского колледжа" УЗКО и сопровождение ввода объекта в эксплуатацию
Наименование объекта - Вентиляция

АКТ №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 17 июля 2018 г.

Составлена в ценах 2 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2000		4883,55	5860
		Итого оплата труда:				1601,04	1921
		Итого эксплуатация машин:				48,14	58
		Итого материалов:				3252,36	3903
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1569,02	1883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,21	619
		Сметная стоимость:				6968,78	8363
2	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8000		4739,99	13272
		Итого оплата труда:				1463,54	4098
		Итого эксплуатация машин:				38,30	107
		Итого материалов:				3252,28	9106
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1434,27	4016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,94	1383
		Сметная стоимость:				6668,20	18671

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,2325		4652,55	56912
		Итого оплата труда:				1601,04	19585
		Итого эксплуатация машин:				48,14	589
		Итого материалов:				3021,36	36959
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1569,02	19193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497,73	6088
		Сметная стоимость:				6719,30	82194
4	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2 поверхности воздуховодов	2,5120		4905,84	12323
		Итого оплата труда:				1854,33	4658
		Итого эксплуатация машин:				48,14	121
		Итого материалов:				3021,36	7590
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1817,24	4565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,85	1351
		Сметная стоимость:				7260,93	18239
5	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5000		4726,08	25993
		Итого оплата труда:				1601,28	8807
		Итого эксплуатация машин:				48,67	268
		Итого материалов:				3094,36	17019
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1569,26	8631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,63	2770
		Сметная стоимость:				6798,96	37394
6	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2 поверхности воздуховодов	5,6520		4979,36	28143
		Итого оплата труда:				1854,57	10482

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				48,67	275
		Итого материалов:				3094,36	17489
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1817,48	10272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,75	3073
		Сметная стоимость:				7340,59	41489
7	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,6080		4365,17	98688
		Итого оплата труда:				1267,25	28650
		Итого эксплуатация машин:				35,71	807
		Итого материалов:				3075,36	69528
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1241,91	28077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		448,57	10141
		Сметная стоимость:				6055,64	136906
8	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметром до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,2370		6277,99	434669
		Итого оплата труда:				1463,54	101331
		Итого эксплуатация машин:				38,30	2652
		Итого материалов:				4790,28	331665
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1434,27	99305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,98	42718
		Сметная стоимость:				8329,24	576692
9	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,2000		6061,17	73946
		Итого оплата труда:				1267,25	15460
		Итого эксплуатация машин:				35,71	436
		Итого материалов:				4771,36	58211
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1241,91	15151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		584,25	7128
		Сметная стоимость:				7887,32	96225

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2 поверхности воздуховодов	16,0000		6261,83	100189
		Итого оплата труда:				1467,91	23487
		Итого эксплуатация машин:				35,71	571
		Итого материалов:				4771,36	76342
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1438,55	23017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,03	9856
		Сметная стоимость:				8316,41	133063

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		849997
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		216303
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		5884
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		2177
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		627811
- перевозка грузов	Тенге		0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0
Накладные расходы I уровня	Тенге		214110
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		1064107
Накладные расходы II уровня	Тенге		0
ИТОГО:	Тенге		1064107
Сметная прибыль	Тенге		85129
ИТОГО по смете:	Тенге		1149236
НДС 12%			137908
Итого по акту:			**1287144**

Принял:
Директор
КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области Нурбеков А.Н.

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Сдал:
Директор ТОО "NARD Building Service" Аймаков Н.А.

Эксперт авторского надзора ГИП

Заказчик: КГП "Карагандинский областной высший сестринский коледж" управление здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства здания физкультурно-оздоровительного комплекса КГП "Карагандинского областного высшего сестринского колледжа" УЗКО и сопровождение ввода объекта в эксплуатацию
Наименование объекта - Асфальтобетонное покрытие

АКТ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 17 июля 2018 г.

Составлена в ценах 2 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1					
1	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	1330,0000		1515,53	2015649
		Итого оплата труда:				63,78	84823
		Итого эксплуатация машин:				91,13	121203
		Итого материалов:				1386,56	1844127
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		68,88	91608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,75	168581
		Сметная стоимость:				1711,16	2275838
2	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	1330,0000		345,76	459859
		Итого оплата труда:				0,20	270
		Итого эксплуатация машин:				0,04	57
		Итого материалов:				345,51	459532
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,22	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,68	36812

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				373,66	496962
		ПОКРЫТИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК ТИП 2					
3	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком и с устройством подстилающих, выравнивающих слоев оснований из песка Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком	м2 тротуара	60,0000		428,16	25690
		Итого оплата труда:				342,19	20532
		Итого эксплуатация машин:				34,08	2045
		Итого материалов:				64,89	3894
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		369,57	22174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	3829
		Сметная стоимость:				861,55	51693
4	С121-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	60,0000		2161,00	129660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,88	10373
		Сметная стоимость:				2333,88	140033
5	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные 150х300 мм. Установка при других видах покрытий Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	158,0000		1694,14	267675
		Итого оплата труда:				655,91	103634
		Итого эксплуатация машин:				27,66	4370
		Итого материалов:				1020,84	161292
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		708,38	111924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,20	30368
		Сметная стоимость:				2594,73	409967
6	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,1100		34540,00	245579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2763,20	19646
		Сметная стоимость:				37303,20	265226
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3144111
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Страниц - 3	Тенге				3144111

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				2468844
	Всего заработная плата -		Тенге				209257
	Местные материалы -		Тенге				375239
		Накладные расходы -	Тенге				225998
		Накладные НУЧП -	Тенге				225998
		Сметная прибыль -	Тенге				269609
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3639718
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202
		Сметная заработная плата -	Тенге				209257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3639718
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202
		Сметная заработная плата -	Тенге				209257
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3144111
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				172352
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				127676
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				36905
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2844084
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				225998
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3370109
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				3370109
	Сметная прибыль		Тенге				269609
	ИТОГО по смете:		Тенге				3639718
	НДС 12%						436766
	Итого по акту:						**4076484**

Принял:
Директор
КГП "Карагандинский областной высший сестринский колледж" управление здравоохранения Карагандинской области Нурбеков А.Н.

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Сдал:
Директор ТОО "NARD Building Service" Аймаков Н.А.

Эксперт авторского надзора ГПП

Форма №3
от 17.07.2018 г.

Заказчик: КГП «Карагандинский областной Высший сестринский колледж» Управление здравоохранения, Карагандинской области
г.Караганда, ул.Чкалова,9
БИН 990140002707
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ138560000006698191
АО «Банк ЦентрКредит»
Тел.: 8(7212)41-51-02

Подрядчик: ТОО «NARD Building Service»
г.Караганда, пр.Шахтеров 52-447
ИИК KZ35914052203KZ002S6
БИН 070640008039
БИК SABRKZKA
в филиале ДБ АО «Сбербанк» в г.Караганда
Тел.: 8(7212)25-25-99

Договор №8 от 28.05.2018 г.,
Срок действия договора по 31 декабря 2018 года

АКТ № 2
приемки выполненных работ с 19.06.2018 г. по 17.07.2018 г.

объекта «Завершение строительства здания физкультурно-оздоровительного комплекса КГП «Карагандинского областного высшего сестринского колледжа» УЗКО и сопровождение ввода объекта в эксплуатацию»

1	Общая стоимость, выполняемых работ с начала действия договора	41 216 937-44
2	Ранее заактированные суммы выполненных работ	5 981 332-00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю из бюджетных средств	0-00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 981 332-00
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	15 962 611-00
7	Сумма выполненных работ с 19.06.2018 г. по 17.07.2018 г.	9 981 279-00
8	Удержание резерва 5%	0-00
9	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом НДС 12%	9 981 279-00

Заказчик:
КГП «Карагандинский областной Высший сестринский колледж»
Управление здравоохранения, Карагандинской области **Нурбеков А.Н.**

Подрядчик: ТОО «NARD Building Service» **Аймаков Н.А.**