Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	номер	код
		№82	от 28.07.2021 г.				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за март без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»	**75 618 125,00**	**27 696 846,43**							**3 323 621,57**	**31 020 468,00**
В том числе за отчетный период	**75 618 125,00**	**27 696 846,43**							**3 323 621,57**	**31 020 468,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382

Эксперт(ы) технического надзора, ИИН 7201033501252 № KZ74VJE00028838 от 20.07.2017 г.
Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 28.07.2021 г.

АКТ № 26

приемки выполненных работ за март 2025 г.

На Общестроительные работы. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 (Блок №1) /02-02-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПЕРЕКРЫТИЕ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +2,500; +5,300; +8,100; +10,900; +13,700 (РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 7)									
1	8	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	283,3	3674,56	181,57	1041002,80	51438,80	539581,60	419088,60	1576898,80
						1588,36	37,26	449982,40	10555,80		116807,40	
2	9	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	12,1213	49502,04	2321,00	600029,00	28133,60	100677,00	434059,60	1116815,80
						38875,24	476,04	471218,40	5770,20		82727,20	
3	13	1106-1906-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	56,66	34620,81	4744,29	1961615,00	268811,60	1584294,00	148709,20	2279150,00
						1915,10	969,06	108509,60	54907,00		168825,80	
4	14	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	283,3	1220,66	343,55	345813,00	97327,80		244371,80	637399,60
						877,11	70,79	248485,20	20054,80		47214,80	
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ									5610264,20
			Раздел. Включаемые работы									
			ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +2,500; +5,300; +8,100; +10,900; +13,700 (РАЗДЕЛ КЖ, ЛИСТ 7)									
5	согласно протокола	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	282,4	3674,56	181,57	1037696	51275	537868	417757	1571889
						1588,36	37,26	448553	10522		116436	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	согласно протокола	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	12,08	49502,04	2321,00	597985	28038	100334	432581	1113011
						38875,24	476,04	469613	5751		82445	
7	согласно протокола	1106-1906-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	56,516	34620,81	4744,29	1956630	268128	1580268	148331	2273358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1915,10	969,06	108234	54767		168397	
8	согласно протокола	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	284,0748	1220,66	343,55	346759	97594	--	245040	639143
						877,11	70,79	249165	20110		47344	
			Итого по разделу: Включаемые работы									5597401
			Раздел 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
9	56	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	17,1177	2632,71	1160,05	45065,97	19857,43	13934,88	13979,66	63769,29
						658,60	238,85	11273,77	4088,55		4723,66	
10	57	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	10,6867	2659,06	1160,05	28416,58	12397,19	8699,64	8983,86	40392,54
						684,95	238,85	7319,87	2552,55		2992,10	
11	58	1106-1905-0108 РСНБ РК 2022	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов**	т	0,34373	35615,49	7297,63	12242,10	2508,42	3388,19	6244,49	19965,58
						18460,66	1503,06	6345,49	516,66		1478,99	
12	59	1106-1905-0108 РСНБ РК 2022	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов**	т	0,2146	36353,91	7297,63	7801,56	1566,12	2115,33	4042,89	12792,01
						19199,08	1503,06	4120,11	322,56		947,56	
13	62	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	1,6896	42011,94	10064,32	70983,33	17004,67	48301,33	8336,00	85664,89
						3360,18	2061,48	5677,33	3483,11		6345,56	
14	63	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	1,05484	42146,35	10064,32	44457,70	10616,29	30155,21	5333,31	53774,33
						3494,59	2061,48	3686,21	2174,55		3983,32	
15	64	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	17,1177	814,45	593,68	13941,55	10162,44		5344,33	20828,66
						220,77	122,32	3779,11	2093,89		1542,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	65	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,6867	823,29 229,61	593,68 122,32	8798,31 2453,77	6344,54 1307,22		3422,54 977,66	13198,51
17	66	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	10,5925	8568,43 965,52	982,72 201,80	90761,08 10227,24	10409,47 2137,56	70124,37	11252,02 8161,13	110174,23
18	67	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	8,36863	8607,05 1004,14	982,72 201,80	72029,19 8403,33	8224,00 1688,78	55401,87	9183,77 6497,11	87710,07
19	68	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27377	75962,20 50145,33	2560,86 476,66	20796,14 13728,28	701,01 130,45	6366,74	12611,49 2672,59	36080,22
20	69	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,21629	77968,02 52151,15	2560,86 476,66	16863,75 11279,72	553,89 103,11	5030,03	10358,39 2177,79	29399,93
21	72	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,1185	38262,76 3512,92	6786,56 1385,70	81059,67 7442,11	14377,23 2935,56	59240,22	9443,67 7240,22	97743,56
22	73	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,67373	38403,28 3653,44	6786,56 1385,70	64276,76 6114,88	11358,87 2319,33	46803,02	7675,10 5756,10	77707,96
23	74	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,5925	1200,18 567,49	632,69 130,19	12712,92 6011,12	6701,68 1379,00		6725,13 1555,11	20993,16
24	75	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	8,36863	1222,88 590,19	632,69 130,19	10233,88 4939,11	5294,78 1089,56		5486,11 1257,56	16977,55
25	76	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	12,7401	8568,43 965,52	982,72 201,80	109162,62 12300,85	12519,96 2570,99	84341,93	13533,29 9815,74	132511,65
26	77	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	10,0654	8607,05 1004,14	982,72 201,80	86633,35 10107,10	9891,54 2031,22	66634,82	11045,88 7814,32	105493,55
27	78	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3931	75962,20 50145,33	2560,86 476,66	29860,78 19712,11	1006,66 187,33	9141,89	18108,56 3837,56	51806,90
28	79	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,31058	77968,02 52151,15	2560,86 476,66	24215,28 16197,12	795,34 148,00	7222,83	14874,11 3127,13	42216,52
29	82	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,54803	38262,76 3512,92	6786,56 1385,70	97494,65 8950,99	17292,31 3530,77	71251,24	11358,43 8708,21	117561,29
30	83	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,01308	38403,28 3653,44	6786,56 1385,70	77308,86 7354,67	13661,91 2789,56	56292,28	9231,23 6923,23	93463,32
31	84	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		12,7401	1200,18	632,69	15290,39	8060,53		8088,53	25249,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		567,49	130,19	7229,86	1658,66		1870,33	
32	85	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,0654	1222,88	632,69	12308,76	6368,32		6598,33	20419,64
						590,19	130,19	5940,55	1310,44		1512,55	
33	86	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	10,7011	8568,43	982,72	91691,67	10516,11	70843,33	11367,33	111303,78
						965,52	201,80	10332,11	2159,44		8244,78	
34	87	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	8,45446	8607,05	982,72	72767,93	8308,34	55970,14	9278,00	88609,60
						1004,14	201,80	8489,45	1706,11		6563,67	
35	88	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27649	75962,20	2560,86	21002,75	708,00	6430,03	12736,83	36438,70
						50145,33	476,66	13864,72	131,78		2699,12	
36	89	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,21843	77968,02	2560,86	17030,52	559,33	5079,81	10460,95	29690,77
						52151,15	476,66	11391,38	104,11		2199,30	
37	92	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,14022	38262,76	6786,56	81890,69	14524,65	59847,60	9540,55	98745,79
						3512,92	1385,70	7518,44	2965,66		7314,55	
38	93	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,69089	38403,28	6786,56	64935,71	11475,34	47282,81	7753,78	78504,60
						3653,44	1385,70	6177,56	2343,11		5815,11	
39	94	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,7011	1200,18	632,69	12843,22	6770,55		6794,00	21208,22
						567,49	130,19	6072,78	1393,22		1571,00	
40	95	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	8,45446	1222,88	632,69	10338,78	5349,01		5542,34	17151,57
						590,19	130,19	4989,78	1100,67		1270,45	
41	96	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	5,45607	8568,43	982,72	46749,92	5361,78	36120,24	5795,78	56749,37
						965,52	201,80	5267,89	1101,00		4203,67	
42	97	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	4,3106	8607,05	982,72	37101,56	4236,11	28537,00	4730,44	45178,56
						1004,14	201,80	4328,44	869,89		3346,56	
43	98	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,13061	75962,20	2560,86	9921,47	334,44	3037,42	6016,73	17213,30
						50145,33	476,66	6549,50	62,22		1275,10	
44	99	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,10319	77968,02	2560,86	8045,53	264,33	2399,80	4941,94	14026,48
						52151,15	476,66	5381,50	49,22		1039,01	
45	102	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,09121	38262,76	6786,56	41752,74	7405,55	30513,86	4864,33	50346,40
						3512,92	1385,70	3833,33	1512,11		3729,33	
46	103	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,86212	38403,28	6786,56	33108,25	5850,87	24107,72	3953,32	40026,45
						3653,44	1385,70	3149,66	1194,66		2964,88	
47	104	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		5,45607	1200,18	632,69	6548,23	3452,00		3464,00	10813,23

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		567,49	130,19	3096,22	710,33		801,00	
48	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м²	4,3106	1222,88	632,69	5271,33	2727,33		2825,78	8744,89
						590,19	130,19	2544,11	561,22		647,78	
49	106	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м²	8,98482	8568,43	982,72	76985,76	8829,55	59481,21	9544,22	93452,42
						965,52	201,80	8675,00	1813,11		6922,44	
50	107	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м²	7,09851	8607,05	982,72	61097,21	6975,77	46993,44	7790,00	74398,21
						1004,14	201,80	7127,89	1432,44		5511,00	
51	108	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,23063	75962,20	2560,86	17519,19	590,55	5363,48	10624,18	30394,89
						50145,33	476,66	11565,06	109,89		2251,52	
52	109	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,18221	77968,02	2560,86	14206,58	466,67	4237,53	8726,28	24767,52
						52151,15	476,66	9502,50	86,89		1834,66	
53	112	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м³	1,79697	38262,76	6786,56	68757,02	12195,25	50249,20	8010,46	82908,82
						3512,92	1385,70	6312,57	2490,12		6141,34	
54	113	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м³	1,4197	38403,28	6786,56	54521,11	9634,89	39699,44	6510,22	65913,89
						3653,44	1385,70	5186,78	1967,33		4882,56	
55	114	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м²	8,98482	1200,18	632,69	10783,44	5684,67		5704,33	17806,88
						567,49	130,19	5098,78	1169,78		1319,11	
56	115	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м²	7,09851	1222,88	632,69	8680,67	4491,11		4653,44	14400,78
						590,19	130,19	4189,44	924,11		1066,67	
57	116	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	5,53056	2610,60	489,63	14438,12	2707,89	8294,01	3897,00	19801,90
						621,31	153,01	3436,22	846,22		1466,78	
58	117	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м²	3,45278	2635,45	489,63	9099,67	1690,55	5178,00	2511,00	12539,56
						646,16	153,01	2231,00	528,33		928,89	
59	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,13736	75962,20	2560,86	10434,12	351,68	3194,44	6327,65	18102,70
						50145,33	476,66	6888,00	65,45		1340,93	
60	119	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,08576	62274,54	4202,80	5340,61	360,46	181,79	4438,56	10561,54
						55952,54	921,27	4798,47	79,00		782,37	
61	122	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м³	0,95357	32317,86	2485,73	30817,33	2370,34	26662,98	2065,67	35513,68
						1870,88	509,57	1784,01	485,89		2630,68	
62	123	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м³	0,59532	32392,70	2485,73	19284,04	1479,77	16645,94	1330,11	22263,25
						1945,72	509,57	1158,33	303,33		1649,10	
63	124	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м²	5,53056	438,00	246,11	2422,34	1361,11		1221,00	3934,78
						191,89	50,71	1061,22	280,44		291,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	125	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	3,45278	445,68 199,57	246,11 50,71	1538,89 689,11	849,78 175,11		786,33 186,00	2511,22
65	126	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	11,0611	2610,60 621,31	489,63 153,01	28876,08 6872,33	5415,88 1692,44	16587,87	7793,99 2933,66	39603,73
66	127	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	6,90556	2635,45 646,16	489,63 153,01	18199,23 4462,11	3381,23 1056,67	10356,01	5022,00 1857,78	25079,01
67	128	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,33569	75962,20 50145,33	2560,86 476,66	25499,75 16833,28	859,67 160,00	7806,80	15463,94 3277,12	44240,81
68	129	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,20958	62274,54 55952,54	4202,80 921,27	13051,47 11726,57	880,90 193,11	444,12	10846,89 1911,91	25810,27
69	132	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	2,21222	32317,86 1870,88	2485,73 509,57	71494,26 4138,77	5498,99 1127,33	61856,38	4792,11 6102,88	82389,25
70	133	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	1,38111	32392,70 1945,72	2485,73 509,57	44737,85 2687,22	3433,11 703,78	38617,52	3085,78 3825,89	51649,52
71	134	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	11,0611	438,00 191,89	246,11 50,71	4844,77 2122,55	2722,22 560,89		2442,00 582,89	7869,66
72	135	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,90556	445,68 199,57	246,11 50,71	3077,67 1378,11	1699,55 350,22		1572,78 372,00	5022,45
73	136	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	4,525	2610,60 621,31	489,63 153,01	11813,00 2811,44	2215,55 692,33	6786,00	3188,44 1200,11	16201,55
74	137	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	2,825	2635,45 646,16	489,63 153,01	7445,11 1825,44	1383,22 432,22	4236,56	2054,44 760,00	10259,55
75	138	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,12867	75962,20 50145,33	2560,86 476,66	9774,03 6452,17	329,56 61,33	2992,30	5927,26 1256,14	16957,43
76	139	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,08032	62274,54 55952,54	4202,80 921,27	5001,86 4494,10	337,55 74,00	170,22	4157,00 732,76	9891,62
77	142	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,57939	32317,86 1870,88	2485,73 509,57	18724,59 1084,00	1440,22 295,22	16200,48	1255,11 1598,34	21578,04
78	143	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,36172	32392,70 1945,72	2485,73 509,57	11717,04 703,77	899,10 184,33	10114,16	808,22 1001,99	13527,25
79	144	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	4,525	438,00 191,89	246,11 50,71	1982,00 868,33	1113,66 229,44		999,00 238,44	3219,44
80	145	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	2,825	445,68 199,57	246,11 50,71	1259,00 563,78	695,22 143,22		643,44 152,22	2054,66
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					2297139,29 452309,92	387863,97 81228,13	1456965,46 0,00	485520,07 222613,24	3005272,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: КОЛОННЫ									
81	146	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	26,7929	2632,71	1160,05	70537,89	31081,11	21811,00	21881,22	99812,67
						658,60	238,85	17645,78	6399,44		7393,56	
82	147	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	16,7271	2659,06	1160,05	44478,33	19404,22	13616,89	14061,78	63223,33
						684,95	238,85	11457,22	3995,22		4683,22	
83	148	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,4779	37793,92	8312,44	18061,67	3972,55	5007,78	9008,56	29235,90
						19002,68	1711,90	9081,33	818,11		2165,67	
84	149	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,2984	38554,03	8312,44	11504,56	2480,34	3126,89	5831,33	18722,78
						19762,79	1711,90	5897,22	510,78		1386,89	
85	152	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,8935	42011,94	10064,32	121561,56	29121,11	82717,78	14275,67	146704,23
						3360,18	2061,48	9722,67	5964,89		10867,00	
86	153	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,8065	42146,35	10064,32	76137,33	18181,22	51643,22	9133,67	92092,67
						3494,59	2061,48	6313,00	3724,11		6821,67	
87	154	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	26,7929	814,45	593,68	21821,44	15906,44		8365,00	32601,33
						220,77	122,32	5915,11	3277,33		2414,89	
88	155	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	16,7271	823,29	593,68	13771,22	9930,55		5357,00	20658,44
						229,61	122,32	3840,67	2046,11		1530,22	
89	156	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	11,908	2632,71	1160,05	31350,34	13813,83	9693,81	9725,04	44361,39
						658,60	238,85	7842,58	2844,23		3286,01	
90	157	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	7,43427	2659,06	1160,05	19768,12	8624,12	6051,89	6249,67	28099,24
						684,95	238,85	5092,11	1775,67		2081,45	
91	158	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,26093	37793,92	8312,44	9861,54	2168,97	2734,19	4918,60	15962,57
						19002,68	1711,90	4958,38	446,66		1182,43	
92	159	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,16293	38554,03	8312,44	6281,65	1354,30	1707,30	3183,93	10222,79
						19762,79	1711,90	3219,93	278,88		757,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	162	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,286	42011,94	10064,32	54027,33	12942,78	36763,44	6344,78	65201,89
						3360,18	2061,48	4321,22	2651,11		4829,78	
94	163	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,80289	42146,35	10064,32	33838,94	8080,56	22952,59	4059,45	40930,28
						3494,59	2061,48	2805,78	1655,11		3031,89	
95	164	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	11,908	814,45	593,68	9698,48	7069,47		3717,79	14489,50
						220,77	122,32	2628,90	1456,56		1073,23	
96	165	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	7,43427	823,29	593,68	6120,56	4413,55		2380,89	9181,56
						229,61	122,32	1707,00	909,33		680,11	
97	166	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	8,93097	2632,71	1160,05	23512,68	10360,34	7270,34	7293,78	33271,02
						658,60	238,85	5881,89	2133,11		2464,56	
98	167	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	5,5757	2659,06	1160,05	14826,11	6468,11	4539,00	4687,22	21074,44
						684,95	238,85	3819,11	1331,78		1561,11	
99	168	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,16703	37793,92	8312,44	6312,76	1388,41	1750,30	3148,60	10218,23
						19002,68	1711,90	3174,05	285,88		756,87	
100	169	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,10427	38554,03	8312,44	4020,02	866,69	1092,59	2037,62	6542,21
						19762,79	1711,90	2060,62	178,45		484,57	
101	172	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,9645	42011,94	10064,32	40520,56	9707,11	27572,56	4758,56	48901,45
						3360,18	2061,48	3240,89	1988,33		3622,33	
102	173	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,60217	42146,35	10064,32	25379,25	6060,37	17214,54	3044,57	30697,72
						3494,59	2061,48	2104,34	1241,34		2273,90	
103	174	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	8,93097	814,45	593,68	7273,78	5302,11		2788,33	10867,11
						220,77	122,32	1971,67	1092,44		805,00	
104	175	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	5,5757	823,29	593,68	4590,44	3310,11		1785,67	6886,22
						229,61	122,32	1280,22	682,00		510,11	
			Итого по разделу 3: КОЛОННЫ					675256,56	232008,38	317266,11	158038,73	899958,97
								125981,69	47686,87	0,00	66663,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нори, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту									**15112897,00**
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%					136 016		-	136 016
			Итого:						15 248 913	-	-	15 248 913
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%					155 539	-	-	155 539
			Итого:						15 404 452	-	-	15 404 452
			Непредвиденные затраты	2,00%					308 089	-	-	308 089
			Итого:						15 712 541	-	-	15 712 541
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						16 953 832	-	-	16 953 832
			НДС 12%	12,00%					-	-	2 034 460	2 034 460
			Всего с НДС:						16 953 832	-	2 034 460	18 988 292
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						16 626 992	-	1 995 239	18 622 231
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**16 626 992**	**-**	**1 995 239**	**18 622 231**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Байрамов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 27

приемки выполненных работ за март 2025 г.

На Конструкции железобетонные выше отм.0,00 Поз А (блок 2) /02-03-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КЖ-Блок 2 (1 шт)									
1	1	1106-1905-0205	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	33,7869	2632,71	1160,05	88951,14	39194,55	27504,54	27593,10	125867,70
						658,60	238,85	22252,05	8070,03		9323,46	
2	2	1106-1905-0205	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	21,6531	2659,06	1160,05	57576,87	25118,73	17626,95	18202,86	81842,13
						684,95	238,85	14831,28	5171,85		6062,40	
3	3	1106-1905-0305	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	33,7869	814,45	593,68	27517,77	20058,57		10548,63	41111,64
						220,77	122,32	7459,11	4132,80		3045,24	
4	4	1106-1905-0305	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	21,6531	823,29	593,68	17826,75	12855,06		6934,59	26742,15
						229,61	122,32	4971,78	2648,61		1980,81	
5	5	1106-1905-0105	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов**	т	0,696159	37793,92	8312,44	26310,60	5786,82	7294,95	13122,81	42588,09
						19002,68	1711,90	13228,92	1191,78		3154,68	
6	6	1106-1905-0105	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов**	т	0,446157	38554,03	8312,44	17201,16	3708,63	4675,23	8718,75	27993,51
						19762,79	1711,90	8817,30	763,74		2073,60	
7	9	1106-1905-0405	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	3,6477	42011,94	10064,32	153246,96	36711,63	104278,41	17996,67	184943,07
						3360,18	2061,48	12256,92	7519,68		13699,44	
8	10	1106-1905-0405	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	2,3373	42146,35	10064,32	98508,69	23523,39	66817,44	11817,45	119152,26
						3494,59	2061,48	8167,95	4818,33		8826,12	
9	11	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		11,2617	8568,43	982,72	96495,12	11067,12	74554,56	11962,89	117134,73

				м²		965,52	201,80	10873,44	2272,59		8676,72	
10	12	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	7,0308	8607,05	982,72	60514,47	6909,30	46545,21	7715,70	73688,58
						1004,14	201,80	7059,87	1418,85		5458,41	
11	13	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	11,2617	1200,18	632,69	13516,11	7125,21		7149,96	22319,37
						567,49	130,19	6390,90	1466,19		1653,30	
12	14	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	7,0308	1222,88	632,69	8597,79	4448,25		4609,08	14263,38
						590,19	130,19	4149,54	915,30		1056,51	
13	15	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,229248	75962,20	2560,86	17414,19	587,07	5331,42	10560,51	30212,64
						50145,33	476,66	11495,70	109,26		2237,94	
14	16	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,143127	77968,02	2560,86	11159,37	366,57	3328,56	6854,58	19455,03
						52151,15	476,66	7464,24	68,22		1441,08	
15	20	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	2,2527	37036,09	5287,91	83431,17	11912,04	62988,30	11927,88	102987,81
						3786,94	2031,68	8530,83	4576,77		7628,76	
16	21	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	1,4058	37187,57	5287,91	52278,30	7433,73	39307,95	7637,40	64708,92
						3938,42	2031,68	5536,62	2856,15		4793,22	
17	22	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	38,2032	8568,43	982,72	327341,43	37543,05	252912,42	40581,72	397357,20
						965,52	201,80	36885,96	7709,40		29434,05	
18	23	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	27,5436	8607,05	982,72	237069,18	27067,68	182343,87	30226,59	288679,50
						1004,14	201,80	27657,63	5558,31		21383,73	
19	24	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	38,2032	1200,18	632,69	45850,68	24170,76		24254,82	75714,12
						567,49	130,19	21679,92	4973,67		5608,62	
20	25	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	27,5436	1222,88	632,69	33682,50	17426,52		18056,25	55877,76
						590,19	130,19	16255,98	3585,87		4139,01	
21	26	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,656154	75962,20	2560,86	49842,90	1680,30	15259,50	30226,41	86474,88
						50145,33	476,66	32903,10	312,75		6405,57	
22	27	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,473085	55565,02	2631,97	26287,02	1245,15	969,30	22128,75	52289,01
						50884,19	517,44	24072,57	244,80		3873,24	
23	31	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	7,6401	37036,09	5287,91	282959,46	40400,10	213626,70	40453,83	349286,31
						3786,94	2031,68	28932,57	15522,21		25873,02	
24	32	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	5,5089	37187,57	5287,91	204862,59	29130,57	154035,72	29928,69	253574,55
						3938,42	2031,68	21696,39	11192,31		18783,27	
25	33	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	11,7684	8568,43	982,72	100836,72	11565,00	77909,04	12501,09	122404,86
						965,52	201,80	11362,59	2374,83		9067,05	
26	34	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	7,3476	8607,05	982,72	63241,20	7220,61	48642,48	8063,37	77008,95
						1004,14	201,80	7378,02	1482,75		5704,38	
27	35	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	11,7684	1200,18	632,69	14124,24	7445,79		7471,62	23323,59
						567,49	130,19	6678,45	1532,16		1727,73	
28	36	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	7,3476	1222,88	632,69	8985,24	4648,77		4816,71	14906,07
						590,19	130,19	4336,47	956,61		1104,12	
29	37	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,331362	75962,20	2560,86	25171,02	848,61	7706,16	15264,54	43670,43
						50145,33	476,66	16616,25	157,95		3234,87	
30	38	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,206874	77968,02	2560,86	16129,53	529,83	4811,04	9907,47	28119,96
						52151,15	476,66	10788,75	98,64		2082,96	
31	42	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	2,3535	37036,09	5287,91	87164,46	12445,02	65806,74	12461,67	107596,17
						3786,94	2031,68	8912,52	4781,52		7970,04	

			НДС 12%	12,00%					-	-	1 354 495	1 354 495
			Всего с НДС:						11 287 456	-	1 354 495	12 641 951
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						11 069 854	-	1 328 382	12 398 237
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**11 069 854**	**-**	**1 328 382**	**12 398 237**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Байрамов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)