Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Батык Шетского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)№ 33 от 15.07.2024 г.

# Акт выполненных работ 1

**ноябрь 2024 года (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **85537** |
| | **Раздел 1.** | **Наружние сети водопровода и канализации НВК** | | | | **76740** |
| | **Подраздел 1.1.** | **Водопровод** | | | | **75856** |
| 1 | **Е11-10101-362**<br>**1101-0101-0362**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **66** | **367** | **24222** |
| 2 | **Е11-10205-502**<br>**1101-0205-0502**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **6** | **3 933** | **23598** |
| 3 | **Е11-10104-405**<br>**1101-0104-0405**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **66** | **65** | **4290** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-10201-501<br>1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 20 | 624 | 12480 |
| 5 | Е11-220501-422<br>1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,002 | 1 350 720 | 2701 |
| 6 | Е11-220501-401<br>1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,006 | 1 427 537 | 8565 |
| | **Подраздел 1.2.** | **Канализация** | | | | **884** |
| 7 | Е11-231401-102<br>1123-1401-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37* | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 2 | 442 | 884 |
| | **Раздел 2.** | **Наружное электроснабжение** | | | | **2129** |
| | **Подраздел 2.1.** | **Сети ВЛ-0,4 кВ** | | | | **1092** |
| 8 | Е11-330204-103<br>1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,004 | 273 088 | 1092 |
| | **Подраздел 2.2.** | **Сети КЛ-0,4 кВ** | | | | **1037** |
| 9 | Ц13-80201-201<br>1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1 | 1 037 | 1037 |
| | **Раздел 3.** | **Наружные сети связи** | | | | **6668** |
| 10 | Ц13-80206-901<br>1308-0206-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | м | 3 | 171 | 513 |
| 11 | Ц13-80201-3413<br>1308-0201-3413<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях | м | 5 | 160 | 800 |
| 12 | Ц13-100904-203<br>1310-0904-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м кабеля | 5 | 1 071 | 5355 |
| | ИТОГО по акту | | | | | 85537 |
| | Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3% | | | | | 6244 |
| | Итого | | | | | 91781 |
| | Сметная прибыль 5% | | | | | 4589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | | 4589 |
| | Итого | | | | | 100959 |
| | Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368 | | | | | 50244 |
| | Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557 | | | | | 55423 |
| | Итого с учетом | | | | | 103554 |
| | НДС, 12 % | | | | | 12426,42 |
| | **Итого с НДС** | | | | | 115980 |

**Сдал (Субподрядчик):**
**ТОО «BW-invest»**
**БИН 190140030339**
**Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.**

**Принял (Генподрядчик):**
**ТОО "Райс KZ"**
**БИН 110240020454**
**Директор_____ Двюба И.А.**