Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование стройки-**"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астана, район Есиль, ул. К.Мухамедханова, д.19**

Договор № 12 от " 22 " августа 2019г

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2019 года

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ (л.5)										
1	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** м2 проемов	10,84	2649,49	142,51	28720	1545	15984	1,49	16		
		Накладные расходы -		2398,90	66,87	26004	725	59,8	0,04	--		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,53*		*15984*						
		Сметная стоимость		*329,92*		*3576*						
2	Т12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами** м2	10,84	30000,00	--	325200	--	--	--	--		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--		
		Сметная стоимость		*2400,00*		*26016*						
3	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** решетка	6	1750,23	55,13	10501	331	11434	1,12	7		
		Накладные расходы -		1571,78	16,28	9431	98	120	0,01	--		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,66*		*11434*						
		Сметная стоимость		*292,47*		*1755*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			364422	1876			23		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			35435	822			--		
		Материалы -	Тенге			364422						
		Всего заработная плата -	Тенге			1911						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36257					
		Сдача и испытание -	Тенге			325200						
		Накладные расходы -	Тенге			465						
						27418						

		Сметная прибыль -	Тенге			31347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			423187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				36257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			423187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				36257			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
4	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**								
		м2 площади уплотнения	415,18	263,30	33,11	109317	13748	25024	0,07	28
		Накладные расходы -		85,33	13,64	35427	5663	60,9	0,01	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,27*		*25024*				
		Сметная стоимость		*25,89*		*10747*				
5	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**				*145088*				
		м3 подстилающего слоя	41,518	21108,36	7,20	876377	299	110124	3,66	152
		Накладные расходы -		4355,40	--	180827	--	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2652,44*		*110124*				
		Сметная стоимость		*1900,86*		*78920*				
6	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**				*1065421*				
		м2 изолируемой поверхности	415,18	730,39	43,48	303243	18053	113394	0,24	101
		Накладные расходы -		442,26	6,21	183618	2579	60,9	--	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,12*		*113394*				
		Сметная стоимость		*80,28*		*33331*				
7	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**				*449968*				
		м2 стяжки	415,18	753,73	30,74	312934	12761	105702	0,36	148
		Накладные расходы -		401,57	16,48	166723	6844	60,9	0,01	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,59*		*105702*				
		Сметная стоимость		*80,67*		*33491*				
8	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**				*452127*				
		м2 стяжки	415,18	361,02	20,82	149886	8645	7776	0,02	7
		Накладные расходы -		19,85	10,90	8242	4527	60,9	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,73*		*7776*				
		Сметная стоимость		*30,38*		*12613*				
		Тип 2				*170276*				
9	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**								
		м2 площади уплотнения	33,87	263,30	33,11	8918	1122	2041	0,07	2
		Накладные расходы -		85,33	13,64	2890	462	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,27*		*2041*				
		Сметная стоимость		*25,89*		*877*				
						11836				

10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,387	21108,36	7,20	71494	24	8984	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		4355,40	--	14752	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2652,44*		*8984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1900,86*		*6438*				
		Сметная стоимость				*86916*				
11	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	33,87	730,39	43,48	24738	1473	9251	0,24	8
		м2 изолируемой поверхности		442,26	6,21	14979	210	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*273,12*		*9251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,28*		*2719*				
		Сметная стоимость				*36708*				
12	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,87	753,73	30,74	25529	1041	8623	0,36	12
		м2 стяжки		401,57	16,48	13601	558	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*254,59*		*8623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,67*		*2732*				
		Сметная стоимость				*36884*				
13	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	33,87	361,02	20,82	12228	705	634	0,02	1
		м2 стяжки		19,85	10,90	672	369	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,73*		*634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,38*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13891*				
		Тип 3								
14	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	860,82	263,30	33,11	226655	28506	51884	0,07	59
		м2 площади уплотнения		85,33	13,64	73453	11742	60,9	0,01	8
		Накладные расходы -		*60,27*		*51884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,89*		*22283*				
		Сметная стоимость				*300822*				
15	11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	860,82	579,32	137,34	498694	118224	62869	0,06	52
		м2 покрытия		73,14	47,97	62964	41296	60,3	0,02	21
		Накладные расходы -		*73,03*		*62869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,19*		*44925*				
		Сметная стоимость				*606488*				
16	11-270602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704	860,82	34,66	5,17	29833	4447	1541	--	--
		м2 покрытия		0,53	2,44	459	2097	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*1,79*		*1541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,92*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33884*				

17	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	68,8656	9821,69	1831,79	676377	126147	197454	3,24	223
		м3 подстилающего слоя		3855,60	852,50	265518	58708	60,9	0,55	38
		Накладные расходы -		*2867,23*		*197454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,11*		*69906*				
		Сметная стоимость				*943737*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3326223**	**335195**			**806**
			Тенге			**1024126**	**135055**			**80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3326223**				
	Материалы -		Тенге			**1966901**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1159182**			
		Накладные расходы -	Тенге			**705301**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**322522**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4354045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**886**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1159182**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4354045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**886**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1159182**			

РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Слуховое окно

18	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,06742	98783,55	1112,79	6660	75	1159	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		28192,50	558,00	1901	38	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*17192,80*		*1159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9278,11*		*626*				
		Сметная стоимость				*8445*				
19	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,06742	20866,17	44,54	1407	3	103	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		2534,24	21,26	171	1	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1528,19*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1791,55*		*121*				
		Сметная стоимость				*1631*				
20	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	2,64	2072,87	14,47	5472	38	1614	0,75	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1015,04	7,60	2680	20	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*611,54*		*1614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,75*		*567*				
		Сметная стоимость				*7653*				
21	21-070506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм	0,02706	180485,00	--	4884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14438,80*		*391*				
		Сметная стоимость				*5275*				

22	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,484	3117,16	14,49	7743	36	1773	0,97	2
		м2 покрытия		1261,66	4,19	3134	10	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*713,93*		*1773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,49*		*761*				
		Сметная стоимость				*10278*				
23	11-070112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	0,06	11927,01	31,39	716	2	8	0,18	--
		м2 площади прокладок		210,42	16,59	13	1	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*140,97*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*965,44*		*58*				
		Сметная стоимость				*782*				
24	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	0,06	23657,00	--	1419	--	--	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1892,56*		*114*				
		Сметная стоимость				*1533*				
25	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	8	295,00	--	2360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,60*		*189*				
		Сметная стоимость				*2549*				
26	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	6,2	762,44	2,58	4727	16	2580	0,53	3
		м2 окрашиваемой поверхности		758,10	1,37	4700	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*416,19*		*2580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,29*		*585*				
		Сметная стоимость				*7892*				
		Балконные ограждения (л.20)								
27	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	3,27324	90797,44	24994,49	297202	81813	133422	39,49	129
		т конструкций		57260,50	9671,17	187427	31656	60,9	4,41	14
		Накладные расходы -		*40761,39*		*133422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10524,71*		*34450*				
		Сметная стоимость				*465074*				
28	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	3,27324	540169,00	--	1768103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43213,52*		*141448*				
		Сметная стоимость				*1909551*				
29	11-060101-0115 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	4,506	20708,07	1739,64	93311	7839	6067	1,79	8
		м3		2323,42	452,60	10469	2039	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1346,37*		*6067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1764,36*		*7950*				

		Сметная стоимость				*107328*					
30	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,20724	283556,34	1406,34	58764	291	28425	198,00	41	
		т		282150,00	657,60	58473	136	48,5	0,36	--	
		Накладные расходы -		*137161,69*		*28425*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33657,44*		*6975*					
		Сметная стоимость				*94165*					
		Парапетные ограждения (л.21)									
31	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	0,32325	90797,44	24994,49	29350	8079	13176	39,49	13	
		т конструкций		57260,50	9671,17	18509	3126	60,9	4,41	1	
		Накладные расходы -		*40761,39*		*13176*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10524,71*		*3402*					
		Сметная стоимость				*45928*					
32	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	0,32325	540169,00	--	174610	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43213,52*		*13969*					
		Сметная стоимость				*188579*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2456728	98193			200	
			Тенге			287477	37037			17	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге								
	Материалы -		Тенге			2130175					
	Всего заработная плата -		Тенге			88959					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				83795				
		Накладные расходы -	Тенге			1951376					
						41731					
		Сметная прибыль -	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173753					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2345659					
		Сметная заработная плата -	Тенге							60	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				83795				
	Материалы -		Тенге			326552					
	Всего заработная плата -		Тенге			30723					
		Накладные расходы -	Тенге				240719				
						146598					
		Сметная прибыль -	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37852					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			511002					
		Сметная заработная плата -	Тенге							158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				240719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2856661					
		Сметная заработная плата -	Тенге							218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту:	**Тенге**			6147372	324514				
			Тенге			1347038	435264			1029	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				172915			98	
						5820820					

Материалы -		Тенге			2057771				
Всего заработная плата -		Тенге				1279234			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2276576				
Сдача и испытание -		Тенге			465				
	Накладные расходы -	Тенге			774450				
	Сметная прибыль -	Тенге			527622				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7122891				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
	Сметная заработная плата -	Тенге				1279234			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			326552				
Материалы -		Тенге			30723				
Всего заработная плата -		Тенге				240719			
	Накладные расходы -	Тенге			146598				
	Сметная прибыль -	Тенге			37852				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			511002				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
	Сметная заработная плата -	Тенге				240719			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7633893				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1127
	Сметная заработная плата -	Тенге				1519953			
	Налог на добавленную стоимость (12%)	**тенге**			916067				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			8549960				

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"

Директор_____ Шакиров М. А.

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана-Құрылыс"

Директор_____Ахметов С.К.