форма 3

рдігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

сан: Шымкент каласы, Дамбовая көшесін (Таштрактөшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ндығы 1,359 шақырым) қайта құру

лісім шарт: 17.09.2015ж. №79/БК келісім шарт. Қосымша келісім: №2 14.12.2015ж.

2015 жылғы ЖЕЛТОҚСАН айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

15.12.2015ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№79/БК келісім шарт	17.09.2015ж.				ЖШС	17
		№2 қосымша келісім шарт	14.12.2015ж.					

ске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Желтоқсан айы үшін)	Төлеу сома
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ЖЕЛТОҚСАН айы ҚҚС	1-бағаннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
мкент каласы, Дамбовая көшесін (Таштрактөшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 акырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов сінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру	9 847 269	8 792 204	3 370 509		3 370 509			1 055 065	9 847
Ұстап қалу 5%	492 363	439 610	168 525		168 525			52 753	49
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	492 363	439 610	168 525		168 525			52 753	4

рды берушінің

ақсатты жалдамалы жұмысшылар көлігі және автомобиль

рын басқарушы

Жұматаев

Мердігер:

"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС дирек

Карсыбаев С.К.

2015 жыл

Тапсырыс беруші: «Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і форма 3

Инженер: "Бауыр-1" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: Шымкент каласы, Дамбовая көшесін (Таштракт көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру

Келісім шарт: 17.09.2015ж. №79/БК келісім шарт. **Қосымша келісім:** №2 14.12.2015ж.

2015 жылғы ЖЕЛТОҚСАН айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

15.12.2015ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№79/БК келісім шарт	17.09.2015ж.				ЖШС	17
		№2 қосымша келісім шарт	14.12.2015ж.					

Іске асу кезеңдерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							КҚС есепті айда (Желтоқсан айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ЖЕЛТОҚСАН айы ҚҚС	1-бағаннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент каласы, Дамбовая көшесін (Таштракт көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру	9 847 269	8 792 204	3 370 509		3 370 509			1 055 065	9 847 269
Ұстап қалу 5%	492 363	439 610	168 525		168 525			52 753	492 363
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	492 363	439 610	168 525		168 525			52 753	492 363

Тапсырыс беруші
«Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі» ММ-нің бастығы

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
Карсыбаев С.К.
2015 жыл

снование стройки -Реконструкция улицы Дамбовой (от Таштракта до ул.Ковалева протяженностью 2,0км) г.Шымкент ЮКО
2-я очередь строительства (от ул.Суворова до ул.Ковалева протяженностью 1,359 км)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 79/БК от 17.09.2015г. Доп.соглашение: №2 от 14.12.2015г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
							%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
ССб цен на изыскательские работы табл.77	Разбивка трассы	1,36	4482,00	–	6096	–	–	–	–
	км		–	–	–	–	–	–	–
У1-31-15 К=0,8	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы, ДЕМОНТАЖ	154	780,91	303,07	120260	46673	122721	2,88	444
	м		477,84	91,37	73587	14071	140	0,45	69
0107-24-11 К=0,8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м, ДЕМОНТАЖ	545	391,99	192,19	213635	104744	192355	1,14	619
	м		199,80	52,30	108891	28506	140	0,19	103
Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м, ДЕМОНТИРОВАННОГО	545	572,25	240,24	311874	130930	240444	1,42	774
	м		249,75	65,38	136114	35632	140	0,24	128
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			651865	282348			1837
	Накладные расходы -	Тенге			555521				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72077				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1279463				
	РАЗДЕЛ 2.Перенос газопровода								
	НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
			0,348	121367,16	49858,78	42236	17351	36310	336,00	117
		км		61425,00	18834,75	21376	6554	130	91,99	32
6	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50/32 мм с пневматическим испытанием								
			0,24	121367,16	49858,78	29128	11966	25041	336,00	81
		км		61425,00	18834,75	14742	4520	130	91,99	22
7	С130806-66 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм		–			–			
			349,392	279,00	--	97480	–	–	–	--
		м		–	--	--	--	--	--	--
8	С130806-59 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			240,96	131,00	--	31566	–	–	–	–
		м		--	--	--	–	–	–	–
9	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,0146	121294,13	49389,75	1771	721	1546	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	917	272	130	91,12	1
10	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
			12	227,00	--	2724	–	–	–	–
		шт		--	--	--	–	–	–	–
11	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм /32								
			6	208,00	--	1248	–	–	–	–
		шт		--	--	--	–	–	–	–
12	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм								
			1	251,00	--	251	–	–	–	–
		шт		--	--	--	–	–	–	–
13	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм								
			1	495,00	--	495	–	–	–	–
		шт		--	--	--	–	–	–	–
14	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм								
			5	247,50	–	1238	–	–	–	–
		шт		--	--	--	–	–	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С130810-146	Тройники ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм								
		6	512,00	--	3072	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ h-3,0м								
Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент								
		25,563447	402,75	--	10296	--	11634	2,80	72
	м3		402,75	--	10296	--	113	--	--
Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		25,563447	122,18	--	3123	--	3529	0,89	23
	м3		122,18	--	3123	--	113	--	--
Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т								
		1,6002	17355,77	2191,29	27773	3506	18227	73,60	118
	т		12555,00	101,25	20091	162	90	0,49	1
С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
		1,6002	172800,00	--	276515	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки								
		7	6693,05	98,32	46851	688	5383	4,41	31
	м3		695,25	37,15	4867	260	105	0,18	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			575766	34233			445
	Накладные расходы -	Тенге			101670				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40646				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			718082				

РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ

	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		69,84	47,43	44,84	3312	3132	1111	0,02	1
	м3		2,59	13,81	181	965	97	0,05	4
Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров , расстояние перевозки 3км, класс груза 1								
		122,22	29,07	29,07	3553	3553	711	--	--
	т		--	5,81	--	711	100	0,12	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОРЫТА								
		м3	122,31	47,43 2,59	44,84 13,81	5801 317	5484 1689	1946 97	0,02 0,05	2 6
24	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 1								
		т	238,5045	29,07 --	29,07 5,81	6933 --	6933 1387	1387 100	-- 0,12	-- 29
25	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, УСТРОЙСТВО КОРЫТА								
		м3	234	6,84 --	6,84 2,37	1600 --	1600 555	538 97	-- 0,01	-- 2
26	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	234	47,43 2,59	44,84 13,81	11098 606	10492 3232	3723 97	0,02 0,05	4 12
27	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1								
		т	456,3	17,73 --	17,73 3,55	8090 --	8090 1618	1618 100	-- 0,07	-- 34
28	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /НАСЫПИ ЗА 6 ПРОХОДОВ/								
		м3	234	12,51 --	12,51 4,28	2927 --	2927 1002	972 97	-- 0,01	-- 3
29	Е0101-130-8 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см								
		м3	234	6,36 --	6,36 1,91	1487 --	1487 448	434 97	-- 0,01	-- 1
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	234	14,12 1,62	12,00 2,75	3303 379	2807 642	991 97	0,01 0,01	3 3
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
31	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /Толщ 25см/								
		м2	1678,30752	426,00 3,56	12,65 3,63	714963 5975	21228 6099	16058 133	0,02 0,01	39 22
32	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /толщ 15см из ПГС №6 70%, щебня 30%/								
		м2	1565,76934	244,23 5,51	11,84 3,11	382404 8627	18543 4877	17961 133	0,04 0,01	56 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1145472	86277			106
		Накладные расходы -	Тенге			47449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1264496				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 262 041				

Временные здание и сооружение 1,2%	39 144
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 301 185
Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%	23 108
Затраты на выслугу лет, 1 %	33 012
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	13 205
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	3 370 510
Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742	8 619 809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	172 396
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8 792 205
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 055 065
Итого с НДС	**9 847 269**

Инженер:

Технадзор ТОО "Банур-1"

_____ **Жунисбекова Г.А.**

_____ **Анарбеков Н.М.**

_____ **Кудайбергенов М.Ф.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ **Карсыбаев С.К.**

Начальник участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ **Карсыбаев А.К.**