Форма 5

Инженер: "Банур-1" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Дамбовая көшесін (Таштракт көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру жұмыстары

Келісім шарт: 17.09.2015ж. №79/БК келісім шарт. Қосымша келісім: №3 11.01.2016ж.

2016 жылғы ШІЛДЕ айындағы орындалған жұмыстардың №8 анықтамасы

20.07.2016ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Немірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№79/БК келісім шарт	17.09.2015ж.				ЖШС	17
		№3 қосымша келісім шарт	11.01.2016ж.					

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Шілде айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Шілде айы ҚҚС	1-бағаннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Дамбовая көшесін (Таштракт көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру жұмыстары	262 207 301	50 768 479	19 462 199		89 747 948			6 092 217	56 860 696
Үстап қалу 5%	13 110 365	2 538 424	973 110		4 487 397			304 611	2 843 035
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	249 096 936	48 230 055	18 489 090		85 260 551			5 787 607	54 017 661

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының "жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің басшысы
_____ К. Жұматаев
"___" _____2016 жыл

Инженер:
"Банур-1" ЖШС директоры:
_____ **Анарбеков Н.М.**
"___" _____2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ **Карсыбаев С.К.**
"___" _____2016 жыл

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1

781680

Наименование стройки -Реконструкция улицы Дамбовой (от Таштракта до ул.Ковалева протяженностью 2,0км) г.Шымкент ЮКО
2-я очередь строительства (от ул.Суворова до ул.Ковалева протяженностью 1,359 км)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Баиур-1"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 79/БК от 17.09.2015г. Доп.соглашение: №3 от 11.01.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2016 года

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	2,478	40097,59	339,59	99362	842	465	0,58	1
			т		--	140,94	--	349	133	0,58	1
2	25	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3, толщ.8см	3241	231,51	16,01	750338	51877	45778	0,04	123
			м2		6,48	4,14	21002	13418	133	0,01	46
3	26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	1,0735	40097,59	339,59	43045	365	201	0,58	1
			т		--	140,94	--	151	133	0,58	1
4	27	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6см	3241	378,80	15,35	1227679	49754	47416	0,03	109
			м2		5,94	5,06	19252	16399	133	0,02	57
5	28	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3241	177,79	--	576224	--	172	--	1
			м2		0,04	--	130	--	133	--	--
6	29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	6,016	40097,59	339,59	241227	2043	1128	0,58	3
			т		--	140,94	--	848	133	0,58	3
7	30	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, ТОЛЩ. 5см	18224	531,00	15,35	9676858	279765	266617	0,03	612
			м2		5,94	5,06	108251	92213	133	0,02	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	31	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18224	126,92	–	2313001	–	485	–	3
			м2		0,02	–	364	–	133	–	–
9	33	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	159,26	611,71	6,63	97421	1056	23392	0,70	111
			м		108,68	1,76	17308	280	133	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15025154	385701			966
			Накладные расходы -	Тенге			385654				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			924648				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16335456				

РАЗДЕЛ 2. АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

10	78	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,158	40097,59	339,59	6335	54	30	0,58	–
			т		–	140,94	–	22	133	0,58	–
11	79	E0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, ТОЛЩ 5см	480	531,00	15,35	254878	7369	7022	0,03	16
			м2		5,94	5,06	2851	2429	133	0,02	8
12	80	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	480	126,92	–	60922	–	13	–	–
			м2		0,02	–	10	–	133	–	–
13	81	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	96	611,71	6,63	58724	637	14101	0,70	67
			м		108,68	1,76	10433	169	133	0,01	1
14	82	C143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	4,992	24500,00	–	122304	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Посадочная площадка								
15	86	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	44	545,30	6,63	23993	292	6463	0,70	31
			м		108,68	1,76	4782	77	133	0,01	–
16	87	C143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,704	24000,00	–	16896	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			544052	8351			114
			Накладные расходы -	Тенге			27628				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34301				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			605981				

РАЗДЕЛ 3. ЛОК.СМ.№2-1-3 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА, СТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕХОДЫ

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	3	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	260,98	28,89	27,85	7539	7267	2399	0,01	2
			м3		1,04	8,44	271	2202	97	0,03	8
18	2	E0101-164-2 т.ч. д=1,55, м=3,180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,106	262,72	–	2130	–	2406	1,85	15
			м3		262,72	–	2130	–	113	–	–
19	3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, НА 10м	323	3,35	3,35	1083	1083	364	–	–
			м3		–	1,16	–	376	97	–	1
20	4	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	323	1,48	1,48	479	479	161	–	–
			м3		–	0,51	–	166	97	–	1
21	5	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, НА 10м В ПАЗУХ	290,8	3,35	3,35	975	975	328	–	–
			м3		–	1,16	–	338	97	–	1
22	6	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	290,8	1,48	1,48	431	431	145	–	–
			м3		–	0,51	–	149	97	–	–
23	7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,28	134,10	–	4329	–	4891	0,97	31
			м3		134,10	–	4329	–	113	–	–
24	8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	290,8	21,55	4,52	6266	1313	4804	0,11	31
			м3		17,03	–	4952	–	97	–	–
25	9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	290,8	14,12	12,00	4105	3489	1231	0,01	4
			м3		1,62	2,75	471	798	97	0,01	4
			Подпорная стенка П-1								
26	20	E0110-5-1	УСТАНОВКА ПРОСМОЛЕННОЙ ДОСКИ	0,1161	22951,16	316,57	2665	37	502	22,50	3
			м3		3487,50	119,25	405	14	120	0,58	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29999	15073			86
			Накладные расходы -	Тенге			17233				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2834				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50066				

РАЗДЕЛ 4. ЛОК.СМ.№2-1-2 Ливневая канализация

27	32	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	26	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			м2	185	126,92	–	23861	–	5	–	–
					0,07	–	4	–	133	–	–
			СЪЕЗДЫ К ДОМАМ								
35	42	E0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			м3	10,81	1438,57	658,74	15551	7189	10035	3,01	33
					537,75	228,49	5869	2494	129	0,88	10
36	43	С143018-23 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные В15								
			м3	10,81	24500,00	–	264845	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			440038	10815			41
			Накладные расходы -	Тенге			13582				
			Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27195				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			480815				
			РАЗДЕЛ 7. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА. СТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕХОДЫ								
			Подпорная стенка П-1								
37	98	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			м3	6,1	5050,51	66,01	30808	403	1413	1,35	8
					195,75	24,93	1194	152	105	0,12	1
38	99	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			м3	16,06	6485,92	196,62	104164	3158	5843	1,79	29
					272,25	74,27	4372	1193	105	0,36	6
39	100	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм								
			м3	55,86	9555,78	360,48	533786	20136	92447	8,99	502
					1440,00	136,17	80438	7606	105	0,67	37
40	101	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			т	4,16	65900,00	–	274144	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
41	102	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			т	0,0685	69000,00	–	4727	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
42	103	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			т	0,0966	66000,00	–	6376	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
43	104	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			т	0,729	64400,00	–	46948	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1000951	23697			539
			Накладные расходы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1166695				
			ИТОГО				18 835 874				
			Временные здания и сооружения, 1.2 %				226 030				
			Итого с временными				19 061 904				
			Прочие затраты:								
			Зимние удорожания 0,7 %				133 433				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				76 248				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				190 619				
			Итого с прочими				19 462 204				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				49 773 018				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				995 460				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				50 768 479				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 092 217				
			Итого с НДС				56 860 696				

Инженер:
Технадзор ТОО "Банур-1"
Жунисбекова Г.А.
Анарбеков Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К.
Начальник участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев А.К.
Инженер ПТО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Сарсенбаев Ж.