ИИН/БИН
130940007729

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Форма 3

«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

Инженер: "Банур-1" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Дамбовая көшесін (Таштракт көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру жұмыстары

Келісім шарт: 17.09.2015ж. №79/БК келісім шарт **Қосымша келісім:** №3 11.01.2016ж.

2016 жылғы МАМЫР айындағы орындалған жұмыстардың №6 анықтамасы

20.05.2016ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№79/БК келісім шарт	17.09.2015ж.				ЖШС	17
		№3 қосымша келісім шарт	11.01.2016ж.					

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Мамыр айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Мамыр айы ҚҚС	1-бағынған						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Дамбовая көшесін (Таштракт көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру жұмыстары	134 519 606	40 848 218	15 659 247		46 043 183			4 901 786	45 750 004
Ұстап қалу 5%	6 725 980	2 042 411	782 962		2 302 159			245 089	2 287 500
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	127 793 626	38 805 807	14 876 285		43 741 023			4 656 697	43 462 504

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-ің басшысы
К. Жуматаев
"_____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Банур-1" ЖШС директоры:
Анарбеков Н.М.
"_____" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
директоры:
Карсыбаев С.К.
"_____" _____ 2016 жыл

Строительство [illegible] Дорожной [illegible] Тамерлана до ул. Кожевенной протяженностью 2,9км в г.Шымкент ЮЗОЗ
1-я очередь строительства (от ул.[illegible]) ширина до ул.Кожевенной протяженностью 1,959 км

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инвестор: ТОО "Бизнес-Г"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмедпромстрой"
Договор: № 39/ОК от 17.09.2015г Дополнение №3 от 11.01.2016г

АКТ
приемки выполненных работ
за МАЙ 2016 года

N п/п	№ п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на один / всего	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	3	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОРЫТА								
			м3	543,6	47,43	44,84	25782	24374	8648	0,07	10
					2,59	13,81	1408	7507	97	0,05	28
2	4	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1								
			т	1060,02	29,07	29,07	30815	30815	6163	–	–
					–	5,81	–	6163	100	0,12	129
3	5	E0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м, УСТРОЙСТВО КОРЫТА								
			м3	1040	6,84	6,84	7109	7109	2392	–	–
					–	2,37	–	2466	97	0,01	8
4	6	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			м3	1040	47,43	44,84	49325	46632	16545	0,02	19
					2,59	13,81	2694	14363	97	0,05	54
5	7	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1								
			т	2028	17,73	17,73	35956	35956	7191	–	–
					–	3,55	–	7191	100	0,07	151
6	8	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, УСТРОЙСТВО КОРЫТА ТРОТУАРОВ								
			м3	157,6	6,01	6,01	947	947	319	–	–
					–	2,08	–	328	97	0,01	1
7	9	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, НА 10м В ПАЗУХИ ЛОТКОВ И БОРТОВОГО КАМНЯ								
			м3	157,6	3,35	3,35	528	528	178	–	–
					–	1,16	–	183	97	–	1
8	10	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			м3	157,6	1,48	1,48	234	234	79	–	–
					–	0,51	–	81	97	–	–

	9	10	[illegible]	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	177,9	21,55	9,55	3799	777	3993	0,11	17	
				м3		17,01	–	3044	–	97	–	–	
	10	11	[illegible]	Уплотнение грунта пневматическими катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗАСЫПКА ЯМ К ПРОХОДОВ/	149,8	18,12	13,90	2225	1901	9667	0,01	2	
				м3		1,62	2,75	241	411	97	0,01	2	
	11	12	[illegible]	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу пневматическим катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	1040	12,51	12,51	13008	13008	4319	–	–	
				м3		–	4,28	–	4452	97	0,01	11	
	12	13	[illegible]	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1040	6,36	6,36	6609	6609	1929	–	–	
				м3		–	1,91	–	1989	97	0,01	7	
	13	14	E0101-135-2	Уплотнение грунта пневматическими катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ДНА КОРЫТА ЗА 6 ПРОХОДОВ/	1040	14,12	12,00	14682	12477	4403	0,01	13	
				м3		1,62	2,75	1685	2855	97	0,01	13	
	14	15	E0101-136-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу пневматическим катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	2686,32	12,51	12,51	33600	33600	11155	–	–	
				м3		–	4,28	–	11500	97	0,01	38	
	15	17	E0101-136-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу пневматическим катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	2686,32	6,36	6,36	17072	17072	4983	–	–	
				м3		–	1,91	–	5138	97	0,01	17	
	16	18	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2686,32	14,12	12,00	37924	32229	11374	0,01	33	
				м3		1,62	2,75	4352	7374	97	0,01	33	
	17	19	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2210,8	19,40	–	42890	–	41603	0,12	272	
				м2		19,40	–	42890	–	97	–	–	
	18	20	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	331,62	21,55	4,52	7145	1498	5478	0,11	36	
				м3		17,01	–	5647	–	97	–	–	
	19	21	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	331,62	14,12	12,00	4682	3979	1404	0,01	4	
				м3		1,62	2,75	537	910	97	0,01	4	
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			333927	269668			405	
				Накладные расходы -	Тенге			131434					
				Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27922					
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			493283					

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

20	22	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /Толщ 25см/	6950	426,00	12,65	2960717	87908	66496	0,02	163	
			м2		3,56	3,63	24742	25255	133	0,01	92	
21	23	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /толщ. 15см из ПГС №6 70%, щебня 30%/	4550	244,23	11,84	1111234	53885	52194	0,04	163	

22	22	E0127-78-1	Устройство насыпей с земляной частью земляного полотна из грунтов из карьеров, резервуаров и экскаваторных отсыпок по обваловке, водоотбойным дам обвалам, по сопряжению в насыпи до 10000 м3	м3	39,7	2008,96 953,71	958,90 331,09	79666 37710	28479 9933	49079 120	5,38 1,21	100 77	
23	23	С 143018-155 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водосбросные, трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	370	2030,00	–	548100	–	–	–	–	
24	24	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	т	7,778	40097,59 –	339,59 140,94	311879 –	3641 1096	1458 133	0,58 0,58	5 5	
25	25	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщ 8см	м2	10101	231,51 6,48	16,01 4,14	2338525 65454	161683 41818	142673 133	0,04 0,01	384 143	
26	26	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	т	1,3335	40097,59 –	339,59 140,94	133665 –	1132 470	625 133	0,58 0,58	2 2	
27	27	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ 6см	м2	10101	378,80 5,94	15,35 5,06	3826223 60000	155065 51111	147778 133	0,03 0,02	339 178	
28	28	E0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать в пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10101	177,79 0,04	– –	1795877 404	– –	537 133	– –	4 –	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13085888	490793				1219
			Накладные расходы -		Тенге			456840					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			812564					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			14355291					

РАЗДЕЛ 3. АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

29	73	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	т	0,259	40097,59 –	339,59 140,94	10385 –	88 37	49 133	0,58 0,58	– –
30	74	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщ 8см	м2	336	231,51 6,48	16,01 4,14	77789 2177	5378 1391	4746 133	0,04 0,01	13 5
31	75	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	т	0,1106	40097,59 –	339,59 140,94	4435 –	38 16	21 133	0,58 0,58	– –
32	76	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ 6см	м2	336	378,80 5,94	15,35 5,06	127276 1996	5158 1700	4916 133	0,03 0,02	11 6

23	77	8-01-077-04 п.4	Нормы для планировщиков типа ДП-33 при планировке толщиной покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к нормативу пропорционально смеси, плотность каменных материалов 2,1-2,9 т/м3	м2	136	177,79	—	59739	—	—	38	—	—
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			0,04	—	13	—	—	133	—	—
			Накладные расходы -	Тенге				279623	10662				24
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				9749					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17362					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				306734					
			Временные здания и сооружения, 1,2 %	Тенге				15 155 307					
			Итого с временными					181 864					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					15 337 171					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					107 360					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					61 349					
			Итого с прочими					153 372					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,55742					15 659 251					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					40 047 272					
								800 945					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					40 848 218					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					4 901 786					
			Итого с НДС					45 750 004					

Инженер:

Технадзор ТОО "Банур-1"

Сарбеков Н.М

Мурзабекова Г.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Начальник участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев А.К.

Инженер ПТО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Сарсенбаев Ж.