Мердігер: "ХМС" Шымкентмелиорация" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Дамбовая көшесін (Таштрактқ көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру жұмыстары

Келісім шарт: 17.09.2015ж №79/БК келісім шарт. Қосымша келісім: №3 11.01.2016ж.

2016 жылғы ТАМЫЗ айындағы орындалған жұмыстардың №9 анықтамасы

22.08.2016ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№79/БК келісім шарт	17.09.2015ж				ЖШС	17
		№3 қосымша келісім шарт	11.01.2016ж					

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1-бағаннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Дамбовая көшесін (Таштрактқ көшесінен Ковалева көшесіне дейін, ұзындығы 2 шақырым), құрылыстың 2-ші кезегі (Суворов көшесінен Ковалева көшесіне дейін ұзындығы 1,359 шақырым) қайта құру жұмыстары	305 718 082	38 848 912	14 892 809		104 640 757			4 661 869	43 510 781
Ұстап қалу 5%	15 285 904	1 942 446	744 640		5 232 038			233 093	2 175 539
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	290 432 178	36 906 466	14 148 169		99 408 720			4 428 776	41 335 242

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің басшысы
_____ К. Жуматаев
" " _____ 2016 жыл

Инженер:
"Бануб-1" ЖШС директоры:
_____ Анарбеков Н.М.
" " _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Карсыбаев С.К.
_____ 2016 жыл

Заказчик: [illegible]
Генеральный подрядчик: ГОКЗ "АЛЫ-Ж Шымкентстроймаш"
Договор: № 98-КК от 17.09.2015г. Доп.соглашение №3 от 11.01.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2016 года

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛОК СМ №2-1-1 Реконструкция улицы								
			РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	43	E0109-53-3	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ/	0,70352	9830,48	1162,95	6930	818	4727	46,60	33
			т		7357,50	108,00	5176	76	90	0,53	–
2	44	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,70352	154400,00	–	108623	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
3	45	E0113-26-6K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,40208	40,72	0,04	831	1	153	0,04	1
			м2		8,32	–	170	–	90	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116384	819			34
			Накладные расходы -	Тенге			153				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			128540				
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
4	49	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	1385	545,30	6,63	755240	9184	203430	0,70	967
			м		108,68	1,76	150522	2433	133	0,01	8
5	50	C143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	22,16	24000,00	–	531840	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1287080	9184			967
			Накладные расходы -	Тенге			203430				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89431				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1579940				
			РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ								
6	51	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижн ий слой толщиной 12 см. /Толщ 25см/	596,8	426,00	12,6	254238	7549	5710	0,02	14

	8	50	E0127-34-2 Изм. и доп. выш. 14	Устройство бортового камня основание 150х300 мм при других видах покрытий м2	394	611,75	6,84	134789	1151	20666	0,70		147
						108,68	1,36	23171	274	111	0,20		1
	9	51	E0127-35-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 т	0,374	40097,59	339,59	23016	195	108	0,58		
						–	140,94	–	81	133	0,58		–
	10	54	E0127-46-1 Изм. и доп. выш. 14	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщ 8см м2	746	231,31	16,01	172710	11941	10517	0,04		29
						6,48	4,14	4834	3088	133	0,01		11
	11	55	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 т	0,246	40097,59	339,59	9864	84	46	0,58		–
						–	140,94	–	35	133	0,58		–
	12	56	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ 6см м2	746	378,80	15,35	282582	11452	10914	0,03		25
						5,94	5,06	4431	3775	133	0,02		13
	13	57	E0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см. добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	746	177,79	–	132633	–	40	–		–
						0,04	–	30	–	133	–		–
	14	58	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2 т	0,246	40097,59	339,59	9864	84	46	0,58		–
						–	140,94	–	35	133	0,58		–
	15	59	E0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б м2	746	531,00	15,35	396122	11452	10914	0,03		25
						5,94	5,06	4431	3775	133	0,02		13
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1551573	51177				257
			Накладные расходы -		Тенге			75124					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97602					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1724299					

РАЗДЕЛ 4. АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

16	94	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. /ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ/ т	2,9	9850,48	1162,95	28566	3345	27059	46,60		134
					7357,50	108,00	21165	311	90	0,53		2
17	95	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	2,9	154400,00	–	447760	–	–	–		–
					–	–	–	–	–	–		–
18	96	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	84	40,72	0,04	3420	3	875	0,04		4
					8,32	–	694	–	90	–		–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		475886	3349				138
			Накладные расходы -		Тенге		625					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		241					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		539182					

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	20	20	[illegible]	Общестроительные конструкции зданий и сооружений с применением горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,398	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					т	154400,00	–	61441	–	–	–	–	–
	21	21	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей изделия при монтаже	0,398	542,84	144,52	215	57	704	1,24		1
					т	292,50	–	116	–	90	–		–
	22	22	E0106-1-7	Устройство бетонных фундаментов под стойки БМВ 15	3,15	7095,95	98,22	22353	310	2822	4,43		14
					м3	695,23	27,15	2199	117	105	5,18		1
	23	23	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	10,5	43,60	0,10	458	1	110	0,06		1
					м2	11,62	0,04	122	–	90	–		–
	24	24	E0113-26-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки пластиин под ГРПШ	21	21,80	0,05	458	1	110	0,03		1
					м2	5,81	0,02	122	–	90	–		–
	25	25	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	31,5	49,72	0,04	1283	1	236	0,04		1
					м2	8,32	–	263	–	90	–		–
				ОБВЯЗКА ГРПШ / ГСН-12/									
	26	26	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	0,03	121367,16	49858,78	3641	1496	3130	336,00		10
					км	61425,00	18834,75	1843	565	130	91,99		3
	27	27	C130806-97 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32мм, толщина стенки 2,2 мм/ 25х2,5мм	15,06	99,00	–	1491	–	–	–		–
					м	–	–	–	–	–	–		–
	28	28	C130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм	15,06	111,00	–	1672	–	–	–		–
					м	–	–	–	–	–	–		–
	29	29	E0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50/20 мм	15	204,46	17,71	3067	266	2773	1,07		16
					шт	186,75	6,75	2801	101	130	0,03		–
	30	30	C130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	15	4016,00	–	60240	–	–	–		–
					шт	–	–	–	–	–	–		–
	31	31	E0122-40-1	Приварка фланцев к стал-м труб опроводам диам. 50/20 мм	30	74,06	9,93	2222	298	2457	0,32		10
					фланец	63,00	–	1890	–	130	–		–
	32	32	C130809-29 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	30	135,00	–	4050	–	–	–		–
					шт.	–	–	–	–	–	–		–
	33	33	C130904-37	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	15	663,00	–	9945	–	–	–		–
					шт	–	–	–	–	–	–		–
	34	34	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0015	121294,13	49389,75	182	74	159	312,70		–
					т	62775,00	18657,00	94	28	130	91,12		–
	35	35	C130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5/25х20 мм	15	110,44		1657	–	–	–		–

37	37	С11041-10 Изм. и доп. изм 10	Арматурные изделия, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,11833	89580,00	–	5800	–	–	–	–
38	38	1Н108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	75	26,30	2,30	1973	248	1667	0,14	11
39	39	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ103-76/	т	0,0945	23,00	0,40	1725	38	93	–	–
40	40	1Н108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	30	46400,00	–	4383	–	–	–	–
41	41	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ8509-86/	т	0,3393	170,60	21,60	5118	648	4329	0,90	37
						149,00	2,90	4470	87	95	0,02	1
						47200,00	–	16015	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

42	42	Е0125-51-1 К=0,143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/57х3,5 мм	стык	18	332,90	192,30	5992	3461	2780	0,28	5
						55,98	72,72	1008	1309	120	0,46	8
43	43	Е0125-51-1К=0,0772	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/32х2,5 мм	стык	12	179,72	103,81	2157	1246	1001	0,15	2
						30,22	39,26	363	471	120	0,25	3
44	44	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза газопровода	м2	87	43,60	0,10	3793	9	913	0,06	5
						11,62	0,04	1011	3	90	–	–
45	45	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз опор	м2	61	21,80	0,05	1330	3	320	0,03	2
						5,81	0,02	354	1	90	–	–
46	46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	148	40,72	0,04	6026	6	1108	0,04	6
						8,32	–	1231	–	90	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				230207	13258			130
			Накладные расходы -	Тенге				632				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				272066				

РАЗДЕЛ 6. Подземный газопровод среднего давления

ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,0м

49	49	Е0127-18-2	Разборка покрытий из ПГС толщиной 30 см	м3	12,6	66,75	51,25	841	646	421	0,12	1
						15,50	9,62	195	121	133	0,04	–
50	50	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12/15 см	м2	42	212,94	12,65	8944	531	402	0,02	1
						3,56	3,63	150	153	133	0,01	1
51	51	Е0127-21-2 т.ч. п-	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	42	49,10	–	2062	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
52	52	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной [illegible]15 см		42	181,07	11,8[illegible]	7605	497	482	0,04	[illegible]

54	54	[illegible]	[illegible]	м3	321,738078	27,84 1,00	26,16 7,20	8956 334	8431 2317	2760 95	0,01 0,00	4 4
55	55	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки на механизированным способом	м3	9,910661	262,72 262,72	– –	2614 2614	– –	2994 113	1,95 –	19 –
56	56	E0101-184-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,633774	218,93 218,93	– –	1452 1452	– –	1641 113	1,54 –	10 –
57	57	E0101-166-1	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	м3	27,5	122,18 122,18	– –	3360 3360	– –	2797 113	0,89 –	24 –
58	58	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	290,493551	6,48 –	6,48 2,10	1882 –	1882 611	593 97	– 0,01	– 2
59	59	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	290,493551	21,55 17,03	4,52 –	6259 4947	1312 –	4799 97	0,11 –	31 –
60	60	E0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	20,3289228	6,48 –	6,48 2,10	132 –	132 43	41 97	– 0,01	– –
61	61	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	м3	13,5	1626,20 153,68	152,52 57,15	21954 2075	2059 772	3700 130	1,02 0,28	14 4
62	62	E0101-166-1	ЗАСЫПКА ТРОЙНИКОВ ПЕСКОМ	м3	5	1322,18 122,18	– –	6611 611	– –	690 113	0,89 –	4 –
			ФУТЛЯРЫ									
63	63	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	43,43	1824,00 –	– –	79216 –	– –	– –	– –	– –
64	64	С130804-1007 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	31,31	1111,00 –	– –	34785 –	– –	– –	– –	– –
65	65	E0122-11-6 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200	км	0,043	96338,90 48375,00	47796,27 12572,33	4143 2080	2055 541	3407 130	286,00 49,07	12 2
66	66	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	км	0,031	78005,00 41850,00	36133,62 9612,90	2418 1297	1120 298	2074 130	247,00 37,30	8 1
67	67	E0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	м	74	-10,69 -10,69	– –	-791 -791	– –	-1013 128	-0,05 –	-4 –
			ТРУБЫ									
68	68	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	км	0,019	47586,09 29700,00	17877,09 4698,68	904 564	340 89	850 130	173,00 18,10	3 –
69	69	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	км	0,078	51162,26 30825,00	20326,0[illegible] 5353,4[illegible]	3991 2404	1585 418	3668 130	179,00 20,64	14 2

			Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	м	19	10,69 10,69	– –	203 203	– –	140 128	0,04 –	1 –
	74	74	E0116-29-2 Начинается лечение. Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	78	10,69 10,69	– –	834 834	– –	1067 128	0,05 –	4 –
	75	75	E0122-47-1 Протаскивание в футляр труб диам. 100/32 мм	м	31	244,98 146,93	0,28 0,11	7594 4555	9 3	5936 130	0,84 –	26 –
	76	76	E0122-47-1 Протаскивание в футляр труб диам. 100/63 мм	м	43	244,98 146,93	0,28 0,11	10534 6318	12 5	8220 130	0,84 –	36 –
	77	77	E0119-15-1 Пневматические испытание газопроводов	м	171	78,92 69,75	– –	13495 11923	– –	15267 128	0,33 –	57 –
			Аварийный запас трубы 2,5%									
77	77	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,42	231,00 –	– –	559 –	– –	– –	– –	– –
78	78	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1	66,00 –	– –	66 –	– –	– –	– –	– –
79	79	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм/32x3	стык	5	79,94 60,80	11,30 2,25	400 304	57 11	284 90	0,30 0,01	2 –
80	80	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/63x5,8	стык	10	109,10 81,00	14,70 2,25	1091 810	147 22	749 90	0,40 0,01	4 –
81	81	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
82	82	С130804-1333 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Муфта полиэтиленовая DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	109,00 –	– –	218 –	– –	– –	– –	– –
83	83	С130804-3282 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	167,00 –	– –	334 –	– –	– –	– –	– –
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА d32/32 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН /лист 8353.18/ 6 шт									
84	84	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50/32 мм с пневматическим испытанием	км	0,003	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	364 184	150 57	313 130	336,00 91,99	1 –
85	85	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,012	131,00 –	– –	395 –	– –	– –	– –	– –

90	90	С130806-36 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,44	-10,69 -10,69	–	-71 -71	–	90 128	0,05	–
89	89	Е0106-13-2	Монтаж пластины	т	3,44102	309,00 –	–	1779 –	–	–	–	–
90	90	С120271-233	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,05538	9557,79 7357,50	1162,95 108,00	518 403	64 6	172 90	96,00 0,53	2
91	91	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	т	0,05538	138200,00 –	–	7654 –	–	–	–	–
92	92	Е0116-29-1	Вычитается позиция Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	км	0,0066	47586,09 29700,00	17877,09 4698,68	314 196	118 31	295 130	173,00 18,10	1
93	93	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,6	-10,69 -10,69	–	-71 -71	–	90 128	0,05	–
94	94	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	6,666	66,00 –	–	440 –	–	–	–	–
95	95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6,6	78,92 69,75	–	521 460	–	589 128	0,33	2
96	96	Прайс АЗПТ стр.12	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	24	300,57 69,53	225,64 58,98	7214 1669	5415 1416	4010 130	0,41 0,23	10 5
97	97	Прайс АЗПТ стр.7	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	6	1763,67 –	– –	10582 –	– –	– –	– –	– –
98	98	Прайс АЗПТ стр.9	Отвод 90 ПЭ SDR11 d32 мм	шт	12	174,77 –	– –	2097 –	– –	– –	– –	– –
99	99	Прайс ТОО"Сункар-	Прокладки паронит d82/36	шт	6	135,60 –	– –	814 –	– –	– –	– –	– –
100	100	Е0122-48-	Заделка концов футляра диам. 800/89х4 мм	футляр	6	45,39 –	– –	272 –	– –	– –	– –	– –
101	101	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,4082804	190,41 133,73	56,68 0,94	1142 802	340 6	1050 130	0,81 –	5 –
102	102	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В7,5	м3	0,3	144,00 –	– –	203 –	– –	– –	– –	– –
						5339,17 195,75	66,01 24,93	1602 59	20 7	70 105	1,35 0,12	– –

ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЭН d63/DN57 /лист 8353.18/ 12 шт

103	103	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,006	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	728 369	299 113	626 130	336,00 91,99	
104	104	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6,024	250,00 –	– –	1506 –	– –	– –	– –	
105	105	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием		0,00696	115456,32	31953,1[illegible]	804	222	710	360,00	

108	108	[illegible]	Фасонные элементы	т	0,10284	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
109	109	[illegible]	Земляные детали прессовые массой не более 50 кг с однобуртовыми электросварными стыками с анкерными	т		8551,79 7757,00	1161,85 108,00	1067 [illegible]	1357 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110	110	E0125-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63-63 мм	т	0,10284	138206,00	–	14333	–	–	–	–	–
111	111	C130804-1224 Изм. и доп.вып 14 СН РК	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 – 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	км	0,0138	51182,36 30825,00	20326,91 5353,83	706 425	280 34	649 130	177,00 20,64	–	–
112	112	E0118-29-2	Выполняется позиция Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	13,938	231,00 –	– –	3220 –	– –	– –	– –	– –	– –
113	113	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	13,8	-10,69 -10,69	– –	-148 -148	–	-189 -148	4,05 –	–	-3
114	114	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	м	13,8	78,92 69,73	– –	1089 963	– –	1232 138	0,33 –	–	5
115	115	Прайс АЗПТ стр 12	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ63/СТ57	шт	48	300,57 69,53	225,64 58,98	14427 3337	10831 2831	8019 130	0,41 0,23	–	20 11
116	116	Прайс АЗПТ стр.7	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	12	3021,09 –	– –	36253 –	– –	– –	– –	–	– –
117	117	Прайс АЗПТ стр 13	Отвод 90 ПЭ с ЭН элементом SDR11 d63 мм	шт	24	316,45 –	– –	7595 –	– –	– –	– –	–	– –
118	118	Прайс ТОО"Сункар-	Прокладки паронит d150/67	шт	12	784,55 –	– –	9415 –	– –	– –	– –	–	– –
119	119	E0122-48-	Заделка концов футляра диам. 800/159x4 мм	футляр	12	90,77 –	– –	1089 –	– –	– –	– –	–	– –
120	120	C11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	9,9457116	354,95 249,29 144,00 –	105,66 1,75 – –	4259 2991 1432 –	1268 21 – –	3916 130 – –	1,51 – – –	18 – – –	
121	121	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В7,5	м3	0,6	5339,17 195,75	66,01 24,93	3204 117	40 15	139 105	1,35 0,12	1 –	

ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-180x16,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /6 шт/ 8353.16 СБ

122	122	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	6	925,97 486,00	290,34 110,25	5556 2916	1742 661	4651 130	2,74 0,53	16 3	
123	123	C130806-59 Изм. и доп.вып 16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8,91	131,00 –	– –	1167 –	– –	– –	– –	– –	
124	124	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	24	300,57 69,53	225,64 58,98	7214 1669	5415 1416	4010 130	0,41 0,23	10 5	
125	125	Прайс АЗПТ стр.5	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ180/63	шт	6	3527,27 –	– –	21164 –	– –	– –	– –	– –	
126	126	Прайс АЗПТ стр 17	Переход ПЭ SDR11 d-63/32 мм	шт	6	212,07 –	– –	1272 –	– –	– –	– –	– –	

130	130	С130810-162	Ковер для контрольной трубки	т	0,02001	126700,00	–	2535	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
131	131	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000129	136500,00	–	18	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
132	132	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5	м3	0,09	7075,01	260,48	637	23	87	3,94	–
						614,25	89,46	55	8	105	0,35	–
133	133	С130810-10	Заглушки ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х2,0 мм	шт	6	181,00	–	1086	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
134	134	Е0122-48-1	Заделка концов футляра диам. 800/180х16,4 мм	футляр	6	346,02	103,09	2076	618	1909	1,97	9
						243,02	1,71	1458	10	130	–	–
135	135	Прайс	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-50 мм	м	10,8	71,92	–	777	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
136	136	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	15,0050766	144,00	–	2161	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
137	137	С143008-92	Песок природный	м3	0,012	1200,00	–	14	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d32x3,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-140x12,7 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /Лист /									
137	137	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	3	925,97	290,34	2778	871	2325	2,74	8
						486,00	110,25	1458	331	130	0,53	3
138	138	С130806-59 Изм. и доп. вып. 16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,564	131,00	–	467	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
139	139	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
						69,33	58,98	626	531	130	0,23	2
140	140	Прайс АЗПТ стр.5	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ160/32	шт	3	2777,46	–	8332	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
141	141	Прайс АЗПТ стр.7	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	3	174,77	–	524	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
142	142	Прайс АЗПТ стр.12	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	3	1763,67	–	5291	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
143	143	С130810-162	Ковер для контрольной трубки	т	0,02001	126700,00	–	2535	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
144	144	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000129	136500,00	–	18	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
145	145	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5	м3	0,045	7075,01	260,48	318	12	33	3,94	–
						614,25	89,46	28	4	105	0,35	–
146	146	С130810-10	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х2,0 мм	шт	3	181,00	–	543	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
147	147	Е0122-48-1 К=0,143	Заделка концов футляра диам. 800/140х12,7 мм	футляр	3	268,92	80,05	807	240	742	1,14	3
						188,87	1,3	567	4	130	–	–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				1100,00									
151	151	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	411,01	200,34	17592	5515	14777	2,04	52
				480,00	110,22	9534	2095	330	0,51	10
152	152	С130806-99 Изм. и доп. вып 16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	22,372	131,00	–	2937	–	–	–
					–	–	–	–	–	–
153	153	С130810-162	Конер для контрольной трубки	0,13673	126700,00	–	18057	–	–	–
					–	–	–	–	–	–
154	154	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000817	136500,00	–	112	–	–	–
					–	–	–	–	–	–
155	155	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под анкер БМ В12,5	0,285	3075,01	260,48	2016	74	231	3,94	1
					614,25	89,46	179	25	105	0,35	–
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА										
156	156	Ц0108-141-1 прим	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	196,3	26,40	3,10	5188	609	3659	0,11	22
					19,10	0,50	3753	98	95	–	1
157	157	С151607-99 Изм. и доп. вып 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,1965	2683,00	–	527	–	–	–	–
			1000м		–	–	–	–	–	–	–
158	158	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,171	6469,41	5158,75	1106	882	463	6,30	1
			км		1310,66	724,68	224	124	133	4,20	1
159	159	Прайс Электрокомплект	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно газ", ТУ 102-123-78	171	6,63	–	1134	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 19 шт										
160	160	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,355875	218,93	–	735	–	830	1,54	5
			м3		218,93	–	735	–	113	–	–
161	161	E0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,355875	122,18	–	410	–	463	0,89	3
			м3		122,18	–	410	–	113	–	–
162	162	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 БМ В10	1,33	6712,43	98,32	8928	131	1023	4,41	6
			м3		695,25	37,15	925	49	105	0,18	–
163	163	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	19	273,96	119,85	5205	2277	3286	0,64	12
			шт		100,35	29,70	1907	564	133	0,12	2
164	164	С143015-3	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные	0,95	18400,00	–	17480	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
165	165	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,95	-134,00	–	-127	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Установка [illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	С11011-954 прим	Гайка для [illegible] 140х210мм	шт	19	155,67 159,03 339,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			КОЖЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА 17 ШТ	шт	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
169	169	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм											
170	170	С130810-162	Ковер для контрольной трубки	т	0,114121	312164,75 62775,00	49389,75 18657,00	12800 7164	5636 2129	13081 130	353,79 91,32	56 30		
171	171	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,11339	126700,00 --	-- --	14367 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
172	172	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5	т	0,000731	136500,00 --	-- --	100 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	м3	0,255	7075,01 614,25	260,48 89,46	1804 157	66 23	188 105	3,94 0,35	1 --		
			Накладные расходы -	Тенге				613642	67057			545		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5155						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				808						
								797520						

РАЗДЕЛ 7. Работы подлежащие включению

			Съезд на дамбо											
173	21	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	10	408,67 135,68	272,99 94,48	4087 1357	2730 945	3222 140	0,83 0,36	8 4		
174	22	С143014-3 Изм. и доп вып.6 СН РК	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,4	21300,00 --	-- --	51120 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
			СЪЕЗДЫ К ДОМАМ											
175	36	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ 30см/	м2	620	803,14 3,56	12,65 3,63	497946 2207	7842 2253	5932 133	0,02 0,01	15 1		
176	37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	348	611,71 108,68	6,63 1,76	212875 37821	2307 611	51115 133	0,70 0,01	2 --		
177	38	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	15,66	24500,00 --	-- --	383670 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
178	39	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	т	0,47	40097,59 --	339,59 140,94	18846 --	160 66	88 133	0,58 0,58	-- --		
179	40	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, ТОЛЩ. 5см		600	531,00	15,25	318507	9211	8778	0,02			

181	40	E0127-74-17	Устройство плит перекрытий по прогонам и перекладинам системы из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	10,1	1428,57 557,75	658,34 228,49	14430 5631	9653 3308	9387 120	1,01 0,04	30 9		
182	41	С143018-22 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.03-04-2002, СН РК 8.03-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водоприемных, аккумулирующих, резервуаров, колодцев и дренажных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плотном промежуточные В15 м3	10,09	24500,00 –	– –	247205 –	– –	– –	– –	– –		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1825028	28903			117		
			Накладные расходы -	Тенге			78438						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114208						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2017673						

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

183	75	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /Толщ 10см/ м2	5527	295,73 6,41	17,83 5,07	1634477 35428	98519 28008	84379 133	0,04 0,02	230 101	
184	76	E0127-51-1К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл 50-1/Толщ 2см/ м2	2631	-18,16 –	-1,79 -0,34	-47774 –	-4706 -895	-1190 133	– –	– -3	
185	77	E0127-14-1 т ч п-3 1 К=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/Толщ 5см/ м3	131,55	1427,66 25,66	81,76 15,31	187809 3375	10755 2014	7168 133	0,17 0,05	23 7	
186	78	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	238	545,30 108,68	6,63 1,76	129781 25866	1578 418	34958 133	0,70 0,01	166 1	
187	79	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	3,8	24000,00 –	– –	91200 –	– –	– –	– –	– –	
188	80	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	2684,5	100,06 57,38	42,08 14,85	268611 154037	112964 39865	257889 133	0,38 0,07	1023 195	
189	81	С11021-117	Брусчатка м2	2684,5	795,00 –	– –	2134178 –	– –	– –	– –	– –	
			Прокладка кабеля									
190	49	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	475,655625	27,84 1,66	26,18 7,20	13240 790	12450 3425	4088 97	0,01 0,03	5 12	
191	50	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоз-и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	317,10375	6,48 –	6,48 2,10	2055 –	2055 667	647 97	– 0,01	– 3	
192	51	1Д0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	1359	36,70 8,80	27,80 6,90	49875 11959	37780 9377	20269 95	0,06 0,04	82 54	
193	52	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленов[illegible] труб до 2-х отверстий	0,14	621603,38		87024	–	3202	133,00	19	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
196	53	[illegible]	Прокладка сигнальной ленты в траншеях	м	1,3	193377,09	–	251700	–	–	–	–	–
197	56	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно кабель" ЛС-2150	м	1,359	21364,70 4268,86	17195,88 2415,60	29106 5937	33369 3383	32793 333	21,00 54,01	39 19	–
			ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ -45 ШТ										
198	57	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	20,25	402,75 402,75	–	8156 8156	–	9214 113	2,86 –	57 –	–
199	58	E0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	20,25	6419,99 231,75	132,50 49,50	130005 4693	2683 1002	5980 105	1,48 0,24	30 5	–
200	59	C12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05148	60500,00 –	– –	3115 –	– –	– –	– –	– –	–
201	60	C12041-59 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл. А-I, d 20-22 мм	т	1,200015	52900,00 –	– –	63481 –	– –	– –	– –	– –	–
202	68	Прайс	Стоимость LED-светильника BARS STREET 50	шт	45	16813,82 –	– –	756622 –	– –	– –	– –	– –	–
			Дорожная одежда										
203	73	E0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	25,3	2008,96 933,75	958,90 331,09	50827 23624	24260 8377	38401 120	5,38 1,25	136 32	
204	74	C143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Лотки водопропускные: трапециидального сечения, высота 400 мм	м	230	2030,00 –	– –	466900 –	– –	– –	– –	– –	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6420361	336114			2043	
			Накладные расходы -	Тенге				72942					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				74778					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7354313					
			ИТОГО					14 413 534					
			Временные здания и сооружения, 1,2 %					172 962					
			Итого с временными					14 586 497					
			Прочие затраты:										
			Зимние удорожания 0,7 %					102 105					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					58 346					
			Затраты на выслугу лет, 1 %					145 865					
			Итого с прочими					14 892 813					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,55742					38 087 168					
			Налоги, сборы, обязательные плат[illegible]и, 2 %					[illegible] 761 743					

		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 661 869				
		Итого с НДС				43 510 781				

Инженер:
Технолог ТОО "Бапур-1"
_____Жунисбекова Г.А.
_____Анарбеков Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____Карсыбаев С.К.

Начальник участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____Карсыбаев А.К.

Инженер ПТО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____Сарсенбаев Ж.