Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

"18" ноябрь 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» 161200. ЮКО г Шымкент мкр Казыгурт, ул Кунаева №89БИН/ИИН050540009941.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Карсыбаев С.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция улицы Дамбовой (от Таштрака до ул.Ковалева протяженностью 2,0 км) г.Шымкент ЮКО,2-я очередь строительства (от ул.Суворова до ул.Ковалева протяженностью 1,359 км)».**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»"

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Субподрядчик ТОО "Агат", Карсыбаев Адилет Каримович. 160000, г.Шымкент, Микрорайон Шугыла, дом № 9

ТОО «Отырабат-Құрылыс» БИН 05044009968 Туркестанская область Казыгуртский район .Казыгурт №49 директор Утешов Р

ТОО «Ағатем» БИН 090140000386 Туркестанская область, Казыгуртский район,с.Казыгурт Уалиханова,102/2 директор Карсыбаев А.К

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АПБ К-Бастау-К» №08-2013

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка	км	1,359	1,359	1,359	1,359
Число полос. движения	шт	4	4	4	4
Ширина зем.полотна	м	21	21	21	21
Ширина проезжей части	м	14	14	14	14
Ширина тратуара	м	2,25	2,25	2,25	2,25
Площадь дорожного покрытия	м2	19106,0	19106,0	19106,0	19106,0
Ширина тротуаров	м2	6115,5	6115,5	6115,5	6115,5
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	108,33978	108,33978	108,33978	108,33978
В том числе СМР	млн.тенге	106,8482	106,8482	106,8482	106,8482
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2015 года	млн.тенге	316,525	316,525	316,525	316,525
В том числе СМР	млн.тенге	273,25567	273,25567	273,25567	273,25567

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Длина трассы-1,4км. Трасса имеет 8 углов поворота в которые вписаны радиусы закругленный 250м.С двух сторон предусмотрено устройство бортовых камней и ж.б лотков за ними по кромке проезжей части , тротуары шириной 2,25м , автобусные остановки, подпорная стенка , ступени, дорожные знаки, разметка, освещение.На перекрестках предусмотрены радиусы закруглений 5-10м. Что достаточно для городских условии. Перед перекрестками, на тротруарах необходима устройство пандусов с понижением покрытия до уровня проезда на участке длиной 1,0м.

Дорожная одежда капитального типа рассчитана на минимальный требуемый модуль упругости 22 МПа согласно СН РК 3.03-19-2006. Основание из песчано-гравийной смеси №4 и №6 15+25 см по СТ РК1549-2006 и горячего черного щебня толщиной слоя 8,0 см.

Покрытие двухслойное из горячего мелкозернистого и крупнозернистого асфальтобетона марки 1 5+6 см по СТ РК1225-2005. Верхний слой песчано-гравийного основания подлежит обработке жидким битумом из расчета 0.77кг/м2, слой основания из черного щебня и нижний слой покрытия обрабатываются жидким битумом из расчета 0,33кг/м2. Битум для астфальтобетона предусмотрен БНД60/90.

Согласно СНиП 2,04,05-2002 «Естественное и искусственное освещение» принята освещенность улицы – 10лк.Установка светильников – двухрядная . Шаг установки светильников – 30м.По одной стороне улицы имеются существующее светильники с лампами

ДРЛ с шагом-30м.Электроосвещение по другой стороне улицы выполнено уличными фонарями на светодиодной светильнике, мощностью 150 Вт.Высота установки светильников – 10м.
Проектом предусмотрен демонтаж существующей ВЛ-0,4кВ и фонаря наружного освещения на пикете 3+45, попадающего в район строительства дороги и установки его в другом месте. Кабель при этом остается на прежнем месте и защищается трубой асбестоцементной.
Перенос газопровода природного газа по ул.Дамбовой выполнен в связи с расширением автомобильной дороги и осуществляется , согласно техническим условиям №2864 от 22.01.2014г выданных АО «КазтрансГазАймак»
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 составляет 171,0 п.м в том числе ; диаметром 63х5,8мм -121,0 п.м:диаметром 32х3,0 мм – 50,0 п.м
Протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 1074-91 составляет 588,0 п.м в том числе ;диаметром 57х3,5 мм составляет – 348,0 пм: диаметром 32х2,5 мм составляет – 240,0 пм.
При пересечении газопровода местных автодорог газопровод заключается в полиэтиленовые футляры ПЭ 100 SDR 11.Способ прокладки футляров – открытым способым.В конце футляра установливается контрольная труба с выводом под ковер. Существующие газорегуляторные пункты ГРПШ-15 комплектов, в том числе : ГРПШ-6 (на 1 абонента)-2компл. ГРПШ-10 (на 2 абонента) -13 компл. Глубина прокладки газопровода до верха трубы принята не менее 1,5м .
_(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *19 октября 2015г*
окончание работ: *30 ноября 2016г*
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6 ;*
фактически, месяц: *10;*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____не предусмотрено_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Реконструкция улицы Дамбовой (от Таштрака до ул.Ковалева протяженностью 2,0 км) г.Шымкент ЮКО,2-я очередь строительства (от ул.Суворова до ул.Ковалева протяженностью 1,359 км)».**
готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Директор Карсыбаев С.К

Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя М.П.