Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің 2017
жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

«9» 10 2019 жыл

Мердігер (бас мердігер): «*ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і Карсыбаев С.К. БИН/ИИН 050540009941. Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89*

ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ОҚО,Ордабасы ауданы Бадам ауылындағы сүт-өңдеуші зауытының инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым салу нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-і** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

Қосымша қосалқы мердігер: *«Агат» ЖШС-і БИН/ИИН 901240000314; Шұғыла мөлтек ауданы №9 Карсыбаев А.К*

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) *«Авангард-ОК» ЖШС-і №458,06.02.2017ж*

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Жоба «Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-і» бекітілген

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Учаскенің жалпы ауданы	га	1,863	1,863	1,863	1,863
Құрылыс салу ауданы	м2	286,73	286,73	286,73	286,73
Жабын ауданы	м2	1035	1035	1035	1035
Көгалдандыру ауданы	м2	5255	5255	5255	5255
Суөткізу құбырының жалпы ұзындығы	м	577,51	577,51	577,51	577,51
Кәріз құбырларының жалпы ұзындығы	м	239,50	239,50	239,50	239,50
ВЛ-10 Кв электр желісінің жалпы ұзындығы	м	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
КЛ-10 Кв электр желісінің жалпы ұзындығы	м	350,00	350,00	350,00	350,00
КЛ-0,4 Кв электр желісінің жалпы ұзындығы	м	437,00	437,00	437,00	437,00
Жалпы сметалық құны Оның ішінде: КМЖ Жабдықтар басқада	млн.тенге	144,480 60,357 62,279 8,807	144,480 60,357 62,279 8,807	144,480 60,357 62,279 8,807	144,480 60,357 62,279 8,807
Құрылыстың ұзақтығы	ай	6,0	6,0	6,0	6,0

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Су өткізу құбырларының жалпы ұзындығы -577,51м. Су жүйесінің негізгі материалы диаметрі 108х4мм полиэтилен құбыры. Құбырдың орташа орналасу тереңдігі -1,5м . Кәріз жүйесінің негізгі материалы диаметрі 110х6,6мм полиэтилен құбыры. Кәріз және су жүйелерінің құдықшалары құрастырмалы темірбетон конструкциясынан орындалды. Электр жүйесін жарықпен қамтамасыз ету мақсатында қуаты 630кВа трансформатор 2КТПГ-10/0,4кВ орнатылды. ВЛ-10 Кв электр желісінің жалпы ұзындығы – 560000 м. Кл-10 Кв электр желісінің жалпы ұыздығы – 350,00м, КЛ-0,4Кв электр желісінің жалпы ұзындығы – 437 м.Жалпы сметалық құны- 144,480 млн тг, Оның ішінле ;КМЖ – 60,357 млн тг, жабдықтар – 62,279 млн тг , басқада- 8,87млн тг. Құрылыс ұзақтығы – 6,0 ай*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;з

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 28.09.2018ж

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 30.08.2019ж

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай; нақты 6 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (электрмен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасызету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-і «

ОҚО,Ордабасы ауданы Бадам ауылындағы сүт-өңдеуші зауытының инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым салу нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"ХМСУ Шымкентмелиорация"ЖШС-і,директоры *Карсыбаев С.*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

М.О.