Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН 050540009941

Субподрядчик: ТОО "Агат" БИН 901240000314

Наименование объект: ОҚО Ордабасы ауданы Бадам ауылындағы сүт-өңдеуші зауытының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу

Акт выполненных работ №1 2019

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат,Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих,обмлуживаю-щих	
				зарплата рабочих-строителей	в.т.ч.ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на.един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Заземление опор										
1	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диамтером 12мм. Монтаж оборудования шт	102	886,26	93,37	90398	9524,00	30669	0,70	71,00
				579,97	15,89	59157,00	1620,00	42,80	0,02	2,00
2	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Порокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенный и низколегированной стали диаметром 12 мм. ГОСТ 535-2005 (2590-2006) т	1,377	146039,72	--	201097,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	13-090208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизантальный из круглой стали диамтером 12мм. Монтаж оборудования м	2040	348,94	13,83	711840,00	28219,00	1513,73	0,16	326,00
				132,56	2,78	270432,00	5671,00	42,80	--	6,00
4	21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Порокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенный и низколегированной стали диаметром 10 мм. ГОСТ 535-2005 (2590-2006) т	1,2546	150441,50	--	188744,00	--	7550,00		
				--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1. Земляные работы Сеть В0 (водовод)										
5	11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 100мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно полимерной изоляций. Км трубопровод	0,26575	749313,40	16150,76	199130,00	4292,00	24855,00	117,00	31,00
				98123,22	282,03	26076,00	75,00	62,10	0,27	
6	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубпроводы диметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровод	0,57751	48309,35	--	27899,00	--	15546,00	51,50	30,00
				38689,38	--	22344,00	--	62,10	--	--
Арматура для трубопровода										
7	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм. Устновка задвижка или клапан	19	1475,89	53,67	27700,00	1020,00	14827,00	1,40	27,00
				1092,55	25,45	20758,00	483,00	62,10	0,03	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартал	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом PN 10,DN 100,тип a Sigmetex ГОСТ 5762-2002	19	40084,44	--	761604,00	--	30464,00	--	--
9	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полэтиленовых труб.диаметр. 250мм Укладка/гильз км трубопровод	0,0295	391240,49	129246,10	11542,00	3813,00	5850,00	296,00	9,00
				239620,88	43194,11	7069,00	1274,00	62,10	56,49	2,00
10	23-010501-1321	Трубы полэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17-280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	29795	8268,71	--	246366,00	--	9855,00	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	11-221201-0103 РСНБ РК	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка фланец	63	712,77	68,64	44904,00	4325,00	25641,00	0,60	38,00
				586,05	--	36921,00	--	62,10	--	--
12	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы к сатальные приварные плоск не из углеродистой и низколегированной стали PN 16 DN 100 ГОСТ 12816-80 шт	68	2107,27	--	143294,00	--	5732,00	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полэтиленовая литая ПЭ 100 100 SDR17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ 52134-2010 шт	50	911,47	--	45574,00	--	1823,00	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубка) стальные диаметр 100мм. Врезка в существующие сети из стальных труб врезка	25	4631,47	2449,68	115787,00	61242,00	48477,00	2,01	50,00
				1885,60	829,97	47140,00	20749,00	62,10	0,88	22,00
15	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	5	2263,24	--	11316,00	--	453,00	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	11-160901-0505	Счетчики (водомер),диаметр до 150мм.Установка счетчик (водомер)	1	9402,06	213,14	9402,00	213,00	1771,00	2,65	3,00
				2195,60	25,45	2196,00	25,00	60,40	0,03	--
17	23-030301-04016 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды трубиниый (домовые) модели WP Denamic, DN 150, Qnom 150м3/ч Tmax 130 C, Типа Sensus шт	1	220576,13	--	220576,13	--	8823,00	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	11-220601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битуми-полимерной изоляции км-трубопровода	0,015	101845,74	20132,18	1528,00	302,00	499,00	43,09	1,00
				37588,02	7619,44	564,00	114,00	62,10	7,98	--
19	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,41108	417071,51	5894,56	171450,00	2423,00	17287,00	42,70	18,00
				38407,37	873,62	15789,00	359,00	62,10	1,03	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				3738597				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3738597				

Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	97204
Итого с временными	Тенге	3835801
Зимнее удорожания 0,7%	Тенге	26851
Итого с прочими	Тенге	3862651
Итого в текущих ценах 2018 г 100% К=1,04855	Тенге	4050183
Итого понижающий коэффициентом К=0,69920613	Тенге	2831913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добовленному стоимость 12%	Тенге			339830				
		Итого с НДС	Тенге			4 390 013				

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Агат"

Карсыбаев А.К.