РЕЕСТР
"Строительство 10 арендных жилых домов в селе Кабанбай Алакольского района".
за Июль 2024г.

№ П/П	Наименование объекта	Стоимость с учетом НДС	В том числе оборудование	Примечание
1	Дом №1	5 464 588		
2	Дом №2	5 464 588		
3	Дом №3	5 464 588		
4	Дом №4	5 464 588		
5	Дом №5	8 056 423		
6	Дом №6	8 056 423		
7	Дом №7	8 056 423		
8	Дом №8	8 376 388		
9	Дом №9	8 376 388		
10	Дом №10	14 973 678		
11	Смета ЛС 2-1-4 Электромонтажные работы.	4 874 894		
12	Смета ЛС 2-1-5 Сети связи	536 412		
13				
	Итого:	**83 165 379**		

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Алакольского района,Республика Казахстан, Жетісу, Алакольский, Ушарал, ЖЕНИС, дом № 143** — **111240022855**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Enif Stroy" (Ениф Строй),Республика Казахстан, Алматы, микрорайон 1, дом № 68/3, к.офис 180** — **110540020526**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда №16 от 18.03.2024

Номер документа	Дата составления
4	18.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 10 арендных жилых домов в селе Кабанбай Алакольского района			тенге	1	83 165 379,00	83 165 379,00
				Итого	1	x	83 165 379,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2024

М.П.

Приложение № 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" область Жетсу, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143
Подрядчик ТОО"Enif Stroy" (Ениф Строй)" г Алматы, МИКРОРАЙОН 1, 68/3, 180

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 10 арендных жилых домов в селе Кабанбай Алакольского района".

Договор подряда (контракт) №16 от 18.03.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	**18.03.2024г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
"Строительство 10 арендных жилых домов в селе Кабанбай Алакольского района".	**155 148 084**	**74 254 803**							**8 910 576**	**83 165 379**
Аванс по договру 30%	**46 544 425**	**22 276 441**							**2 673 173**	**24 949 614**
ИТОГО к оплате с учетом удержания аванса:	**108 603 659**	**51 978 362**							**6 237 403**	**58 215 765**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства Алакольского района, область Жетысу"

Жулкайдаров М. О.

Технический надзор
ТОО «Актаустройэксперт» **Болсамбеков Н. К.**

Подрядчик : ТОО"Enif Stroy" (Ениф Строй)"

Жайсанбаев Н. Г.

SANA-2015 22 4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 520-ПЭ

Подрядчик: ТОО «Enif Stroy (Ениф Строй)» г.Алматы, МИКРОРАЙОН 1, 68/3, 180

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство 10-ти арендных жилых домов в с. Кабанбай Алакольского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: Строительство 10-ти арендных жилых домов в с. Кабанбай Алакольского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 18.03.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за Июль

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дом №1, дом №2, Дом №3, Дом №4													
Раздел 6 Отделочные работы. (лист 3)													
1	62	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,6	1 923,54	110,48	335 850	19 290	71 062	209 114	588 561	
						1 406,06	91,03	245 498	15 894	-	43 597		
2	64	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	4 334,98	54,10	65 025	812	14 062	40 527	113 996	
						3 343,43	33,85	50 151	508	-	8 444		
Раздел 8 Полы. (лист 3)													
8.1 Тип Л.													
3	78	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	5,096	42 661,17	11,48	217 401	59	189 236	26 421	263 328	

4	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	63,7	5 515,47	-	28 107	-	-	19 506		
						1 204,79	35,52	76 745	2 263	42 101	31 687	117 107	
						508,34	20,87	32 381	1 329	-	8 675		
8.2 Тип Ж.													
5	84	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,224	42 661,17	11,48	9 556	3	8 318	1 161	11 574	
						5 515,47	-	1 235	-	-	857		
6	87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2,8	1 204,79	35,52	3 373	99	1 851	1 392	5 146	
						508,34	20,87	1 423	58	-	381		
8.3 Тип К.													
7	89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,28	42 661,17	11,48	11 945	3	10 398	1 451	14 468	
						5 515,47	-	1 544	-	-	1 072		
8	92	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	2 233,18	114,15	7 816	400	3 934	3 333	12 041	
						995,07	17,99	3 483	63	-	892		
9	93	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	1 365,03	56,55	4 778	198	2 478	2 009	7 330	
						600,39	10,26	2 101	36	-	543		
10	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	3,5	1 204,79	35,52	4 217	124	2 313	1 741	6 435	
						508,34	20,87	1 779	73	-	477		
Раздел 10 Кровля. (лист 22,23)													
11	110	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	3,191	201 941,64	1 632,48	644 396	5 209	520 936	108 532	813 162	
						37 057,50	733,67	118 250	2 341	-	60 234		
12	111	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	16,72	324,00	-	5 417	-	5 417	-	5 850	
						-	-	-	-	-	433		
13	112	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	118,9	7 472,90	32,41	888 528	3 854	681 052	188 049	1 162 703	
						1 712,55	6,55	203 622	779	-	86 126		
14	113	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	30,5	1 989,00	-	60 665	-	60 665	-	65 517	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 853		
15	114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,12375	1 187 464,02	1 961,62	146 949	243	100 793	41 878	203 933	
						371 012,40	864,72	45 913	107	-	15 106		

16	115	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,12375	144 002,00	-	17 820	-	17 820	-	19 246	
						-	-	-	-	-	1 426		
17	116	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен. фронтонов (за вычетом проемов) и	31	7 028,95	39,49	217 897	1 224	141 029	68 593	309 409	
						2 440,15	18,34	75 645	569	-	22 919		
18	117	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	31	1 386,51	4,88	42 982	151	6 248	29 323	78 089	
						1 180,08	2,32	36 582	72	-	5 784		
19	118	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	25	5 120,38	11,00	128 010	275	79 512	38 626	179 967	
						1 928,90	2,38	48 223	60	-	13 331		
20	119	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1	28 416,46	1 249,45	28 416	1 249	16 792	9 827	41 302	
						10 374,91	544,46	10 375	544	-	3 059		
21	120	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138	
						-	-	-	-	-	84		
22	121	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	1 шт.	1	1 575,00	-	1 575	-	1 575	-	1 701	
						-	-	-	-	-	126		
23	122	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	0,5	8 333,00	-	4 167	-	4 167	-	4 499	Казахстан
						-	-	-	-	-	333		
24	123	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	0,5	3 100,00	-	1 550	-	1 550	-	1 674	
						-	-	-	-	-	124		
25	124	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,1508	104 858,00	-	15 813	-	15 813	-	17 078	
						-	-	-	-	-	1 265		
26	125	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,159	125 068,00	-	19 886	-	19 886	-	21 477	
						-	-	-	-	-	1 591		
27	126	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта (РЕЙКА-вагонка)	1 м3	0,01	221 954,00	-	2 220	-	2 220	-	2 398	
						-	-	-	-	-	178		
28	127	1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	689,84	1,94	345	1	66	222	612	
						555,00	0,94	278	-	-	45		
29	128	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (слуховых окон)	1 м	2,6	1 989,00	-	5 171	-	5 171	-	5 585	Казахстан
						-	-	-	-	-	414		

30	129	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	8	4 270,00	-	34 160	-	34 160	-	36 893	Казахстан
31	130	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг Установка НР=91%	т	0,00352	-	-	-	-	-	2 733		
						1 385 774,02	1 961,62	4 878	7	3 565	1 191	6 555	
32	131	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00352	371 012,40	864,72	1 306	3	-	486		
						144 002,00	-	507	-	507	-	548	
33	132	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92%	м желоба	44,2	-	-	-	-	-	41		
						3 788,62	5,67	167 457	251	113 546	49 450	234 260	
34	133	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92%	м водосточной трубы	13,5	1 214,03	2,04	53 660	90	-	17 353		
						2 142,14	5,67	28 919	77	21 678	6 618	38 380	
35	134	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	5	530,67	2,24	7 164	30	-	2 843		
						1 562,00	-	7 810	-	7 810	-	8 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	625		
Раздел 12 Крыльцо. (лист 24)													
36	141	1111-0101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,09	6 005,79	1 495,33	541	135	-	431	1 050	
						4 505,81	588,75	406	53	-	78		
37	142	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,8	41 481,35	2 533,76	33 185	2 027	28 715	2 657	38 709	
						3 054,46	595,08	2 444	476	-	2 867		
38	143	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0162	455 717,00	-	7 383	-	7 383	-	7 974	
						-	-	-	-	-	591		
39	144	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	1	1 210,48	28,22	1 210	28	757	399	1 738	
						425,41	4,08	425	4	-	129		
40	145	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	3,9	214,66	5,20	837	20	63	715	1 676	
						193,23	1,84	754	7	-	124		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 451 544**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	972 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 096
- накладные расходы, тенге	2 245 701
- сметная прибыль (8 %), тенге	865 347
Всего	329 745
Всего Дом №1, дом №2, Дом №3, Дом №4	**4 451 544**
	17 806 176

Дом №5, дом №6, Дом №7

Раздел 5 Перекрытие. (лист 18)

1	49	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок Устройство НР=90%	м2 перекрытия	83	3 859,77	196,17	320 361	16 282	146 738	147 938	505 763	
						1 895,67	84,75	157 341	7 034	-	37 464		
2	50	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	73,593	137,00	-	10 082	-	10 082	-	10 889	
						-	-	-	-	-	807		
3	51	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	7,956	43 327,00	-	344 710	-	344 710	-	372 287	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 577		
4	52	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, 4,5)	1 м3	1,41	141 521,00	-	199 545	-	199 545	-	215 509	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 964		
5	53	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,09	144 859,00	-	302 755	-	302 755	-	326 975	
						-	-	-	-	-	24 220		
6	54	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,4488	1 012 960,00	-	454 616	-	454 616	-	490 985	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 369		
7	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1, МС-2) НР=91%	т	0,04694	1 187 464,02	1 961,62	55 740	92	38 232	15 885	77 355	
						371 012,40	864,72	17 415	41	-	5 730		
8	56	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,04694	144 002,00	-	6 759	-	6 759	-	7 300	
						-	-	-	-	-	541		
9	57	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	10,89	69,15	7,32	753	80	47	594	1 455	
						57,48	3,15	626	34	-	108		
10	58	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,13	104 858,00	-	13 632	-	13 632	-	14 723	
						-	-	-	-	-	1 091		
11	59	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90%	м2 перекрытия	83	445,50	2,01	36 977	167	26 488	9 357	50 041	
						124,36	0,90	10 322	75	-	3 707		
12	60	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	66,3	414,11	18,34	27 455	1 216	18 080	7 795	38 070	
						123,07	4,72	8 160	313	-	2 820		
Раздел 6 Отделочные работы. (лист 3)													
13	62	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,6	1 923,54	110,48	335 850	19 290	71 062	209 114	588 561	

14	64	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1 406,06	91,03	245 498	15 894	-	43 597	113 996
						4 334,98	54,10	65 025	812	14 062	40 527	
		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1,6	м3	0,001	3 343,43	33,85	50 151	508	-	8 444	
					0,015	21641	325,00					
						-	-					
Раздел 8 Полы. (лист 3)												
8.1 Тип Л.												
15	78	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	5,096	42 661,17	11,48	217 401	59	189 236	26 421	263 328
						5 515,47	-	28 107	-	-	19 506	
16	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	63,7	1 204,79	35,52	76 745	2 263	42 101	31 687	117 107
						508,34	20,87	32 381	1 329	-	8 675	
8.2 Тип Ж.												
17	84	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,224	42 661,17	11,48	9 556	3	8 318	1 161	11 574
						5 515,47	-	1 235	-	-	857	
18	87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2,8	1 204,79	35,52	3 373	99	1 851	1 392	5 146
						508,34	20,87	1 423	58	-	381	
8.3 Тип К.												
19	89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,28	42 661,17	11,48	11 945	3	10 398	1 451	14 468
						5 515,47	-	1 544	-	-	1 072	
20	92	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	2 233,18	114,15	7 816	400	3 934	3 333	12 041
						995,07	17,99	3 483	63	-	892	
		в том числе основные ресурсы										
		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	170682	2 067,00					
					0,01211	-	-					
		в том числе основные ресурсы										
		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	324	1 270,00					
					3,92	-	-					
21	93	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	1 365,03	56,55	4 778	198	2 478	2 009	7 330
						600,39	10,26	2 101	36	-	543	
		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	324	1 270,00					

					3,92	-	-						
22	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство НР=94%	м2 стяжки	3,5								
						1 204,79	35,52	4 217	124	2 313	1 741	6 435	
						508,34	20,87	1 779	73	-	477		
Раздел 10 Кровля. (лист 22,23)													
23	110	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	3,191								
						201 941,64	1 632,48	644 396	5 209	520 936	108 532	813 162	
						37 057,50	733,67	118 250	2 341	-	60 234		
24	111	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	16,72								
						324,00	-	5 417	-	5 417	-	5 850	
						-	-	-	-	-	433		
25	112	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	118,9								
						7 472,90	32,41	888 528	3 854	681 052	188 049	1 162 703	
						1 712,55	6,55	203 622	779	-	86 126		
26	113	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	30,5								Казахстан
						1 989,00	-	60 665	-	60 665	-	65 517	
						-	-	-	-	-	4 853		
27	114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,12375								
						1 187 464,02	1 961,62	146 949	243	100 793	41 878	203 933	
						371 012,40	864,72	45 913	107	-	15 106		
28	115	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,12375								
						144 002,00	-	17 820	-	17 820	-	19 246	
						-	-	-	-	-	1 426		
29	116	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	31								
						7 028,95	39,49	217 897	1 224	141 029	68 593	309 409	
						2 440,15	18,34	75 645	569	-	22 919		
30	117	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	31								
						1 386,51	4,88	42 982	151	6 248	29 323	78 089	
						1 180,08	2,32	36 582	72	-	5 784		
31	118	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	25								
						5 120,38	11,00	128 010	275	79 512	38 626	179 967	
						1 928,90	2,38	48 223	60	-	13 331		
32	119	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1								
						28 416,46	1 249,45	28 416	1 249	16 792	9 827	41 302	
						10 374,91	544,46	10 375	544	-	3 059		
33	120	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2								
						527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138	
						-	-	-	-	-	84		
34	121	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	1 шт.	1								
						1 575,00	-	1 575	-	1 575	-	1 701	

35	122	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	0,5	-	-	-	-	-	126		
						8 333,00	-	4 167	-	4 167	-	4 499	Казахстан
36	123	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	0,5	-	-	-	-	-	333		
						3 100,00	-	1 550	-	1 550	-	1 674	
37	124	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,1508	-	-	-	-	-	124		
						104 858,00	-	15 813	-	15 813	-	17 078	
38	125	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,159	-	-	-	-	-	1 265		
						125 068,00	-	19 886	-	19 886	-	21 477	
39	126	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта (РЕЙКА-вагонка)	1 м3	0,01	-	-	-	-	-	1 591		
						221 954,00	-	2 220	-	2 220	-	2 398	
40	127	1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	-	-	-	-	-	178		
						689,84	1,94	345	1	66	222	612	
41	128	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (слуховых окон)	1 м	2,6	555,00	0,94	278	-	-	45		
						1 989,00	-	5 171	-	5 171	-	5 585	Казахстан
42	129	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	8	-	-	-	-	-	414		
						4 270,00	-	34 160	-	34 160	-	36 893	Казахстан
43	130	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00352	-	-	-	-	-	2 733		
						1 385 774,02	1 961,62	4 878	7	3 565	1 191	6 555	
44	131	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00352	371 012,40	864,72	1 306	3	-	486		
						144 002,00	-	507	-	507	-	548	
45	132	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92%	м желоба	44,2	-	-	-	-	-	41		
						3 788,62	5,67	167 457	251	113 546	49 450	234 260	
46	133	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92%	м водосточной трубы	13,5	1 214,03	2,04	53 660	90	-	17 353		
						2 142,14	5,67	28 919	77	21 678	6 618	38 380	
47	134	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	5	530,67	2,24	7 164	30	-	2 843		
						1 562,00	-	7 810	-	7 810	-	8 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	625		

Раздел 12 Крыльцо. (лист 24)

48	141	1111-0101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,09								
						6 005,79	1 495,33	541	135	-	431	1 050	
						4 505,81	588,75	406	53	-	78		
49	142	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские Устройство НР=91%	м3	0,8								
						41 481,35	2 533,76	33 185	2 027	28 715	2 657	38 709	
						3 054,46	595,08	2 444	476	-	2 867		
50	143	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0162								
						455 717,00	-	7 383	-	7 383	-	7 974	
						-	-	-	-	-	591		
51	144	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	1								
						1 210,48	28,22	1 210	28	757	399	1 738	
						425,41	4,08	425	4	-	129		
52	145	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	3,9								
						214,66	5,20	837	20	63	715	1 676	
						193,23	1,84	754	7	-	124		

Итого

	6 562 896
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 166 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 807 386
- накладные расходы, тенге	1 046 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	486 143
Всего Дом №5, дом №6, Дом №7	**19 688 688**

Дом №8, дом №9

Раздел 3 Ж/бетонный каркас. (лист 11-14, 19)

3.6 Ж/бетонная обвязка. (лист 17)

1	40	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	2,74								
						61 480,81	7 035,10	168 457	19 276	107 581	41 549	226 806	
						15 182,64	1 480,99	41 600	4 058	-	16 800		
2	41	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0334								Казахстан
						349 794,00	-	11 683	-	11 683	-	12 618	
						-	-	-	-	-	935		
3	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03904								Казахстан
						376 202,00	-	14 687	-	14 687	-	15 862	
						-	-	-	-	-	1 175		
4	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-1)	1 т	0,0132								Казахстан
						376 202,00	-	4 966	-	4 966	-	5 363	
						-	-	-	-	-	397		

Раздел 5 Перекрытие. (лист 18)

5	49	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	83								
						3 859,77	196,17	320 361	16 282	146 738	147 938	505 763	
						1 895,67	84,75	157 341	7 034	-	37 464		

6	50	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	73,593	137,00	-	10 082	-	10 082	-	10 889	
						-	-	-	-	-	807		
7	51	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	7,956	43 327,00	-	344 710	-	344 710	-	372 287	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 577		
8	52	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, 4,5)	1 м3	1,41	141 521,00	-	199 545	-	199 545	-	215 509	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 964		
9	53	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,09	144 859,00	-	302 755	-	302 755	-	326 975	
						-	-	-	-	-	24 220		
10	54	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,4488	1 012 960,00	-	454 616	-	454 616	-	490 985	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 369		
11	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1, МС-2) НР=91%	т	0,04694	1 187 464,02	1 961,62	55 740	92	38 232	15 885	77 355	
						371 012,40	864,72	17 415	41	-	5 730		
12	56	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,04694	144 002,00	-	6 759	-	6 759	-	7 300	
						-	-	-	-	-	541		
13	57	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	10,89	69,15	7,32	753	80	47	594	1 455	
						57,48	3,15	626	34	-	108		
14	58	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,13	104 858,00	-	13 632	-	13 632	-	14 723	
						-	-	-	-	-	1 091		
15	59	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90%	м2 перекрытия	83	445,50	2,01	36 977	167	26 488	9 357	50 041	
						124,36	0,90	10 322	75	-	3 707		
16	60	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	66,3	414,11	18,34	27 455	1 216	18 080	7 795	38 070	
						123,07	4,72	8 160	313	-	2 820		
Раздел 6 Отделочные работы. (лист 3)													
17	62	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,6	1 923,54	110,48	335 850	19 290	71 062	209 114	588 561	
						1 406,06	91,03	245 498	15 894	-	43 597		

18	64	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	4 334,98	54,10	65 025	812	14 062	40 527	113 996
						3 343,43	33,85	50 151	508	-	8 444	
Раздел 8 Полы. (лист 3)												
8.1 Тип Л.												
19	78	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	5,096	42 661,17	11,48	217 401	59	189 236	26 421	263 328
						5 515,47	-	28 107	-	-	19 506	
20	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	63,7	1 204,79	35,52	76 745	2 263	42 101	31 687	117 107
						508,34	20,87	32 381	1 329	-	8 675	
8.2 Тип Ж.												
21	84	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,224	42 661,17	11,48	9 556	3	8 318	1 161	11 574
						5 515,47	-	1 235	-	-	857	
22	87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2,8	1 204,79	35,52	3 373	99	1 851	1 392	5 146
						508,34	20,87	1 423	58	-	381	
8.3 Тип К.												
23	89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,28	42 661,17	11,48	11 945	3	10 398	1 451	14 468
						5 515,47	-	1 544	-	-	1 072	
24	92	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	2 233,18	114,15	7 816	400	3 934	3 333	12 041
						995,07	17,99	3 483	63	-	892	
25	93	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	1 365,03	56,55	4 778	198	2 478	2 009	7 330
						600,39	10,26	2 101	36	-	543	
26	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	3,5	1 204,79	35,52	4 217	124	2 313	1 741	6 435
						508,34	20,87	1 779	73	-	477	
Раздел 10 Кровля. (лист 22,23)												
27	110	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	3,191	201 941,64	1 632,48	644 396	5 209	520 936	108 532	813 162
						37 057,50	733,67	118 250	2 341	-	60 234	
28	111	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	16,72	324,00	-	5 417	-	5 417	-	5 850
						-	-	-	-	-	433	

29	112	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	118,9	7 472,90	32,41	888 528	3 854	681 052	188 049	1 162 703	
						1 712,55	6,55	203 622	779	-	86 126		
30	113	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	30,5	1 989,00	-	60 665	-	60 665	-	65 517	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 853		
31	114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,12375	1 187 464,02	1 961,62	146 949	243	100 793	41 878	203 933	
						371 012,40	864,72	45 913	107	-	15 106		
32	115	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,12375	144 002,00	-	17 820	-	17 820	-	19 246	
						-	-	-	-	-	1 426		
33	116	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	31	7 028,95	39,49	217 897	1 224	141 029	68 593	309 409	
						2 440,15	18,34	75 645	569	-	22 919		
34	117	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	31	1 386,51	4,88	42 982	151	6 248	29 323	78 089	
						1 180,08	2,32	36 582	72	-	5 784		
35	118	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	25	5 120,38	11,00	128 010	275	79 512	38 626	179 967	
						1 928,90	2,38	48 223	60	-	13 331		
36	119	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1	28 416,46	1 249,45	28 416	1 249	16 792	9 827	41 302	
						10 374,91	544,46	10 375	544	-	3 059		
37	120	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138	
						-	-	-	-	-	84		
38	121	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	1 шт.	1	1 575,00	-	1 575	-	1 575	-	1 701	
						-	-	-	-	-	126		
39	122	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	0,5	8 333,00	-	4 167	-	4 167	-	4 499	Казахстан
						-	-	-	-	-	333		
40	123	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	0,5	3 100,00	-	1 550	-	1 550	-	1 674	
						-	-	-	-	-	124		
41	124	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,1508	104 858,00	-	15 813	-	15 813	-	17 078	
						-	-	-	-	-	1 265		

42	125	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,159	125 068,00	-	19 886	-	19 886	-	21 477	
						-	-	-	-	-	1 591		
43	126	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта (РЕЙКА-вагонка)	1 м3	0,01	221 954,00	-	2 220	-	2 220	-	2 398	
						-	-	-	-	-	178		
44	127	1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	689,84	1,94	345	1	66	222	612	
						555,00	0,94	278	-	-	45		
45	128	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (слуховых окон)	1 м	2,6	1 989,00	-	5 171	-	5 171	-	5 585	Казахстан
						-	-	-	-	-	414		
46	129	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	8	4 270,00	-	34 160	-	34 160	-	36 893	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 733		
47	130	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00352	1 385 774,02	1 961,62	4 878	7	3 565	1 191	6 555	
						371 012,40	864,72	1 306	3	-	486		
48	131	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00352	144 002,00	-	507	-	507	-	548	
						-	-	-	-	-	41		
49	132	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92%	м желоба	44,2	3 788,62	5,67	167 457	251	113 546	49 450	234 260	
						1 214,03	2,04	53 660	90	-	17 353		
50	133	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92%	м водосточной трубы	13,5	2 142,14	5,67	28 919	77	21 678	6 618	38 380	
						530,67	2,24	7 164	30	-	2 843		
51	134	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	5	1 562,00	-	7 810	-	7 810	-	8 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	625		
Раздел 12 Крыльцо. (лист 24)													
52	141	1111-0101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,09	6 005,79	1 495,33	541	135	-	431	1 050	
						4 505,81	588,75	406	53	-	78		
53	142	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,8	41 481,35	2 533,76	33 185	2 027	28 715	2 657	38 709	
						3 054,46	595,08	2 444	476	-	2 867		
54	143	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0162	455 717,00	-	7 383	-	7 383	-	7 974	
						-	-	-	-	-	591		
55	144	1108-0101-0307	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	1	1 210,48	28,22	1 210	28	757	399	1 738	

						425,41	4,08	425	4	-	129	
56	145	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	3,9	214,66	5,20	837	20	63	715	1 676
						193,23	1,84	754	7	-	124	

Итого	**6 823 545**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 208 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 946 302
- накладные расходы, тенге	1 088 465
- сметная прибыль (8 %), тенге	505 450
Всего Дом №8, дом №9	**13 647 090**

Дом №10

Раздел 1 Земляные работы. (лист 8)

1	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	172,66	201,25	189,88	34 748	32 785	-	7 499	45 627
						11,37	48,95	1 963	8 452	-	3 380	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	5,34	2 536,38	-	13 544	-	-	9 752	25 160
						2 536,38	-	13 544	-	-	1 864	
3	3	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	137,994	89,48	89,48	12 348	12 348	-	2 046	15 546
						-	20,59	-	2 841	-	1 152	
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	70	66,99	66,99	4 689	4 689	-	999	6 143
						-	19,83	-	1 388	-	455	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	70	246,45	117,45	17 252	8 222	-	9 198	28 566
						129,00	53,50	9 030	3 745	-	2 116	
6	6	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	25	7 281,05	0,87	182 026	22	12 815	121 824	328 158
						6 767,58	0,41	169 190	10	-	24 308	
7	7	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	664	55,00	-	36 520	-	-	-	39 442
						-	-	-	-	-	2 922	

Раздел 2 Фундамент. (лист 9, 26)

2.1 Монолитный ленточный фундамент.

8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2	38 940,49	1 651,33	77 881	3 303	70 723	4 181	88 627
						1 927,48	369,48	3 855	739	-	6 565	
9	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	23,7	48 155,52	2 985,73	1 141 286	70 762	916 365	153 987	1 398 895
						6 504,62	635,35	154 159	15 058	-	103 622	

10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14565	331 233,00	-	48 244	-	48 244	-	52 104	
						-	-	-	-	-	3 860		
11	11	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01149	354 275,00	-	4 071	-	4 071	-	4 397	
						-	-	-	-	-	326		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,014	376 202,00	-	5 267	-	5 267	-	5 688	Казахстан
						-	-	-	-	-	421		
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,0672	349 794,00	-	23 506	-	23 506	-	25 386	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 880		
14	14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	19,8	1 802,56	17,44	35 691	345	22 439	12 152	51 670	
						651,84	8,15	12 906	161	-	3 827		
15	15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	131,76	1 210,48	28,22	159 493	3 718	99 723	52 629	229 092	
						425,41	4,08	56 052	538	-	16 970		
2.2 Монолитный ленточный фундамент под перегородки.													
16	16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	0,5	48 155,52	2 985,73	24 078	1 493	19 333	3 249	29 513	
						6 504,62	635,35	3 252	318	-	2 186		
17	17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02146	331 233,00	-	7 108	-	7 108	-	7 677	
						-	-	-	-	-	569		
18	18	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00232	354 275,00	-	822	-	822	-	888	
						-	-	-	-	-	66		
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00028	376 202,00	-	105	-	105	-	113	Казахстан
						-	-	-	-	-	8		
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00368	349 794,00	-	1 287	-	1 287	-	1 390	Казахстан
						-	-	-	-	-	103		
2.3 Приямок. (лист 26)													
21	21	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	2,2	46 103,97	2 695,42	101 429	5 930	81 008	15 263	126 027	
						6 586,70	1 036,88	14 491	2 281	-	9 335		
22	22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1378	455 717,00	-	62 798	-	62 798	-	67 822	

23	23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7,32	-	-	-	-	-	5 024		
						1 210,48	28,22	8 861	207	5 540	2 924	12 728	
						425,41	4,08	3 114	30	-	943		
Раздел 3 Ж/бетонный каркас. (лист 11-14, 19)													
3.1 МП-1, МП-2, МП-3.													
25	25	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	1,763	88 994,88	6 494,09	156 898	11 449	105 266	38 773	211 325	
						22 792,43	1 375,71	40 183	2 425	-	15 654		
26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08082	349 794,00	-	28 270	-	28 270	-	30 532	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 262		
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02484	376 202,00	-	9 345	-	9 345	-	10 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	748		
3.2 МП-4, МП-5, МП-6, МП-7.													
28	28	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,382	88 994,88	6 494,09	33 996	2 481	22 809	8 402	45 790	
						22 792,43	1 375,71	8 707	526	-	3 392		
29	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01884	349 794,00	-	6 590	-	6 590	-	7 117	Казахстан
						-	-	-	-	-	527		
30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00568	376 202,00	-	2 137	-	2 137	-	2 308	Казахстан
						-	-	-	-	-	171		
3.3 МС-1, МС-2, МС-4 (наружные стены)													
31	31	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	3	53 028,95	5 937,09	159 087	17 811	114 941	27 695	201 724	
						8 778,13	1 366,80	26 334	4 100	-	14 942		
32	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0712	349 794,00	-	24 905	-	24 905	-	26 897	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 992		
33	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07992	376 202,00	-	30 066	-	30 066	-	32 471	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 405		
3.4 МС-3, МС-5 (внутренние стены)													
34	34	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	0,16	53 028,95	5 937,09	8 485	950	6 130	1 478	10 760	
						8 778,13	1 366,80	1 405	219	-	797		
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0089	349 794,00	-	3 113	-	3 113	-	3 362	Казахстан
						-	-	-	-	-	249		

36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0083	376 202,00	-	3 122	-	3 122	-	3 372	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
3.6 Ж/бетонная обвязка. (лист 17)													
37	40	1106-0701-0201	Пояса в опалубке Устройство НР=91%	м3	2,74	61 480,81	7 035,10	168 457	19 276	107 581	41 549	226 806	
						15 182,64	1 480,99	41 600	4 058	-	16 800		
38	41	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0334	349 794,00	-	11 683	-	11 683	-	12 618	Казахстан
						-	-	-	-	-	935		
39	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03904	376 202,00	-	14 687	-	14 687	-	15 862	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 175		
40	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-1)	1 т	0,0132	376 202,00	-	4 966	-	4 966	-	5 363	Казахстан
						-	-	-	-	-	397		
Раздел 4 Кирпичная кладка. (лист 11, 15)													
41	44	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	22,3	47 209,23	4 401,86	1 052 766	98 161	732 915	228 909	1 384 209	
						9 941,23	1 096,42	221 689	24 450	-	102 534		
42	45	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	8,16	46 580,45	4 387,77	380 096	35 804	268 188	79 068	495 897	
						9 326,54	1 092,35	76 105	8 914	-	36 733		
43	46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,08832	1 144 235,17	9 861,06	101 059	871	91 908	9 989	119 932	
						93 753,83	2 099,10	8 280	185	-	8 884		
44	47	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,3	7 537,76	403,86	115 328	6 179	62 372	44 903	173 049	
						3 057,32	98,44	46 777	1 506	-	12 818		
45	48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0359	455 717,00	-	16 360	-	16 360	-	17 669	
						-	-	-	-	-	1 309		
Раздел 5 Перекрытие. (лист 18)													
46	49	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	83	3 859,77	196,17	320 361	16 282	146 738	147 938	505 763	
						1 895,67	84,75	157 341	7 034	-	37 464		
47	50	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	73,593	137,00	-	10 082	-	10 082	-	10 889	
						-	-	-	-	-	807		
48	51	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	7,956	43 327,00	-	344 710	-	344 710	-	372 287	Казахстан

49	52	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, 4,5)	1 м3	1,41	-	-	-	-	-	27 577		Казахстан
						141 521,00	-	199 545	-	199 545	-	215 509	
50	53	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,09	-	-	-	-	-	15 964		
						144 859,00	-	302 755	-	302 755	-	326 975	
51	54	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,4488	-	-	-	-	-	24 220		Казахстан
						1 012 960,00	-	454 616	-	454 616	-	490 985	
52	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1, МС-2) НР=91%	т	0,04694	-	-	-	-	-	36 369		
						1 187 464,02	1 961,62	55 740	92	38 232	15 885	77 355	
53	56	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,04694	371 012,40	864,72	17 415	41	-	5 730		
						144 002,00	-	6 759	-	6 759	-	7 300	
54	57	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	10,89	-	-	-	-	-	541		
						69,15	7,32	753	80	47	594	1 455	
55	58	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,13	57,48	3,15	626	34	-	108		
						104 858,00	-	13 632	-	13 632	-	14 723	
56	59	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты Антисептирование пастами НР=90%	м2 перекрытия	83	-	-	-	-	-	1 091		
						445,50	2,01	36 977	167	26 488	9 357	50 041	
57	60	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	66,3	124,36	0,90	10 322	75	-	3 707		
						414,11	18,34	27 455	1 216	18 080	7 795	38 070	
						123,07	4,72	8 160	313	-	2 820		
Раздел 6 Отделочные работы. (лист 3)													
58	62	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,6	1 923,54	110,48	335 850	19 290	71 062	209 114	588 561	
						1 406,06	91,03	245 498	15 894	-	43 597		
59	64	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	4 334,98	54,10	65 025	812	14 062	40 527	113 996	
						3 343,43	33,85	50 151	508	-	8 444		
Раздел 8 Полы. (лист 3)													
8.1 Тип Л.													

60	78	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	5,096	42 661,17	11,48	217 401	59	189 236	26 421	263 328
						5 515,47	-	28 107	-	-	19 506	
61	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	63,7	1 204,79	35,52	76 745	2 263	42 101	31 687	117 107
						508,34	20,87	32 381	1 329	-	8 675	
8.2 Тип Ж.												
62	84	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,224	42 661,17	11,48	9 556	3	8 318	1 161	11 574
						5 515,47	-	1 235	-	-	857	
63	87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2,8	1 204,79	35,52	3 373	99	1 851	1 392	5 146
						508,34	20,87	1 423	58	-	381	
8.3 Тип К.												
64	89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,28	42 661,17	11,48	11 945	3	10 398	1 451	14 468
						5 515,47	-	1 544	-	-	1 072	
65	92	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	2 233,18	114,15	7 816	400	3 934	3 333	12 041
						995,07	17,99	3 483	63	-	892	
66	93	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,5	1 365,03	56,55	4 778	198	2 478	2 009	7 330
						600,39	10,26	2 101	36	-	543	
67	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	3,5	1 204,79	35,52	4 217	124	2 313	1 741	6 435
						508,34	20,87	1 779	73	-	477	
Раздел 10 Кровля. (лист 22,23)												
68	110	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	3,191	201 941,64	1 632,48	644 396	5 209	520 936	108 532	813 162
						37 057,50	733,67	118 250	2 341	-	60 234	
69	111	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	16,72	324,00	-	5 417	-	5 417	-	5 850
						-	-	-	-	-	433	
70	112	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	118,9	7 472,90	32,41	888 528	3 854	681 052	188 049	1 162 703
						1 712,55	6,55	203 622	779	-	86 126	
71	113	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	30,5	1 989,00	-	60 665	-	60 665	-	65 517
						-	-	-	-	-	4 853	

Казахстан

72	114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,12375	1 187 464,02	1 961,62	146 949	243	100 793	41 878	203 933	
						371 012,40	864,72	45 913	107	-	15 106		
73	115	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,12375	144 002,00	-	17 820	-	17 820	-	19 246	
						-	-	-	-	-	1 426		
74	116	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	31	7 028,95	39,49	217 897	1 224	141 029	68 593	309 409	
						2 440,15	18,34	75 645	569	-	22 919		
75	117	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	31	1 386,51	4,88	42 982	151	6 248	29 323	78 089	
						1 180,08	2,32	36 582	72	-	5 784		
76	118	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	25	5 120,38	11,00	128 010	275	79 512	38 626	179 967	
						1 928,90	2,38	48 223	60	-	13 331		
77	119	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1	28 416,46	1 249,45	28 416	1 249	16 792	9 827	41 302	
						10 374,91	544,46	10 375	544	-	3 059		
78	120	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138	
						-	-	-	-	-	84		
79	121	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	1 шт.	1	1 575,00	-	1 575	-	1 575	-	1 701	
						-	-	-	-	-	126		
80	122	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	0,5	8 333,00	-	4 167	-	4 167	-	4 499	Казахстан
						-	-	-	-	-	333		
81	123	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	0,5	3 100,00	-	1 550	-	1 550	-	1 674	
						-	-	-	-	-	124		
82	124	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,1508	104 858,00	-	15 813	-	15 813	-	17 078	
						-	-	-	-	-	1 265		
83	125	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,159	125 068,00	-	19 886	-	19 886	-	21 477	
						-	-	-	-	-	1 591		
84	126	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта (РЕЙКА-вагонка)	1 м3	0,01	221 954,00	-	2 220	-	2 220	-	2 398	
						-	-	-	-	-	178		

85	127	1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	689,84	1,94	345	1	66	222	612	
						555,00	0,94	278	-	-	45		
86	128	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (слуховых окон)	1 м	2,6	1 989,00	-	5 171	-	5 171	-	5 585	Казахстан
						-	-	-	-	-	414		
87	129	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	8	4 270,00	-	34 160	-	34 160	-	36 893	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 733		
88	130	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00352	1 385 774,02	1 961,62	4 878	7	3 565	1 191	6 555	
						371 012,40	864,72	1 306	3	-	486		
					0,00352	-	-						
89	131	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00352	144 002,00	-	507	-	507	-	548	
						-	-	-	-	-	41		
90	132	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92%	м желоба	44,2	3 788,62	5,67	167 457	251	113 546	49 450	234 260	
						1 214,03	2,04	53 660	90	-	17 353		
91	133	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92%	м водосточной трубы	13,5	2 142,14	5,67	28 919	77	21 678	6 618	38 380	
						530,67	2,24	7 164	30	-	2 843		
92	134	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	1 шт.	5	1 562,00	-	7 810	-	7 810	-	8 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	625		
Раздел 12 Крыльцо. (лист 24)													
93	141	1111-0101-0201	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,09	6 005,79	1 495,33	541	135	-	431	1 050	
						4 505,81	588,75	406	53	-	78		
94	142	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,8	41 481,35	2 533,76	33 185	2 027	28 715	2 657	38 709	
						3 054,46	595,08	2 444	476	-	2 867		
95	143	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0162	455 717,00	-	7 383	-	7 383	-	7 974	
						-	-	-	-	-	591		
96	144	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	1	1 210,48	28,22	1 210	28	757	399	1 738	
						425,41	4,08	425	4	-	129		
97	145	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	3,9	214,66	5,20	837	20	63	715	1 676	
						193,23	1,84	754	7	-	124		

Итого **12 197 807**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 079 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	392 645
- в т ч. зарплата машинистов, тенге	112 537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 862 465
- накладные расходы, тенге	1 923 385
перевозка грузов, тенге	36 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	903 545
Всего Дом №10	**12 197 807**

Смета ЛС 2-1-4 Электромонтажные работы.

Раздел 4 Кабельная продукция.

1	28	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	40	489,17	4,23	19 567	169	568	13 561	35 778	
						470,75	0,13	18 830	5	-	2 650		
2	29	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	40,4	26,00	-	1 050	-	1 050	-	1 134	
						-	-	-	-	-	84		
3	30	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	40	192,14	2,26	7 686	90	920	4 819	13 505	
						166,89	0,43	6 676	17	-	1 000		
4	31	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	200	317,95	2,30	63 590	460	9 838	38 383	110 131	
						266,46	0,09	53 292	18	-	8 158		
5	32	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0927	371 741,00	-	34 460	-	34 460	-	37 217	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 757		
6	33	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,1545	558 269,00	-	86 253	-	86 253	-	93 153	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 900		
Раздел 5 Заземление													
7	34	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	15	354,50	32,75	5 318	491	759	3 043	9 030	
						271,13	10,69	4 067	160	-	669		
8	35	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,01185	497 505,00	-	5 895	-	5 895	-	6 367	
						-	-	-	-	-	472		
9	36	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 860,39	222,03	1 860	222	283	1 025	3 116	
						1 355,63	68,01	1 356	68	-	231		

10	37	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0079	329 247,00	-	2 601	-	2 601	-	2 809	Казахстан
						-	-	-	-	-	208		
Раздел 6 Сопутствующие работы.													
11	38	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (400 мм) НР=72%	отверстие	15	92,83	0,89	1 392	13	-	993	2 576	
						91,94	-	1 379	-	-	191		
12	39	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72% :К1трр=3;К1трм=3,К1экс=3;К1мат=3;	отверстие	15	267,85	2,57	4 018	39	-	2 865	7 434	
						265,28	-	3 979	-	-	551		
13	40	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=84%	шт.	34	1 209,44	518,81	41 121	17 640	-	26 342	72 860	
						690,63	231,72	23 481	7 878	-	5 397		
14	41	1146-0302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см Устройство НР=84%	м2 ниш	0,1	11 252,63	4 553,87	1 125	455	-	733	2 007	
						6 698,76	2 033,88	670	203	-	149		

Итого	**397 117**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	142 628
- накладные расходы, тенге	91 764
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 417
Всего по смете ЛС 2-1-4 Электромонтажные работы. На 10 домов	**3 971 170**

Смета ЛС 2-1-5 Сети связи

Раздел 2 Прочие работы.													
1	11	1146-0301-0215	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм (200 мм) НР=84%	отверстие	1	4 242,77	1 655,71	4 243	1 656	60	3 180	8 017	
						2 527,07	1 259,46	2 527	1 259	-	594		
2	12	1146-0301-0215	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм (300 мм) НР=84%	отверстие	1	4 242,77	1 655,71	4 243	1 656	60	3 180	8 017	
						2 527,07	1 259,46	2 527	1 259	-	594		

3	13	1146-0301-0231	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0215 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм НР=84% К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	отверстие	1							
						892,29	328,59	892	329	32	661	1 677
						531,91	254,75	532	255	-	124	
4	14	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%	м борозд	10							
						442,35	185,26	4 424	1 853	-	2 854	7 860
						257,09	82,74	2 571	827	-	582	
5	15	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84%	м3 заделки	0,05							
						237 274,05	1 882,23	11 864	94	5 958	4 919	18 126
						116 235,99	876,32	5 812	44	-	1 343	

Итого	**43 697**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 110
- накладные расходы, тенге	14 794
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 237
Всего по смете ЛС 2-1-5 Сети связи	**436 970**

			Итого по всем разделам	Тенге	67 747 901							
			Стоимость оборудования -	Тенге	-							
			Стоимость прочих расходов -	Тенге								
			ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге	67 747 901							
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	609 731							
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	68 357 632							
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,714 %)	Тенге	488 073							
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 376 914							
			Пересчет в текущие цены	Тенге	70 222 620							
			В текущих ценах на 2023г 100% к=1,079	Тенге	75 770 207							
			Итого	Тенге	75 770 207							
			Скидка по договору 2%	Тенге	1 515 404							

			Итого с учетом скидки	Тенге	74 254 803						
			НДС 12%	Тенге	8 910 576						
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге	83 165 379						

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства Алакольского района, область Жетысу» — Жулкайнаров М. О.

Подрядчик:

Директор ТОО «Enif Stroy (Ениф Строй)» — Жайсанбаев Н. Г.

Представитель авторского надзора:
ТОО «Ж-Строй-Эксперт» — Куйкалаков Ф. М.

Представитель технического надзора:
Технический надзор ТОО «Актаустройэксперт» — Болсамбеков Н. К.